Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",г.Нур-Султан ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 20/48 от 04.11.2020 г.

Номер документа	Дата составления
Б0000000086	**16.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	1 101 627 036,00	1 101 627 036,00
				Итого	1	x	1 101 627 036,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2022

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО «Казстройподряд»

Наименование объекта: Строительство школы в районе пересечения проспекта Улы Дала и улицы Сауран, Есильского района, г. Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ м-ц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		20/48	**04.11.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 101 627 036,00	**983 595 567,86**							**118 031 468,14**	**1 101 627 036,00**

Заказчик: _____
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

Подрядчик: Генеральный директор Аталай Хикмет, БИН 050540001531
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

Технический надзор: Гредякин В.И. ИИН670513350013.аттестат: kz22vje00062948 от 26.02.2021г.
должность,фамилия, имя,отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, №аттестата,печать

Заказчик: **ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"**
Генподрядчик: **ТОО "Казстройподряд"** **Формв 2В**
Наименование объекта: Строительство школы в районе пересечения проспекта Улы Дала и улицы Сауран, Есильского района, г. Астана

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ м-ц 2022г.

на РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТКИ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-20 п.5	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осейзданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 100 м: II категория сложности	км хода	0,38077	79801,00	--	30386	--	--	--	30386	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**30386**	
			сметная стоимость по АКТУ					*30 386*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*30 386*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	*1,5%*			*456*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				*30 842*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	*1,3%*			*401*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:	Тенге				*31 243*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	*2%*			*625*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				*31 868*					
			Итого с оборудованием:	Тенге				*31 868*					
			Итого с учетом скидки	Тенге	*0,9320886166*			*29 703*					
			Итого к прогнозу в текущих ценах 2022года	Тенге	*1,006604*			*29 900*					
			НДС 12%	Тенге	*12%*			*3 588*					
			Всего с НДС 12%					***33 488***					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан"

БИН 200340006704

Авторский надзор:
ТОО "Караганда Строй Проект"

Авторский надзор: **Саппин Г.А**
ИИН: 830404350868
Приказ №4-ОС от 13.09.2022 г
KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г.
KZ81VJE00038315 от 29.05.2018

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай
БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Технический надзор: **Гредякин В.И**
ИИН: 670513350013
KZ22VJE00062948 от 26.02.2021 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Формв 2В

Наименование объекта: Строительство школы в районе пересечения проспекта Улы Дала и улицы Сауран, Есильского района, г. Астана

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ м-ц 2022г.

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. БЛОК А**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СТЕНЫ										
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	209,208	14697,89	4385,43	3074916	917468	578028	1672415	5127117	
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	1579420	218876		379786		
2	2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	192,47136	29518,00	--	5681370	--	5681370	--	6135880	
			СП - 8%			--	--	--	--		454510		
3	3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	75,9325	47711,38	4664,03	3622844	354151	2398352	899417	4884043	
			НР - 93%; СП - 8%			11462,04	1274,48	870341	96774		361781		
4	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,0798445	689668,52	3789,51	1434403	7881	1179397	232310	1800050	
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	247125	2670		133337		
			ПЕРЕГОРОДКИ										
5	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	290,308	14587,89	4385,43	4234981	1273125	770170	2320731	7080168	
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	2191686	303723		524456		
6	6	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	267,08336	29518,00	--	7883767	--	7883767	--	8514468	
			СП - 8%			--	--	--	--		630701		
7	7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0596242	689668,52	3789,51	730789	4016	600870	118356	917076	
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	125903	1361		67932		
8	8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	494,7	8333,86	428,85	4122761	212152	2146994	1693002	6281023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%; СП - 8%			3565,02	114,85	1763615	56816		465260		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40739825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6778090					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2768793				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					680220				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21238948			
			- Накладные расходы	Тенге							6936231		
			- Сметная прибыль	Тенге							3017763		
			сметная стоимость по АКТУ					*40 739 825*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*40 739 825*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	*1,5%*			*611 097*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				*41 350 922*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	*1,3%*			*537 562*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:	Тенге				*41 888 484*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	*2%*			*837 770*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				*42 726 254*					
			Итого с оборудованием:	Тенге				*42 726 254*					
			Итого с учетом скидки	Тенге	*0,9320886166*			*39 824 655*					
			Итого к прогнозу в текущих ценах 2022года	Тенге	*1,006604*			*40 087 649*					
			НДС 12%	Тенге	*12%*			*4 810 518*					
			Всего с НДС 12%					***44 898 167***					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

БИН 200340006704

Авторский надзор:
ТОО "Караганда Строй Проект"

Авторский надзор: Саяпин Г.А
ИИН: 830404350868
Приказ №4-ОС от 13.09.2022 г
KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г.
KZ81VJE00038315 от 29.05.2018

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай

БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Технический надзор: Гредякин В.И
ИИН: 670513350013
KZ22VJE00062948 от 26.02.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Формв 2В

Наименование объекта: Строительство школы в районе пересечения проспекта Улы Дала и улицы Сауран, Есильского района, г. Астана

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ м-ц 2022г.

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. БЛОК В**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СТЕНЫ										
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	176,382	14697,89	4385,43	2592443	773511	487333	1410003	4322641	
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	1331599	184533		320195		
2	2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	162,27144	29518,00	--	4789928	--	4789928	--	5173122	
			СП - 8%			--	--	--	--		383194		
3	3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	60,745	47711,38	4664,03	2898228	283316	1918650	719522	3907170	
			НР - 93%; СП - 8%			11462,04	1274,48	696262	77418		289420		
4	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,6737684	689668,52	3789,51	1154345	6343	949126	186953	1448602	
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	198876	2149		107304		
			ПЕРЕГОРОДКИ										
5	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	226,198	14587,89	4385,43	3299752	991976	600090	1808234	5516624	
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	1707686	236651		408638		
6	6	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	208,10216	29518,00	--	6142760	--	6142760	--	6634181	
			СП - 8%			--	--	--	--		491421		
7	7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8256227	689668,52	3789,51	569406	3129	468177	92219	714555	
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	98100	1060		52930		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	395,76	8333,86	428,85	3298208	169722	1717594	1354402	5024818	
			НР - 93%; СП - 8%			3565,02	114,85	1410892	45453		372208		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32741713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5443415					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2227997				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					547264				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17073660			
			- Накладные расходы	Тенге							5571333		
			- Сметная прибыль	Тенге							2425310		
			сметная стоимость по АКТУ					*32 741 713*					
			оборудование					***0***					
			стоимость без оборудования					*32 741 713*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	*1,5%*			*491 126*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				*33 232 839*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	*1,3%*			*432 027*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:	Тенге				*33 664 866*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	*2%*			*673 297*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				*34 338 163*					
			Итого с оборудованием:	Тенге				*34 338 163*					
			Итого с учетом скидки	Тенге	*0,9320886166*			*32 006 211*					
			Итого к прогнозу в текущих ценах 2022года	Тенге	*1,006604*			*32 217 573*					
			НДС 12%	Тенге	*12%*			*3 866 109*					
			Всего с НДС 12%					***36 083 682***					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Упраление строительства г.Нур-Султан":

БИН 200340006704

Авторский надзор:
ТОО "Караганда Строй Проект"

Авторский надзор: Саяпин Г.А
ИИН: 830404350868
Приказ №4-ОС от 13.09.2022 г
KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г.
KZ81VJE00038315 от 29.05.2018

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Никмет Аталай
БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Технический надзор: Гредякин В.И
ИИН: 670513350013
KZ22VJE00062948 от 26.02.2021 г

Заказчик: **ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"**
Генподрядчик: **ТОО "Казстройподряд"** **Формв 2В**
Наименование объекта:Строительство школы в районе пересечения проспекта Улы Дала и улицы Сауран, Есильского района, г. Астана

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ м-ц 2022г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	627,9	72,04	72,04	45234	45234	--	10455	60147	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	14523		4458		
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	627,9	228,07	228,07	143205	143206	--	33097	190404	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,21	--	45969		14103		
3	3	1101-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 49 см	м3 уплотненного грунта	627,9	73,97	73,97	46446	46445	--	10844	61874	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,99	--	15063		4584		
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	627,9	126,82	106,62	79630	66946	2010	20802	108469	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	10674	18215		8037		
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	569,8	72,04	72,04	41048	41048	--	9487	54581	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	13179		4046		
6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	569,8	228,07	228,07	129954	129954	--	30034	172786	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,21	--	41715		12798		
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 26 см	м3 уплотненного грунта	569,8	162,05	162,05	92336	92336	--	21516	122957	
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	29886		9105		
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	569,8	126,82	106,62	72262	60752	1823	18877	98433	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	9687	16530		7293		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	931,7	72,04	72,04	67120	67119	--	15513	89248	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	21550		6615		
10	10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	931,7	228,07	228,07	212493	212493	--	49110	282529	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,21	--	68210		20926		
11	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 32 см	м3 уплотненного грунта	931,7	144,61	144,61	134733	134733	--	31398	179417	
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	43613		13286		
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	931,7	126,82	106,62	118158	99338	2981	30867	160951	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	15839	27029		11926		
13	13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	659,4	72,04	72,04	47503	47503	--	10979	63164	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	15252		4682		
14	14	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	659,4	228,07	228,07	150389	150390	--	34757	199956	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,21	--	48275		14810		
15	15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 37 см	м3 уплотненного грунта	659,4	144,61	144,61	95356	95356	--	22222	126981	
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	30867		9403		
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	659,4	126,82	106,62	83625	70305	2110	21846	113911	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	11210	19129		8440		
17	17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	360,5	72,04	72,04	25970	25970	--	6002	34532	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	8338		2560		
18	18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	360,5	228,07	228,07	82219	82219	--	19002	109318	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,21	--	26392		8097		
19	19	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	360,5	162,05	162,05	58419	58419	--	13612	77792	
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	18908		5761		
20	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	360,5	126,82	106,62	45719	38436	1154	11943	62277	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	6129	10458		4614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	18,2	72,04	72,04	1311	1311	--	303	1743	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	421		129		
22	22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта до 50м/	м3 грунта	18,2	228,07	228,07	4151	4150	--	959	5519	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,21	--	1332		409		
23	23	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 5 см	м3 уплотненного грунта	18,2	162,05	162,05	2949	2950	--	687	3927	
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	955		291		
24	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18,2	126,82	106,62	2308	1941	58	603	3144	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	309	528		233		
25	25	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/транспортировка недостающего грунта/	м3 грунта	11796,75	310,55	310,55	3663481	3663481	--	721135	4735334	
			НР - 72%; СП - 8%			--	84,90	--	1001544		350717		
26	26	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	206443,125	36,00	--	7431953	--		--	8026509	
			СП - 8%			--	--	--	--		594556		
27	27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11796,75	44,36	38,59	523304	455237	2831	152768	730101	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	65236	146870		54029		
28	28	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	14964,25	72,04	72,04	1078025	1078024	--	249155	1433426	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,13	--	346123		106246		
29	29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13597,85	162,05	162,05	2203532	2203531	--	513455	2934280	
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	713207		217294		
30	30	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /до 7 проходов/	м3 уплотненного грунта	13597,85	64,69	64,69	879645	879645	--	228716	1197019	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,36	--	317646		88658		
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13597,85	126,82	106,62	1724479	1449803	43513	450497	2349028	
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	231163	394474		174052		
32	32	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1300,25	334,16	154,42	434492	200785	--	237829	726112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			179,74	74,30	233707	96609		53791		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24515868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				583954					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11649060				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3552810				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56479			
			- Перевозка грузов	Тенге				7431953					
			- Накладные расходы	Тенге							2978470		
			- Сметная прибыль	Тенге							1815949		
			сметная стоимость по АКТУ					*24 515 868*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*24 515 868*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	*1,5%*			*367 738*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				*24 883 606*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	*1,3%*			*323 487*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:	Тенге				*25 207 093*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	*2%*			*504 142*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				*25 711 235*					
			Итого с оборудованием:	Тенге				*25 711 235*					
			Итого с учетом скидки	Тенге	*0,9320886166*			*23 965 149*					
			Итого к прогнозу в текущих ценах 2022года	Тенге	*1,006604*			*24 123 410*					
			НДС 12%	Тенге	*12%*			*2 894 809*					
			Всего с НДС 12%					***27 018 220***					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан":

БИН 200340006704

Авторский надзор:
ТОО "Караганда Строй Проект"

Авторский надзор: Саяпин Г.А
ИИН: 830404350868
Приказ №4-ОС от 13.09.2022 г
KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г.
KZ81VJE00038315 от 29.05.2018

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай
БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Технический надзор: Гретякин В.И
ИИН: 670513350013
KZ22VJE00062948 от 26.02.2021 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование объекта: Строительство школы в районе пересечения проспекта Улы Дала и улицы Сауран, Есильского района, г. Астана

Формв 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ м-ц 2022г.

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,477966	232,29	232,29	3828	3827	--	753	4948	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,50	--	1046		366		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2935007	3551,71	--	1042	--	--	751	1936	
			НР - 72%; СП - 8%			3551,71	--	1042	--		143		
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м	м3 грунта	0,2935007	71,76	71,76	21	21	--	5	28	
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,40	--	7		2		
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/	м3 грунта	3154,9	275,96	262,47	870626	828067	1892	198222	1154346	
			НР - 72%; СП - 8%			12,89	74,37	40667	234630		85498		
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	82816,125	29,00	--	2401668	--		--	2593801	
			СП - 8%			--	--	--	--		192133		
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3154,9	44,36	38,59	139951	121748	756	40856	195256	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	17447	39279		14449		
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,4171733	50,39	50,39	676	676	--	159	902	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	220		67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 до 10м	м3 грунта	13,4171733	28,22	28,22	379	378	--	89	505	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,20	--	123		37		
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3542933	1405,52	--	4715	--	--	3394	8758	
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	4715	--		649		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,4171733	280,18	129,71	3759	1740	--	2057	6281	
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	2019	837		465		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3426665	956457	2648	246286	3966761	
								65890	276142	--	293809		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3426665					
		Материалы		Тенге				2650					
		Всего заработная плата		Тенге					342032				
		Транспортные расходы		Тенге				2401668					
			Накладные расходы	Тенге				246286					
			Сметная прибыль	Тенге				293809					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3966760					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					342032				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3966760					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					342032				
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ ПФм1										
11	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F75,с/с	м3	118,3	31174,44	1812,14	3687936	214376	3207581	288449	4294496	
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	265979	50998		318111		
12	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В25,W6,F75,с/с	м3	584,7	37536,22	2775,46	21947428	1622811	18241606	2264964	26149386	
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	2083011	405957		1936994		
13	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/каркас КР1/	т	1,296	35446,28	1467,03	45938	1901	498	40302	93139	
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	43539	748		6899		
14	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	434300,00	--	15982	--	15982	--	17261	
			СП - 8%			--	--	--	--		1279		
15	16	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4625	425786,00	--	622712	--	622712	--	672529	
			СП - 8%			--	--	--	--		49817		
16	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	24,3858	431408,00	--	10520229	--	10520229	--	11361847	
			СП - 8%			--	--	--	--		841618		
17	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8971	409726,00	--	2416195	--	2416195	--	2609491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		193296		
			ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ ПФм2										
18	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F75,с/с	м3	183,1	31174,44	1812,14	5708040	331803	4964566	446449	6646849	
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	411671	78933		492360		
19	21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В25,W6,F75,с/с	м3	909,1	37536,22	2775,46	34124178	2523171	28362311	3521599	40657443	
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	3238696	631188		3011666		
20	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0992	434300,00	--	43083	--	43083	--	46530	
			СП - 8%			--	--	--	--		3447		
21	23	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,265	425786,00	--	964405	--	964405	--	1041557	
			СП - 8%			--	--	--	--		77152		
22	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	37,069	431408,00	--	15991863	--	15991863	--	17271212	
			СП - 8%			--	--	--	--		1279349		
23	25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2449	409726,00	--	3378150	--	3378150	--	3648402	
			СП - 8%			--	--	--	--		270252		
			ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ ПФм3										
24	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F75,с/с	м3	96	31174,44	1812,14	2992746	173966	2602939	234075	3484967	
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	215841	41385		258146		
25	28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В25,W6,F75,с/с	м3	473,7	37536,22	2775,46	17780907	1314735	14778602	1834981	21185162	
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	1687570	328890		1569273		
26	29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/каркас КР1/	т	0,81	35446,28	1467,03	28711	1189	310	25189	58212	
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	27212	468		4312		
27	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164	434300,00	--	7123	--	7123	--	7693	
			СП - 8%			--	--	--	--		570		
28	31	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1875	425786,00	--	505621	--	505621	--	546071	
			СП - 8%			--	--	--	--		40450		
29	32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,4981	431408,00	--	3666148	--	3666148	--	3959440	
			СП - 8%			--	--	--	--		293292		
30	33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	25,7597	409726,00	--	10554419	--	10554419	--	11398773	
			СП - 8%			--	--	--	--		844354		
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	192,68	1283,29	30,28	247264	5834	145813	89777	364005	
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	95617	917		26964		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135249078	6189786	120990156	8745785	155514465	
								8069136	1539484	--	11519601		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				135249078					
		Материалы		Тенге				72304227					
		Всего заработная плата		Тенге					9608620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48685930					
			Накладные расходы	Тенге				8745785					
			Сметная прибыль	Тенге				11519601					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155514464					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5346	
			Сметная заработная плата	Тенге					9608620				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				155514464					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5346	
			Сметная заработная плата	Тенге					9608620				
			РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСИ 6,3,1,ГГ,А,Ф,вид А,вид Б,21,В,III,17,Р,ДД,18,8,7,Э,9										
32	35	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	168	30957,01	4085,33	5200778	686336	1391826	2996760	8853342	
			НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	3122616	170527		655803		
33	36	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М 350), F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	170,52	29988,00	--	5113554	--	5113554	--	5522638	
			СП - 8%			--	--	--	--		409084		
34	37	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков/Пенетрон Адмикс/	кг	672	1219,00	--	819168	--	819168	--	884701	
			СП - 8%			--	--	--	--		65533		
35	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,4376415	34868,32	1838,63	782363	41255	8616	680435	1579822	
			НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	732492	15239		117024		
36	39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,0353845	409726,00	--	8618744	--	8618744	--	9308244	
			СП - 8%			--	--	--	--		689500		
37	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4022665	434300,00	--	609004	--	609004	--	657724	
			СП - 8%			--	--	--	--		48720		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21143611	727591	16560912	3677195	26806471	
								3855108	185766	--	1985664		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21143611					
		Материалы		Тенге				1400442					
		Всего заработная плата		Тенге					4040874				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15160470					
			Накладные расходы	Тенге				3677195					
			Сметная прибыль	Тенге				1985664					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26806470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2150	
			Сметная заработная плата	Тенге					4040874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26806470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2150	
			Сметная заработная плата	Тенге					4040874				
			РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ										
			КМ-1 /21 шт/										
38	41	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	60,06	69584,92	10371,29	4179270	622900	2215277	1352324	5974122	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	1341093	144978		442527		
39	42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,2392	409726,00	--	4604992	--	4604992	--	4973391	
			СП - 8%			--	--	--	--		368399		
40	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,73777	434300,00	--	1189014	--	1189014	--	1284135	
			СП - 8%			--	--	--	--		95121		
			КМ-1-1 /3 шт/										
41	44	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	8,73	69584,92	10371,29	607476	90541	322001	196567	868366	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	194934	21073		64323		
42	45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6056	409726,00	--	657856	--	657856	--	710484	
			СП - 8%			--	--	--	--		52628		
43	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40002	434300,00	--	173729	--	173729	--	187627	
			СП - 8%			--	--	--	--		13898		
			КМ-1-2 /1 шт/										
44	47	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	2,86	69584,92	10371,29	199013	29662	105489	64396	284482	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	63862	6904		21073		
45	48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5352	409726,00	--	219285	--	219285	--	236828	
			СП - 8%			--	--	--	--		17543		
46	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12204	434300,00	--	53002	--	53002	--	57242	
			СП - 8%			--	--	--	--		4240		
			КМ-1-3 /2 шт/										
47	50	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	2,84834	69584,92	10371,29	198202	29541	105060	64134	283323	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	63601	6876		20987		
48	51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5076872	409726,00	--	208013	--	208013	--	224654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		16641		
49	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1280929	434300,00	--	55631	--	55631	--	60081	
			СП - 8%			--	--	--	--		4450		
			КМ-1-4 /3 шт/										
50	53	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	4,2713	69584,92	10371,29	297218	44298	157545	96174	424863	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	95375	10310		31471		
51	54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9204475	409726,00	--	377131	--	377131	--	407302	
			СП - 8%			--	--	--	--		30171		
52	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1780709	434300,00	--	77336	--	77336	--	83523	
			СП - 8%			--	--	--	--		6187		
			КМ-1-5 /14 шт/										
53	56	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	22,68838	69584,92	10371,29	1578769	235308	836847	510857	2256796	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	506614	54767		167170		
54	57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2465349	409726,00	--	1739916	--	1739916	--	1879109	
			СП - 8%			--	--	--	--		139193		
55	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9533086	434300,00	--	414022	--	414022	--	447144	
			СП - 8%			--	--	--	--		33122		
			КМ-1-6 /3 шт/										
56	59	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	4,27188	69584,92	10371,29	297258	44305	157565	96187	424920	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	95388	10312		31476		
57	60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7858204	409726,00	--	321971	--	321971	--	347729	
			СП - 8%			--	--	--	--		25758		
58	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1963744	434300,00	--	85285	--	85285	--	92108	
			СП - 8%			--	--	--	--		6823		
			КМ-1-7 /7 шт/										
59	62	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	11,34276	69584,92	10371,29	789285	117639	418371	255396	1128256	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	253275	27380		83574		
60	63	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1229998	409726,00	--	869848	--	869848	--	939436	
			СП - 8%			--	--	--	--		69588		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4855574	434300,00	--	210878	--	210878	--	227748	
			СП - 8%			--	--	--	--		16870		
			КМ-1-8 /5 шт/										
62	65	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	14,3	69584,92	10371,29	995064	148309	527447	321982	1422410	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	319308	34518		105364		
63	66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4509	409726,00	--	1413923	--	1413923	--	1527037	
			СП - 8%			--	--	--	--		113114		
64	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5989	434300,00	--	260102	--	260102	--	280910	
			СП - 8%			--	--	--	--		20808		
			КМ-1-9 /2 шт/										
65	68	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	5,72	69584,92	10371,29	398026	59323	210980	128793	568964	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	127723	13807		42145		
66	69	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38036	409726,00	--	565569	--	565569	--	610815	
			СП - 8%			--	--	--	--		45246		
67	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24408	434300,00	--	106004	--	106004	--	114484	
			СП - 8%			--	--	--	--		8480		
			КМ-1-10 /2 шт/										
68	71	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	2,84856	69584,92	10371,29	198217	29543	105068	64139	283344	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	63606	6876		20988		
69	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6875786	409726,00	--	281719	--	281719	--	304257	
			СП - 8%			--	--	--	--		22538		
70	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1219403	434300,00	--	52959	--	52959	--	57196	
			СП - 8%			--	--	--	--		4237		
			КМ-2 /6 шт/										
71	74	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	19,38	69584,92	10371,29	1348556	200996	714820	436364	1927714	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	432740	46781		142794		
72	75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,62178	409726,00	--	1483937	--	1483937	--	1602652	
			СП - 8%			--	--	--	--		118715		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88818	434300,00	--	385737	--	385737	--	416596	
			СП - 8%			--	--	--	--		30859		
			КМ-2-1 /1 шт/										
74	77	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,42464	69584,92	10371,29	99133	14775	52547	32078	141707	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	31811	3439		10497		
75	78	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2704755	409726,00	--	110821	--	110821	--	119687	
			СП - 8%			--	--	--	--		8866		
76	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0655155	434300,00	--	28453	--	28453	--	30729	
			СП - 8%			--	--	--	--		2276		
			КМ-2-2 /1 шт/										
77	80	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,42443	69584,92	10371,29	99119	14773	52540	32073	141687	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	31806	3438		10495		
78	81	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2662493	409726,00	--	109089	--	109089	--	117816	
			СП - 8%			--	--	--	--		8727		
79	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0654929	434300,00	--	28444	--	28444	--	30719	
			СП - 8%			--	--	--	--		2275		
			КМ-2-3 /1 шт/										
80	83	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,42464	69584,92	10371,29	99133	14775	52547	32078	141707	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	31811	3439		10497		
81	84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2704755	409726,00	--	110821	--	110821	--	119687	
			СП - 8%			--	--	--	--		8866		
82	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0650093	434300,00	--	28234	--	28234	--	30493	
			СП - 8%			--	--	--	--		2259		
			КМ-2-4 /1 шт/										
83	86	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,42443	69584,92	10371,29	99119	14773	52540	32073	141687	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	31806	3438		10495		
84	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2662493	409726,00	--	109089	--	109089	--	117816	
			СП - 8%			--	--	--	--		8727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0649902	434300,00	--	28225	--	28225	--	30483	
			СП - 8%			--	--	--	--		2258		
			КМ-3 /4 шт/										
86	89	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,52	69584,92	10371,29	105769	15764	56065	34225	151193	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	33940	3669		11199		
87	90	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15968	409726,00	--	65425	--	65425	--	70659	
			СП - 8%			--	--	--	--		5234		
88	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07708	434300,00	--	33476	--	33476	--	36154	
			СП - 8%			--	--	--	--		2678		
			КМ-4 /22 шт/										
89	92	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	51,26	69584,92	10371,29	3566923	531632	1890695	1154181	5098793	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	1144596	123735		377688		
90	93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,48706	409726,00	--	3887095	--	3887095	--	4198063	
			СП - 8%			--	--	--	--		310968		
91	94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16282	434300,00	--	939313	--	939313	--	1014458	
			СП - 8%			--	--	--	--		75145		
			КМ-4-1 /3 шт/										
92	95	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	6,99	69584,92	10371,29	486399	72495	257823	157388	695290	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	156081	16873		51503		
93	96	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29369	409726,00	--	530058	--	530058	--	572463	
			СП - 8%			--	--	--	--		42405		
94	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30171	434300,00	--	131033	--	131033	--	141516	
			СП - 8%			--	--	--	--		10483		
			КМ-4-2 /1 шт/										
95	98	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	2,38	69584,92	10371,29	165612	24684	87784	53589	236737	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	53144	5745		17536		
96	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42583	409726,00	--	174474	--	174474	--	188432	
			СП - 8%			--	--	--	--		13958		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10961	434300,00	--	47604	--	47604	--	51412	
			СП - 8%			--	--	--	--		3808		
			КМ-4-3 /2 шт/										
98	101	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	4,68	69584,92	10371,29	325657	48538	172618	105376	465516	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	104501	11297		34483		
99	102	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86268	409726,00	--	353462	--	353462	--	381739	
			СП - 8%			--	--	--	--		28277		
100	103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19726	434300,00	--	85670	--	85670	--	92524	
			СП - 8%			--	--	--	--		6854		
			КМ-5 /4 шт/										
101	104	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	10,8	69584,92	10371,29	751517	112010	398351	243175	1074268	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	241156	26070		79575		
102	105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,97708	409726,00	--	810061	--	810061	--	874866	
			СП - 8%			--	--	--	--		64805		
103	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4972	434300,00	--	215934	--	215934	--	233209	
			СП - 8%			--	--	--	--		17275		
			КМ-7 /10 шт/										
104	110	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	3,4034	69584,92	10371,29	236825	35297	125533	76632	338533	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	75995	8215		25077		
105	111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3931488	409726,00	--	161083	--	161083	--	173970	
			СП - 8%			--	--	--	--		12887		
106	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1526294	434300,00	--	66287	--	66287	--	71590	
			СП - 8%			--	--	--	--		5303		
			КМ-9 /4 шт/										
107	119	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,362	69584,92	10371,29	94775	14126	50237	30667	135477	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	30412	3288		10035		
108	120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25389	409726,00	--	104025	--	104025	--	112347	
			СП - 8%			--	--	--	--		8322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056448	434300,00	--	24515	--	24515	--	26476	
			СП - 8%			--	--	--	--		1961		
			КМ-11 /2 шт/										
110	131	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,00595	69584,92	10371,29	69999	10433	37104	22650	100061	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	22462	2428		7412		
111	132	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1348534	409726,00	--	55253	--	55253	--	59673	
			СП - 8%			--	--	--	--		4420		
112	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033279	434300,00	--	14453	--	14453	--	15609	
			СП - 8%			--	--	--	--		1156		
			КМ-11-1 /12 шт/										
113	134	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25	м3	6,04934	69584,92	10371,29	420943	62739	223127	136208	601723	
			НР - 91%; СП - 8%			22329,22	2413,88	135077	14602		44572		
114	135	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8109486	409726,00	--	332267	--	332267	--	358848	
			СП - 8%			--	--	--	--		26581		
115	136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1954238	434300,00	--	84873	--	84873	--	91663	
			СП - 8%			--	--	--	--		6790		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42184673	2639179	33863377	5729706	51747528	
								5682117	614258	--	3833149		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42184673					
		Материалы		Тенге				9385977					
		Всего заработная плата		Тенге					6296375				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24477396					
			Накладные расходы	Тенге				5729706					
			Сметная прибыль	Тенге				3833149					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51747528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3366	
			Сметная заработная плата	Тенге					6296375				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51747528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3366	
			Сметная заработная плата	Тенге					6296375				
			РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
116	137	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	м3	536,26184	27694,99	5911,89	14851766	3170321	3465742	8134004	24824633	
			НР - 91%; СП - 8%			15320,32	1347,78	8215703	722763		1838863		
117	138	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	544,3057676	30473,00	--	16586630	--	16586630	--	17913560	
			СП - 8%			--	--	--	--		1326930		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	139	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	77,8535648	409726,00	--	31898630	--	31898630	--	34450520	
			СП - 8%			--	--	--	--		2551890		
119	140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8477175	434300,00	--	1236764	--	1236764	--	1335705	
			СП - 8%			--	--	--	--		98941		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64573790	3170321	53187766	8134004	78524418	
								8215703	722763	--	5816624		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64573790					
		Материалы		Тенге				3465742					
		Всего заработная плата		Тенге					8938466				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49722024					
			Накладные расходы	Тенге				8134004					
			Сметная прибыль	Тенге				5816624					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78524418					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4790	
			Сметная заработная плата	Тенге					8938466				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				78524418					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4790	
			Сметная заработная плата	Тенге					8938466				
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНАЯ ШАХТА ЛИФТА										
120	141	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	м3	19,9104	27694,99	5911,89	551418	117708	128676	302000	921692	
			НР - 91%, СП - 8%			15320,32	1347,78	305034	26835		68274		
121	142	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	20,209056	30473,00	--	615831	--	615831	--	665097	
			СП - 8%			--	--	--	--		49266		
122	143	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0326232	409726,00	--	1242545	--	1242545	--	1341949	
			СП - 8%			--	--	--	--		99404		
123	144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4941237	434300,00	--	214598	--	214598	--	231766	
			СП - 8%			--	--	--	--		17168		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2624392	117708	2201650	302000	3160504	
								305034	26835	--	234112		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624392					
		Материалы		Тенге				128677					
		Всего заработная плата		Тенге					331869				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2072974					
			Накладные расходы	Тенге				302000					
			Сметная прибыль	Тенге				234112					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3160504					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178	
			Сметная заработная плата	Тенге					331869				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3160504					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178	
			Сметная заработная плата	Тенге					331869				
			РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ										
			ПМ-1 -1,000 и -0,700										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	145	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	206	57713,86	3016,03	11889055	621302	4745945	6075574	19401801	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	6521808	154648		1437171		
125	146	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	209,09	30473,00	--	6371600	--	6371600	--	6881328	
			СП - 8%			--	--	--	--		509728		
126	147	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,63153	431408,00	--	8900607	--	8900607	--	9612656	
			СП - 8%			--	--	--	--		712049		
127	148	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2552	409726,00	--	924014	--	924014	--	997935	
			СП - 8%			--	--	--	--		73921		
128	149	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17726	434300,00	--	511284	--	511284	--	552187	
			СП - 8%			--	--	--	--		40903		
			ПМ-3 -1,000 и -0,700										
129	155	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	136,9	57713,86	3016,03	7901027	412895	3153979	4037603	12893721	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	4334153	102774		955091		
130	156	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	138,9535	30473,00	--	4234330	--	4234330	--	4573076	
			СП - 8%			--	--	--	--		338746		
131	157	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,19763	431408,00	--	6556379	--	6556379	--	7080889	
			СП - 8%			--	--	--	--		524510		
132	158	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	409726,00	--	19421	--	19421	--	20975	
			СП - 8%			--	--	--	--		1554		
133	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35071	434300,00	--	152313	--	152313	--	164498	
			СП - 8%			--	--	--	--		12185		
			ПМ-4 -1,000 и -0,700										
134	160	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	100,7	57713,86	3016,03	5811786	303715	2319984	2969953	9484279	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	3188087	75598		702540		
135	161	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	102,2105	30473,00	--	3114661	--	3114661	--	3363834	
			СП - 8%			--	--	--	--		249173		
136	162	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,17057	431408,00	--	4819073	--	4819073	--	5204599	
			СП - 8%			--	--	--	--		385526		
137	163	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9034	409726,00	--	779872	--	779872	--	842262	
			СП - 8%			--	--	--	--		62390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	164	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8078	434300,00	--	350828	--	350828	--	378894	
			СП - 8%			--	--	--	--		28066		
			ПМ-5 -1,000 и -0,700										
139	165	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,5	57713,86	3016,03	1587131	82941	633560	811060	2590046	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	870630	20645		191855		
140	166	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	27,9125	30473,00	--	850578	--	850578	--	918624	
			СП - 8%			--	--	--	--		68046		
141	167	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,88174	431408,00	--	1243206	--	1243206	--	1342662	
			СП - 8%			--	--	--	--		99456		
142	168	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53805	409726,00	--	630179	--	630179	--	680593	
			СП - 8%			--	--	--	--		50414		
143	169	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3644	434300,00	--	158259	--	158259	--	170920	
			СП - 8%			--	--	--	--		12661		
			ПМ-6 -1,000 и -0,700										
144	170	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165	57713,86	3016,03	9522787	497645	3801364	4866358	15540278	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5223778	123869		1151132		
145	171	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475	30473,00	--	5103466	--	5103466	--	5511743	
			СП - 8%			--	--	--	--		408277		
146	172	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,08878	431408,00	--	8666460	--	8666460	--	9359777	
			СП - 8%			--	--	--	--		693317		
147	173	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4394	409726,00	--	589760	--	589760	--	636941	
			СП - 8%			--	--	--	--		47181		
148	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83524	434300,00	--	362745	--	362745	--	391765	
			СП - 8%			--	--	--	--		29020		
			ПМ-7 +3,200										
149	175	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	206,6	57713,86	3016,03	11923683	623112	4759768	6093270	19458311	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	6540803	155099		1441357		
150	176	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	209,699	30473,00	--	6390158	--	6390158	--	6901371	
			СП - 8%			--	--	--	--		511213		
151	177	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,68655	431408,00	--	8924343	--	8924343	--	9638290	
			СП - 8%			--	--	--	--		713947		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	178	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3352	409726,00	--	956792	--	956792	--	1033335	
			СП - 8%			--	--	--	--		76543		
153	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20247	434300,00	--	522233	--	522233	--	564012	
			СП - 8%			--	--	--	--		41779		
			ПМ-10 +3,200										
154	190	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	127,6	57713,86	3016,03	7364289	384846	2939721	3763317	12017815	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	4039722	95792		890209		
155	191	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	129,514	30473,00	--	3946680	--	3946680	--	4262414	
			СП - 8%			--	--	--	--		315734		
156	192	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,32809	431408,00	--	6181253	--	6181253	--	6675753	
			СП - 8%			--	--	--	--		494500		
157	193	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4314	409726,00	--	996208	--	996208	--	1075905	
			СП - 8%			--	--	--	--		79697		
158	194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03317	434300,00	--	448706	--	448706	--	484602	
			СП - 8%			--	--	--	--		35896		
			ПМ-11 +3,200										
159	195	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165	57713,86	3016,03	9522787	497645	3801364	4866358	15540278	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5223778	123869		1151132		
160	196	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475	30473,00	--	5103466	--	5103466	--	5511743	
			СП - 8%			--	--	--	--		408277		
161	197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,99697	431408,00	--	8626853	--	8626853	--	9317001	
			СП - 8%			--	--	--	--		690148		
162	198	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5994	409726,00	--	655316	--	655316	--	707741	
			СП - 8%			--	--	--	--		52425		
163	199	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88267	434300,00	--	383344	--	383344	--	414011	
			СП - 8%			--	--	--	--		30667		
			ПМ-7 +6,500										
164	200	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	206,6	57713,86	3016,03	11923683	623112	4759768	6093270	19458311	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	6540803	155099		1441357		
165	201	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	209,699	30473,00	--	6390158	--	6390158	--	6901371	
			СП - 8%			--	--	--	--		511213		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	202	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,31252	431408,00	--	8762984	--	8762984	--	9464023	
			СП - 8%			--	--	--	--		701039		
167	203	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,84401	409726,00	--	1165265	--	1165265	--	1258486	
			СП - 8%			--	--	--	--		93221		
168	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20247	434300,00	--	522233	--	522233	--	564012	
			СП - 8%			--	--	--	--		41779		
			ПМ-10 +6,500										
169	205	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	127,6	57713,86	3016,03	7364289	384846	2939721	3763317	12017815	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	4039722	95792		890209		
170	206	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	129,514	30473,00	--	3946680	--	3946680	--	4262414	
			СП - 8%			--	--	--	--		315734		
171	207	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,94545	431408,00	--	6016179	--	6016179	--	6497473	
			СП - 8%			--	--	--	--		481294		
172	208	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7758	409726,00	--	1137317	--	1137317	--	1228302	
			СП - 8%			--	--	--	--		90985		
173	209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03317	434300,00	--	448706	--	448706	--	484602	
			СП - 8%			--	--	--	--		35896		
			ПМ-11 +6,500										
174	210	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165	57713,86	3016,03	9522787	497645	3801364	4866358	15540278	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5223778	123869		1151132		
175	211	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475	30473,00	--	5103466	--	5103466	--	5511743	
			СП - 8%			--	--	--	--		408277		
176	212	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,11468	431408,00	--	7814818	--	7814818	--	8440003	
			СП - 8%			--	--	--	--		625185		
177	213	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,84124	409726,00	--	754404	--	754404	--	814756	
			СП - 8%			--	--	--	--		60352		
178	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88267	434300,00	--	383344	--	383344	--	414011	
			СП - 8%			--	--	--	--		30667		
			ПМ-12+9,800										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	215	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	206,6	57713,86	3016,03	11923683	623112	4759768	6093270	19458311	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	6540803	155099		1441357		
180	216	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	209,699	30473,00	--	6390158	--	6390158	--	6901371	
			СП - 8%			--	--	--	--		511213		
181	217	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,31252	431408,00	--	8762984	--	8762984	--	9464023	
			СП - 8%			--	--	--	--		701039		
182	218	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,84401	409726,00	--	1165265	--	1165265	--	1258486	
			СП - 8%			--	--	--	--		93221		
183	219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20247	434300,00	--	522233	--	522233	--	564012	
			СП - 8%			--	--	--	--		41779		
			ПМ-14 +9,800										
184	225	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165	57713,86	3016,03	9522787	497645	3801364	4866358	15540278	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5223778	123869		1151132		
185	226	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475	30473,00	--	5103466	--	5103466	--	5511743	
			СП - 8%			--	--	--	--		408277		
186	227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,29245	431408,00	--	7891509	--	7891509	--	8522830	
			СП - 8%			--	--	--	--		631321		
187	228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6026	409726,00	--	656627	--	656627	--	709157	
			СП - 8%			--	--	--	--		52530		
188	229	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,883618	434300,00	--	383755	--	383755	--	414455	
			СП - 8%			--	--	--	--		30700		
			ПМ-15 +12,100, +13,100										
189	230	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	206,6	57713,86	3016,03	11923683	623112	4759768	6093270	19458311	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	6540803	155099		1441357		
190	231	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	209,699	30473,00	--	6390158	--	6390158	--	6901371	
			СП - 8%			--	--	--	--		511213		
191	232	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,31252	431408,00	--	8762984	--	8762984	--	9464023	
			СП - 8%			--	--	--	--		701039		
192	233	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24402	409726,00	--	509707	--	509707	--	550484	
			СП - 8%			--	--	--	--		40777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20247	434300,00	--	522233	--	522233	--	564012	
			СП - 8%			--	--	--	--		41779		
			ПМ-17 ++12,100, +13,100										
194	240	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165	57713,86	3016,03	9522787	497645	3801364	4866358	15540278	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	5223778	123869		1151132		
195	241	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475	30473,00	--	5103466	--	5103466	--	5511743	
			СП - 8%			--	--	--	--		408277		
196	242	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,29245	431408,00	--	7891509	--	7891509	--	8522830	
			СП - 8%			--	--	--	--		631321		
197	243	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6026	409726,00	--	656627	--	656627	--	709157	
			СП - 8%			--	--	--	--		52530		
198	244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,883618	434300,00	--	383755	--	383755	--	414455	
			СП - 8%			--	--	--	--		30700		
			ПМ-18 +14,100, +15,400										
199	250	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	207,4	57713,86	3016,03	11969855	625524	4778200	6116865	19533658	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	6566131	155699		1446939		
200	251	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	210,511	30473,00	--	6414902	--	6414902	--	6928094	
			СП - 8%			--	--	--	--		513192		
201	252	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,38934	431408,00	--	8796124	--	8796124	--	9499814	
			СП - 8%			--	--	--	--		703690		
202	253	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,84401	409726,00	--	1165265	--	1165265	--	1258486	
			СП - 8%			--	--	--	--		93221		
203	254	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20458	434300,00	--	523149	--	523149	--	565001	
			СП - 8%			--	--	--	--		41852		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				367111916	7796742	277472819	76242559	478822848	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				81842355	1940689	--	35468364		
		Материалы		Тенге				367111916					
		Всего заработная плата		Тенге				59557009					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					83783044				
			Накладные расходы	Тенге				217915817					
			Сметная прибыль	Тенге				76242559					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35468364					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				478822839					
			Сметная заработная плата	Тенге								46072	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					83783044				
								478822839					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46072	
			Сметная заработная плата	Тенге					83783044				
			РАЗДЕЛ 8. БАЛКИ										
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-1										
204	281	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	136,94	62000,63	10025,34	8490366	1372870	3115570	3927829	13411651	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	4001926	314370		993456		
205	282	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	138,9941	30473,00	--	4235567	--	4235567	--	4574412	
			СП - 8%			--	--	--	--		338845		
206	283	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	38,82416	409726,00	--	15907268	--	15907268	--	17179849	
			СП - 8%			--	--	--	--		1272581		
207	284	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,4869	434300,00	--	8028861	--	8028861	--	8671170	
			СП - 8%			--	--	--	--		642309		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-2										
208	285	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,68	62000,63	10025,34	166162	26867	60975	76870	262475	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	78320	6152		19443		
209	286	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	2,7202	30473,00	--	82893	--	82893	--	89524	
			СП - 8%			--	--	--	--		6631		
210	287	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72772	409726,00	--	298166	--	298166	--	322019	
			СП - 8%			--	--	--	--		23853		
211	288	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36764	434300,00	--	159666	--	159666	--	172439	
			СП - 8%			--	--	--	--		12773		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-4										
212	293	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,1	62000,63	10025,34	626206	101256	229788	289697	989175	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	295162	23186		73272		
213	294	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	10,2515	30473,00	--	312394	--	312394	--	337386	
			СП - 8%			--	--	--	--		24992		
214	295	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6957	409726,00	--	1104498	--	1104498	--	1192858	
			СП - 8%			--	--	--	--		88360		
215	296	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36	434300,00	--	590648	--	590648	--	637900	
			СП - 8%			--	--	--	--		47252		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	297	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,27	62000,63	10025,34	78741	12733	28894	36427	124382	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	37114	2916		9213		
217	298	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,28905	30473,00	--	39281	--	39281	--	42423	
			СП - 8%			--	--	--	--		3142		
218	299	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33671	409726,00	--	137959	--	137959	--	148996	
			СП - 8%			--	--	--	--		11037		
219	300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1726	434300,00	--	74960	--	74960	--	80957	
			СП - 8%			--	--	--	--		5997		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-7										
220	301	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,09	62000,63	10025,34	749588	121207	275064	346776	1184073	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	353317	27755		87709		
221	302	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	12,27135	30473,00	--	373945	--	373945	--	403861	
			СП - 8%			--	--	--	--		29916		
222	303	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,15591	409726,00	--	1293058	--	1293058	--	1396503	
			СП - 8%			--	--	--	--		103445		
223	304	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6542	434300,00	--	718419	--	718419	--	775893	
			СП - 8%			--	--	--	--		57474		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-8										
224	305	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,54	62000,63	10025,34	95481	15439	35037	44172	150825	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	45005	3535		11172		
225	306	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,5631	30473,00	--	47632	--	47632	--	51443	
			СП - 8%			--	--	--	--		3811		
226	307	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,434	409726,00	--	177821	--	177821	--	192047	
			СП - 8%			--	--	--	--		14226		
227	308	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19508	434300,00	--	84723	--	84723	--	91501	
			СП - 8%			--	--	--	--		6778		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-11										
228	309	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,68	62000,63	10025,34	848169	137147	311239	392381	1339794	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	399783	31405		99244		
229	310	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	13,8852	30473,00	--	423124	--	423124	--	456974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		33850		
230	311	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,78964	409726,00	--	1552714	--	1552714	--	1676931	
			СП - 8%			--	--	--	--		124217		
231	312	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8756	434300,00	--	814573	--	814573	--	879739	
			СП - 8%			--	--	--	--		65166		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-12										
232	313	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,36	62000,63	10025,34	332323	53736	121947	153740	524948	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	156640	12305		38885		
233	314	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	5,4404	30473,00	--	165785	--	165785	--	179048	
			СП - 8%			--	--	--	--		13263		
234	315	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77616	409726,00	--	318013	--	318013	--	343454	
			СП - 8%			--	--	--	--		25441		
235	316	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73528	434300,00	--	319332	--	319332	--	344879	
			СП - 8%			--	--	--	--		25547		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-9										
236	325	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27,95	62000,63	10025,34	1732918	280208	635901	801686	2737372	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	816809	64164		202768		
237	326	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	28,36925	30473,00	--	864496	--	864496	--	933656	
			СП - 8%			--	--	--	--		69160		
238	327	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7182	409726,00	--	3162347	--	3162347	--	3415335	
			СП - 8%			--	--	--	--		252988		
239	328	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,78885	434300,00	--	1645498	--	1645498	--	1777138	
			СП - 8%			--	--	--	--		131640		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-10										
240	329	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	19,68	62000,63	10025,34	1220172	197299	447746	564478	1927423	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	575127	45179		142772		
241	330	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	19,9752	30473,00	--	608704	--	608704	--	657400	
			СП - 8%			--	--	--	--		48696		
242	331	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,42948	409726,00	--	2224599	--	2224599	--	2402567	
			СП - 8%			--	--	--	--		177968		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	332	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6936	434300,00	--	1169830	--	1169830	--	1263416	
			СП - 8%			--	--	--	--		93586		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-14										
244	338	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	24,6	62000,63	10025,34	1525215	246624	559682	705598	2409278	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	718909	56474		178465		
245	339	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	24,969	30473,00	--	760880	--	760880	--	821750	
			СП - 8%			--	--	--	--		60870		
246	340	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,62815	409726,00	--	2715725	--	2715725	--	2932983	
			СП - 8%			--	--	--	--		217258		
247	341	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,863	434300,00	--	374801	--	374801	--	404785	
			СП - 8%			--	--	--	--		29984		
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Б-15										
248	342	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,96	62000,63	10025,34	493525	79802	181100	228315	779588	
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	232623	18274		57747		
249	343	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	8,0794	30473,00	--	246204	--	246204	--	265900	
			СП - 8%			--	--	--	--		19696		
250	344	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,40444	409726,00	--	985162	--	985162	--	1063975	
			СП - 8%			--	--	--	--		78813		
251	345	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0992	434300,00	--	477383	--	477383	--	515574	
			СП - 8%			--	--	--	--		38191		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				68855795	2645188	58499872	7567969	82537669	
								7710735	605715	--	6113902		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68855795					
		Материалы		Тенге				6002944					
		Всего заработная плата		Тенге					8316450				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52496929					
			Накладные расходы	Тенге				7567969					
			Сметная прибыль	Тенге				6113902					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82537666					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4539	
			Сметная заработная плата	Тенге					8316450				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82537666					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4539	
			Сметная заработная плата	Тенге					8316450				
			РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА										
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	359	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4	88643,96	3016,03	354576	12064	215875	117972	510352	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	126637	3003		37804		
253	360	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3897	431408,00	--	168120	--	168120	--	181570	
			СП - 8%			--	--	--	--		13450		
254	361	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103	434300,00	--	4473	--	4473	--	4831	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-2										
255	362	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	6	88643,96	3016,03	531864	18096	323812	176958	765528	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	189956	4504		56706		
256	363	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6016	431408,00	--	259535	--	259535	--	280298	
			СП - 8%			--	--	--	--		20763		
257	364	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	434300,00	--	6775	--	6775	--	7317	
			СП - 8%			--	--	--	--		542		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-3										
258	365	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	2,5	88643,96	3016,03	221610	7540	134922	73733	318970	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	79148	1877		23627		
259	366	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2393	431408,00	--	103236	--	103236	--	111495	
			СП - 8%			--	--	--	--		8259		
260	367	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	434300,00	--	2780	--	2780	--	3002	
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-4										
261	368	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4,1	88643,96	3016,03	363440	12366	221271	120922	523111	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	129803	3078		38749		
262	369	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4009	431408,00	--	172951	--	172951	--	186787	
			СП - 8%			--	--	--	--		13836		
263	370	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103	434300,00	--	4473	--	4473	--	4831	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	371	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	6,4	88643,96	3016,03	567321	19303	345399	188756	816563	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	202619	4805		60486		
265	372	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6188	431408,00	--	266955	--	266955	--	288311	
			СП - 8%			--	--	--	--		21356		
266	373	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	434300,00	--	6775	--	6775	--	7317	
			СП - 8%			--	--	--	--		542		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-6										
267	374	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	2,5	88643,96	3016,03	221610	7540	134922	73733	318970	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	79148	1877		23627		
268	375	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2462	431408,00	--	106213	--	106213	--	114710	
			СП - 8%			--	--	--	--		8497		
269	376	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	434300,00	--	2693	--	2693	--	2908	
			СП - 8%			--	--	--	--		215		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-7										
270	377	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4	88643,96	3016,03	354576	12064	215875	117972	510352	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	126637	3003		37804		
271	378	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3897	431408,00	--	168120	--	168120	--	181570	
			СП - 8%			--	--	--	--		13450		
272	379	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103	434300,00	--	4473	--	4473	--	4831	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-8										
273	380	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4,5	88643,96	3016,03	398898	13572	242859	132719	574146	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	142467	3378		42529		
274	381	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4512	431408,00	--	194651	--	194651	--	210223	
			СП - 8%			--	--	--	--		15572		
275	382	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	434300,00	--	5081	--	5081	--	5488	
			СП - 8%			--	--	--	--		407		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	383	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	2,5	88643,96	3016,03	221610	7540	134922	73733	318970	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	79148	1877		23627		
277	384	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2393	431408,00	--	103236	--	103236	--	111495	
			СП - 8%			--	--	--	--		8259		
278	385	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	434300,00	--	2693	--	2693	--	2908	
			СП - 8%			--	--	--	--		215		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-10										
279	386	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4	88643,96	3016,03	354576	12064	215875	117972	510352	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	126637	3003		37804		
280	387	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3897	431408,00	--	168120	--	168120	--	181570	
			СП - 8%			--	--	--	--		13450		
281	388	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103	434300,00	--	4473	--	4473	--	4831	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-11										
282	389	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4,5	88643,96	3016,03	398898	13572	242859	132719	574146	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	142467	3378		42529		
283	390	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4512	431408,00	--	194651	--	194651	--	210223	
			СП - 8%			--	--	--	--		15572		
284	391	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	434300,00	--	5081	--	5081	--	5488	
			СП - 8%			--	--	--	--		407		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-12										
285	392	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	2,5	88643,96	3016,03	221610	7540	134922	73733	318970	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	79148	1877		23627		
286	393	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2393	431408,00	--	103236	--	103236	--	111495	
			СП - 8%			--	--	--	--		8259		
287	394	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	434300,00	--	2693	--	2693	--	2908	
			СП - 8%			--	--	--	--		215		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	395	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	4,8	88643,96	3016,03	425491	14476	259051	141567	612422	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	151964	3603		45365		
289	396	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4594	431408,00	--	198189	--	198189	--	214044	
			СП - 8%			--	--	--	--		15855		
290	397	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206	434300,00	--	8947	--	8947	--	9663	
			СП - 8%			--	--	--	--		716		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-14										
291	398	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	1,1	88643,96	3016,03	97508	3318	59365	32442	140346	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	34825	826		10396		
292	399	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1094	431408,00	--	47196	--	47196	--	50972	
			СП - 8%			--	--	--	--		3776		
293	400	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039	434300,00	--	1694	--	1694	--	1830	
			СП - 8%			--	--	--	--		136		
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МЛП-15										
294	401	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25	м3	1,1	88643,96	3016,03	97508	3318	59365	32442	140346	
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	34825	826		10396		
295	402	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1094	431408,00	--	47196	--	47196	--	50972	
			СП - 8%			--	--	--	--		3776		
296	403	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039	434300,00	--	1694	--	1694	--	1830	
			СП - 8%			--	--	--	--		136		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7197499	164373	5307697	1607373	9509262	
						1725429		40915	--	704391			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7197499					
		Материалы		Тенге				2941296					
		Всего заработная плата		Тенге					1766344				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2366403					
			Накладные расходы	Тенге				1607373					
			Сметная прибыль	Тенге				704391					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9509263					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973	
			Сметная заработная плата	Тенге					1766344				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9509263					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973	
			Сметная заработная плата	Тенге					1766344				
			РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛЕСТНИЦА Л-1										
297	404	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	14,85	66833,89	24996,18	992483	371193	461187	223331	1313079	
			НР - 91%; СП - 8%			10781,38	5745,14	160103	85315		97265		
298	405	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	1,9574	30199,50	3386,64	59113	6629	10917	39224	106204	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,86	784,66	41567	1536		7867		
299	406	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0363	434300,00	--	15765	--	15765	--	17026	
			СП - 8%			--	--	--	--		1261		
300	407	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40448	431408,00	--	174496	--	174496	--	188456	
			СП - 8%			--	--	--	--		13960		
301	408	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,77263	409726,00	--	1136019	--	1136019	--	1226900	
			СП - 8%			--	--	--	--		90881		
302	409	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13719	567060,00	--	77795	--	77795	--	84019	
			СП - 8%			--	--	--	--		6224		
			ЛЕСТНИЦА Л-2										
303	413	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	14,85	66833,89	24996,18	992483	371193	461187	223331	1313079	
			НР - 91%; СП - 8%			10781,38	5745,14	160103	85315		97265		
304	414	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	1,9574	30199,50	3386,64	59113	6629	10917	39224	106204	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,86	784,66	41567	1536		7867		
305	415	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0363	434300,00	--	15765	--	15765	--	17026	
			СП - 8%			--	--	--	--		1261		
306	416	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40448	431408,00	--	174496	--	174496	--	188456	
			СП - 8%			--	--	--	--		13960		
307	417	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,77263	409726,00	--	1136019	--	1136019	--	1226900	
			СП - 8%			--	--	--	--		90881		
308	418	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13719	567060,00	--	77795	--	77795	--	84019	
			СП - 8%			--	--	--	--		6224		
			ЛЕСТНИЦА Л-3										
309	422	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	11,85	66833,89	24996,18	791982	296205	368018	178214	1047811	
			НР - 91%; СП - 8%			10781,38	5745,14	127759	68080		77616		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	423	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	1,56767	30199,50	3386,64	47343	5309	8743	31414	85058	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,86	784,66	33291	1230		6301		
311	424	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0291	434300,00	--	12638	--	12638	--	13649	
			СП - 8%			--	--	--	--		1011		
312	425	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32256	431408,00	--	139155	--	139155	--	150287	
			СП - 8%			--	--	--	--		11132		
313	426	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,22084	409726,00	--	909936	--	909936	--	982731	
			СП - 8%			--	--	--	--		72795		
314	427	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10973	567060,00	--	62223	--	62223	--	67201	
			СП - 8%			--	--	--	--		4978		
			ЛЕСТНИЦА Л-4										
315	431	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	11,85	66833,89	24996,18	791982	296205	368018	178214	1047811	
			НР - 91%; СП - 8%			10781,38	5745,14	127759	68080		77616		
316	432	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	1,56767	30199,50	3386,64	47343	5309	8743	31414	85058	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,86	784,66	33291	1230		6301		
317	433	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0291	434300,00	--	12638	--	12638	--	13649	
			СП - 8%			--	--	--	--		1011		
318	434	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32256	431408,00	--	139155	--	139155	--	150287	
			СП - 8%			--	--	--	--		11132		
319	435	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,22084	409726,00	--	909936	--	909936	--	982731	
			СП - 8%			--	--	--	--		72795		
320	436	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10973	567060,00	--	62223	--	62223	--	67201	
			СП - 8%			--	--	--	--		4978		
			ЛЕСТНИЦА Л-5										
321	440	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	6	66833,89	24996,18	401003	149977	186338	90235	530537	
			НР - 91%; СП - 8%			10781,38	5745,14	64688	34471		39299		
322	441	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	1,84895	30199,50	3386,64	55837	6262	10311	37050	100319	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,86	784,66	39264	1451		7431		
323	442	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03395	434300,00	--	14744	--	14744	--	15924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1180		
324	443	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,384	431408,00	--	165661	--	165661	--	178914	
			СП - 8%			--	--	--	--		13253		
325	444	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69559	409726,00	--	1104453	--	1104453	--	1192809	
			СП - 8%			--	--	--	--		88356		
326	445	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12861	567060,00	--	72930	--	72930	--	78764	
			СП - 8%			--	--	--	--		5834		
			ЛЕСТНИЦА Л-6 Л-7										
327	449	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	4,94	66833,89	24996,18	330159	123481	153418	74293	436809	
			НР - 91%; СП - 8%			10781,38	5745,14	53260	28381		32356		
328	450	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,67138	30199,50	3386,64	20275	2274	3744	13454	36427	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,86	784,66	14257	527		2698		
329	451	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	434300,00	--	5472	--	5472	--	5910	
			СП - 8%			--	--	--	--		438		
330	452	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15872	431408,00	--	68473	--	68473	--	73951	
			СП - 8%			--	--	--	--		5478		
331	453	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45072	409726,00	--	184672	--	184672	--	199446	
			СП - 8%			--	--	--	--		14774		
332	454	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04934	567060,00	--	27979	--	27979	--	30217	
			СП - 8%			--	--	--	--		2238		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11289554	1640666	8751979	1159398	13444869	
								896909	377152	--	995917		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11289554					
		Материалы		Тенге				2051540					
		Всего заработная плата		Тенге					1274061				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6700438					
			Накладные расходы	Тенге				1159398					
			Сметная прибыль	Тенге				995917					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13444869					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646	
			Сметная заработная плата	Тенге					1274061				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13444869					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646	
			Сметная заработная плата	Тенге					1274061				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								904034781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118368416					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26048011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6329719				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						576838885			
			- Перевозка грузов	Тенге				2401668					
			- Накладные расходы	Тенге							113412275		
			- Сметная прибыль	Тенге							66965533		
			сметная стоимость по АКТУ					*375 755 708*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*375 755 708*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	*1,5%*			*5 636 336*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				*381 392 044*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	*1,3%*			*4 958 097*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:	Тенге				*386 350 140*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	*2%*			*7 727 003*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				*394 077 143*					
			Итого с оборудованием:	Тенге				*394 077 143*					
			Итого с учетом скидки	Тенге	*0,9320886166*			*367 314 819*					
			Итого к прогнозу в текущих ценах 2022года	Тенге	*1,000000*			*367 314 819*					
			НДС 12%	Тенге	*12%*			*44 077 778*					
			Всего с НДС 12%					***411 392 597***					
			сметная стоимость по АКТУ					*528 279 073*					
			оборудование					*0*					
			стоимость без оборудования					*528 279 073*					
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	*1,5%*			*7 924 186*					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				*536 203 259*					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	*1,3%*			*6 970 642*					
			Итого с затратами при производстве в зимнее время:	Тенге				*543 173 901*					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	*2%*			*10 863 478*					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				*554 037 379*					
			Итого с оборудованием:	Тенге				*554 037 379*					
			Итого с учетом скидки	Тенге	*0,9320886166*			*516 411 935*					
			Итого к прогнозу в текущих ценах 2022года	Тенге	*1,006604*			*519 822 216*					
			НДС 12%	Тенге	*12%*			*62 378 666*					
			Всего с НДС 12%					*582 200 882*					
			ВСЕГО С НДС 12% ЗА 2022г.					***993 593 479***					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан":

БИН 200340006704

Авторский надзор:
ТОО "Караганда Строй Проект"

Авторский надзор: Саяпин Г.А
ИИН: 830404350868
Приказ №4-ОС от 13.09.2021г.
KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г.
KZ81VJE00058315 от 29.05.2018

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай
БИН 050540001531

Технический надзор:
ТОО "Пүрәлем-Құрылыс"

Технический надзор: Гредякин В.И
ИИН: 670513350013
KZ22VJE00062948 от 26.02.2021 г.