Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2022года

Заказчик **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 120600, Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, А. Алиакбарова, №22/1, 8-72436-22-9-31. Руководитель Файзуллаев Жеңісбек Исламұлы.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

«15» 12. 2022г. ТОО «АЭS and Limited» Республика Казахстан, Актюбинская область, ул.Гагарина Директор Рахатұлы Ұлан, БИН 100940016554, Лицензия: №20001456, 27.01.2020г тел.: +7 (778) -160- 56-56

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«15» 12 2022 г. ТОО «СК РИЗАЛИТ» Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, с. Жанакорган, улица Бексултан Байкенжеева №24А, Эксперт Асанов Базарбай Асылханович, №KZ83VJE00047725 от 02.07.2019г., №KZ50VJE00064675 от 19.04.2021г., №KZ21VJE00069173 от 22.09.2021г, тел:+7 (7243) 24-40-04, БИН180440030615

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

«15» 12 2022 г. КОФ АО «НЦ «Курлысконсалтинг», Жайлау Баглан Әмірханұлы, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Коркыт ата №62А БИН 070340009753, № 15002830, 06,02,2015 тел.: +7 (701) -897- 75-35

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, ул.Муратбаева,110** II (нормальный) - уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, ул.Муратбаева,110**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **КГУ «Аппарата Акима поселка Теренозек» от 30.12.1995 года №178**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «30» 12 1995 года №178;

КГУ «Аппарата Акима поселка Теренозек»

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», 03.10.2022г, № KZ82REA00298735

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **КОФ АО «НЦ «Курлысконсалтинг» ГСЛ №15002830 от 06.02.2015 г., № 170-2019**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». №129/1-Ѳ 22.07.2020

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «03» октябрь 2022 года;

окончание работ: «03» декабрь 2022 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	203,1		203,1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91".

Протяжённость газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 175 пм в том числе:

диаметром 63х5,8мм – 175 п.м

Протяжённость газопровода низкого давления из стальных труб ГОСТ 10704-91 составляет 28,1 пм в том числе:

диаметром 219х5,0мм-4м

диаметром 57х3,0мм-11м

диаметром 32х2,8мм-9,4м

диаметром 25х2,5мм-2,7м

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **13325,916** тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажных работ **4405,311** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **7129,179** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13325,916** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **4405,311** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7129,179** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, ул.Муратбаева, 110 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Руководитель: Файзуллаев Жеңісбек Исламұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Асанов Базарбай Асылханович, ТОО «СК РИЗАЛИТ», Асанов Базарбай Асылханович, №KZ83VJE00047725 от 02.07.2019г., №KZ50VJE00064675 от 19.04.2021г., №KZ21VJE00069173 от 22.09.2021г,

(фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата)

_____

подпись, дата

2) Аккредитованная организация ТОО «СК РИЗАЛИТ» в лице директора Бектасова Айгул Сапаргалиқызы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

1) КОФ АО «НЦ «Курлысконсалтинг» Жайлау Баглан Әмірханұлы Приказ №5 от 15.02.2022г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

_____

подпись, дата

2) Организация КОФ АО «НЦ «Курлысконсалтинг» в лице директора Жайлау Баглан Әмірханұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

_____

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «АЭS and Limited », Рахатұлы Ұлан.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженностьтрубопровода	м	203,1	
2	Протяженностьвоздушнойпрокладки:	м		
3	1) наэстакадах	м		
4	2) наопорах	м		
5	3) безопорнаяпрокладка	м		
6	Количествоопор	шт		
7	Протяженностьподземнойпрокладки:	м	175	
8	1) в проходныхканалах	м		
9	2) в полупроходныхканалах	м		
10	3) бесканальнаяпрокладка	м		
11	Количествоколодцев (камер)	шт		
12	Количествокомпенсаторов	шт		
13	Количествовводов	шт		
14	Количествозадвижек d = 50	шт	3	
15	Вентили (клапан)	шт		
16	Краншаровой d =63	шт	1	
17	d =50	шт	4	
18	d =20	шт	3	
19	d =15	шт	3	
20	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
21	Переходники d-219x6,0-57x3,0мм	шт	1	
22	d-159x4,5-57x3,0	шт	2	
23	d-45x4,0-25x3,0	шт	2	
24	Затворыповоротные	шт		
25	Регуляторыдавления	шт		
26	Скважины	шт		
27	Станки - качалки (тип _____ , марка __)	шт		
28	-//- (тип____, марка ____)	шт		
29	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальныйразрезскважины (колодца)

Масштаб _____

Вертикальныйразрезскважины (колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (размеры) (мм)	Количество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø63x5,8	175	

2	Труба		металл	Ø63х5,8	28,1	
3	ШГРП	У-50-Г-2Н	металл		1	
4						
5						
6						

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Файзуллаев Женісбек Исламұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

Жайлау Баглан Әмірханұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)