Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"
Наименование строительства : Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" расположенного по адресу: Кызылординская область,Сырдарьинский район,пос.Теренозек, ул.Муратбаева,110
и его адрес: - Кызылординская область,Сырдарьинский район,пос.Теренозек, ул.Муратбаева,110

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		05-09/2022 СМР	05.09.2022г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**7 187 091,74**								770 045,54	
Акт №1 №2-1-1 Здания котельной поликлиники. Внутренние газоснабжение		2 867 818,63							344138,24	3 211 956,86
Акт №2 №6-1-1 Наружные сети газонасбжения.Площадка ГРПШ		3 549 227,57							425907,31	3 975 134,88
За отчетный период	**7 187 091,74**	**6 417 046,20**							**770 045,54**	**7 187 091,74**
К оплате	**7 187 091,74**								**770 045,54**	**7 187 091,74**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" расположенного по адресу: Кызылординская область,Сырдарьинский район,пос.Теренозек, ул.Муратбаева,110**

(наименование, адрес)

Объект : **"Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" расположенного по адресу: Кызылординская область,Сырдарьинский район,пос.Теренозек, ул.Муратбаева,110"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 05-09/2022 СМР от 05 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022 (месяц, год) на №2-1-1 Здания котельной поликлиники. Внутренние газоснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж обрудование									
1	1119-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка	устройство	2	15918,14	52,18	31836	104	6821	24461	60801
		НР - 98%; СП - 8%			12455,30	24,68	24911	49		4504	
2	Прайс-лист	Газовая горелка Ecoflam BLU 1200(газ)	комплект	2	2173089,29	--	4346179	--		--	4346179
					--	--	--	--	4346179	--	
		Монтаж трубопроводов									
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2805,98	37,92	30866	417	22797	7644	41591
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	7652	148		3081	
4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,1	758,26	37,92	9175	459	298	8409	18990
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	8418	163		1407	
5	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4	513,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7	353,00	--	953	--	953	--	1029
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
7	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1450,24	17,50	870	10	640	219	1177
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	220	4		87	
8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	537,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05169	975190,53	495554,69	50408	25615	968	30673	87567
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	23825	7158		6486	
10	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13155,00	--	26310	--	26310	--	28415
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
11	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
12	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3 мм - 26 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	517,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
13	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3469,00	--	3469	--	3469	--	3747
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
14	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1518,00	--	3036	--	3036	--	3279
		СП - 8%			--	--	--	--		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	277,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
16	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	172,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
17	2302-0103-3442 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	8203,00	--	8203	--	8203	--	8859
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
18	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	9	471,00	--	4239	--	4239	--	4578
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
19	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	287,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
20	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	182,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
22	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	12263,14	134,43	49053	538	40447	8020	61639
		НР - 98%; СП - 8%			2016,90	29,12	8068	116		4566	
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2047,29	82,44	12284	495	1787	9874	23931
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	10002	74		1773	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2073,38	108,53	8294	434	1192	6631	16119
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	6668	99		1194	
25	прайс-лист	**Краны шаровые муфтовые DN 15, ГШК-15-16**	шт	3	6578,95	--	19737	--	19737	--	21316
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
26	прайс-лист	**Краны шаровые муфтовые DN 20, ГШК-20-16**	шт	3	7430,14	--	22290	--	22290	--	24074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
27	прайс-лист	**Краны шаровые муфтовые DN 50, ГШК-50-16**	шт	4	19088,83	--	76355	--	76355	--	82464
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
28	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны термозапорные и отсечные, диаметр до 50 мм. Установка**	шт.	1	2961,09	53,46	2961	53	1534	1358	4665
		НР - 98%; СП - 8%			1373,58	12,34	1374	12		346	
29	прайс-лист	**Быстродействующий отсечный клапан, САКЗ МК-2-1, Ду50 НД с КЗГЭМ**	шт	1	86712,48	--	86712	--	86712	--	93649
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
31	1116-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные, диаметр 150 мм. Установка**	шт.	1	16594,86	387,23	16595	387	6112	10002	28724
		НР - 98%; СП - 8%			10096,40	109,28	10096	109		2128	
32	прайс-лист	**Клапаны предохранительные Ду150, ОСТ 108.812.03-82**	шт	1	21746,76	--	21747	--	21747	--	23487
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометр технический. Установка**	комплект	3	2486,18	--	7459	--	6588	853	8977
		НР - 98%; СП - 8%			290,27	--	871	--		665	
34	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Гибкое соединение, давление 1,6 Мпа, диаметр 20 мм. Установка**	вставка	2	3330,28	73,63	6661	147	3999	2486	9878
		НР - 98%; СП - 8%			1257,59	10,53	2515	21		732	
35	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РНДВ Ду 57**	м	0,6	325,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Футляр									
36	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	7972,46	90,20	3986	45	3309	633	4989
		НР - 98%; СП - 8%			1263,60	28,06	632	14		370	
37	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	12263,14	134,43	6132	67	5057	1003	7705
		НР - 98%; СП - 8%			2016,90	29,12	1008	15		571	
38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1	1202,57	7,30	1203	7	155	1033	2415
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	1041	2		179	
39	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	5240,43	--	10481	--	5129	5245	16984
		НР - 98%; СП - 8%			2676,24	--	5352	--		1258	
		Испытание									
44	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	27,7	513,99	--	14238	--	374	13587	30050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО конкурсной скидкой	**0,619807221**								**3 778 772,78**
		ВСЕГО с генподрядными	**15%**								**3 211 956,86**

Заказчик:

ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:

ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" расположенного по адресу: Кызылординская область,Сырдарьинский район,пос.Теренозек, ул.Муратбаева,110**

(наименование, адрес)

Объект : **"Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" расположенного по адресу: Кызылординская область,Сырдарьинский район,пос.Теренозек, ул.Муратбаева,110"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 05-09/2022 СМР от 05 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022 (месяц, год) на №6-1-1 Наружные сети газонасбжения.Площадка ГРПШ**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления 0,3МПа									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	119,2	207,87	198,45	24778	23656	--	7108	34437
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	1123	8750		2551	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4	1842,46	--	7370	--	--	5306	13690
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	7370	--		1014	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	8,8	1765,69	--	15538	--	--	11187	28863
		НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	15538	--		2138	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	99,2	28,99	28,99	2876	2876	--	727	3891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,19	--	1010		288	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,2	150,14	72,06	14894	7148	--	7891	24607
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	7746	3213		1823	
6	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	0,4	234,36	225,72	94	90	--	21	124
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	64,12	3	26		9	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка и подсыпка местным грунтом трубопроводов. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,4	729,24	--	23627	--	--	17012	43890
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	23627	--		3251	
		Монтаж газопродов и фитингов									
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,106	291359,72	81163,78	30884	8603	6	24365	59669
		НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	22275	2335		4420	
9	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	121,2	788,00	--	95506	--	95506	--	103146
		СП - 8%			--	--	--	--		7640	
10	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2003,59	1310,72	2004	1311	--	1027	3273
		НР - 99%; СП - 8%			692,87	344,83	693	345		242	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90-63 мм	шт	1	10739,14	--	10739	--	10739	--	11598
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	9	1359,62	890,15	12237	8011	--	6269	19986
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	4225	2107		1480	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	2	4303,67	--	8607	--	8607	--	9296
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	2756,91	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	5	1482,64	--	7413	--	7413	--	8006
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
		Укладка сигнальной ленты									
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,128	26765,77	18544,27	3426	2374	--	1130	4921
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	1052	518		365	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	128	20,78	--	2660	--	2660	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1359,62 469,48	890,15 234,10	1360 469	890 234	--	697 164	2221
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа *СП - 8%*	шт	1	50908,93 --	-- --	50909 --	-- --	50909	-- 4073	54982
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0015	333717,00 227756,00	102729,12 28240,42	501 342	154 42	5	380 70	951
21	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,515	2376,00 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- 288	3888
22	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2714,94 938,95	1775,99 466,73	10860 3756	7104 1867	--	5566 1314	17740
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм *СП - 8%*	шт	1	8743,59 --	-- --	8744 --	-- --	8744	-- 699	9443
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм *СП - 8%*	шт	2	1482,64 --	-- --	2965 --	-- --	2965	-- 237	3203
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм *СП - 8%*	шт	1	14116,07 --	-- --	14116 --	-- --	14116	-- 1129	15245
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7159,26 3274,30	2054,34 724,32	7159 3274	2054 724	1831	3959 889	12007
27	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной *СП - 8%*	т	0,03152	529996,00 --	-- --	16705 --	-- --	16705	-- 1336	18042
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,033	20041,84 1166,40	1071,51 223,72	661 38	35 7	588	42 56	759
		Футляр									
29	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	396855,26 277064,00	119691,38 32795,88	5556 3879	1676 459	1	4295 788	10639
30	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	14,14	3839,00 --	-- --	54283 --	-- --	54283	-- 4343	58626
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0042	330585,00 227756,00	102729,12 28240,42	1388 957	431 119	--	1064 196	2649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,242	1088,00	--	4615	--	4615	--	4985
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1048,80	7,30	14683	102	--	14464	31479
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	14581	29		2332	
34	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,8792	430,24	0,08	378	--	234	134	554
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	144	--		41	
		Монтаж ковера с контрольной трубкой									
35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	6742,78	2054,34	6743	2054	1415	3959	11558
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274	724		856	
36	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,0035	529996,00	--	1855	--	1855	--	2003
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
37	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	1	150,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
38	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	1	961,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
44	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,205	2704,04	1183,49	5962	2610	--	4780	11602
		НР - 108%; СП - 8%			1520,55	486,71	3353	1073		859	
45	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,528	92,00	--	325	--		--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
46	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,528	454,00	--	1602	--		--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
47	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,63	1146,56	1013,49	722	639	--	234	1033
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	83	134		77	
48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,693	2663,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,945	1182,27	1048,63	1117	991	2	361	1596
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	124	210		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				288534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5936807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					142739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5936806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				278451				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5690875		
		- Перевозка грузов	Тенге				1927				
		- Накладные расходы	Тенге							330476	
		- Сметная прибыль	Тенге							534674	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**5 936 806**
		Оборудование									**-**
		Итого прямых затрат по форме 2									**5 936 806**
		Временные здания и сооружения	1,04%								**61 743**
		Итого									**5 998 549**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**124 170**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**171 500**
		Итого									**6 294 219**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**122 454**
		ИТОГО сметная стоимость									**6 416 673,47**
		в ценах 2020 г.	**1,0499010**								**6 736 871,89**
		НДС	12%								**808 424,63**
		ВСЕГО с НДС									**7 545 296,52**
		ИТОГО конкурсной скидкой	**0,619807221**								**4 676 629,26**
		ВСЕГО с генподрядными	**15%**								**3 975 134,88**

Заказчик:

ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:

ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**