ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050540001531-20190923-54184583
1.1. Номер учетной системы 0000000087
2. Дата выписки 23.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.09.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050540001531
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 20/1, кв. (офис) 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0025056
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ866200922030000188
14. БИК TNGRKZKX
15. Наименование банка АО "Tengri Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 921240000437
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. САКЕН СЕЙФУЛЛИН, д. 30
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ✓ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540001531
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 921240000437
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства и

84

"Казстройподряд"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 20/1, н.п 5

жилищной политики г. Нур-Султан"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. САКЕН СЕЙФУЛЛИН, д. 30

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 17/31

27.4. Дата 30.06.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 0000000082

32.2 Дата 18.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			Тенге казахский	1	149841665.18	149841665.18			149841665.18	12%	17980999.82	167822665.00			1	
							Всего по счету:	149841665.18		0.00	149841665.18		17980999.82	167822665.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

XFJx2sWtofdyhR3n4cYQjW5hg7NDx5TH/OpFvQcBtUH UoK8qoHyg2A5CcfOIE3ZXPNCObxbj1Ij+t+pvVLllww==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АТАЛАЙ ХИКМЕТ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан",г.Нур-Султан ,ул.Сейфуллина 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**921240000437**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540001531**

Договор (контракт) Договор № 17/31 от 30.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000082	**18.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	167 822 665,00	167 822 665,00
				Итого	1	x	167 822 665,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2019

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика(Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: СМР "Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения пр Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно -правовая норма Наименование	Организационно -правовая норма Код
		17/31	30.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	**1 637 889 276**									
в том числе в текущем месяце:		**149 841 665**							**17 981 000**	**167 822 665**

М.П. Заказчик _____ 2019 год
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик _____ АТАЛАЙ ХИКМЕТ 2019 год
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения проспекта Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302 .
Блок 2 .Секция А

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,09**	**-62000,00**	**--**	**-5580**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-5580**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-5580**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-5580**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-335**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-5915**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-5915**				
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		Стремянка ЛМ-1								
2	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,31967**	**13711,47**	**5475,87**	**4383**	**1750**	**1897**	**28,90**	**9**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**1611**	**496**	**90**	**5,46**	**2**
3	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,31967**	**133700,00**	**--**	**42740**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0113-16-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**9,5901**	**21,80**	**0,05**	**209**	**--**	**50**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**56**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,1802	20,36	0,02	390	--	72	0,02	--
		м2		4,16	--	80	--	90	--	--
		Стремянка СМ-1								
6	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,22043	13711,47	5475,87	3022	1207	1308	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1111	342	90	5,46	1
7	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,22043	133700,00	--	29471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-16-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,6129	21,80	0,05	144	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,2258	20,36	0,02	269	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80630	2959			17
			Тенге			2951	839			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013				
	Материалы -		Тенге			783				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
		Накладные расходы -	Тенге			206				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79617				
	Материалы -		Тенге			1726				
	Всего заработная плата -		Тенге				3561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72211				
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302			

РАЗДЕЛ 3.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**								
			0,69	**-74,96**	**-0,16**	**-52**	**--**	**-19**	**-0,13**	**--**
		м2		**-22,50**	**-0,07**	**-16**	**--**	**119**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-52**	**--**			**--**
			Тенге			**-16**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-52**				
	Материалы -		Тенге			**-36**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-16**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-19**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-3**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-4**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-74**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-74**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-18**			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
11	C11011-921	**Стекло листовое, толщина 5 мм**								
			58,84	**-708,00**	**--**	**-41659**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	C11011-915	**Стекло закаленное , толщина 5 мм**								
			58,84	**1100,00**	**--**	**64724**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ДВЕРИ								
13	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			92,82	**398,48**	**102,53**	**36987**	**9517**	**20864**	**0,90**	**83**
		м2		**151,65**	**35,67**	**14076**	**3311**	**120**	**0,14**	**13**
14	C12064-5	**Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП**								
			92,82	**14500,00**	**--**	**1345890**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1405942**	**9517**			**83**
			Тенге			**14076**	**3311**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1405942**				
	Материалы -		Тенге			**13394**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17387**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1368955**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20864**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3130**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85608**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1512415**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1512415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20517			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
15	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	138,085	123,31	0,16	17027	22	2760	0,09	12
		м		16,18	0,07	2234	10	123	--	--
		Подвал								
		ТИП 1								
16	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,1581	-7041,72	--	-1113	--	-110	-3,66	-1
		м3		-567,00	--	-90	--	123	--	--
17	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	242,448	182,46	33,06	44237	8015	48245	0,70	169
		м2		149,40	12,38	36222	3002	123	0,06	15
18	Прайс	**Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100**	727,344	44,36	--	32262	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1х								
19	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,14294	7041,72	--	1007	--	100	3,66	1
		м3		567,00	--	81	--	123	--	--
20	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	30,701	182,46	33,06	5602	1015	6109	0,70	21
		м2		149,40	12,38	4587	380	123	0,06	2
21	Прайс	**Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100**	92,103	44,36	--	4085	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1хх								
22	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,00996	7041,72	--	70	--	7	3,66	--
		м3		567,00	--	6	--	123	--	--
23	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	28,552	182,46	33,06	5210	944	5682	0,70	20
		м2		149,40	12,38	4266	353	123	0,06	2
24	Прайс	**Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100**	85,656	44,36	--	3799	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		ТИП 2								
25	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,219	173,11	2,07	5404	65	4998	1,38	43
		м2		129,38	0,79	4039	25	123	--	--
26	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	31,219	133,92	0,30	4181	9	3542	0,97	30
		м2		92,14	0,11	2877	3	123	--	--
27	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,62443	-4728,17	-169,49	-2952	-106	-1065	-9,47	-6
		м3		-1642,50	-63,00	-1026	-39	100	-0,31	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,219	210,31	9,95	6566	311	2148	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1630	117	123	0,02	1
29	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	93,657	31,65	0,67	2964	63	101	--	--
		м2		0,63	0,25	59	23	123	--	--
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0618136	5239,08	327,33	324	20	131	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	117	8	105	0,60	--
31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0618136	50800,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,001	-921,05	-11,72	-1	--	--	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	--	--	--	-0,02	--
		ТИП 3								
33	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,673	173,11	2,07	1328	16	1228	1,38	11
		м2		129,38	0,79	993	6	123	--	--
34	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	7,673	133,92	0,30	1028	2	871	0,97	7
		м2		92,14	0,11	707	1	123	--	--
35	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,02242	4728,17	169,49	106	4	38	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	37	1	100	0,31	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,983	210,31	9,95	417	20	136	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	104	7	123	0,02	--
37	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	17,329	31,65	0,67	548	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0151925	5239,08	327,33	80	5	32	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
39	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0151925	50800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,155	914,81	11,72	1057	14	250	1,06	1
		м2		171,68	4,39	198	5	123	0,02	--
		ТИП 4								
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,476	210,31	9,95	731	35	239	0,36	1
		м2		52,20	3,74	181	13	123	0,02	--
42	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
43	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,336	914,81	11,72	15859	203	3754	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2976	76	123	0,02	--
		ТИП 5								
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	0,152	424,45	18,42	65	3	17	0,42	--
		м2		85,95	6,91	13	1	123	0,03	--
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,152	210,31	9,95	32	2	10	0,36	--
		м2		52,20	3,74	8	1	123	0,02	--
46	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	8,916	31,65	0,67	282	6	10	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
47	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0058846	5239,08	327,33	31	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0058846	50800,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,016	921,05	11,72	15	--	3	1,06	--
		м2		171,68	4,39	3	--	123	0,02	--
		ТИП 6								
50	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	199,019	173,11	2,07	34451	412	31864	1,38	275
		м2		129,38	0,79	25748	157	123	--	1
51	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	199,019	133,92	0,30	26653	60	22582	0,97	192
		м2		92,14	0,11	18338	22	123	--	--
52	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,00057	4728,17	169,49	3	--	1	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	1	--	100	0,31	--
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,019	210,31	9,95	41855	1980	13694	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10389	744	123	0,02	4
54	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	796,076	31,65	0,67	25196	533	862	--	4
		м2		0,63	0,25	502	199	123	--	1
55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3940576	5239,08	327,33	2064	129	833	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	745	49	105	0,60	--
56	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3940576	50800,00	--	20018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,921	-435,00	-4,90	-401	-5	-68	-0,38	--
		м2		-58,50	-1,85	-54	-2	123	-0,01	--
		ТИП 7								
58	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	2,603	424,45	18,42	1105	48	297	0,42	1
		м2		85,95	6,91	224	18	123	0,03	--
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,963	210,31	9,95	4619	219	1511	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	1146	82	123	0,02	--
60	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	43,926	31,65	0,67	1390	29	48	--	--
		м2		0,63	0,25	28	11	123	--	--
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0434867	5239,08	327,33	228	14	92	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0434867	50800,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	19,36	-333,23	-13,43	-6451	-260	-1706	-0,45	-9
		м2		-66,60	-5,04	-1289	-98	123	-0,02	--
64	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 60 мм	154,88	-57,91	-0,67	-8969	-104	-168	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-98	-39	123	--	--
65	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,008	-921,05	-11,72	-7	--	-2	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-1	--	123	-0,02	--
		типовой этаж								
		ТИП 2								
66	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	499,504	173,11	2,07	86467	1034	79972	1,38	689
		м2		129,38	0,79	64623	395	123	--	2
67	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	499,504	133,92	0,30	66894	150	56677	0,97	483
		м2		92,14	0,11	46024	55	123	--	--
68	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,20212	4728,17	169,49	956	34	345	9,47	2
		м3		1642,50	63,00	332	13	100	0,31	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	499,504	210,31	9,95	105049	4970	34369	0,36	178
		м2		52,20	3,74	26074	1868	123	0,02	9
70	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	1498,512	31,65	0,67	47428	1004	1622	--	7
		м2		0,63	0,25	944	375	123	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9890179	5239,08	327,33	5182	324	2091	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1869	122	105	0,60	1
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,9890179	50800,00	--	50242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,016	-921,05	-11,72	-15	--	-3	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-3	--	123	-0,02	--
		ТИП 3								
74	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	169,168	173,11	2,07	29284	350	27084	1,38	233
		м2		129,38	0,79	21886	134	123	--	1
75	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	169,168	133,92	0,30	22655	51	19195	0,97	163
		м2		92,14	0,11	15587	19	123	--	--
76	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,04672	4728,17	169,49	221	8	80	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	77	3	100	0,31	--
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,768	210,31	9,95	7312	346	2392	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1815	130	123	0,02	1
78	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	373,104	31,65	0,67	11809	250	404	--	2
		м2		0,63	0,25	235	93	123	--	--
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3349526	5239,08	327,33	1755	110	708	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	633	41	105	0,60	--
80	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3349526	50800,00	--	17016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,456	914,81	11,72	21458	275	5080	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4027	103	123	0,02	1
		ТИП 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	286,319	914,81	11,72	261927	3356	62007	1,06	303
		м2		171,68	4,39	49155	1257	123	0,02	6
83	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
		ТИП 6								
84	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	3184,3	173,11	2,07	551218	6592	509816	1,38	4394
		м2		129,38	0,79	411969	2516	123	--	12
85	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	3184,3	133,92	0,30	426441	955	361315	0,97	3076
		м2		92,14	0,11	293401	350	123	--	2
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3184,3	210,31	9,95	669680	31684	219100	0,36	1134
		м2		52,20	3,74	166220	11909	123	0,02	58
87	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	12737,2	31,65	0,67	403134	8534	13787	--	56
		м2		0,63	0,25	8024	3184	123	--	15
88	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6,304914	5239,08	327,33	33032	2064	13331	11,60	73
		1т		1890,00	123,75	11916	780	105	0,60	4
89	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	6,304914	50800,00	--	320290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,782	-435,00	-4,90	-8605	-97	-1468	-0,38	-8
		м2		-58,50	-1,85	-1157	-37	123	-0,01	--
		ТИП 7								
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	41,088	424,45	18,42	17440	757	4693	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3532	284	123	0,03	1
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	351,408	210,31	9,95	73903	3497	24179	0,36	125
		м2		52,20	3,74	18343	1314	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм								
		м2	702,816	31,65	0,67	22244	471	761	--	3
				0,63	0,25	443	176	123	--	1
94	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,6957878	5239,08	327,33	3645	228	1471	11,60	8
				1890,00	123,75	1315	86	105	0,60	--
95	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,6957878	50800,00	--	35346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо								
		м3	15,516	-4728,17	-169,49	-73362	-2630	-26463	-9,47	-147
				-1642,50	-63,00	-25485	-978	100	-0,31	-5
97	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	0,688	-921,05	-11,72	-634	-8	-149	-1,06	-1
				-171,68	-4,39	-118	-3	123	-0,02	--
		Чердак								
		Тип 8								
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	288,142	323,65	18,42	93257	5308	32911	0,42	120
				85,95	6,91	24766	1991	123	0,03	10
99	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
		м2	288,142	48,53	5,55	13984	1599	15966	0,26	74
				42,98	2,07	12384	596	123	0,01	3
100	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150								
		м3	59,357252	9950,00	--	590605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,4024584	-5239,08	-327,33	-2109	-132	-851	-11,60	-5
				-1890,00	-123,75	-761	-50	105	-0,60	--
102	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,4024584	-50800,00	--	-20445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			10,318	-210,31	-9,95	-2170	-103	-710	-0,36	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-52,20	-3,74	-539	-39	123	-0,02	--
104	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	41,272	-31,65	-0,67	-1306	-28	-45	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-26	-10	123	--	--
		Тип 8х								
105	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,09	-278,73	-14,76	-25	-1	-6	-0,36	--
		м2		-52,43	-5,54	-5	--	123	-0,03	--
106	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 50 мм	38,5	33,14	0,67	1276	26	92	0,01	--
		м2		1,69	0,25	65	10	123	--	--
107	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	19,43	26,43	0,02	513	--	102	0,03	1
		м2		5,81	--	113	--	90	--	--
		Тип 8хх								
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
		м2		52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
109	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	0,2	424,45	18,42	85	4	23	0,42	--
		м2		85,95	6,91	17	1	123	0,03	--
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
		м2		52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
111	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с краситель плиток	10,34	1041,83	15,20	10773	157	2298	1,07	11
		м2		173,30	7,37	1792	76	123	0,04	--
		Балкон								
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,022	210,31	9,95	27134	1284	8878	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6735	483	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3580359	80134			11552
			Тенге			1213573	29479			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3580359				
	Материалы -		Тенге			144936				
	Всего заработная плата -		Тенге				1243052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1059638				
	Местные материалы -		Тенге			1082078				
		Накладные расходы -	Тенге			1532081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							766
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5419186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12461
		Сметная заработная плата -	Тенге				1472864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5419186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12461
		Сметная заработная плата -	Тенге				1472864			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
		Потолки								
113	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков**	19,616	-176,26	-3,94	-3458	-77	-2134	-0,55	-11
		м2		-102,11	-1,49	-2003	-29	105	-0,01	--
114	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	16,796	-253,73	-2,33	-4262	-39	-785	-0,26	-4
		м2		-43,65	-0,88	-733	-15	105	--	--
115	Е0115-151-1	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	2,836	14,44	0,18	41	1	28	0,06	--
		м2		9,23	0,07	26	--	105	--	--
		Стены								
116	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	764,01	-364,43	-4,07	-278425	-3106	-109622	-0,74	-565
		м2		-135,68	-0,97	-103661	-741	105	-0,05	-39
117	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	112,8	-293,00	-3,39	-33050	-382	-13943	-0,65	-73
		м2		-117,00	-0,72	-13198	-81	105	-0,05	-6
118	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	133,07	336,62	4,07	44793	541	19093	0,74	98
		м2		135,68	0,97	18055	129	105	0,05	7
119	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	87,28	279,10	3,39	24359	295	10788	0,65	57
		м2		117,00	0,72	10212	63	105	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	152,57	133,54	3,43	20374	523	12021	0,46	69
		м2		73,73	1,31	11249	200	105	0,01	1
121	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	640,287	358,58	3,43	229594	2196	50449	0,46	291
		м2		73,73	1,31	47208	839	105	0,01	4
122	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	41,151	-248,56	-1,88	-10228	-77	-1713	-0,23	-10
		м2		-38,93	-0,72	-1602	-30	105	--	--
123	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,558	-1028,30	-4,62	-8800	-40	-2297	-1,52	-13
		м2		-254,97	-3,14	-2182	-27	104	-0,02	--
124	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,028	173,10	1,88	351	4	168	0,47	1
		м2		78,30	0,72	159	1	105	--	--
		на отм. +2.800, +5.400, +8.400, +11.200, +14.000, +16.800, +19.600, +22.400, +25. 200								
		Потолки								
125	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	234,37	-176,26	-3,94	-41310	-923	-25495	-0,55	-130
		м2		-102,11	-1,49	-23932	-349	105	-0,01	-2
126	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	234,37	-253,73	-2,33	-59467	-546	-10958	-0,26	-61
		м2		-43,65	-0,88	-10230	-206	105	--	-1
		Стены								
127	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7106,85	-364,43	-4,07	-2589922	-28892	-1019709	-0,74	-5259
		м2		-135,68	-0,97	-964257	-6894	105	-0,05	-367
128	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	831,24	-293,00	-3,39	-243554	-2814	-102746	-0,65	-540
		м2		-117,00	-0,72	-97255	-598	105	-0,05	-42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1197,64	336,62	4,07	403144	4869	171840	0,74	886
		м2		135,68	0,97	162496	1162	105	0,05	62
130	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	785,66	279,10	3,39	219274	2660	97112	0,65	511
		м2		117,00	0,72	91922	566	105	0,05	40
131	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1373,14	133,54	3,43	183369	4710	108192	0,46	625
		м2		73,73	1,31	101242	1799	105	0,01	9
132	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5762,59	358,58	3,43	2066350	19766	454046	0,46	2623
		м2		73,73	1,31	424876	7549	105	0,01	36
133	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	7135,73	248,56	1,88	1773657	13415	297078	0,23	1648
		м2		38,93	0,72	277794	5138	105	--	25
134	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	77,033	-1028,30	-4,62	-79213	-356	-20678	-1,52	-117
		м2		-254,97	-3,14	-19641	-242	104	-0,02	-1
		(+28.000, +30.800, +33.600, +36.400, +39.200, +42.000, +44.800)								
		Потолки								
135	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	187,887	-176,26	-3,94	-33117	-740	-20438	-0,55	-104
		м2		-102,11	-1,49	-19185	-280	105	-0,01	-1
136	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	187,887	-253,73	-2,33	-47673	-438	-8785	-0,26	-49
		м2		-43,65	-0,88	-8201	-165	105	--	-1
		Стены								
137	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5202,47	-364,43	-4,07	-1895916	-21150	-746463	-0,74	-3850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-135,68	-0,97	-705871	-5046	105	-0,05	-269
138	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	646,52	-293,00	-3,39	-189431	-2189	-79914	-0,65	-420
		м2		-117,00	-0,72	-75643	-465	105	-0,05	-33
139	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	931,5	336,62	4,07	313557	3787	133654	0,74	689
		м2		135,68	0,97	126386	904	105	0,05	48
140	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	610,99	279,10	3,39	170525	2068	75522	0,65	397
		м2		117,00	0,72	71486	440	105	0,05	31
141	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1068	133,54	3,43	142621	3663	84150	0,46	486
		м2		73,73	1,31	78744	1399	105	0,01	7
142	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4482,01	358,58	3,43	1607159	15373	353147	0,46	2040
		м2		73,73	1,31	330459	5871	105	0,01	28
143	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	5550,01	248,56	1,88	1379510	10434	231061	0,23	1282
		м2		38,93	0,72	216062	3996	105	--	19
144	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,914	-1028,30	-4,62	-61610	-277	-16083	-1,52	-91
		м2		-254,97	-3,14	-15276	-188	104	-0,02	-1
145	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	725,56	613,94	4,85	445447	3515	170857	1,29	935
		м2		222,86	1,41	161698	1023	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3444690	25774			1343
			Тенге			67202	15721			-438
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3444690				
	Материалы -		Тенге			2333944				
	Всего заработная плата -		Тенге				82923			
	Местные материалы -		Тенге			1017770				
		Накладные расходы -	Тенге			87444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3744062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				96039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3744062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				96039			
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Входные группы								
146	**Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	67,66	1083,18	43,81	73288	2964	30417	2,25	152
		м2		396,91	31,25	26855	2114	105	0,14	10
147	**Е0115-157-2**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**	67,66	486,10	0,14	32890	9	1599	0,13	9
		м2		22,46	0,05	1520	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			106177	2973			161
			Тенге			28375	2117			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106177				
	Материалы -		Тенге			43401				
	Всего заработная плата -		Тенге				30492			
	Местные материалы -		Тенге			31428				
		Накладные расходы -	Тенге			32017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				35295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			146486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				35295			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльца								
		Крыльцо №1								
148	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
149	**Е0127-57-1**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	21,91	122,86	49,85	2692	1092	2526	0,46	10
		м2		69,08	17,60	1514	386	133	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	21,91	572,00	--	12533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит	8,5	1329,00	8,44	11297	72	6655	3,50	30
		м2		742,50	3,20	6311	27	105	0,02	--
152	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	8,5	13400,00	--	113900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вход №1 №2								
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
154	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	13,39	122,86	49,85	1645	667	1544	0,46	6
		м2		69,08	17,60	925	236	133	0,09	1
155	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	13,39	572,00	--	7659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит	4,58	1329,00	8,44	6087	39	3586	3,50	16
		м2		742,50	3,20	3401	15	105	0,02	--
157	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	4,58	13400,00	--	61372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,391	13864,97	4022,39	5421	1573	3576	56,50	22
		т		9090,00	1071,86	3554	419	90	3,81	1
159	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,391	147100,00	--	57516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02212	93997,62	304,24	2079	7	771	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	732	3	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,73	20,36	0,02	239	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
162	Е0134-60-3	Облицовка каркасов полигаль	42	1209,68	1,20	50807	50	5780	0,74	31
		м2		124,65	0,45	5235	19	110	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСОВ ОГП-1								
163	Е0107-60-4	Установка ограждений	44,45	89,04	5,89	3958	262	4606	0,42	18
		м		71,78	2,23	3191	99	140	0,01	--
164	СПрайс	Ограждении алюминиевые	44,45	4775,52	--	212272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			553423	3775			147
			Тенге			26300	1208			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278214				
	Материалы -		Тенге			54268				
	Всего заработная плата -		Тенге				23534			
	Местные материалы -		Тенге			198999				
		Накладные расходы -	Тенге			26975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27581			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275209				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				3973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269788				
		Накладные расходы -	Тенге			3576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16727				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			619013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32090			
		РАЗДЕЛ 9.Отмостка								
165	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,5	2783,60	--	32011	--	7511	3,24	37
		м3		531,00	--	6107	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	115	377,93	25,04	43462	2880	4474	0,14	16
		м2		22,25	9,38	2559	1079	123	0,05	5
167	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм**	115	70,23	3,11	8076	358	586	0,02	2
		м2		2,97	1,17	342	135	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			83549	3237			56
			Тенге			9007	1213			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83549				
	Материалы -		Тенге			1202				
	Всего заработная плата -		Тенге				10220			
	Местные материалы -		Тенге			70103				
		Накладные расходы -	Тенге			12571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9249139	128370			13359
			Тенге			1361468	53888			-258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8894313				
	Материалы -		Тенге			2591891				
	Всего заработная плата -		Тенге				1407821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2423014				
	Местные материалы -		Тенге			2400378				
		Накладные расходы -	Тенге			1712139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							856
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11242840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13915
		Сметная заработная плата -	Тенге				1664642			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354826				
	Материалы -		Тенге			2020				
	Всего заработная плата -		Тенге				7534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341999				
		Накладные расходы -	Тенге			6781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			383303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8551			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11626143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13960
		Сметная заработная плата -	Тенге				1673194			

Заказчик_____

Подрядчик :
Аталай Хикмет_____

Тех.надзор_____

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения проспекта Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302 Блок 3 .Секция А

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-4)**								
		м3	1,5127	-12373,95	-442,42	-18718	-669	-4018	-14,00	-21
				-2362,50	-167,13	-3574	-253	105	-0,82	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-18718	-669			-21
			Тенге			-3574	-253			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18718				
	Материалы -		Тенге			-4409				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3827			
	Местные материалы -		Тенге			-10066				
		Накладные расходы -	Тенге			-4018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-24100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-24
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			-24100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-24
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4429			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		Стремянка ЛМ-1								
2	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**								
		т	0,31976	13711,47	5475,87	4384	1751	1897	28,90	9
				5040,00	1552,87	1612	497	90	5,46	2
3	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**								
		т	0,31976	133700,00	--	42752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5901	21,80	0,05	209	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
5	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,1802	20,36	0,02	390	--	72	0,02	--
		м2		4,16	--	80	--	90	--	--
		Стремянка СМ-1								
6	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,22043	13711,47	5475,87	3022	1207	1308	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1111	342	90	5,46	1
7	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,22043	133700,00	--	29471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,6129	21,80	0,05	144	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,2258	20,36	0,02	269	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80643	2959			17
			Тенге			2952	839			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013				
	Материалы -		Тенге			783				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
		Накладные расходы -	Тенге			206				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79630				
	Материалы -		Тенге			1726				
	Всего заработная плата -		Тенге				3561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72223				
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4970				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
10	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	176,76	-74,96	-0,16	-13249	-28	-4747	-0,13	-24
		м2		-22,50	-0,07	-3977	-12	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-13249	-28			-24
			Тенге			-3977	-12			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-13249				
	Материалы -		Тенге			-9244				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3989			
		Накладные расходы -	Тенге			-4747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-19077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-26
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-19077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-26
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4702			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
11	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	398,86	123,31	0,16	49184	64	7972	0,09	36
		м		16,18	0,07	6454	28	123	--	--
12	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	1976,45	138,57	0,32	273884	632	101471	0,24	466
		м		41,63	0,11	82280	217	123	--	1
		Подвал								
		ТИП 1								
13	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,1581	-7041,72	--	-1113	--	-110	-3,66	-1
		м3		-567,00	--	-90	--	123	--	--
14	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	242,448	182,46	33,06	44237	8015	48245	0,70	169
		м2		149,40	12,38	36222	3002	123	0,06	15
15	Прайс	**Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100**	727,344	44,36	--	32262	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1х								
16	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,14294	7041,72	--	1007	--	100	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	81	--	123	--	--
17	Е0111-23-5 прим	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм	30,701	182,46	33,06	5602	1015	6109	0,70	21
		м2		149,40	12,38	4587	380	123	0,06	2
18	Прайс	Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100	92,103	44,36	--	4085	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1хх								
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,00996	7041,72	--	70	--	7	3,66	--
		м3		567,00	--	6	--	123	--	--
20	Е0111-23-5 прим	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм	28,552	182,46	33,06	5210	944	5682	0,70	20
		м2		149,40	12,38	4266	353	123	0,06	2
21	Прайс	Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100	85,656	44,36	--	3799	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		1 этаж								
		ТИП 2								
22	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,219	173,11	2,07	5404	65	4998	1,38	43
		м2		129,38	0,79	4039	25	123	--	--
23	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	31,219	133,92	0,30	4181	9	3542	0,97	30
		м2		92,14	0,11	2877	3	123	--	--
24	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,62443	-4728,17	-169,49	-2952	-106	-1065	-9,47	-6
		м3		-1642,50	-63,00	-1026	-39	100	-0,31	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,219	210,31	9,95	6566	311	2148	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1630	117	123	0,02	1
26	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	93,657	31,65	0,67	2964	63	101	--	--
		м2		0,63	0,25	59	23	123	--	--
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0618136	5239,08	327,33	324	20	131	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	117	8	105	0,60	--
28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0618136	50800,00	--	3140	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,001	-921,05	-11,72	-1	--	--	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	--	--	--	-0,02	--
		ТИП 3								
30	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,673	173,11	2,07	1328	16	1228	1,38	11
		м2		129,38	0,79	993	6	123	--	--
31	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	7,673	133,92	0,30	1028	2	871	0,97	7
		м2		92,14	0,11	707	1	123	--	--
32	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,02243	4728,17	169,49	106	4	38	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	37	1	100	0,31	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,983	210,31	9,95	417	20	136	0,36	1
		м2		52,20	3,74	104	7	123	0,02	--
34	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	17,329	31,65	0,67	548	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0151925	5239,08	327,33	80	5	32	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0151925	50800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,155	914,81	11,72	1057	14	250	1,06	1
		м2		171,68	4,39	198	5	123	0,02	--
		ТИП 4								
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,476	210,31	9,95	731	35	239	0,36	1
		м2		52,20	3,74	181	13	123	0,02	--
39	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	361,808	-31,65	-0,67	-11451	-242	-392	--	-2
		м2		-0,63	-0,25	-228	-90	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,056	914,81	11,72	24751	317	5859	1,06	29
		м2		171,68	4,39	4645	119	123	0,02	1
41	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
		ТИП 5								
42	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	0,152	424,45	18,42	65	3	17	0,42	--
		м2		85,95	6,91	13	1	123	0,03	--
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,152	210,31	9,95	32	2	10	0,36	--
		м2		52,20	3,74	8	1	123	0,02	--
44	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	8,916	31,65	0,67	282	6	10	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0058846	5239,08	327,33	31	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
46	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0058846	50800,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,016	921,05	11,72	15	--	3	1,06	--
		м2		171,68	4,39	3	--	123	0,02	--
		ТИП 6								
48	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	199,019	173,11	2,07	34451	412	31864	1,38	275
		м2		129,38	0,79	25748	157	123	--	1
49	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	199,019	133,92	0,30	26653	60	22582	0,97	192
		м2		92,14	0,11	18338	22	123	--	--
50	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,00057	4728,17	169,49	3	--	1	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	1	--	100	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,019	210,31	9,95	41855	1980	13694	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10389	744	123	0,02	4
52	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	796,076	31,65	0,67	25196	533	862	--	4
		м2		0,63	0,25	502	199	123	--	1
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3940576	5239,08	327,33	2064	129	833	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	745	49	105	0,60	--
54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3940576	50800,00	--	20018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,921	-435,00	-4,90	-401	-5	-68	-0,38	--
		м2		-58,50	-1,85	-54	-2	123	-0,01	--
		ТИП 7								
56	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	2,603	424,45	18,42	1105	48	297	0,42	1
		м2		85,95	6,91	224	18	123	0,03	--
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,963	210,31	9,95	4619	219	1511	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1146	82	123	0,02	--
58	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	43,926	31,65	0,67	1390	29	48	--	--
		м2		0,63	0,25	28	11	123	--	--
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0434867	5239,08	327,33	228	14	92	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
60	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0434867	50800,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,968	-4728,17	-169,49	-4577	-164	-1651	-9,47	-9
		м3		-1642,50	-63,00	-1590	-61	100	-0,31	--
62	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,008	-921,05	-11,72	-7	--	-2	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-1	--	123	-0,02	--
		типовой этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 2								
63	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки								
			499,504	173,11	2,07	86467	1034	79972	1,38	689
		м2		129,38	0,79	64623	395	123	--	2
64	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой								
			499,504	133,92	0,30	66894	150	56677	0,97	483
		м2		92,14	0,11	46024	55	123	--	--
65	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо								
			0,00512	4728,17	169,49	24	1	9	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	8	--	100	0,31	--
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			499,504	210,31	9,95	105049	4970	34369	0,36	178
		м2		52,20	3,74	26074	1868	123	0,02	9
67	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм								
			1498,512	31,65	0,67	47428	1004	1622	--	7
		м2		0,63	0,25	944	375	123	--	2
68	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,9890179	5239,08	327,33	5182	324	2091	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1869	122	105	0,60	1
69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,9890179	50800,00	--	50242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			0,016	-921,05	-11,72	-15	--	-3	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-3	--	123	-0,02	--
		ТИП 3								
71	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки								
			169,168	173,11	2,07	29284	350	27084	1,38	233
		м2		129,38	0,79	21886	134	123	--	1
72	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой								
			169,168	133,92	0,30	22655	51	19195	0,97	163
		м2		92,14	0,11	15587	19	123	--	--
73	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо								
			6,72	-10369,79	-169,49	-69685	-1139	-11461	-9,47	-64
		м3		-1642,50	-63,00	-11038	-423	100	-0,31	-2
74	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо								
			6,76672	4728,17	169,49	31994	1147	11541	9,47	64
		м3		1642,50	63,00	11114	426	100	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,768	210,31	9,95	7312	346	2392	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1815	130	123	0,02	1
76	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	373,104	31,65	0,67	11809	250	404	--	2
		м2		0,63	0,25	235	93	123	--	--
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3349526	5239,08	327,33	1755	110	708	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	633	41	105	0,60	--
78	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3349526	50800,00	--	17016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,456	914,81	11,72	21458	275	5080	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4027	103	123	0,02	1
		ТИП 4								
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,961	-210,31	-9,95	-19130	-905	-6259	-0,36	-32
		м2		-52,20	-3,74	-4748	-340	123	-0,02	-2
81	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	134,882	-31,65	-0,67	-4269	-90	-146	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-85	-34	123	--	--
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	286,319	914,81	11,72	261927	3356	62007	1,06	303
		м2		171,68	4,39	49155	1257	123	0,02	6
83	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
		ТИП 6								
84	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	3184,3	173,11	2,07	551218	6592	509816	1,38	4394
		м2		129,38	0,79	411969	2516	123	--	12
85	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	3184,3	133,92	0,30	426441	955	361315	0,97	3076
		м2		92,14	0,11	293401	350	123	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3184,3	210,31	9,95	669680	31684	219100	0,36	1134
		м2		52,20	3,74	166220	11909	123	0,02	58
87	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	12737,2	31,65	0,67	403134	8534	13787	--	56
		м2		0,63	0,25	8024	3184	123	--	15
88	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6,304914	5239,08	327,33	33032	2064	13331	11,60	73
		1т		1890,00	123,75	11916	780	105	0,60	4
89	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	6,304914	50800,00	--	320290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,78	-435,00	-4,90	-8604	-97	-1468	-0,38	-8
		м2		-58,50	-1,85	-1157	-37	123	-0,01	--
		ТИП 7								
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	41,088	424,45	18,42	17440	757	4693	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3532	284	123	0,03	1
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	351,408	210,31	9,95	73903	3497	24179	0,36	125
		м2		52,20	3,74	18343	1314	123	0,02	6
93	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	702,816	31,65	0,67	22244	471	761	--	3
		м2		0,63	0,25	443	176	123	--	1
94	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6957878	5239,08	327,33	3645	228	1471	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1315	86	105	0,60	--
95	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6957878	50800,00	--	35346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	15,516	-4728,17	-169,49	-73362	-2630	-26463	-9,47	-147
		м3		-1642,50	-63,00	-25485	-978	100	-0,31	-5
97	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,688	-921,05	-11,72	-634	-8	-149	-1,06	-1
		м2		-171,68	-4,39	-118	-3	123	-0,02	--
		Чердак								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 8								
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	288,142	323,65	18,42	93257	5308	32911	0,42	120
		м2		85,95	6,91	24766	1991	123	0,03	10
99	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	288,142	48,53	5,55	13984	1599	15966	0,26	74
		м2		42,98	2,07	12384	596	123	0,01	3
100	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	59,357252	9950,00	--	590605	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4024584	-5239,08	-327,33	-2109	-132	-851	-11,60	-5
		1т		-1890,00	-123,75	-761	-50	105	-0,60	--
102	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4024584	-50800,00	--	-20445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,318	-210,31	-9,95	-2170	-103	-710	-0,36	-4
		м2		-52,20	-3,74	-539	-39	123	-0,02	--
104	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	41,272	-31,65	-0,67	-1306	-28	-45	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-26	-10	123	--	--
		Тип 8х								
105	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,09	-278,73	-14,76	-25	-1	-6	-0,36	--
		м2		-52,43	-5,54	-5	--	123	-0,03	--
106	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 50 мм	38,5	33,14	0,67	1276	26	92	0,01	--
		м2		1,69	0,25	65	10	123	--	--
107	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	19,43	26,43	0,02	513	--	102	0,03	1
		м2		5,81	--	113	--	90	--	--
		Тип 8хх								
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
		м2		52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
109	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	0,2	424,45	18,42	85	4	23	0,42	--
		м2		85,95	6,91	17	1	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
		м2		52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
111	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,34	1041,83	15,20	10773	157	2298	1,07	11
		м2		173,30	7,37	1792	76	123	0,04	--
		Балкон								
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,022	210,31	9,95	27134	1284	8878	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6735	483	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3832443	79851			12016
			Тенге			1296153	29356			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3832443				
	Материалы -		Тенге			311295				
	Всего заработная плата -		Тенге				1325509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1059638				
	Местные материалы -		Тенге			1085506				
		Накладные расходы -	Тенге			1633960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5794387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12976
		Сметная заработная плата -	Тенге				1570603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5794387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12976
		Сметная заработная плата -	Тенге				1570603			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
		Потолки								
113	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	19,616	-176,26	-3,94	-3458	-77	-2134	-0,55	-11
		м2		-102,11	-1,49	-2003	-29	105	-0,01	--
114	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	16,796	-253,73	-2,33	-4262	-39	-785	-0,26	-4
		м2		-43,65	-0,88	-733	-15	105	--	--
115	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	2,836	14,44	0,18	41	1	28	0,06	--
		м2		9,23	0,07	26	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
116	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	764,01	-364,43	-4,07	-278425	-3106	-109622	-0,74	-565
		м2		-135,68	-0,97	-103661	-741	105	-0,05	-39
117	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	112,8	-293,00	-3,39	-33050	-382	-13943	-0,65	-73
		м2		-117,00	-0,72	-13198	-81	105	-0,05	-6
118	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	133,07	336,62	4,07	44793	541	19093	0,74	98
		м2		135,68	0,97	18055	129	105	0,05	7
119	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	87,28	279,10	3,39	24359	295	10788	0,65	57
		м2		117,00	0,72	10212	63	105	0,05	4
120	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	152,57	133,54	3,43	20374	523	12021	0,46	69
		м2		73,73	1,31	11249	200	105	0,01	1
121	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	640,287	358,58	3,43	229594	2196	50449	0,46	291
		м2		73,73	1,31	47208	839	105	0,01	4
122	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	41,151	-248,56	-1,88	-10228	-77	-1713	-0,23	-10
		м2		-38,93	-0,72	-1602	-30	105	--	--
123	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,558	-1028,30	-4,62	-8800	-40	-2297	-1,52	-13
		м2		-254,97	-3,14	-2182	-27	104	-0,02	--
124	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,028	173,10	1,88	351	4	168	0,47	1
		м2		78,30	0,72	159	1	105	--	--
		на отм. +2.800, +5.400, +8.400, +11.200, +14.000, +16.800, +19.600, +22.400, +25. 200								
		Потолки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	234,37	-176,26	-3,94	-41310	-923	-25495	-0,55	-130
		м2		-102,11	-1,49	-23932	-349	105	-0,01	-2
126	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	234,37	-253,73	-2,33	-59467	-546	-10958	-0,26	-61
		м2		-43,65	-0,88	-10230	-206	105	--	-1
		Стены								
127	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7106,85	-364,43	-4,07	-2589922	-28892	-1019709	-0,74	-5259
		м2		-135,68	-0,97	-964257	-6894	105	-0,05	-367
128	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	831,24	-293,00	-3,39	-243554	-2814	-102746	-0,65	-540
		м2		-117,00	-0,72	-97255	-598	105	-0,05	-42
129	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1197,64	336,62	4,07	403144	4869	171840	0,74	886
		м2		135,68	0,97	162496	1162	105	0,05	62
130	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	785,66	279,10	3,39	219274	2660	97112	0,65	511
		м2		117,00	0,72	91922	566	105	0,05	40
131	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1373,14	133,54	3,43	183369	4710	108192	0,46	625
		м2		73,73	1,31	101242	1799	105	0,01	9
132	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5762,59	358,58	3,43	2066350	19766	454046	0,46	2623
		м2		73,73	1,31	424876	7549	105	0,01	36
133	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	7135,73	248,56	1,88	1773657	13415	297078	0,23	1648
		м2		38,93	0,72	277794	5138	105	--	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	77,033	-1028,30	-4,62	-79213	-356	-20678	-1,52	-117
		м2		-254,97	-3,14	-19641	-242	104	-0,02	-1
		(+28.000, +30.800, +33.600, +36.400, +39.200, +42.000, +44.800)								
		Потолки								
135	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	187,887	-176,26	-3,94	-33117	-740	-20438	-0,55	-104
		м2		-102,11	-1,49	-19185	-280	105	-0,01	-1
136	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	187,887	-253,73	-2,33	-47673	-438	-8785	-0,26	-49
		м2		-43,65	-0,88	-8201	-165	105	--	-1
		Стены								
137	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5202,47	-364,43	-4,07	-1895916	-21150	-746463	-0,74	-3850
		м2		-135,68	-0,97	-705871	-5046	105	-0,05	-269
138	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	646,52	-293,00	-3,39	-189431	-2189	-79914	-0,65	-420
		м2		-117,00	-0,72	-75643	-465	105	-0,05	-33
139	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	931,5	336,62	4,07	313557	3787	133654	0,74	689
		м2		135,68	0,97	126386	904	105	0,05	48
140	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	610,99	279,10	3,39	170525	2068	75522	0,65	397
		м2		117,00	0,72	71486	440	105	0,05	31
141	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1068	133,54	3,43	142621	3663	84150	0,46	486
		м2		73,73	1,31	78744	1399	105	0,01	7
142	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4482,01	358,58	3,43	1607159	15373	353147	0,46	2040
		м2		73,73	1,31	330459	5871	105	0,01	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	5550,01	248,56	1,88	1379510	10434	231061	0,23	1282
		м2		38,93	0,72	216062	3996	105	--	19
144	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,914	-1028,30	-4,62	-61610	-277	-16083	-1,52	-91
		м2		-254,97	-3,14	-15276	-188	104	-0,02	-1
145	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	725,56	613,94	4,85	445447	3515	170857	1,29	935
		м2		222,86	1,41	161698	1023	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3444690	25774			1343
			Тенге			67202	15721			-438
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3444690				
	Материалы -		Тенге			2333944				
	Всего заработная плата -		Тенге				82923			
	Местные материалы -		Тенге			1017770				
		Накладные расходы -	Тенге			87444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3744062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				96039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3744062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				96039			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Входные группы								
146	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	94,724	1083,18	43,81	102603	4150	42584	2,25	213
		м2		396,91	31,25	37597	2960	105	0,14	14
147	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	94,724	486,10	0,14	46045	13	2239	0,13	12
		м2		22,46	0,05	2128	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			148648	4163			226
			Тенге			39724	2964			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148648				
	Материалы -		Тенге			60762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				42689			
	Местные материалы -		Тенге			43999				
		Накладные расходы -	Тенге			44823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				49412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			205080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				49412			
		РАЗДЕЛ 7.Крыльца								
		Крыльцо №1								
148	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
149	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	21,91	122,86	49,85	2692	1092	2526	0,46	10
		м2		69,08	17,60	1514	386	133	0,09	2
150	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм**	21,91	572,00	--	12533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0115-13-2	**Укладка накрывочных элементов полированных плит**	8,5	1329,00	8,44	11297	72	6655	3,50	30
		м2		742,50	3,20	6311	27	105	0,02	--
152	С143011-67	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм**	8,5	13400,00	--	113900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вход №1 №2								
153	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
154	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	13,39	122,86	49,85	1645	667	1544	0,46	6
		м2		69,08	17,60	925	236	133	0,09	1
155	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм**	13,39	572,00	--	7659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит								
		м2	4,58	1329,00	8,44	6087	39	3586	3,50	16
				742,50	3,20	3401	15	105	0,02	--
157	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм								
		м2	4,58	13400,00	--	61372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,391	13864,97	4022,39	5421	1573	3576	56,50	22
				9090,00	1071,86	3554	419	90	3,81	1
159	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,391	147100,00	--	57516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,02212	93997,62	304,24	2079	7	771	198,00	4
				33075,00	114,75	732	3	105	0,56	--
161	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	11,73	20,36	0,02	239	--	44	0,02	--
				4,16	--	49	--	90	--	--
162	Е0134-60-3	Облицовка каркасов полигаль								
		м2	42	1209,68	1,20	50807	50	5780	0,74	31
				124,65	0,45	5235	19	110	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСОВ ОГП-1								
163	Е0107-60-4	Установка ограждений								
		м	44,45	89,04	5,89	3958	262	4606	0,42	18
				71,78	2,23	3191	99	140	0,01	--
164	СПрайс	Ограждении алюминиевые								
		м	44,45	4775,52	--	212272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			553423	3775			147
			Тенге			26300	1208			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278214				
	Материалы -		Тенге			54268				
	Всего заработная плата -		Тенге				23534			
	Местные материалы -		Тенге			198999				
		Накладные расходы -	Тенге			26975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27581			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275209				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				3973			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269788				
		Накладные расходы -	Тенге			3576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16727				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			619013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32090			
		РАЗДЕЛ 8.Отмостка								
165	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	11,5	2783,60	--	32011	--	7511	3,24	37
		м3		531,00	--	6107	--	123	--	--
166	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	115	377,93	25,04	43462	2880	4474	0,14	16
		м2		22,25	9,38	2559	1079	123	0,05	5
167	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм**	115	70,23	3,11	8076	358	586	0,02	2
		м2		2,97	1,17	342	135	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			83549	3237			56
			Тенге			9007	1213			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83549				
	Материалы -		Тенге			1202				
	Всего заработная плата -		Тенге				10220			
	Местные материалы -		Тенге			70103				
		Накладные расходы -	Тенге			12571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8111429	119062			13759
			Тенге			1433787	51036			-269
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7756590				
	Материалы -		Тенге			2748599				
	Всего заработная плата -		Тенге				1477288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1059638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2406312				
		Накладные расходы -	Тенге			1797214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							899
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			573228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10127032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14347
		Сметная заработная плата -	Тенге				1746870			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354839				
	Материалы -		Тенге			2020				
	Всего заработная плата -		Тенге				7535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			342011				
		Накладные расходы -	Тенге			6781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8552			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10510349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14392
		Сметная заработная плата -	Тенге				1755422			

Заказчик _____

Подрядчик :
Аталай Хикмет _____

Тех.надзор _____

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения проспекта Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302 Блок 4 .Секция Г

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		Стремянка ЛМ-1								
1	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,31976	13711,47	5475,87	4384	1751	1897	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1612	497	90	5,46	2
2	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,31976	133700,00	--	42752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	9,5901	21,80	0,05	209	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
4	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	19,1802	20,36	0,02	390	--	72	0,02	--
		м2		4,16	--	80	--	90	--	--
		Стремянка СМ-1								
5	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,22043	13711,47	5475,87	3022	1207	1308	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1111	342	90	5,46	1
6	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,22043	133700,00	--	29471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	6,6129	21,80	0,05	144	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	13,2258	20,36	0,02	269	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80643	2959			17
			Тенге			2952	839			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1013				
		Материалы -	Тенге			783				
		Всего заработная плата -	Тенге				229			
		Накладные расходы -	Тенге			206				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79630				
		Материалы -	Тенге			1726				
		Всего заработная плата -	Тенге				3561			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72223				
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4970				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
9	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	223,94	-74,96	-0,16	-16786	-36	-6015	-0,13	-30
		м2		-22,50	-0,07	-5039	-16	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-16786	-36			-30
			Тенге			-5039	-16			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-16786				
		Материалы -	Тенге			-11711				
		Всего заработная плата -	Тенге				-5054			
		Накладные расходы -	Тенге			-6015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-24169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-33
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-24169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-33
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5957			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
10	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**65,52**	**398,48**	**102,53**	**26108**	**6718**	**14728**	**0,90**	**59**
		м2		**151,65**	**35,67**	**9936**	**2337**	**120**	**0,14**	**9**
11	**С12064-5**	**Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП**	**65,52**	**14500,00**	**--**	**950040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**976148**	**6718**			**59**
			Тенге			**9936**	**2337**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976148				
	Материалы -		Тенге			9455				
	Всего заработная плата -		Тенге				12273			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			950040				
		Накладные расходы -	Тенге			14728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1050329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1050329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14482			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
12	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**1535,61**	**123,31**	**0,16**	**189358**	**246**	**30693**	**0,09**	**138**
		м		**16,18**	**0,07**	**24846**	**107**	**123**	**--**	**--**
13	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**1394**	**138,57**	**0,32**	**193172**	**446**	**71568**	**0,24**	**329**
		м		**41,63**	**0,11**	**58032**	**153**	**123**	**--**	**1**
		Подвал								
		ТИП 1								
14	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**0,1561**	**-7041,72**	**--**	**-1099**	**--**	**-109**	**-3,66**	**-1**
		м3		**-567,00**	**--**	**-89**	**--**	**123**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-23-5 прим	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм	242,488	182,46	33,06	44244	8017	48253	0,70	169
		м2		149,40	12,38	36228	3002	123	0,06	15
16	Прайс	Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100	727,464	44,36	--	32268	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1х								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,14294	7041,72	--	1007	--	100	3,66	1
		м3		567,00	--	81	--	123	--	--
18	Е0111-23-5 прим	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм	30,701	182,46	33,06	5602	1015	6109	0,70	21
		м2		149,40	12,38	4587	380	123	0,06	2
19	Прайс	Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100	92,103	44,36	--	4085	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	29,68	-26,43	-0,02	-784	-1	-155	-0,03	-1
		м2		-5,81	--	-172	--	90	--	--
		ТИП 1хх								
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,00996	7041,72	--	70	--	7	3,66	--
		м3		567,00	--	6	--	123	--	--
22	Е0111-23-5 прим	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм	28,552	182,46	33,06	5210	944	5682	0,70	20
		м2		149,40	12,38	4266	353	123	0,06	2
23	Прайс	Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100	85,656	44,36	--	3799	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	28,22	-26,43	-0,02	-746	-1	-148	-0,03	-1
		м2		-5,81	--	-164	--	90	--	--
		1 этаж								
		ТИП 2								
25	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,219	173,11	2,07	5404	65	4998	1,38	43
		м2		129,38	0,79	4039	25	123	--	--
26	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	31,219	133,92	0,30	4181	9	3542	0,97	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		92,14	0,11	2877	3	123	--	--
27	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,62443	-4728,17	-169,49	-2952	-106	-1065	-9,47	-6
		м3		-1642,50	-63,00	-1026	-39	100	-0,31	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,219	210,31	9,95	6566	311	2148	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1630	117	123	0,02	1
29	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	93,657	31,65	0,67	2964	63	101	--	--
		м2		0,63	0,25	59	23	123	--	--
30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0618136	5239,08	327,33	324	20	131	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	117	8	105	0,60	--
31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0618136	50800,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,365	921,05	11,72	8626	110	2028	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1608	41	123	0,02	--
		ТИП 3								
33	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,673	173,11	2,07	1328	16	1228	1,38	11
		м2		129,38	0,79	993	6	123	--	--
34	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	7,673	133,92	0,30	1028	2	871	0,97	7
		м2		92,14	0,11	707	1	123	--	--
35	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,02242	4728,17	169,49	106	4	38	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	37	1	100	0,31	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,983	210,31	9,95	417	20	136	0,36	1
		м2		52,20	3,74	104	7	123	0,02	--
37	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	17,329	31,65	0,67	548	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0151925	5239,08	327,33	80	5	32	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0151925	50800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,155	914,81	11,72	1057	14	250	1,06	1
		м2		171,68	4,39	198	5	123	0,02	--
		ТИП 4								
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,476	210,31	9,95	731	35	239	0,36	1
		м2		52,20	3,74	181	13	123	0,02	--
42	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	361,808	-31,65	-0,67	-11451	-242	-392	--	-2
		м2		-0,63	-0,25	-228	-90	123	--	--
43	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,156	914,81	11,72	32161	412	7614	1,06	37
		м2		171,68	4,39	6036	154	123	0,02	1
44	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	99,12	-1612,01	-15,20	-159782	-1507	-22027	-1,07	-106
		м2		-173,30	-7,37	-17177	-731	123	-0,04	-4
		ТИП 5								
45	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	0,152	424,45	18,42	65	3	17	0,42	--
		м2		85,95	6,91	13	1	123	0,03	--
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,152	210,31	9,95	32	2	10	0,36	--
		м2		52,20	3,74	8	1	123	0,02	--
47	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	8,916	31,65	0,67	282	6	10	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
48	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0058846	5239,08	327,33	31	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0058846	50800,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,016	921,05	11,72	15	--	3	1,06	--
		м2		171,68	4,39	3	--	123	0,02	--
		ТИП 6								
51	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	199,019	173,11	2,07	34451	412	31864	1,38	275
		м2		129,38	0,79	25748	157	123	--	1
52	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	199,019	133,92	0,30	26653	60	22582	0,97	192
		м2		92,14	0,11	18338	22	123	--	--
53	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,00057	4728,17	169,49	3	--	1	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	1	--	100	0,31	--
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,019	210,31	9,95	41855	1980	13694	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10389	744	123	0,02	4
55	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	796,076	31,65	0,67	25196	533	862	--	4
		м2		0,63	0,25	502	199	123	--	1
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3940576	5239,08	327,33	2064	129	833	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	745	49	105	0,60	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3940576	50800,00	--	20018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,921	-435,00	-4,90	-401	-5	-68	-0,38	--
		м2		-58,50	-1,85	-54	-2	123	-0,01	--
		ТИП 7								
59	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	2,603	424,45	18,42	1105	48	297	0,42	1
		м2		85,95	6,91	224	18	123	0,03	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,963	210,31	9,95	4619	219	1511	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	1146	82	123	0,02	--
61	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	43,926	31,65	0,67	1390	29	48	--	--
		м2		0,63	0,25	28	11	123	--	--
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0434867	5239,08	327,33	228	14	92	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
63	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0434867	50800,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,968	-4728,17	-169,49	-4577	-164	-1651	-9,47	-9
		м3		-1642,50	-63,00	-1590	-61	100	-0,31	--
65	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,008	-921,05	-11,72	-7	--	-2	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-1	--	123	-0,02	--
		типовой этаж								
		ТИП 2								
66	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	343,409	173,11	2,07	59446	711	54981	1,38	474
		м2		129,38	0,79	44429	271	123	--	1
67	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	343,409	133,92	0,30	45989	103	38966	0,97	332
		м2		92,14	0,11	31642	38	123	--	--
68	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,00027	4728,17	169,49	1	--	--	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	--	--	--	0,31	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	343,409	210,31	9,95	72221	3417	23629	0,36	122
		м2		52,20	3,74	17926	1284	123	0,02	6
70	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	1030,227	31,65	0,67	32607	690	1115	--	5
		м2		0,63	0,25	649	258	123	--	1
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6799498	5239,08	327,33	3562	223	1438	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1285	84	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6799498	50800,00	--	34541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,011	-921,05	-11,72	-10	--	-2	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-2	--	123	-0,02	--
		ТИП 3								
74	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	116,303	173,11	2,07	20133	241	18620	1,38	160
		м2		129,38	0,79	15047	92	123	--	--
75	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	116,303	133,92	0,30	15575	35	13197	0,97	112
		м2		92,14	0,11	10716	13	123	--	--
76	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,03212	4728,17	169,49	152	5	55	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	53	2	100	0,31	--
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,903	210,31	9,95	5027	238	1645	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1248	89	123	0,02	--
78	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	256,509	31,65	0,67	8119	172	278	--	1
		м2		0,63	0,25	162	64	123	--	--
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2302799	5239,08	327,33	1206	75	487	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	435	28	105	0,60	--
80	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2302799	50800,00	--	11698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,126	914,81	11,72	14752	189	3492	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2769	71	123	0,02	--
		ТИП 4								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,061	-210,31	-9,95	-12211	-578	-3995	-0,36	-21
		м2		-52,20	-3,74	-3031	-217	123	-0,02	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	207,682	-31,65	-0,67	-6573	-139	-225	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-131	-52	123	--	--
84	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	201,319	914,81	11,72	184169	2359	43599	1,06	213
		м2		171,68	4,39	34562	884	123	0,02	4
85	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
		ТИП 7								
86	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	27,993	424,45	18,42	11882	516	3197	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2406	193	123	0,03	1
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	241,593	210,31	9,95	50809	2404	16623	0,36	86
		м2		52,20	3,74	12611	904	123	0,02	4
88	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	483,186	31,65	0,67	15293	324	523	--	2
		м2		0,63	0,25	304	121	123	--	1
89	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4783541	5239,08	327,33	2506	157	1011	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	904	59	105	0,60	--
90	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4783541	50800,00	--	24300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	213,6	-333,23	-13,43	-71177	-2869	-18822	-0,45	-96
		м2		-66,60	-5,04	-14226	-1077	123	-0,02	-5
92	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 60 мм	1708,8	-57,91	-0,67	-98957	-1145	-1850	--	-8
		м2		-0,63	-0,25	-1077	-427	123	--	-2
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,728	-921,05	-11,72	-671	-9	-158	-1,06	-1
		м2		-171,68	-4,39	-125	-3	123	-0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чердак								
		Тип 8								
94	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	288,142	323,65	18,42	93257	5308	32911	0,42	120
				85,95	6,91	24766	1991	123	0,03	10
95	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
		м2	288,142	48,53	5,55	13984	1599	15966	0,26	74
				42,98	2,07	12384	596	123	0,01	3
96	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150								
		м3	59,357252	9950,00	--	590605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0336367	-5239,08	-327,33	-176	-11	-71	-11,60	--
				-1890,00	-123,75	-64	-4	105	-0,60	--
98	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,0336367	-50800,00	--	-1709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	10,318	-210,31	-9,95	-2170	-103	-710	-0,36	-4
				-52,20	-3,74	-539	-39	123	-0,02	--
100	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм								
		м2	41,272	-31,65	-0,67	-1306	-28	-45	--	--
				-0,63	-0,25	-26	-10	123	--	--
		Тип 8х								
101	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	0,09	-278,73	-14,76	-25	-1	-6	-0,36	--
				-52,43	-5,54	-5	--	123	-0,03	--
102	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 50 мм								
		м2	0,36	-33,14	-0,67	-12	--	-1	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-1	--	123	--	--
103	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	19,43	26,43	0,02	513	--	102	0,03	1
				5,81	--	113	--	90	--	--
		Тип 8хх								
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
				52,20	3,74	10	1	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП								
		м2	0,2	424,45	18,42	85	4	23	0,42	--
				85,95	6,91	17	1	123	0,03	--
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
				52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
107	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2	10,34	1041,83	15,20	10773	157	2298	1,07	11
				173,30	7,37	1792	76	123	0,04	--
		Балкон								
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	87,062	210,31	9,95	18310	866	5990	0,36	31
				52,20	3,74	4545	326	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1353997	25076			2719
			Тенге			350616	8934			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1353997				
	Материалы -		Тенге			233297				
	Всего заработная плата -		Тенге				359550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			726026				
	Местные материалы -		Тенге			18981				
		Накладные расходы -	Тенге			442243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1904015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2983
		Сметная заработная плата -	Тенге				425886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1904015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2983
		Сметная заработная плата -	Тенге				425886			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
		Потолки								
109	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков								
		м2	19,62	-176,26	-3,94	-3458	-77	-2134	-0,55	-11
				-102,11	-1,49	-2003	-29	105	-0,01	--
110	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			16,8	-253,73	-2,33	-4263	-39	-786	-0,26	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-43,65	-0,88	-733	-15	105	--	--
111	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	2,836	14,44	0,18	41	1	28	0,06	--
		м2		9,23	0,07	26	--	105	--	--
		Стены								
112	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	764,01	-364,43	-4,07	-278425	-3106	-109622	-0,74	-565
		м2		-135,68	-0,97	-103661	-741	105	-0,05	-39
113	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	112,8	-293,00	-3,39	-33050	-382	-13943	-0,65	-73
		м2		-117,00	-0,72	-13198	-81	105	-0,05	-6
114	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	133,07	336,62	4,07	44793	541	19093	0,74	98
		м2		135,68	0,97	18055	129	105	0,05	7
115	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	87,28	279,10	3,39	24359	295	10788	0,65	57
		м2		117,00	0,72	10212	63	105	0,05	4
116	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	152,57	133,54	3,43	20374	523	12021	0,46	69
		м2		73,73	1,31	11249	200	105	0,01	1
117	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	634,63	358,58	3,43	227566	2177	50004	0,46	289
		м2		73,73	1,31	46791	831	105	0,01	4
118	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	23,195	248,56	1,88	5765	44	966	0,23	5
		м2		38,93	0,72	903	17	105	--	--
119	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,558	-1028,30	-4,62	-8800	-40	-2297	-1,52	-13
		м2		-254,97	-3,14	-2182	-27	104	-0,02	--
120	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,028	173,10	1,88	351	4	168	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	159	1	105	--	--
		на отм.+2,800,+5,400,+8,400								
		Потолки								
121	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	79,143	-176,26	-3,94	-13950	-312	-8609	-0,55	-44
		м2		-102,11	-1,49	-8081	-118	105	-0,01	-1
122	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	79,143	-253,73	-2,33	-20081	-184	-3700	-0,26	-21
		м2		-43,65	-0,88	-3455	-70	105	--	--
		Стены								
123	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2400,72	-364,43	-4,07	-874885	-9760	-344461	-0,74	-1777
		м2		-135,68	-0,97	-325730	-2329	105	-0,05	-124
124	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	235,92	-293,00	-3,39	-69125	-799	-29161	-0,65	-153
		м2		-117,00	-0,72	-27603	-170	105	-0,05	-12
125	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	399,215	336,62	4,07	134382	1623	57280	0,74	295
		м2		135,68	0,97	54165	387	105	0,05	21
126	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	261,85	279,10	3,39	73081	886	32366	0,65	170
		м2		117,00	0,72	30636	189	105	0,05	13
127	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	457,71	133,54	3,43	61123	1570	36064	0,46	208
		м2		73,73	1,31	33747	600	105	0,01	3
128	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1903,89	358,58	3,43	682697	6530	150011	0,46	867
		м2		73,73	1,31	140374	2494	105	0,01	12
129	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2361,615	248,56	1,88	587003	4440	98320	0,23	546
		м2		38,93	0,72	91938	1700	105	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,482	1028,30	4,62	15920	72	4156	1,52	24
		м2		254,97	3,14	3947	49	104	0,02	--
		(на отм. +11.200, +14.000, +16.800, +19.600, +22.400, +25. 200, +28.000, +30.800)								
		Потолки								
131	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	217,448	-176,26	-3,94	-38327	-857	-23654	-0,55	-120
		м2		-102,11	-1,49	-22204	-324	105	-0,01	-2
132	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	217,448	-253,73	-2,33	-55173	-507	-10167	-0,26	-57
		м2		-43,65	-0,88	-9492	-191	105	--	-1
		Стены								
133	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6029,28	-364,43	-4,07	-2197228	-24511	-865096	-0,74	-4462
		м2		-135,68	-0,97	-818053	-5848	105	-0,05	-312
134	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	738,88	-293,00	-3,39	-216492	-2501	-91330	-0,65	-480
		м2		-117,00	-0,72	-86449	-532	105	-0,05	-37
135	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1064,57	336,62	4,07	358351	4328	152747	0,74	788
		м2		135,68	0,97	144441	1033	105	0,05	55
136	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	698,28	279,10	3,39	194887	2364	86312	0,65	454
		м2		117,00	0,72	81699	503	105	0,05	35
137	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	1220,57	133,54	3,43	162995	4187	96171	0,46	556
		м2		73,73	1,31	89993	1599	105	0,01	8
138	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5077,06	358,58	3,43	1820532	17414	400032	0,46	2311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	374332	6651	105	0,01	32
139	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	6297,24	248,56	1,88	1565242	11839	262170	0,23	1455
		м2		38,93	0,72	245152	4534	105	--	22
140	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	68,474	-1028,30	-4,62	-70412	-316	-18381	-1,52	-104
		м2		-254,97	-3,14	-17459	-215	104	-0,02	-1
141	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	512,16	613,94	4,85	314433	2481	120605	1,29	660
		м2		222,86	1,41	114140	722	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2410225	17927			968
			Тенге			51657	11011			-306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2410225				
	Материалы -		Тенге			1621826				
	Всего заработная плата -		Тенге				62668			
	Местные материалы -		Тенге			718815				
		Накладные расходы -	Тенге			65961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2624757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				72562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2624757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				72562			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльца								
		Крыльцо №1								
142	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
143	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	21,91	122,86	49,85	2692	1092	2526	0,46	10
		м2		69,08	17,60	1514	386	133	0,09	2
144	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	21,91	572,00	--	12533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит	8,5	1329,00	8,44	11297	72	6655	3,50	30
		м2		742,50	3,20	6311	27	105	0,02	--
146	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	8,5	13400,00	--	113900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вход №1 №2								
147	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
148	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	13,39	122,86	49,85	1645	667	1544	0,46	6
		м2		69,08	17,60	925	236	133	0,09	1
149	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	13,39	572,00	--	7659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит	4,58	1329,00	8,44	6087	39	3586	3,50	16
		м2		742,50	3,20	3401	15	105	0,02	--
151	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	4,58	13400,00	--	61372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,391	13864,97	4022,39	5421	1573	3576	56,50	22
		т		9090,00	1071,86	3554	419	90	3,81	1
153	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,391	147100,00	--	57516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02212	93997,62	304,24	2079	7	771	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	732	3	105	0,56	--
155	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,73	20,36	0,02	239	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
156	Е0134-60-3	Облицовка каркасов полигаль	42	1209,68	1,20	50807	50	5780	0,74	31
		м2		124,65	0,45	5235	19	110	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСОВ ОГП-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0107-60-4	**Установка ограждений**	44,44	89,04	5,89	3957	262	4605	0,42	18
		м		71,78	2,23	3190	99	140	0,01	--
158	СПрайс	**Ограждении алюминиевые**	44,44	4775,52	--	212224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			553375	3775			147
			Тенге			26299	1208			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278213				
	Материалы -		Тенге			54267				
	Всего заработная плата -		Тенге				23534			
	Местные материалы -		Тенге			198999				
		Накладные расходы -	Тенге			26974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27580			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275161				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				3973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269740				
		Накладные расходы -	Тенге			3576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16724				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			618960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32089			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5357602	56420			3879
			Тенге			436421	24314			-246
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5002811				
	Материалы -		Тенге			1907916				
	Всего заработная плата -		Тенге				453200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1676066				
	Местные материалы -		Тенге			936795				
		Накладные расходы -	Тенге			544097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5879723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				534815			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354792				
	Материалы -		Тенге			2020				
	Всего заработная плата -		Тенге				7535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341964				
		Накладные расходы -	Тенге			6781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21694				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8552			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6262990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3909
		Сметная заработная плата -	Тенге				543367			

Заказчик _____

Подрядчик :
Аталай Хикмет _____

Тех.надзор _____

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения проспекта Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302 Блок 5 .Секция А

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	10,04819	-56200,00	--	-564708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ								
2	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	7,511	7627,27	378,22	57288	2841	27851	20,04	151
		м3		3566,25	141,75	26786	1065	100	0,69	5
3	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96**	7,28567	5089,00	--	37077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	142,32	1080,20	4,92	153734	700	29128	1,15	164
		м2		193,05	1,87	27475	266	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-316609	3541			314
			Тенге			54261	1331			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-316609				
	Материалы -		Тенге			108219				
	Всего заработная плата -		Тенге				55592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-527632				
	Местные материалы -		Тенге			45002				
		Накладные расходы -	Тенге			56979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-275208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				64139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-275208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				64139			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		Стремянка ЛМ-1								
5	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,31967	13711,47	5475,87	4383	1750	1897	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1611	496	90	5,46	2
6	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,31967	133700,00	--	42740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	9,5901	21,80	0,05	209	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
8	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	19,1802	20,36	0,02	390	--	72	0,02	--
		м2		4,16	--	80	--	90	--	--
		Стремянка СМ-1								
9	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,22043	13711,47	5475,87	3022	1207	1308	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1111	342	90	5,46	1
10	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,22043	133700,00	--	29471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	6,6129	21,80	0,05	144	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	13,2258	20,36	0,02	269	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80630	2959			17
			Тенге			2951	839			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013				
	Материалы -		Тенге			783				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			206				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79617				
	Материалы -		Тенге			1726				
	Всего заработная плата -		Тенге				3561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72211				
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
13	E0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	0,69	-74,96	-0,16	-52	--	-19	-0,13	--
		м2		-22,50	-0,07	-16	--	119	--	--
		НАКРЫВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ								
14	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	78,144	575,05	1,24	44937	97	14293	0,97	76
		м2		153,23	0,47	11974	37	119	--	--
		ЗОНТЫ								
15	E0120-19-7	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм**	11	5950,48	64,73	65455	712	6353	2,60	29
		шт		427,61	23,63	4704	260	128	0,12	1
16	C12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,29	147100,00	--	42659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			152999	809			105
			Тенге			16662	297			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44885				
	Материалы -		Тенге			32830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				11995			
		Накладные расходы -	Тенге			14274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14136			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42659				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45219				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65455				
	Материалы -		Тенге			60039				
	Всего заработная плата -		Тенге				4964			
	Сдача и испытание -		Тенге			258				
		Накладные расходы -	Тенге			6353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			184045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20053			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
17	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	92,82	398,48	102,53	36987	9517	20864	0,90	83
		м2		151,65	35,67	14076	3311	120	0,14	13
18	C12064-5	**Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП**	92,82	14500,00	--	1345890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1382877	9517			83
			Тенге			14076	3311			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1382877				
	Материалы -		Тенге			13394				
	Всего заработная плата -		Тенге				17387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1345890				
		Накладные расходы -	Тенге			20864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1487966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1487966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20517			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
19	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	2649,708	123,31	0,16	326738	424	52961	0,09	238
		м		16,18	0,07	42872	185	123	--	1
20	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	1976,44	138,57	0,32	273882	632	101471	0,24	466
		м		41,63	0,11	82279	217	123	--	1
		Подвал								
		ТИП 1								
21	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,1581	-7041,72	--	-1113	--	-110	-3,66	-1
		м3		-567,00	--	-90	--	123	--	--
22	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	242,448	182,46	33,06	44237	8015	48245	0,70	169
		м2		149,40	12,38	36222	3002	123	0,06	15
23	Прайс	**Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100**	727,344	44,36	--	32262	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1х								
24	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,14294	7041,72	--	1007	--	100	3,66	1
		м3		567,00	--	81	--	123	--	--
25	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	30,701	182,46	33,06	5602	1015	6109	0,70	21
		м2		149,40	12,38	4587	380	123	0,06	2
26	Прайс	**Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100**	92,103	44,36	--	4085	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 1хх								
27	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,00996	7041,72	--	70	--	7	3,66	--
		м3		567,00	--	6	--	123	--	--
28	Е0111-23-5 прим	**Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной до 5мм**	28,552	182,46	33,06	5210	944	5682	0,70	20
		м2		149,40	12,38	4266	353	123	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс	Сухой отвердитель для напольной поверхности бетона MASTERTOP 100	85,656	44,36	--	3799	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		1 этаж								
		ТИП 2								
30	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,219	173,11	2,07	5404	65	4998	1,38	43
		м2		129,38	0,79	4039	25	123	--	--
31	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	31,219	133,92	0,30	4181	9	3542	0,97	30
		м2		92,14	0,11	2877	3	123	--	--
32	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,15613	-4728,17	-169,49	-738	-26	-266	-9,47	-1
		м3		-1642,50	-63,00	-256	-10	100	-0,31	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,219	210,31	9,95	6566	311	2148	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1630	117	123	0,02	1
34	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	93,657	31,65	0,67	2964	63	101	--	--
		м2		0,63	0,25	59	23	123	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0618136	5239,08	327,33	324	20	131	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	117	8	105	0,60	--
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0618136	50800,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,001	-921,05	-11,72	-1	--	--	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	--	--	--	-0,02	--
		ТИП 3								
38	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,673	173,11	2,07	1328	16	1228	1,38	11
		м2		129,38	0,79	993	6	123	--	--
39	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	7,673	133,92	0,30	1028	2	871	0,97	7
		м2		92,14	0,11	707	1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,02242	4728,17	169,49	106	4	38	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	37	1	100	0,31	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,983	210,31	9,95	417	20	136	0,36	1
		м2		52,20	3,74	104	7	123	0,02	--
42	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	17,329	31,65	0,67	548	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0151925	5239,08	327,33	80	5	32	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
44	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0151925	50800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,155	914,81	11,72	1057	14	250	1,06	1
		м2		171,68	4,39	198	5	123	0,02	--
		ТИП 4								
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,476	210,31	9,95	731	35	239	0,36	1
		м2		52,20	3,74	181	13	123	0,02	--
47	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	242,864	-31,65	-0,67	-7687	-163	-263	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-153	-61	123	--	--
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,056	914,81	11,72	24751	317	5859	1,06	29
		м2		171,68	4,39	4645	119	123	0,02	1
49	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
		ТИП 5								
50	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	0,152	424,45	18,42	65	3	17	0,42	--
		м2		85,95	6,91	13	1	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,152	210,31	9,95	32	2	10	0,36	--
		м2		52,20	3,74	8	1	123	0,02	--
52	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	8,916	31,65	0,67	282	6	10	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0058846	5239,08	327,33	31	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0058846	50800,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,016	921,05	11,72	15	--	3	1,06	--
		м2		171,68	4,39	3	--	123	0,02	--
		ТИП 6								
56	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	199,019	173,11	2,07	34451	412	31864	1,38	275
		м2		129,38	0,79	25748	157	123	--	1
57	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	199,019	133,92	0,30	26653	60	22582	0,97	192
		м2		92,14	0,11	18338	22	123	--	--
58	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,00057	4728,17	169,49	3	--	1	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	1	--	100	0,31	--
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,019	210,31	9,95	41855	1980	13694	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10389	744	123	0,02	4
60	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	796,076	31,65	0,67	25196	533	862	--	4
		м2		0,63	0,25	502	199	123	--	1
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3940576	5239,08	327,33	2064	129	833	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	745	49	105	0,60	--
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3940576	50800,00	--	20018	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,921	-435,00	-4,90	-401	-5	-68	-0,38	--
		м2		-58,50	-1,85	-54	-2	123	-0,01	--
		ТИП 7								
64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	2,603	424,45	18,42	1105	48	297	0,42	1
		м2		85,95	6,91	224	18	123	0,03	--
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,963	210,31	9,95	4619	219	1511	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1146	82	123	0,02	--
66	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	43,926	31,65	0,67	1390	29	48	--	--
		м2		0,63	0,25	28	11	123	--	--
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0434867	5239,08	327,33	228	14	92	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0434867	50800,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,968	-10369,79	-169,49	-10038	-164	-1651	-9,47	-9
		м3		-1642,50	-63,00	-1590	-61	100	-0,31	--
70	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,008	-921,05	-11,72	-7	--	-2	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-1	--	123	-0,02	--
		типовой этаж								
		ТИП 2								
71	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	499,504	173,11	2,07	86467	1034	79972	1,38	689
		м2		129,38	0,79	64623	395	123	--	2
72	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	499,504	133,92	0,30	66894	150	56677	0,97	483
		м2		92,14	0,11	46024	55	123	--	--
73	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,00512	4728,17	169,49	24	1	9	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	8	--	100	0,31	--
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	499,504	210,31	9,95	105049	4970	34369	0,36	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	26074	1868	123	0,02	9
75	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	1498,512	31,65	0,67	47428	1004	1622	--	7
		м2		0,63	0,25	944	375	123	--	2
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9890179	5239,08	327,33	5182	324	2091	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1869	122	105	0,60	1
77	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,9890179	50800,00	--	50242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,016	-921,05	-11,72	-15	--	-3	-1,06	--
		м2		-171,68	-4,39	-3	--	123	-0,02	--
		ТИП 3								
79	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	169,168	173,11	2,07	29284	350	27084	1,38	233
		м2		129,38	0,79	21886	134	123	--	1
80	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	169,168	133,92	0,30	22655	51	19195	0,97	163
		м2		92,14	0,11	15587	19	123	--	--
81	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,04672	4728,17	169,49	221	8	80	9,47	--
		м3		1642,50	63,00	77	3	100	0,31	--
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,768	210,31	9,95	7312	346	2392	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1815	130	123	0,02	1
83	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	373,104	31,65	0,67	11809	250	404	--	2
		м2		0,63	0,25	235	93	123	--	--
84	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3349526	5239,08	327,33	1755	110	708	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	633	41	105	0,60	--
85	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3349526	50800,00	--	17016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,456	914,81	11,72	21458	275	5080	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4027	103	123	0,02	1
		ТИП 4								
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,433	-210,31	-9,95	-5138	-243	-1681	-0,36	-9
		м2		-52,20	-3,74	-1275	-91	123	-0,02	--
88	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	15,938	-31,65	-0,67	-504	-11	-17	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-10	-4	123	--	--
89	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	286,319	914,81	11,72	261927	3356	62007	1,06	303
		м2		171,68	4,39	49155	1257	123	0,02	6
90	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Покрытие из плиток керамогранитных	198,24	-1612,01	-15,20	-319565	-3013	-44054	-1,07	-212
		м2		-173,30	-7,37	-34355	-1461	123	-0,04	-7
		ТИП 6								
91	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	3184,3	173,11	2,07	551218	6592	509816	1,38	4394
		м2		129,38	0,79	411969	2516	123	--	12
92	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	3184,3	133,92	0,30	426441	955	361315	0,97	3076
		м2		92,14	0,11	293401	350	123	--	2
93	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	11,5831	4728,17	169,49	54767	1963	19755	9,47	110
		м3		1642,50	63,00	19025	730	100	0,31	4
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3184,3	210,31	9,95	669680	31684	219100	0,36	1134
		м2		52,20	3,74	166220	11909	123	0,02	58
95	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	12737,2	31,65	0,67	403134	8534	13787	--	56
		м2		0,63	0,25	8024	3184	123	--	15
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6,304914	5239,08	327,33	33032	2064	13331	11,60	73
		1т		1890,00	123,75	11916	780	105	0,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	6,304914	50800,00	--	320290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 7								
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП	41,088	424,45	18,42	17440	757	4693	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3532	284	123	0,03	1
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	351,408	210,31	9,95	73903	3497	24179	0,36	125
		м2		52,20	3,74	18343	1314	123	0,02	6
100	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	702,816	31,65	0,67	22244	471	761	--	3
		м2		0,63	0,25	443	176	123	--	1
101	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6957878	5239,08	327,33	3645	228	1471	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1315	86	105	0,60	--
102	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6957878	50800,00	--	35346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	10,8612	-4728,17	-169,49	-51354	-1841	-18524	-9,47	-103
		м3		-1642,50	-63,00	-17840	-684	100	-0,31	-3
104	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,688	-921,05	-11,72	-634	-8	-149	-1,06	-1
		м2		-171,68	-4,39	-118	-3	123	-0,02	--
		Чердак								
		Тип 8								
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	288,142	323,65	18,42	93257	5308	32911	0,42	120
		м2		85,95	6,91	24766	1991	123	0,03	10
106	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	288,142	48,53	5,55	13984	1599	15966	0,26	74
		м2		42,98	2,07	12384	596	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150								
		м3	59,357252	9950,00	--	590605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,4024584	-5239,08	-327,33	-2109	-132	-851	-11,60	-5
				-1890,00	-123,75	-761	-50	105	-0,60	--
109	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,4024584	-50800,00	--	-20445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	10,318	-210,31	-9,95	-2170	-103	-710	-0,36	-4
				-52,20	-3,74	-539	-39	123	-0,02	--
111	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм								
		м2	41,272	-31,65	-0,67	-1306	-28	-45	--	--
				-0,63	-0,25	-26	-10	123	--	--
		Тип 8х								
112	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	0,09	-278,73	-14,76	-25	-1	-6	-0,36	--
				-52,43	-5,54	-5	--	123	-0,03	--
113	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 50 мм								
		м2	38,5	33,14	0,67	1276	26	92	0,01	--
				1,69	0,25	65	10	123	--	--
114	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	19,43	26,43	0,02	513	--	102	0,03	1
				5,81	--	113	--	90	--	--
		Тип 8хх								
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
				52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
116	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции Унифлекс ЭПП								
		м2	0,2	424,45	18,42	85	4	23	0,42	--
				85,95	6,91	17	1	123	0,03	--
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	0,2	210,31	9,95	42	2	14	0,36	--
				52,20	3,74	10	1	123	0,02	--
118	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			10,34	1041,83	15,20	10773	157	2298	1,07	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	1792	76	123	0,04	--
		Балкон								
119	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	129,022	210,31	9,95	27134	1284	8878	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6735	483	123	0,02	2
120	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	438,58	-921,05	-11,72	-403954	-5140	-94982	-1,06	-465
		м2		-171,68	-4,39	-75295	-1925	123	-0,02	-9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3847607	78820			11944
			Тенге			1289495	28986			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3847607				
	Материалы -		Тенге			362389				
	Всего заработная плата -		Тенге				1318481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1059638				
	Местные материалы -		Тенге			1057264				
		Накладные расходы -	Тенге			1618762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							809
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5794351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12894
		Сметная заработная плата -	Тенге				1561295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5794351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12894
		Сметная заработная плата -	Тенге				1561295			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
		Потолки								
121	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков**	19,616	-176,26	-3,94	-3458	-77	-2134	-0,55	-11
		м2		-102,11	-1,49	-2003	-29	105	-0,01	--
122	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	16,796	-253,73	-2,33	-4262	-39	-785	-0,26	-4
		м2		-43,65	-0,88	-733	-15	105	--	--
123	E0115-151-1	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	2,836	14,44	0,18	41	1	28	0,06	--
		м2		9,23	0,07	26	--	105	--	--
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	764,01	-364,43	-4,07	-278425	-3106	-109622	-0,74	-565
		м2		-135,68	-0,97	-103661	-741	105	-0,05	-39
125	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	112,8	-293,00	-3,39	-33050	-382	-13943	-0,65	-73
		м2		-117,00	-0,72	-13198	-81	105	-0,05	-6
126	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	133,07	336,62	4,07	44793	541	19093	0,74	98
		м2		135,68	0,97	18055	129	105	0,05	7
127	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	87,28	279,10	3,39	24359	295	10788	0,65	57
		м2		117,00	0,72	10212	63	105	0,05	4
128	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	152,57	133,54	3,43	20374	523	12021	0,46	69
		м2		73,73	1,31	11249	200	105	0,01	1
129	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	640,287	358,58	3,43	229594	2196	50449	0,46	291
		м2		73,73	1,31	47208	839	105	0,01	4
130	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	41,151	-248,56	-1,88	-10228	-77	-1713	-0,23	-10
		м2		-38,93	-0,72	-1602	-30	105	--	--
131	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,558	-1028,30	-4,62	-8800	-40	-2297	-1,52	-13
		м2		-254,97	-3,14	-2182	-27	104	-0,02	--
132	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,028	173,10	1,88	351	4	168	0,47	1
		м2		78,30	0,72	159	1	105	--	--
		на отм. +2.800, +5.400, +8.400, +11.200, +14.000, +16.800, +19.600, +22.400, +25. 200								
		Потолки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	234,37	-176,26	-3,94	-41310	-923	-25495	-0,55	-130
		м2		-102,11	-1,49	-23932	-349	105	-0,01	-2
134	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	234,37	-253,73	-2,33	-59467	-546	-10958	-0,26	-61
		м2		-43,65	-0,88	-10230	-206	105	--	-1
		Стены								
135	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7106,85	-364,43	-4,07	-2589922	-28892	-1019709	-0,74	-5259
		м2		-135,68	-0,97	-964257	-6894	105	-0,05	-367
136	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	831,24	-293,00	-3,39	-243554	-2814	-102746	-0,65	-540
		м2		-117,00	-0,72	-97255	-598	105	-0,05	-42
137	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1197,64	336,62	4,07	403144	4869	171840	0,74	886
		м2		135,68	0,97	162496	1162	105	0,05	62
138	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	785,66	279,10	3,39	219274	2660	97112	0,65	511
		м2		117,00	0,72	91922	566	105	0,05	40
139	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1373,14	133,54	3,43	183369	4710	108192	0,46	625
		м2		73,73	1,31	101242	1799	105	0,01	9
140	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5762,59	358,58	3,43	2066350	19766	454046	0,46	2623
		м2		73,73	1,31	424876	7549	105	0,01	36
141	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	7135,73	248,56	1,88	1773657	13415	297078	0,23	1648
		м2		38,93	0,72	277794	5138	105	--	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	77,033	-1028,30	-4,62	-79213	-356	-20678	-1,52	-117
		м2		-254,97	-3,14	-19641	-242	104	-0,02	-1
		(+28.000, +30.800, +33.600, +36.400, +39.200, +42.000, +44.800)								
		Потолки								
143	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	187,887	-176,26	-3,94	-33117	-740	-20438	-0,55	-104
		м2		-102,11	-1,49	-19185	-280	105	-0,01	-1
144	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	187,887	-253,73	-2,33	-47673	-438	-8785	-0,26	-49
		м2		-43,65	-0,88	-8201	-165	105	--	-1
		Стены								
145	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5202,47	-364,43	-4,07	-1895916	-21150	-746463	-0,74	-3850
		м2		-135,68	-0,97	-705871	-5046	105	-0,05	-269
146	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	646,52	-293,00	-3,39	-189431	-2189	-79914	-0,65	-420
		м2		-117,00	-0,72	-75643	-465	105	-0,05	-33
147	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	931,5	336,62	4,07	313557	3787	133654	0,74	689
		м2		135,68	0,97	126386	904	105	0,05	48
148	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	610,99	279,10	3,39	170525	2068	75522	0,65	397
		м2		117,00	0,72	71486	440	105	0,05	31
149	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1068	133,54	3,43	142621	3663	84150	0,46	486
		м2		73,73	1,31	78744	1399	105	0,01	7
150	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4482,01	358,58	3,43	1607159	15373	353147	0,46	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	330459	5871	105	0,01	28
151	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	5550,01	248,56	1,88	1379510	10434	231061	0,23	1282
		м2		38,93	0,72	216062	3996	105	--	19
152	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,914	-1028,30	-4,62	-61610	-277	-16083	-1,52	-91
		м2		-254,97	-3,14	-15276	-188	104	-0,02	-1
153	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	725,56	613,94	4,85	445447	3515	170857	1,29	935
		м2		222,86	1,41	161698	1023	105	0,01	4
		Балконы (1-17эт)								
		Стены								
154	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	651,904	364,43	4,07	237571	2650	93537	0,74	482
		м2		135,68	0,97	88450	632	105	0,05	34
155	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	651,904	133,54	3,43	87055	2236	51365	0,46	297
		м2		73,73	1,31	48065	854	105	0,01	4
156	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	651,904	248,56	1,88	162037	1226	27140	0,23	151
		м2		38,93	0,72	25379	469	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3931353	31886			2272
			Тенге			229096	17676			-398
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3931353				
	Материалы -		Тенге			2487924				
	Всего заработная плата -		Тенге				246772			
	Местные материалы -		Тенге			1182447				
		Накладные расходы -	Тенге			259486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4442290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2004
		Сметная заработная плата -	Тенге				285695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4442290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				285695			
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Входные группы								
157	E0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	40,596	1083,18	43,81	43973	1778	18250	2,25	91
		м2		396,91	31,25	16113	1268	105	0,14	6
158	E0115-157-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**	40,596	486,10	0,14	19734	6	960	0,13	5
		м2		22,46	0,05	912	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			63706	1784			97
			Тенге			17025	1270			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63706				
	Материалы -		Тенге			26041				
	Всего заработная плата -		Тенге				18295			
	Местные материалы -		Тенге			18857				
		Накладные расходы -	Тенге			19210				10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2881			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87891				112
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				21177			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			87891				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				21177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 8.Крыльца								
		Крыльцо №1								
159	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
160	E0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	21,91	122,86	49,85	2692	1092	2526	0,46	10
		м2		69,08	17,60	1514	386	133	0,09	2
161	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм**	21,91	572,00	--	12533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	E0115-13-2	**Укладка накрывочных элементов полированных плит**	8,5	1329,00	8,44	11297	72	6655	3,50	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		742,50	3,20	6311	27	105	0,02	--
163	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	8,5	13400,00	--	113900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вход №1 №2								
164	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
165	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	13,39	122,86	49,85	1645	667	1544	0,46	6
		м2		69,08	17,60	925	236	133	0,09	1
166	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	13,39	572,00	--	7659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит	4,58	1329,00	8,44	6087	39	3586	3,50	16
		м2		742,50	3,20	3401	15	105	0,02	--
168	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	4,58	13400,00	--	61372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,391	13864,97	4022,39	5421	1573	3576	56,50	22
		т		9090,00	1071,86	3554	419	90	3,81	1
170	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,391	147100,00	--	57516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02212	93997,62	304,24	2079	7	771	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	732	3	105	0,56	--
172	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,73	20,36	0,02	239	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
173	Е0134-60-3	Облицовка каркасов полигаль	42	1209,68	1,20	50807	50	5780	0,74	31
		м2		124,65	0,45	5235	19	110	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСОВ ОГП-1								
174	Е0107-60-4	Установка ограждений	44,45	89,04	5,89	3958	262	4606	0,42	18
		м		71,78	2,23	3191	99	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	СПрайс	Ограждении алюминиевые	44,45	4775,52	--	212272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			553423	3775			147
			Тенге			26300	1208			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278214				
	Материалы -		Тенге			54268				
	Всего заработная плата -		Тенге				23534			
	Местные материалы -		Тенге			198999				
		Накладные расходы -	Тенге			26975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27581			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275209				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				3973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269788				
		Накладные расходы -	Тенге			3576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16727				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			619013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32090			
		РАЗДЕЛ 9.Отмостка								
176	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,5	2783,60	--	32011	--	7511	3,24	37
		м3		531,00	--	6107	--	123	--	--
177	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	115	377,93	25,04	43462	2880	4474	0,14	16
		м2		22,25	9,38	2559	1079	123	0,05	5
178	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм	115	70,23	3,11	8076	358	586	0,02	2
		м2		2,97	1,17	342	135	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			83549	3237			56
			Тенге			9007	1213			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83549				
	Материалы -		Тенге			1202				
	Всего заработная плата -		Тенге				10220			
	Местные материалы -		Тенге			70103				
		Накладные расходы -	Тенге			12571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9779536**	**136328**			15035
			Тенге			**1658873**	**56131**			-217
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9316596				
	Материалы -		Тенге			3087048				
	Всего заработная плата -		Тенге				1702506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1877897				
	Местные материалы -		Тенге			2572672				
		Накладные расходы -	Тенге			2029328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1015
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				304399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12026679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15761
		Сметная заработная плата -	Тенге				2006905			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			397485				
	Материалы -		Тенге			2020				
	Всего заработная плата -		Тенге				7534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			384658				
		Накладные расходы -	Тенге			6781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			428522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8551			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65455				
	Материалы -		Тенге			60039				
	Всего заработная плата -		Тенге				4964			
	Сдача и испытание -		Тенге			258				
		Накладные расходы -	Тенге			6353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**76117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5917**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12531318**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15840**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2021373**			

Заказчик _____

Подрядчик :
Аталай Хикмет _____

Тех.надзор _____

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения проспекта Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302
Блок 6 .Секция А

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /ЛОДЖИЙ/**	9	**-1277,40**	**-34,73**	**-11497**	**-313**	**-2528**	**-1,43**	**-13**
		м2		**-225,00**	**-13,01**	**-2025**	**-117**	**118**	**-0,06**	**-1**
2	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,0141**	**-50800,00**	**--**	**-716**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-12213**	**-313**			**-13**
			Тенге			**-2025**	**-117**			**-1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-12213**				
		Материалы -	Тенге			**-115**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-2142**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-716**				
		Местные материалы -	Тенге			**-9044**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-2528**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-379**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-884**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-15625**				**-15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-2521**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-15625**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**-15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-2521**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		Стремянка ЛМ-1								
3	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,31976	13711,47	5475,87	4384	1751	1897	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1612	497	90	5,46	2
4	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,31976	133700,00	--	42752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5901	21,80	0,05	209	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,1802	20,36	0,02	390	--	72	0,02	--
		м2		4,16	--	80	--	90	--	--
		Стремянка СМ-1								
7	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,22043	13711,47	5475,87	3022	1207	1308	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1111	342	90	5,46	1
8	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,22043	133700,00	--	29471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,477	-21,80	-0,05	-76	--	-18	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-20	--	90	--	--
10	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,954	-20,36	-0,02	-142	--	-26	-0,02	--
		м2		-4,16	--	-29	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			80012	2959			16
			Тенге			2809	839			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382				
		Материалы -	Тенге			295				
		Всего заработная плата -	Тенге				87			
		Накладные расходы -	Тенге			78				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488				
		Сметная заработная плата -	Тенге				98			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79630				
		Материалы -	Тенге			1726				
		Всего заработная плата -	Тенге				3561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72223				
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4970				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4140			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
11	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	205,02	-74,96	-0,16	-15368	-33	-5506	-0,13	-27
		м2		-22,50	-0,07	-4613	-14	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-15368	-33			-27
			Тенге			-4613	-14			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-15368				
	Материалы -		Тенге			-10722				
	Всего заработная плата -		Тенге				-4627			
		Накладные расходы -	Тенге			-5506				-3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-826			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-1252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-22127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							-30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-5453			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-22127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							-30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-5453			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
12	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	80	798,85	16,96	63908	1357	18598	1,12	90
		шт		186,64	7,09	14931	567	120	0,03	3
		ДВЕРИ								
13	С11011-788	**Скобяные изделия для входных дверей в здание**	96	-2980,00	--	-286080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-222172	1357			90
			Тенге			14931	567			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-222172				
		Материалы -	Тенге			47620				
		Всего заработная плата -	Тенге				15498			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-286080				
		Сдача и испытание -	Тенге			776				
		Накладные расходы -	Тенге			18598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-215789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-215789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18288			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		Чердак								
		Тип 8х								
14	Е0113-21-2	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115**	19,43	26,43	0,02	513	--	102	0,03	1
		м2		5,81	--	113	--	90	--	--
		Тип 8хх								
15	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	10,34	921,05	11,72	9524	121	2239	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1775	45	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			10037	122			12
			Тенге			1888	45			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10037				
		Материалы -	Тенге			6961				
		Всего заработная плата -	Тенге				1933			
		Местные материалы -	Тенге			1067				
		Накладные расходы -	Тенге			2341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Подвал								
		Потолки								
16	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	58,41	16,44	0,12	960	7	845	0,09	5
		м2		13,73	0,05	802	3	105	--	--
		Стены								
17	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	119,07	293,00	3,39	34888	403	14718	0,65	77
		м2		117,00	0,72	13931	86	105	0,05	6
18	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	119,07	16,44	0,12	1957	14	1723	0,09	11
		м2		13,73	0,05	1635	6	105	--	--
		1 этаж								
		Потолки								
19	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	1,7996598	14,44	0,18	26	--	18	0,06	--
		м2		9,23	0,07	17	--	105	--	--
		Стены								
20	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	45,8697459	336,62	4,07	15440	186	6582	0,74	34
		м2		135,68	0,97	6224	44	105	0,05	2
21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	27,198448	279,10	3,39	7591	92	3362	0,65	18
		м2		117,00	0,72	3182	20	105	0,05	1
22	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)	50,567261	133,54	3,43	6753	173	3984	0,46	23
		м2		73,73	1,31	3728	66	105	0,01	--
23	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	232,650328	358,58	3,43	83424	798	18331	0,46	106
		м2		73,73	1,31	17153	305	105	0,01	1
24	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,2869218	173,10	1,88	223	2	107	0,47	1
		м2		78,30	0,72	101	1	105	--	--
		на отм.+2.800, +5.400, +8.400, +11.200, +14.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
25	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			229,531441	336,62	4,07	77264	933	32934	0,74	170
		м2		135,68	0,97	31143	223	105	0,05	12
26	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			135,99224	279,10	3,39	37955	460	16809	0,65	88
		м2		117,00	0,72	15911	98	105	0,05	7
27	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)								
			252,839959	133,54	3,43	33764	867	19922	0,46	115
		м2		73,73	1,31	18642	331	105	0,01	2
28	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			1163,12009	358,58	3,43	417072	3990	91645	0,46	529
		м2		73,73	1,31	85757	1524	105	0,01	7
29	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			1551,95594	248,56	1,88	385754	2918	64612	0,23	359
		м2		38,93	0,72	60418	1117	105	–	5
		(на отм. +16.800, +19.600, +22.400, +25. 200, +28.000, +30.800)								
		Стены								
30	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			366,957967	336,62	4,07	123524	1492	52652	0,74	272
		м2		135,68	0,97	49789	356	105	0,05	19
31	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			217,58758	279,10	3,39	60728	737	26895	0,65	141
		м2		117,00	0,72	25458	157	105	0,05	11
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(финишка)								
			404,541743	133,54	3,43	54023	1388	31875	0,46	184
		м2		73,73	1,31	29827	530	105	0,01	3
33	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			1860,99433	358,58	3,43	667315	6383	146631	0,46	847
		м2		73,73	1,31	137211	2438	105	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2483,12731	248,56	1,88	617206	4668	103379	0,23	574
		м2		38,93	0,72	96668	1788	105	--	9
35	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	175,732012	613,94	4,85	107888	851	41382	1,29	226
		м2		222,86	1,41	39164	248	105	0,01	1
36	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	184,518613	169,00	--	31184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2764937	26364			3780
			Тенге			636759	9340			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2764937				
	Материалы -		Тенге			907581				
	Всего заработная плата -		Тенге				646099			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31184				
	Местные материалы -		Тенге			1163049				
		Накладные расходы -	Тенге			678404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3649942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4218
		Сметная заработная плата -	Тенге				747860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3649942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4218
		Сметная заработная плата -	Тенге				747860			
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Входные группы								
37	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	67,66	1083,18	43,81	73288	2964	30417	2,25	152
		м2		396,91	31,25	26855	2114	105	0,14	10
38	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	67,66	486,10	0,14	32890	9	1599	0,13	9
		м2		22,46	0,05	1520	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			106177	2973			161
			Тенге			28375	2117			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106177				
	Материалы -		Тенге			43401				
	Всего заработная плата -		Тенге				30492			
	Местные материалы -		Тенге			31428				
		Накладные расходы -	Тенге			32017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				35295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			146486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				35295			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльца								
		Крыльцо №1								
39	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
40	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	21,91	122,86	49,85	2692	1092	2526	0,46	10
		м2		69,08	17,60	1514	386	133	0,09	2
41	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм**	21,91	572,00	--	12533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-13-2	**Укладка накрывочных элементов полированных плит**	8,5	1329,00	8,44	11297	72	6655	3,50	30
		м2		742,50	3,20	6311	27	105	0,02	--
43	С143011-67	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм**	8,5	13400,00	--	113900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вход №1 №2								
44	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
45	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	13,39	122,86	49,85	1645	667	1544	0,46	6
		м2		69,08	17,60	925	236	133	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	13,39	572,00	--	7659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-13-2	Укладка накрывочных элементов полированных плит	4,58	1329,00	8,44	6087	39	3586	3,50	16
		м2		742,50	3,20	3401	15	105	0,02	--
48	С143011-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	4,58	13400,00	--	61372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,391	13864,97	4022,39	5421	1573	3576	56,50	22
		т		9090,00	1071,86	3554	419	90	3,81	1
50	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,391	147100,00	--	57516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02212	93997,62	304,24	2079	7	771	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	732	3	105	0,56	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,73	20,36	0,02	239	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
53	Е0134-60-3	Облицовка каркасов полигаль	42	1209,68	1,20	50807	50	5780	0,74	31
		м2		124,65	0,45	5235	19	110	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСОВ ОГП-1								
54	Е0107-60-4	Установка ограждений	44,44	89,04	5,89	3957	262	4605	0,42	18
		м		71,78	2,23	3190	99	140	0,01	--
55	СПрайс	Ограждении алюминиевые	44,44	4775,52	--	212224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			553375	3775			147
			Тенге			26299	1208			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278213				
	Материалы -		Тенге			54267				
	Всего заработная плата -		Тенге				23534			
	Местные материалы -		Тенге			198999				
		Накладные расходы -	Тенге			26974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4046			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				27580			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275161				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				3973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269740				
		Накладные расходы -	Тенге			3576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16724				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			618960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32089			
		РАЗДЕЛ 9.Отмостка								
56	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	11,5	2783,60	--	32011	--	7511	3,24	37
		м3		531,00	--	6107	--	123	--	--
57	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	115	377,93	25,04	43462	2880	4474	0,14	16
		м2		22,25	9,38	2559	1079	123	0,05	5
58	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм**	115	70,23	3,11	8076	358	586	0,02	2
		м2		2,97	1,17	342	135	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			83549	3237			56
			Тенге			9007	1213			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83549				
	Материалы -		Тенге			1202				
	Всего заработная плата -		Тенге				10220			
	Местные материалы -		Тенге			70103				
		Накладные расходы -	Тенге			12571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			101887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12106			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3348335**	**40441**			**4222**
			Тенге			**713430**	**15198**			**125**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2993543**				
	Материалы -		Тенге			**1050490**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**721094**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-255613**				
	Местные материалы -		Тенге			**1455602**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**776**				
		Накладные расходы -	Тенге			**762947**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**381**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**114442**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**225389**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3981880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**835536**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**354792**				
	Материалы -		Тенге			**2020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7535**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**341964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6781**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1017**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21694**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**383267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8552**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4365147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4731**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844088**			

Заказчик _____

Подрядчик :
Аталай Хикмет _____

Тех.надзор _____ Самотин Р.

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Объект : СМР "Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения пр Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302."

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

№№	Наименование и виды работ	Удельный вес конструктива, %	Договорная цена	Выполнение СМР,тенге				Остаток	
				выполнено в текущем месяце		выполнено с начала строительства			
				%	тенге	%	тенге	%	тенге
	Основные объекты строительства		**4 401 712 224**						
1.	**Блок 1. Секция Б.**							100,00%	
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	327 842	0,0000%		100,00%	327 842	0,00%	0
2	Фундаменты	1,419	62 458 431	0,0000%		100,00%	62 458 431	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,370	60 294 611	-0,1328%	-80 053	100,00%	60 294 611	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,336	58 798 035	0,0000%		100,00%	58 798 035	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	2,295	101 019 244	0,0000%		100,00%	101 019 244	0,00%	0
7	Лестницы	0,048	2 107 189	13,7364%	289 452	100,00%	2 107 189	0,00%	0
8	Кровля	0,076	3 356 437	0,0000%		100,00%	3 356 437	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,041	45 806 798	7,4503%	3 412 732	100,00%	45 806 798	0,00%	0
10	Полы	0,594	26 151 790	11,9110%	3 114 951	100,00%	26 151 790	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	0,879	38 684 484	24,5704%	9 504 920	100,00%	38 684 484	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,544	23 966 905	8,6067%	2 062 761	100,00%	23 966 905	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 763	57,3009%	2 011 127	100,00%	3 509 763	0,00%	0
14	Отмостка	0,008	331 051	100,0000%	331 051	100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**429 342 571**		**20 646 941**		**429 342 571**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,089	3 913 501	0,0000%		100,00%	3 913 501	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,219	9 640 078	0,0000%		103,79%	10 005 345	-3,79%	-365 267
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,143	6 302 822	0,0000%		95,77%	6 036 012	4,23%	266 810
4	Канализация бытовая К1	0,220	9 684 315	0,0000%		100,04%	9 688 146	-0,04%	-3 831
5	Канализация дождевая К2	0,011	468 951	0,0000%		98,19%	460 474	1,81%	8 477
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,0000%		99,83%	590 182	0,17%	1 020
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**30 600 869**		**0**		**30 693 660**		**-92 791**
III	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,539	23 744 609	0,0000%		99,79%	23 695 074	0,21%	49 535
2	Вентиляция	0,203	8 934 464	0,0000%		97,59%	8 719 323	2,41%	215 141
3	Узел управления	0,205	9 028 624	0,0000%		107,59%	9 713 946	-7,59%	-685 322
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**41 707 697**		**0**		**42 128 343**		**-420 646**

IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,027	1 169 785	0,0000%		85,12%	995 722	14,88%	174 063
2	Домофонная связь	0,040	1 766 156	0,0000%		82,25%	1 452 621	17,75%	313 535
3	Телефонизация	0,061	2 695 077	0,0000%		28,65%	772 216	71,35%	1 922 861
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	245 133	0,0000%		0,00%		100,00%	245 133
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 876 151**		**0**		**3 220 559**		**2 655 592**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,144	6 353 582	0,0000%		91,01%	5 782 355	8,99%	571 227
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	0,0000%		0,00%	0	100,00%	430 987
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	0,0000%		0,00%	0	100,00%	107 117
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,512	22 516 968	0,0000%		98,41%	22 158 323	1,59%	358 645
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**29 408 654**		**0**		**27 940 678**		**1 467 976**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 292	0,0000%		45,48%	840 582	54,52%	1 007 710
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	0,0000%		87,58%	2 816 137	12,42%	399 303
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 063 732**		**0**		**3 656 719**		**1 407 013**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,258	11 337 894	0,0000%		100,00%	11 337 894	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**11 337 894**		**0**		**11 337 894**		**0**
	ИТОГО Блок 1. Секция Б.		**553 337 568**		**20 646 941**		**548 320 424**		**5 017 144**
2.	**Блок 2. Секция А.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	325 086	0,0000%		100,00%	325 086	0,00%	0
2	Фундаменты	1,815	79 892 543	0,0000%		100,00%	79 892 543	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,965	86 511 160	-0,0221%	-19 105	100,00%	86 511 160	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,846	81 261 422	0,0000%		100,00%	81 261 422	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	3,089	135 949 894	0,0000%		100,00%	135 949 894	0,00%	0
7	Лестницы	0,064	2 803 048	10,3263%	289 452	100,00%	2 803 048	0,00%	0
8	Кровля	0,076	3 356 195	-0,0073%	-245	100,00%	3 356 195	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,410	62 049 789	7,9197%	4 914 143	100,00%	62 049 789	0,00%	0
10	Полы	0,811	35 694 239	49,3304%	17 608 105	100,00%	35 694 239	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	1,263	55 582 328	21,8868%	12 165 218	100,00%	55 582 328	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,753	33 144 722	1,4360%	475 961	100,00%	33 144 722	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 935	57,3030%	2 011 299	100,00%	3 509 935	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000		0,0000%			0	0,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 051	100,0000%	331 051	100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**582 941 403**		**37 775 879**		**582 941 403**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,093	4 091 236	0,0000%		100,00%	4 091 236	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,366	16 097 056	0,0000%		100,24%	16 136 397	-0,24%	-39 341
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,226	9 946 838	0,0000%		100,11%	9 958 138	-0,11%	-11 300
4	Канализация бытовая К1	0,375	16 506 181	0,0000%		100,00%	16 506 181	0,00%	0

5	Канализация дождевая К2	0,027	1 176 646	0,0000%		128,33%	1 509 979	-28,33%	-333 333
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,0000%		99,83%	590 182	0,17%	1 020
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 409 159**		**0**		**48 792 113**		**-382 954**
Ш	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,769	33 841 102	0,0000%		98,80%	33 434 529	1,20%	406 573
2	Вентиляция	0,287	12 635 686	0,0000%		95,56%	12 074 108	4,44%	561 578
3	Узел управления	0,293	12 896 748	0,0000%		99,94%	12 888 594	0,06%	8 154
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**59 373 536**		**0**		**58 397 231**		**976 305**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,043	1 872 889	0,0000%		81,97%	1 535 245	18,03%	337 644
2	Домофонная связь	0,064	2 817 393	0,0000%		23,36%	658 270	76,64%	2 159 123
3	Телефонизация	0,104	4 556 627	0,0000%		39,30%	1 790 951	60,70%	2 765 676
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	283 246	0,0000%		0,00%		100,00%	283 246
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**9 530 155**		**0**		**3 984 466**		**5 545 689**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,185	8 155 095	0,0000%		88,91%	7 250 925	11,09%	904 170
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	0,0000%		0,00%	0	100,00%	430 987
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	0,0000%		0,00%	0	100,00%	107 117
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,773	34 027 934	0,0000%		90,25%	30 711 577	9,75%	3 316 357
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**42 721 133**		**0**		**37 962 502**		**4 758 631**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	0,0000%		31,21%	577 078	68,79%	1 271 811
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	0,0000%		37,07%	1 191 883	62,93%	2 023 557
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**0**		**1 768 961**		**3 295 368**
VП	**Лифты**								
	Лифты	0,389	17 131 533	0,0000%		100,00%	17 131 533	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 131 533**		**0**		**17 131 533**		**0**
	ИТОГО Блок 2. Секция А.		**765 171 248**		**37 775 879**		**750 978 209**		**14 193 039**
3.	**Блок 3. Секция А.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	325 086	0,0000%		100,00%	325 086	0,00%	0
2	Фундаменты	1,815	79 892 543	0,0000%		100,00%	79 892 543	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,964	86 432 850	-0,0906%	-78 309	100,00%	86 432 850	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,846	81 261 426	0,0000%		100,00%	81 261 426	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	3,089	135 949 897	0,0000%		100,00%	135 949 897	0,00%	0
7	Лестницы	0,064	2 803 048	10,3263%	289 451	100,00%	2 803 048	0,00%	0
8	Кровля	0,075	3 294 455	-1,8814%	-61 983	100,00%	3 294 455	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,300	57 215 088	0,0000%		100,00%	57 215 088	0,00%	0
10	Полы	0,857	37 715 351	49,9190%	18 827 140	100,00%	37 715 351	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	1,263	55 582 328	21,8868%	12 165 214	100,00%	55 582 328	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,753	33 144 716	2,0104%	666 342	100,00%	33 144 716	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 935	57,3030%	2 011 299	100,00%	3 509 935	0,00%	0

14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 051	100,0000%	331 051	100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**579 987 765**		**34 150 205**		**579 987 765**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,093	4 091 236	0,0000%		100,00%	4 091 236	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,366	16 097 051	0,0000%		107,84%	17 358 643	-7,84%	-1 261 592
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,226	9 946 838	0,0000%		117,21%	11 658 743	-17,21%	-1 711 905
4	Канализация бытовая К1	0,375	16 506 181	0,0000%		100,00%	16 506 181	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,027	1 176 646	0,0000%		99,28%	1 168 170	0,72%	8 476
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,0000%		99,83%	590 182	0,17%	1 020
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 409 154**		**0**		**51 373 155**		**-2 964 001**
III	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,769	33 841 101	0,0000%		98,81%	33 437 771	1,19%	403 330
2	Вентиляция	0,287	12 635 688	0,0000%		96,76%	12 225 869	3,24%	409 819
3	Узел управления	0,293	12 896 748	0,0000%		98,69%	12 727 593	1,31%	169 155
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**59 373 537**		**0**		**58 391 233**		**982 304**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,043	1 872 889	0,0000%		88,68%	1 660 924	11,32%	211 965
2	Домофонная связь	0,064	2 817 393	0,0000%		23,36%	658 270	76,64%	2 159 123
3	Телефонизация	0,104	4 556 627	0,0000%		28,61%	1 303 649	71,39%	3 252 978
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	283 246	0,0000%		0,00%		100,00%	283 246
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**9 530 155**		**0**		**3 622 843**		**5 907 312**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,185	8 155 095	0,0000%		95,63%	7 798 584	4,37%	356 511
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	0,0000%		0,00%	0	100,00%	430 987
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	0,0000%		0,00%	0	100,00%	107 117
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,770	33 901 089	0,0000%		93,05%	31 545 533	6,95%	2 355 556
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**42 594 288**		**0**		**39 344 117**		**3 250 171**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	0,0000%		29,95%	553 778	70,05%	1 295 111
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	0,0000%		87,58%	2 816 136	12,42%	399 304
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**0**		**3 369 914**		**1 694 415**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,389	17 131 533	0,0000%		100,00%	17 131 533	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 131 533**		**0**		**17 131 533**		**0**
	ИТОГО Блок 3. Секция А.		**762 090 761**		**34 150 205**		**753 220 560**		**8 870 201**
4.	**Блок 4. Секция Г.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,004	156 585	0,0000%		100,00%	156 585	0,00%	0
2	Фундаменты	1,498	65 943 728	0,0000%		100,00%	65 943 728	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,381	60 807 678	0,0000%		100,00%	60 807 678	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,332	58 636 670	0,0000%		100,00%	58 636 670	0,00%	0

6	Перекрытия монолитные	2,295	101 019 244	0,0000%		100,00%	101 019 244	0,00%	0
7	Лестницы	0,048	2 107 238	13,7384%	289 501	100,00%	2 107 238	0,00%	0
8	Кровля	0,074	3 277 909	-2,3957%	-78 529	100,00%	3 277 909	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,000	44 031 944	7,7506%	3 412 730	100,00%	44 031 944	0,00%	0
10	Полы	0,654	28 803 091	21,4790%	6 186 617	100,00%	28 803 091	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	0,890	39 186 125	21,7637%	8 528 366	100,00%	39 186 125	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,552	24 310 942	0,0000%		100,00%	24 310 942	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 763	57,3009%	2 011 127	100,00%	3 509 763	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,000	0				0	100,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**434 320 908**		**20 349 812**		**434 320 908**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,089	3 897 165	0,0000%		100,00%	3 897 165	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,256	11 287 889	0,0000%		119,17%	13 451 326	-19,17%	-2 163 437
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,162	7 133 433	0,0000%		134,97%	9 628 221	-34,97%	-2 494 788
4	Канализация бытовая К1	0,265	11 672 275	0,0000%		100,00%	11 672 275	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,011	468 951	0,0000%		98,19%	460 474	1,81%	8 477
6	Канализация производственнаяя К3н	0,014	604 141	0,0000%		99,83%	603 120	0,17%	1 021
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**35 063 854**		**0**		**39 712 581**		**-4 648 727**
Ш	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,546	24 035 702	0,0000%		98,85%	23 759 946	1,15%	275 756
2	Вентиляция	0,203	8 934 467	0,0000%		96,00%	8 576 928	4,00%	357 539
3	Узел управления	0,205	9 028 624	0,0000%		99,95%	9 023 939	0,05%	4 685
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**41 998 793**		**0**		**41 360 813**		**637 980**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,162	7 139 942	0,0000%		11,82%	843 717	88,18%	6 296 225
2	Домофонная связь	0,049	2 169 684	0,0000%		82,51%	1 790 099	17,49%	379 585
3	Телефонизация	0,194	8 542 781	0,0000%		74,91%	6 399 332	25,09%	2 143 449
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	245 133	0,0000%		0,00%		100,00%	245 133
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**18 097 540**		**0**		**9 033 148**		**9 064 392**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,163	7 185 839	0,0000%		94,45%	6 787 357	5,55%	398 482
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	0,0000%		0,00%	0	100,00%	430 987
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	0,0000%		0,00%	0	100,00%	107 117
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,564	24 838 706	0,0000%		100,23%	24 894 611	-0,23%	-55 905
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**32 562 649**		**0**		**31 681 968**		**880 681**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	0,0000%		39,73%	734 635	60,27%	1 114 254
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	0,0000%		87,58%	2 816 136	12,42%	399 304
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**0**		**3 550 771**		**1 513 558**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,258	11 337 894	0,0000%		100,00%	11 337 894	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**11 337 894**		**0**		**11 337 894**		**0**

	ИТОГО Блок 4. Секция Г.		**578 445 967**		**20 349 812**		**570 998 084**		**7 447 884**
5.	**Блок 5. Секция А.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	325 086	0,0000%		100,00%	325 086	0,00%	0
2	Фундаменты	1,815	79 892 543	0,0000%		100,00%	79 892 543	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,921	84 566 212	-1,0574%	-894 210	100,00%	84 566 212	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,833	80 705 178	0,0000%		100,00%	80 705 178	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	3,089	135 949 897	0,0000%		100,00%	135 949 897	0,00%	0
7	Лестницы	0,064	2 803 048	10,3263%	289 452	100,00%	2 803 048	0,00%	0
8	Кровля	0,090	3 954 436	15,1222%	597 996	100,00%	3 954 436	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,410	62 049 789	7,7917%	4 834 704	100,00%	62 049 789	0,00%	0
10	Полы	0,888	39 082 898	48,1720%	18 827 022	100,00%	39 082 898	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	1,314	57 851 012	24,9501%	14 433 901	100,00%	57 851 012	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,753	33 144 715	0,8616%	285 571	100,00%	33 144 715	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 935	57,3030%	2 011 299	100,00%	3 509 935	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 051	100,0000%	331 051	100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**586 695 791**		**40 716 786**		**586 695 791**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,093	4 091 236	0,0000%		100,00%	4 091 236	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,366	16 097 053	0,0000%		104,08%	16 754 399	-4,08%	-657 346
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,226	9 946 840	0,0000%		106,60%	10 603 180	-6,60%	-656 340
4	Канализация бытовая К1	0,375	16 506 183	0,0000%		100,00%	16 506 183	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,027	1 176 646	0,0000%		99,28%	1 168 170	0,72%	8 476
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,0000%		99,83%	590 182	0,17%	1 020
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 409 160**		**0**		**49 713 350**		**-1 304 190**
III	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,769	33 841 101	0,0000%		98,76%	33 420 996	1,24%	420 105
2	Вентиляция	0,287	12 635 686	0,0000%		95,56%	12 074 108	4,44%	561 578
3	Узел управления	0,293	12 896 702	0,0000%		99,82%	12 873 356	0,18%	23 346
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**59 373 489**		**0**		**58 368 460**		**1 005 029**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,043	1 872 889	0,0000%		77,83%	1 457 748	22,17%	415 141
2	Домофонная связь	0,064	2 817 393	0,0000%		20,06%	565 147	79,94%	2 252 246
3	Телефонизация	0,104	4 556 627	0,0000%		22,37%	1 019 463	77,63%	3 537 164
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	283 246	0,0000%		0,00%		100,00%	283 246
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**9 530 155**		**0**		**3 042 358**		**6 487 797**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,185	8 155 095	0,0000%		95,11%	7 755 988	4,89%	399 107
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	0,0000%		0,00%	0	100,00%	430 987
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	0,0000%		0,00%	0	100,00%	107 117
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,771	33 921 565	0,0000%		83,63%	28 368 437	16,37%	5 553 128

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**42 614 764**		**0**		**36 124 425**		**6 490 339**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	0,0000%		24,95%	461 215	75,05%	1 387 674
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	0,0000%		35,95%	1 155 898	64,05%	2 059 542
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**0**		**1 617 113**		**3 447 216**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,389	17 131 533	0,0000%		100,00%	17 131 533	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 131 533**		**0**		**17 131 533**	100,00%	**0**
	ИТОГО Блок 5. Секция А.		**768 819 221**		**40 716 786**		**752 693 030**		**16 126 191**
6.	**Блок 6. Секция А.**								
1	Землянные работы	0,004	184 668	0,0000%		100,00%	184 668	0,00%	0
2	Фундаменты	1,628	71 643 609	0,0000%		100,00%	71 643 609	0,00%	0
3	Стены подвала	0,059	2 577 433	0,0000%		100,00%	2 577 433	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,604	70 622 448	0,0000%		100,00%	70 622 448	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,525	67 121 684	-0,0756%	-50 769	100,00%	67 121 684	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	2,602	114 519 370	0,0000%		100,00%	114 519 370	0,00%	0
7	Лестницы	0,054	2 385 078	12,0282%	286 882	100,00%	2 385 078	0,00%	0
8	Кровля	0,075	3 284 544	-2,1889%	-71 894	100,00%	3 284 544	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,115	49 059 017	-1,4292%	-701 142	100,00%	49 059 017	0,00%	0
10	Полы	0,739	32 516 874	0,1305%	42 426	100,00%	32 516 874	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	0,922	40 605 788	29,2062%	11 859 398	100,00%	40 605 788	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,625	27 506 538	1,7304%	475 962	100,00%	27 506 538	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 763	57,3009%	2 011 127	100,00%	3 509 763	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 052		331 052		331 052	100,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**485 867 866**		**14 183 042**		**485 867 866**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,089	3 897 165	0,0000%		100,00%	3 897 165	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,271	11 945 265	0,0000%		103,51%	12 363 993	-3,51%	-418 728
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,168	7 386 461	0,0000%		105,63%	7 801 980	-5,63%	-415 519
4	Канализация бытовая К1	0,254	11 199 427	0,0000%		100,00%	11 199 427	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,021	908 656	0,0000%		98,88%	898 486	1,12%	10 170
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,0000%		99,83%	590 182	0,17%	1 020
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**35 928 176**		**0**		**36 751 233**		**-823 057**
III	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,614	27 012 633	0,0000%		99,11%	26 771 661	0,89%	240 972
2	Вентиляция	0,222	9 762 542	0,0000%		96,01%	9 373 316	3,99%	389 226
3	Узел управления	0,285	12 546 256	0,0000%		99,95%	12 540 541	0,05%	5 715
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**49 321 431**		**0**		**48 685 518**		**635 913**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,156	6 854 958	0,0000%		97,24%	6 665 733	2,76%	189 225
2	Домофонная связь	0,046	2 045 721	0,0000%		83,61%	1 710 403	16,39%	335 318
3	Телефонизация	0,193	8 500 584	0,0000%		70,51%	5 993 740	29,49%	2 506 844

4	Диспетчиризация лифтов	0,006	256 567	0,0000%		0,00%	0	100,00%	256 567
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 657 830**		**0**		**14 369 876**		**3 287 954**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,151	6 664 783	0,0000%		91,47%	6 096 170	8,53%	568 613
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	0,0000%		0,00%	0	100,00%	430 987
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	0,0000%		0,00%	0	100,00%	107 117
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,598	26 340 934	0,0000%		100,59%	26 497 032	-0,59%	-156 098
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**33 543 821**		**0**		**32 593 202**		**950 619**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	0,0000%		29,95%	553 778	70,05%	1 295 111
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	0,0000%		87,94%	2 827 703	12,06%	387 737
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**0**		**3 381 481**		**1 682 848**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,323	14 214 161	0,0000%		100,00%	14 214 161	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**14 214 161**		**0**		**14 214 161**	100,00%	**0**
	ИТОГО Блок 6. Секция А.		**641 597 614**		**14 183 042**		**635 863 337**		**5 734 277**
	ВСЕГО ПО ЖИЛЬЮ:		**4 069 462 379**		**167 822 665**		**4 012 073 643**		**57 388 736**
7.	**Объекты энергетического хозяйства**								
I	**Наружное электроснабжение**								
1	Кабельный канал	0,480	21 138 588	0,0000%		30,85%	6 521 540	69,15%	14 617 048
2	Вынос ВЛ 10кВ	0,180	7 932 237	0,0000%	0	100,00%	7 932 237	0,00%	0
3	Вынос КЛ 10кВ	0,024	1 039 140	0,0000%	0	100,00%	1 039 140	0,00%	0
4	Вынос КЛ 0,4кВ	0,358	15 773 096	0,0000%		91,51%	14 433 762	8,49%	1 339 334
5	Наружное освещение	0,067	2 954 845	0,0000%		37,11%	1 096 447	62,89%	1 858 398
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 837 906**		**0**		**31 023 126**		**17 814 780**
II	**Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4кВ - 2х1000 кВа**								
1	Общестроительные работы	0,420	18 503 669	0,0000%		96,53%	17 860 921	3,47%	642 748
2	Электрооборудование	1,109	48 818 282	0,0000%		100,00%	48 818 282	0,00%	0
3	Дизель-генератор	0,102	4 477 500	0,0000%		100,00%	4 477 500	0,00%	0
4	Охранная сигнализация	0,010	427 371	0,0000%		100,00%	427 371	0,00%	0
5	Телемеханика	0,126	5 529 692	0,0000%		100,00%	5 529 692	0,00%	0
6	Автоматика	0,016	716 818	0,0000%		100,00%	716 818	0,00%	0
7	АСКУЭ	0,063	2 790 652	0,0000%		100,00%	2 790 652	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**81 263 984**		**0**		**80 621 236**		**642 748**
8.	**Наружные сети водоснабжения, канализации**								
1	Наружные сети водоснабжения В1	0,404	17 768 179	0,0000%		57,62%	10 237 306	42,38%	7 530 873
2	Наружные сети водоснабжения К1	0,227	9 991 215	0,0000%		66,91%	6 685 520	33,09%	3 305 695
3	Наружные сети водоснабженияК2	0,227	9 971 307	0,0000%		40,71%	4 059 164	59,29%	5 912 143
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**37 730 701**		**0**		**20 981 990**		**16 748 711**
9.	**Наружные сети теплоснабжения**								
1	Трубы,арматура,детали в ППУ изоляции	0,588	25 871 798	0,0000%		57,55%	14 890 181	42,45%	10 981 617
2	Узел учета тепла ,ОДК	0,057	2 493 052	0,0000%		27,88%	695 108	72,12%	1 797 944

3	Восстановительные,демонтажные работы	0,008	354 195	0,0000%		100,00%	354 195	0,00%	0
4	Разгрузочные плиты	0,137	6 050 871	0,0000%		100,00%	6 050 871	0,00%	0
5	Смотровые колодцы	0,033	1 451 016	0,0000%		190,81%	2 768 714	-90,81%	-1 317 698
6	Каналы	0,561	24 705 929	0,0000%		12,50%	3 087 500	87,50%	21 618 429
7	Неподвижные опоры	0,035	1 520 117	0,0000%		301,44%	4 582 302	-201,44%	-3 062 185
8	Дренажные колодцы	0,025	1 080 792	0,0000%		61,01%	659 348	38,99%	421 444
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**63 527 770**		**0**		**33 088 219**		**30 439 551**
10.	**Благоустройство и озеленение**								
1	Покрытие	1,617	71 156 272	0,0000%		45,80%	32 587 092	54,20%	38 569 180
2	Вертикальная планировка	0,279	12 299 071	0,0000%		100,00%	12 299 071	0,00%	0
3	Озеленение	0,341	14 994 587	0,0000%		0,00%	0	100,00%	14 994 587
4	МАФы	0,055	2 439 554	0,0000%	0	0,00%	0	100,00%	2 439 554
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**100 889 484**		**0**		**44 886 163**		**56 003 321**
	ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ:		**332 249 845**		**0**		**210 600 734**		**121 649 111**
	ВСЕГО	**100,00**	**4 401 712 224**		**167 822 665**		**4 222 674 377**		**179 037 847**

Техникалық құжаттар үшін
Сметалық бөлімі

Заказчик :

Подрядчик :
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор :
Генеральный директор
ТОО "Астанастройэнерго" Ж.Т.Талгатбеков

Семотин Е.

20.09.19г