**Заказчик :** ТОО «Stroy System Group»
**Подрядчик:** ТОО «KZ Invest Construction»
**Наименование обьекта:** Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(7 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2020 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Затраты подрядчика** | 400 000,00 | 42 857 | | 400 000,00 | | | 100% | | | 42 857 | 400 000,00 |
| **Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **400 000,00** | **42 857,14** | | **400 000,00** | | | | | | **42 857,14** | **400 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(7 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(7 этап)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-KZI-6 от 28.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э5063: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ | $м^3$ грунта | 0,4 | 87,0<br>0,0 | 87,0<br>21,0 | 35,0<br>0,0 | 34,0<br>8,0 | | | 35,0 |
| 2 | 2 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2 | $м^3$ | 2,7936 | 407,0<br>0,0 | 407,0<br>89,0 | 1 137,0<br>0,0 | 1 137,0<br>249,0 | | | 1 137,0 |
| 3 | 3 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | $м^3$ грунта | 0,0864 | 10 178,0<br>10 178,0 | 0,0<br>0,0 | 879,0<br>879,0 | 0,0<br>0,0 | | | 879,0 |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 2,304 | 87,0<br>0,0 | 87,0<br>22,0 | 200,0<br>0,0 | 201,0<br>51,0 | | | 200,0 |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 2,304 | 86,0<br>0,0 | 86,0<br>21,0 | 198,0<br>0,0 | 198,0<br>48,0 | | | 198,0 |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 2,88 | 571,0<br>351,0 | 220,0<br>70,0 | 1 644,0<br>1 011,0 | 634,0<br>202,0 | | | 1 644,0 |
| 7 | 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,576 | 3 604,0<br>3 604,0 | 0,0<br>0,0 | 2 076,0<br>2 076,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2 076,0 |
| 8 | 8 | 1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,6 | 156,0<br>0,0 | 156,0<br>36,0 | 94,0<br>0,0 | 94,0<br>22,0 | | | 94,0 |
| 9 | 9 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,003609 | 1 297 852,0<br>858 506,0 | 439 346,0<br>110 257,0 | 4 684,0<br>3 098,0 | 1 586,0<br>398,0 | | | 4 684,0 |
| 10 | 10 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 3,644888 | 1 828,0 | | 6 663,0 | | 6 663,0 | | 6 663,0 |
| 11 | 11 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0022 | 3 430 876,0<br>2 051 412,0 | 1 189 744,0<br>300 036,0 | 7 548,0<br>4 513,0 | 2 617,0<br>660,0 | 417,0 | | 7 548,0 |
| 12 | 12 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 0,4 | 2 882,0 | | 1 153,0 | | 1 153,0 | | 1 153,0 |
| 13 | 13 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | | 0,8 | 4 729,0 | 132,0 | 3 783,0 | 106,0 | 529,0 | | 3 783,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 0,8 | 3 936,0<br>4 864,0 | 0,0 | 3 149,0<br>3 891,0 | 0,0 | 3 891,0 | | 3 891,0 |
| 15 | 15 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,8 | 4 480,0<br>4 177,0 | 303,0<br>2,0 | 3 584,0<br>3 342,0 | 243,0<br>2,0 | | | 3 584,0 |
| 16 | 16 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 0,8 | 1 859,0 | | 1 487,0 | | 1 487,0 | | 1 487,0 |
| 17 | 17 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | шт. | 12 | 350,0<br>341,0 | 2,0<br>0,0 | 4 200,0<br>4 092,0 | 24,0<br>0,0 | 84,0 | | 4 200,0 |
| 18 | 18 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм | м трубопровода | 0,012 | 246 477,0<br>236 628,0 | 0,0<br>0,0 | 2 958,0<br>2 840,0 | 0,0<br>0,0 | 118,0 | | 2 958,0 |
| 19 | 19 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | км | 0,168 | 4 207,0 | | 707,0 | | 707,0 | | 707,0 |
| 20 | 20 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм | $м^3$ | 0,4 | 23 523,0<br>12 524,0 | 10 169,0<br>2 691,0 | 9 409,0<br>5 010,0 | 4 067,0<br>1 076,0 | 332,0 | | 9 409,0 |
| 21 | 21 | 6301-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм | шт. | 0,8 | 8 401,0<br>6 813,0 | 245,0<br>80,0 | 6 721,0<br>5 450,0 | 196,0<br>64,0 | 1 074,0 | | 6 721,0 |
| 22 | 22 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 0,8 | 34 250,0 | | 27 400,0 | | 27 400,0 | | 27 400,0 |
| 23 | 23 | 261-404-0430<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1,6 | 1 611,0 | | 2 578,0 | | 2 578,0 | | 2 578,0 |
| 24 | 24 | 6301-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 0,54 | 71 419,0<br>42 322,0 | 24 591,0<br>7 531,0 | 38 566,0<br>22 854,0 | 13 279,0<br>4 067,0 | 2 433,0 | | 38 566,0 |
| 25 | 25 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 0,4 | 23 205,0 | | 9 282,0 | | 9 282,0 | | 9 282,0 |
| 26 | 26 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 0,4 | 16 303,0 | | 6 521,0 | | 6 521,0 | | 6 521,0 |
| 27 | 27 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 0,4 | 16 303,0 | | 6 521,0 | | 6 521,0 | | 6 521,0 |
| 28 | 28 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 0,4 | 33 097,0 | | 13 239,0 | | 13 239,0 | | 13 239,0 |
| 29 | 29 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 0,4 | 5 952,0 | | 2 381,0 | | 2 381,0 | | 2 381,0 |
| 30 | 30 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 0,4 | 5 806,0 | | 2 322,0 | | 2 322,0 | | 2 322,0 |
| 31 | 31 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | шт. | 0,4 | 23 192,0 | | 9 277,0 | | 9 277,0 | | 9 277,0 |
| 32 | 32 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | комплект | 0,00762 | 1 145 676,0 | | 8 730,0 | | 8 730,0 | | 8 730,0 |
| 33 | 33 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | т | 1,884 | 4 085,0<br>1 121,0 | 16,0<br>5,0 | 7 696,0<br>2 112,0 | 30,0<br>9,0 | 5 554,0 | | 7 696,0 |
| 34 | 34 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | $м^2$ | 1,176 | 9 988,0<br>6 610,0 | 3 378,0<br>1 043,0 | 11 746,0<br>7 773,0 | 3 973,0<br>1 227,0 | | | 11 746,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 35 | 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 19,6 | 2 178,0 | 295,0 | 42 689,0 | 5 782,0 | 35 104,0 | | 42 689,0 |
| | | | | | | 92,0 | 48,0 | 1 803,0 | 941,0 | | | |
| 36 | 36 | 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | м$^2$ | 19,6 | 230,0 | 0,0 | 4 508,0 | 0,0 | 4 351,0 | | 4 508,0 |
| | | | | | | 8,0 | 0,0 | 157,0 | 0,0 | | | |
| 37 | 37 | 6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см-30 см | м$^2$ | 19,6 | 1 983,0 | 818,0 | 38 867,0 | 16 032,0 | 13 818,0 | | 38 867,0 |
| | | | | | | 460,0 | 199,0 | 9 016,0 | 3 900,0 | | | |
| 38 | 38 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0108 | 1 038 281,0 | 351 476,0 | 11 213,0 | 3 796,0 | | | 11 213,0 |
| | | | | | | 686 805,0 | 88 205,0 | 7 417,0 | 953,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э5063: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 306 587,0 | 54 029,0 | 165 966,0 | 0,0 | 306 587,0 |
| | | | | | | | | 86 592,0 | 13 877,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 306 587,0 | 54 029,0 | 165 966,0 | 0,0 | 306 587,0 |
| | | | | | | | | 86 592,0 | 13 877,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | 5,9% | | | | | 18 089 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 324 676 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | 5% | | | | | 16 234 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | 5% | | | | | 16 234 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 357 143 |
| | | | **НДС** | | 12% | | | | | 42 857 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 400 000 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)