Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО «BI Style»
Договор суб.подряда №2 от 2024-08-25
Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

А К Т №1 от 25.09.2024

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024г.

Наименование стройки -Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

на

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6801614**
		Раздел 1. Подготовительные работы				**219615**
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	158,895	88	13983
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	158,895	76	12076
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	217,7	108	23512
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	870	86	74820
5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	881,7	108	95224
		Раздел 2. Дорожная одежда (основная дорога)				**1566126**
6	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	100,122	499	49961
7	7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	$м^3$	9,7719072	1 613	15762

1	2	3	4	5	6	7
8	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	93,36	378	35290
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,103648	966	7828
10	211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,472992	2 438	8467
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,072	206 650	14879
12	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	90	2 385	214650
13	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	90	1 022	91980
14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,068	206 650	14052
15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	90	2 500	225000
16	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство присыпной обочины, толщина 30 см	$м^2$	810	778	630180
17	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	90	1 689	152010
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	109,8	966	106067
	Раздел 3.	**Тротуары (вдоль проектируемой дороги L=153 м)**				677766
19	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	70,35	515	36230
20	7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	$м^3$	1,71288	628	1076
21	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	70,35	2 500	175875
22	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	92,25	3 401	313742
23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,1475	47 835	54891
24	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,7344	59 773	43897
25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,808	18 538	52055
	Раздел 4.	**Площадь из брусчатки**				444464

1	2	3	4	5	6	7
26	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	м^2	31,5	2 111	66496
27	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	31,5	4 823	151924
28	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	31,5	7 176	226044
	Раздел 5.	**Обустройство дороги**				**329607**
29	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	17 688	70752
30	251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	16 985	33970
31	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	17 666	35332
32	251-102-0722 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.50	шт.	4	39 444	157776
33	7101-0803-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство искусственных дорожных неровностей 1 ИДН-350	м^2	0,54	58 847	31777
	Раздел 6.	**Разметка**				**50419**
34	7101-0803-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,0885	564 727	49978
35	7101-0803-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0,0015	293 744	441
	Раздел 7.	**Дорожная одежда для парковки автомобилей**				**3513617**
36	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,4032	206 650	83321
37	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	510	2 500	1275000
38	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	510	538	274380
39	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	4,8576	399	1938
40	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,45728	18 468	26913

1	2	3	4	5	6	7
41	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	60,6	6 648	402869
42	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,(25см)толщина	$м^3$	127,5	4 081	520328
43	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	510	659	336090
44	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502	$м^2$	510	263	134130
45	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	102,01254	4 496	458648
	Всего по смете:					6 801 614,00
	Затраты на организацию 9,1%					618 946,87
	Итого					7 420 560,87
	Сметная прибыль 5%					371 028,04
	Непредвиденные работы и затраты-3%					222 616,83
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					8 014 205,74
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075					8 615 271,17
	НДС 12%					1 033 831,46
	Итого с НДС					9 649 102,64
	Итого с понижающим К=0,6					5 789 461,58

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО «BI Style»

Директор _____ **Мамыров А.**