Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(11 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Утразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(11 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(11 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-KZI-13 от 28.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э5103: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		3,4	87,0	87,0	296,0	295,0			296,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	71,0			
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2		15,8304	407,0	407,0	6 443,0	6 443,0			6 443,0
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	1 409,0			
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		0,4896	10 178,0	0,0	4 983,0	0,0			4 983,0
				$м^3$ грунта		10 178,0	0,0	4 983,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		13,056	87,0	87,0	1 136,0	1 136,0			1 136,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	287,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		13,056	86,0	86,0	1 123,0	1 123,0			1 123,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	274,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		16,32	571,0	220,0	9 319,0	3 590,0			9 319,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	5 728,0	1 142,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3,264	3 604,0	0,0	11 763,0	0,0			11 763,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	11 763,0	0,0			
8	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2		6,2	156,0	156,0	967,0	967,0			967,0
				$м^3$ грунта		0,0	36,0	0,0	223,0			
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,0024	1 297 852,0	439 346,0	3 115,0	1 055,0			3 115,0
				км		858 506,0	110 257,0	2 060,0	265,0			
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		2,424	1 828,0		4 431,0		4 431,0		4 431,0
				м								
11	11	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,0044	1 226 869,0	408 551,0	5 398,0	1 797,0			5 398,0
				км		818 318,0	108 002,0	3 601,0	475,0			
12	12	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		4,444	143,0		635,0		635,0		635,0
				м								
13	13	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
14	14	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
				шт.								
15	15	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
				шт.		4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
16	16	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
				шт.								
17	17	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		6,8	350,0	2,0	2 380,0	14,0	48,0		2 380,0
				м трубопровода		341,0	0,0	2 319,0	0,0			
18	18	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,0024	246 477,0	0,0	592,0	0,0	24,0		592,0
				км		236 628,0	0,0	568,0	0,0			
19	19	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,0044	239 101,0	0,0	1 052,0	0,0	11,0		1 052,0
				км		236 628,0	0,0	1 041,0	0,0			
20	20	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,0952	4 207,0		401,0		401,0		401,0
				$м^3$								
21	21	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		0,4	23 523,0	10 169,0	9 409,0	4 067,0	332,0		9 409,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	5 010,0	1 076,0			
22	22	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,001	1 520 979,0	546 677,0	1 521,0	547,0			1 521,0
				км		974 302,0	128 954,0	974,0	129,0			
23	23	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		1,01	3 817,0		3 855,0		3 855,0		3 855,0
				м								
24	24	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм		1	5 646,0	21,0	5 646,0	21,0	703,0		5 646,0
				м		4 922,0	5,0	4 922,0	5,0			
25	25	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,00032	1 767 559,0	178 661,0	566,0	57,0	21,0		566,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	487,0	16,0			
26	26	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,00032	3 232 505,0	57 695,0	1 034,0	18,0	671,0		1 034,0
				км		1 078 823,0	267,0	345,0	0,0			
27	27	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,16	1 453,0		232,0		232,0		232,0
				м								
28	28	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,16	367,0		59,0		59,0		59,0
				м								
29	29	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,8	5 964,0		4 771,0		4 771,0		4 771,0
				шт.								
30	30	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		0,8	2 244,0	80,0	1 795,0	64,0	22,0		1 795,0
				шт.		2 137,0	26,0	1 710,0	21,0			
31	31	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		0,8	4 018,0		3 214,0		3 214,0		3 214,0
				шт.								
32	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,1068	37 392,0	15,0	3 993,0	2,0	2 426,0		3 993,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 565,0	0,0			
33	33	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		0,8	1 084,0		867,0		867,0		867,0
				шт.								
34	34	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		0,4	2 393,0	66,0	957,0	26,0	91,0		957,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 099,0	0,0	840,0	0,0			
35	35	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0
				шт.		3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
36	36	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		0,4	2 149,0		860,0		860,0		860,0
				шт.								
37	37	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 003,0		1 601,0		1 601,0		1 601,0
				шт.								
38	38	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 003,0		1 601,0		1 601,0		1 601,0
				шт.								
39	39	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		0,4	2 362,0		945,0		945,0		945,0
				шт.								
40	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		0,8	4 480,0	303,0	3 584,0	243,0			3 584,0
				шт.		4 177,0	2,0	3 342,0	2,0			
41	41	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,8	1 859,0		1 487,0		1 487,0		1 487,0
				шт.								
42	42	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм		0,00024	2 997 596,0	579 298,0	719,0	139,0	60,0		719,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	520,0	39,0			
43	43	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,00024	7 540 272,0	399 923,0	1 810,0	96,0	1 387,0		1 810,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	327,0	18,0			
44	44	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,24	5 411,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0
				м								
45	45	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм		0,00024	5 120 587,0	1 679 376,0	1 229,0	404,0	98,0		1 229,0
				км		3 033 838,0	456 449,0	728,0	110,0			
46	46	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм		0,00024	7 260 082,0	310 636,0	1 742,0	75,0	1 417,0		1 742,0
				км		1 046 937,0	57 672,0	251,0	14,0			
47	47	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		0,24	17 486,0		4 197,0		4 197,0		4 197,0
				м								
48	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,0216	45 159,0	2 585,0	975,0	56,0	444,0		975,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	476,0	12,0			
49	49	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000052	367 638,0		19,0		19,0		19,0
				т								
50	50	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00008	335 822,0		27,0		27,0		27,0
				т								
51	51	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,6	1 092,0		655,0		655,0		655,0
				кг								
52	52	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм		0,4	5 077,0	82,0	2 031,0	33,0	285,0		2 031,0
				шт.		4 282,0	27,0	1 713,0	11,0			
53	53	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		0,4	22 797,0		9 119,0		9 119,0		9 119,0
				шт.								
54	54	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,002012	3 430 876,0	1 189 744,0	6 903,0	2 394,0	382,0		6 903,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	4 127,0	604,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,16	3 617,0		579,0		579,0		579,0
				м								
56	56	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,06	1 453,0		87,0		87,0		87,0
				м								
57	57	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,58	71 419,0	24 591,0	41 423,0	14 263,0	2 613,0		41 423,0
				$м^3$		42 322,0	7 531,0	24 547,0	4 368,0			
58	58	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,4	23 205,0		9 282,0		9 282,0		9 282,0
				шт.								
59	59	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,8	16 303,0		13 042,0		13 042,0		13 042,0
				шт.								
60	60	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		0,4	33 097,0		13 239,0		13 239,0		13 239,0
				шт.								
61	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,4	5 952,0		2 381,0		2 381,0		2 381,0
				шт.								
62	62	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,4	5 806,0		2 322,0		2 322,0		2 322,0
				шт.								
63	63	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,4	23 192,0		9 277,0		9 277,0		9 277,0
				комплект								
64	64	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,006832	1 145 676,0		7 827,0		7 827,0		7 827,0
				т								
65	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,003828	383,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,003828	493,0	9,0	2,0	0,0	1,0		2,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
67	67	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		0,542424	9 988,0	3 378,0	5 418,0	1 833,0			5 418,0
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	3 585,0	566,0			
68	68	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		9,0404	2 178,0	295,0	19 690,0	2 667,0	16 191,0		19 690,0
				$м^2$		92,0	48,0	832,0	434,0			
69	69	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		9,0404	230,0	0,0	2 079,0	0,0	2 007,0		2 079,0
				$м^2$		8,0	0,0	72,0	0,0			
70	70	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см-30 см		9,0404	1 983,0	818,0	17 927,0	7 395,0	6 373,0		17 927,0
				$м^2$		460,0	199,0	4 159,0	1 799,0			
71	71	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,004972	1 038 281,0	351 476,0	5 163,0	1 748,0			5 163,0
				км		686 805,0	88 205,0	3 415,0	439,0			
72	72	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,007232	981 493,0	326 839,0	7 098,0	2 364,0			7 098,0
				км		654 654,0	86 403,0	4 735,0	625,0			
73	73	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		0,4	4 294,0	15,0	1 718,0	6,0			1 719,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. арматуры		4 279,0	6,0	1 712,0	2,0			
74	74	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы и камеры. Замена люков**		0,4	17 521,0	809,0	7 008,0	324,0	129,0		7 009,0
				люк		16 387,0	265,0	6 555,0	106,0			
			ИТОГО по смете Э5103: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	55 489,0	137 266,0	0,0	306 587,0
								113 833,0	14 543,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете									
								306 587,0	55 489,0	137 266,0	0,0	306 587,0
								113 833,0	14 543,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									**400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)