Заказчик: ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО " Казстройподряд"
Договор подряда: № 220022 от 24.01.2022г.

Наименование объекта: **МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте" . Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022г.

МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте" . Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-04	Пятно 2. Блок 4	47050,348	--	--	47050,348
2	02-05	Пятно 2. Блок 5	54447,855	--	--	54447,855
		Всего по главе	**101498,203**	--	--	**101498,203**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**101498,203**	--	--	**101498,203**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	913,484	--	--	913,484
		Всего по главе	**913,484**	--	--	**913,484**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**102411,687**	--	--	**102411,687**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1740,999	--	--	1740,999
		Всего по главе	**1740,999**	--	--	**1740,999**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**104152,686**	--	--	**104152,686**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2083,054	--	--	2083,054
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**106235,739**	--	--	**106235,739**

1	2	3	4	5	6	7
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	111552,987	--	--	111552,987
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	13386,358	13386,358
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**111552,987**	--	**13386,358**	**124939,345**
		договорная скидка 5%				-6246,967
		Всего по Акту				**118692,378**
		в том числе НДС 12%				12717,040

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 4

АКТ 01

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022г.

на архитектурное решение

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладка стен и перегородки									
		==Перегородки из гипсокартона /лист Ар-28,29/==									
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	192	2426,93	17,04	465971	3272	204551	233655	755596
					1344,52	7,65	258148	1469		55970	
2	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	23,1	516,00	--	11920	--	11920	--	12874
					--	--	--	--		954	
3	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	177,45	611,00	--	108422	--	108422	--	117096
					--	--	--	--		8674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				586313	3272	324893	233655	885566
							258148	1469	--	65598	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				586313				
		Материалы	Тенге				204551				
		Всего заработная плата	Тенге					259617			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				120342				
		Накладные расходы	Тенге				233655				
		Сметная прибыль	Тенге				65598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				885566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					259617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				885566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					259617			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		==ТИП 2==									
4	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	89	4314,86	24,40	384023	2172	185443	185524	615111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2206,83	10,77	196408	959		45564	
		==ТЕХ.ЭТАЖ==									
		==ТИП 10==									
5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	383,11	209,08	0,70	80101	268	59333	19403	107465
					53,51	0,37	20500	142		7960	
6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	383,11	470,73	39,35	180341	15075	--	162895	370694
					431,38	20,95	165266	8026		27459	
7	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	78,92066	69019,00	--	5447025	--	5447025	--	5882787
					--	--	--	--		435762	
8	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	383,11	209,08	0,70	80101	268	59333	19403	107465
					53,51	0,37	20500	142		7960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6171591	17783	5751134	387225	7083522
							402674	9269	--	524705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6171591				
	Материалы		Тенге				304107				
	Всего заработная плата		Тенге					411943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5447025				
		Накладные расходы	Тенге				387225				
		Сметная прибыль	Тенге				524705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7083521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					411943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7083521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					411943			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
9	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	204,8	1344,01	6,36	275253	1302	206641	61205	363375
					328,66	3,40	67310	696		26917	
10	223-501-0120 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 550 мм	м	204,8	3760,00	--	770048	--	770048	--	831652
					--	--	--	--		61604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1045301	1302	976689	61205	1195027
							67310	696	--	88521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045301				
	Материалы		Тенге				206641				
	Всего заработная плата		Тенге					68006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770048				
		Накладные расходы	Тенге				61205				
		Сметная прибыль	Тенге				88521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1195027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68006			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		==Типовые этажи==									
		==Потолок==									
11	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	1020	111,48	1,33	113710	1356	18636	75553	204404
					91,88	0,71	93718	724		15141	
12	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1020	741,66	6,82	756493	6956	--	599629	1464612
					734,84	--	749537	--		108490	
13	232-401-0501 РСНБ РК 2015	Потолок натяжной плёночный	м2	999,6	2651,00	--	2649940	--	2649940	--	2861935
					--	--	--	--		211995	
		==Стены и перегородки==									
14	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2160	1308,68	77,36	2826749	167098	577627	1781672	4977094
					963,90	67,16	2082024	145066		368674	
15	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,6	3999,20	56,16	446311	6268	87659	284759	789556
					3157,56	31,95	352384	3566		58486	
16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/до 5мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1584	716,71	10,70	1135269	16948	377152	598131	1872072
					467,91	4,10	741169	6494		138672	
17	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	432,94	5562,12	24,82	2408064	10745	896749	1205128	3902248
					3466,00	13,49	1500570	5840		289055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10336536	209371	4607763	4544872	16071921
							5519402	161690	--	1190513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10336536				
	Материалы		Тенге				1957821				
	Всего заработная плата		Тенге					5681092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2649940				
		Накладные расходы	Тенге				4544872				
		Сметная прибыль	Тенге				1190513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16071921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3333
		Сметная заработная плата	Тенге					5681092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16071921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3333
		Сметная заработная плата	Тенге					5681092			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==Штукатурка наружных стен/лист АР-15, 27/==									
18	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1387	4774,96	28,10	6622870	38975	1880079	3773039	11227582
					3391,36	9,00	4703816	12483		831673	
19	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	138,7	43126,00	--	5981576	--	5981576	--	6460102
					--	--	--	--		478526	
20	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1001	738,17	52,02	738908	52072	--	664284	1515447
					686,15	27,42	686836	27447		112255	
21	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	825	105,05	0,70	86666	577	--	80346	180373
					104,35	0,37	86089	305		13361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13430020	91624	7861655	4517669	19383504
							5476741	40235	--	1435815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13430020				
	Материалы		Тенге				1880078				
	Всего заработная плата		Тенге					5516976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5981576				
		Накладные расходы	Тенге				4517669				
		Сметная прибыль	Тенге				1435815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19383504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3047
		Сметная заработная плата	Тенге					5516976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19383504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3047
		Сметная заработная плата	Тенге					5516976			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		==ВЕНТШАХТЫ /лист АР-33 п.11/==									
22	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,6	85312,22	2467,83	307124	8884	164557	105097	445199
					37134,12	1278,57	133683	4603		32978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				307124	8884	164557	105097	445199
							133683	4603	--	32978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307124				
	Материалы		Тенге				164557				
	Всего заработная плата		Тенге					138286			
		Накладные расходы	Тенге				105097				
		Сметная прибыль	Тенге				32978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					138286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				445199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					138286			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**45064738**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11857958**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**332236**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**217962**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19686686**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9849723**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3338130**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Куанышев Э.Т.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 4

АКТ 02

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022г.

на слаботочные сети

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Жилье.									
		==Телефонизация==									
1	243-905-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	шт.	64	107,00	--	6848	--	6848	--	7396
					--	--	--	--		548	
		==Трубные изделия==									
2	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1475	283,72	2,48	418487	3658	7390	293505	768951
					276,23	0,14	407439	206		56959	
3	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1489,75	32,00	--	47672	--	47672	--	51486
					--	--	--	--		3814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**473007**	**3658**	**61910**	**293505**	**827833**
							407439	**206**	--	**61321**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**6848**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6848**				
		Сметная прибыль	Тенге				**548**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**7396**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**418487**				
		Материалы	Тенге				**7390**				
		Всего заработная плата	Тенге					**407645**			
		Накладные расходы	Тенге				**293505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56959**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**768951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407645**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**47672**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**47672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3814**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**51486**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**827833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407645**			
		РАЗДЕЛ 2.Домофон									
		==Кабельные изделия==									
4	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1213	141,01	1,25	171045	1516	13549	112332	306047
					128,59	0,03	155980	36		22670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,05974	66078,00	--	3947	--	3947	--	4263
					--	--	--	--		316	
6	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1,18965	26765,00	--	31841	--	31841	--	34388
					--	--	--	--		2547	
		==Трубные изделия==									
7	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1213	283,72	2,48	344152	3008	6077	241371	632364
					276,23	0,14	335067	170		46842	
8	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1166,55	27,00	--	31497	--	31497	--	34017
					--	--	--	--		2520	
9	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	58,58	72,00	--	4218	--	4218	--	4555
					--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586700	4524	91129	353703	1015634
							491047	206	--	75232	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35788				
		Сметная прибыль	Тенге				2863				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38651				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515197				
	Материалы		Тенге				19626				
	Всего заработная плата		Тенге					491253			
		Накладные расходы	Тенге				353703				
		Сметная прибыль	Тенге				69512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					491253			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35715				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35715				
		Сметная прибыль	Тенге				2857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1015635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					491253			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
		==Кабельные изделия==									
10	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	155	141,01	1,25	21857	194	1732	14354	39108
					128,59	0,03	19931	5		2897	
11	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,15965	102442,00	--	16355	--	16355	--	17663
					--	--	--	--		1308	
		==Трубные изделия==									
12	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	155	283,72	2,48	43977	385	776	30843	80805
					276,23	0,14	42816	22		5986	
13	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	156,55	27,00	--	4227	--	4227	--	4565
					--	--	--	--		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86416	579	23090	45197	142141
							62747	27	--	10529	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16355				
		Сметная прибыль	Тенге				1308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17663				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65834				
	Материалы		Тенге				2508				
	Всего заработная плата		Тенге					62774			
		Накладные расходы	Тенге				45197				
		Сметная прибыль	Тенге				8883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62774			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4227				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4227				
		Сметная прибыль	Тенге				338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				142142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62774			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1985610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				961233				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						176129		
		- Накладные расходы	Тенге							692405	
		- Сметная прибыль	Тенге							147082	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Кульшиев Э.Т.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.А.

Гл специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 5

АКТ 03

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022г.

на архитектурное решение

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладка стен и перегородки									
		==Перегородки из гипсокатона /лист Ар-28,29/==									
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	192	2426,93	17,04	465971	3272	204551	233655	755596
					1344,52	7,65	258148	1469		55970	
2	232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	24,1	516,00	--	12436	--	12436	--	13431
					--	--	--	--		995	
3	232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	177,45	611,00	--	108422	--	108422	--	117096
					--	--	--	--		8674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**586829**	**3272**	**325409**	**233655**	**886123**
							258148	**1469**	--	**65639**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**586829**				
	Материалы		Тенге				**204551**				
	Всего заработная плата		Тенге					**259617**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**120858**				
		Накладные расходы	Тенге				**233655**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**886123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**886123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259617**			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		==Типовые этажи==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==ТИП 2==									
4	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	89	4314,86	24,40	384023	2172	185443	185524	615111
					2206,83	10,77	196408	959		45564	
		==ТЕХ.ЭТАЖ==									
		==ТИП 10==									
5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	383,11	209,08	0,70	80101	268	59333	19403	107465
					53,51	0,37	20500	142		7960	
6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	383,11	470,73	39,35	180341	15075	--	162895	370694
					431,38	20,95	165266	8026		27459	
7	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	78,92066	69019,00	--	5447025	--	5447025	--	5882787
					--	--	--	--		435762	
8	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	383,11	209,08	0,70	80101	268	59333	19403	107465
					53,51	0,37	20500	142		7960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6171591	17783	5751134	387225	7083522
							402674	9269	--	524705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6171591				
	Материалы		Тенге				304107				
	Всего заработная плата		Тенге					411943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5447025				
		Накладные расходы	Тенге				387225				
		Сметная прибыль	Тенге				524705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7083521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					411943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7083521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					411943			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
		==Витражи/лист АР-25/==									
9	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	447,02	3029,76	2,71	1354363	1211	706555	581937	2091204
					1446,46	--	646597	--		154904	
10	223-203-0703 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части	м2	447,02	47386,00	--	21182490	--	21182490	--	22877089
					--	--	--	--		1694599	
11	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Исключить. Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм/одинарное остекление/	м2	192,2186	-2504,00	--	-481315	--	-481315	--	-519820
					--	--	--	--		-38505	
		==Двери внутренние ДСВ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	89,856	3150,31	162,12	283074	14567	10911	238301	563085
					2866,76	79,94	257596	7183		41710	
13	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	89,856	40727,00	--	3659565	--	3659565	--	3952330
					--	--	--	--		292765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25998177	15778	25078206	820238	28963888
							904193	7183	--	2145473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22338612				
	Материалы		Тенге				717466				
	Всего заработная плата		Тенге					911376			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20701175				
		Накладные расходы	Тенге				820238				
		Сметная прибыль	Тенге				1852708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25011558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					911376			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3659565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3659565				
		Сметная прибыль	Тенге				292765				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3952330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28963888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					911376			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		==Типовые этажи==									
		==Стены и перегородки==									
14	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2160	1308,68	77,36	2826749	167098	577627	1781672	4977094
					963,90	67,16	2082024	145066		368674	
15	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,6	3999,20	56,16	446311	6268	87659	284759	789556
					3157,56	31,95	352384	3566		58486	
16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/до 5мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1584	716,71	10,70	1135269	16948	377152	598131	1872072
					467,91	4,10	741169	6494		138672	
17	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	432,94	5562,12	24,82	2408064	10745	896749	1205128	3902248
					3466,00	13,49	1500570	5840		289055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6816393	201059	1939187	3869690	11540970
							4676147	160966	--	854887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6816393				
	Материалы		Тенге				1939186				
	Всего заработная плата		Тенге					4837113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3869690				
		Сметная прибыль	Тенге				854887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11540970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2835
		Сметная заработная плата	Тенге					4837113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11540970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2835
		Сметная заработная плата	Тенге					4837113			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ, ТИП-1/лист АР-11, АР-16 прим.17/									
18	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/50-250мм/	м3 утеплителя	60	17573,77	1997,98	1054426	119879	723492	228948	1386043
					3517,58	630,02	211055	37801		102670	
19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	400	759,40	118,36	303760	47344	130252	129300	467705
					315,41	35,95	126164	14380		34645	
20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до 40мм/	м2 стяжки	400	476,52	43,91	190608	17564	161344	15879	223006
					29,25	13,90	11700	5560		16519	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7	20768,50	1689,94	14538	1183	22	12663	29377
					19047,20	831,18	13333	582		2176	
22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7	450224,00	--	315157	--	315157	--	340370
					--	--	--	--		25213	
		КРОВЛЯ, ТИП-3 /лестничным и машинным отделением/									
23	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	40	766,71	118,36	30668	4734	13318	12930	47086
					315,41	35,95	12616	1438		3488	
24	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до 20мм/	м2 стяжки	40	19,55	1,76	782	70	665	64	913
					1,17	0,56	47	22		68	
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40	1238,86	13,89	49554	556	44523	4275	58135
					111,87	4,29	4475	172		4306	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	40	855,15	57,56	34206	2303	2500	27675	66832
					735,07	16,97	29403	679		4950	
27	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	40	625,29	56,20	25012	2248	--	21567	50305
					569,09	16,97	22764	679		3726	
28	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	8,24	69019,00	--	568717	--	568717	--	614214
					--	--	--	--		45497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/50-250мм/	м3 утеплителя	6	17573,77	1997,98	105443	11988	72350	22895	138605
					3517,58	630,02	21105	3780		10267	
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	40	759,40	118,36	30376	4734	13026	12930	46771
					315,41	35,95	12616	1438		3464	
31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до 40мм/	м2 стяжки	40	476,52	43,91	19061	1756	16135	1588	22301
					29,25	13,90	1170	556		1652	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07	20768,50	1689,94	1454	118	3	1266	2938
					19047,20	831,18	1333	58		218	
33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07	450224,00	--	31516	--	31516	--	34037
					--	--	--	--		2521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2775278	214477	2093020	491980	3528638
							467781	67145	--	261380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2775278				
	Материалы		Тенге				1177629				
	Всего заработная плата		Тенге					534926			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				915390				
		Накладные расходы	Тенге				491980				
		Сметная прибыль	Тенге				261380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3528638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					534926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3528638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					534926			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		==ВЕНТШАХТЫ /лист АР-33 п.11/==									
34	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,6	85312,22	2467,83	307124	8884	164557	105097	445199
					37134,12	1278,57	133683	4603		32978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				307124	8884	164557	105097	445199
							133683	4603	--	32978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307124				
	Материалы		Тенге				164557				
	Всего заработная плата		Тенге					138286			
		Накладные расходы	Тенге				105097				
		Сметная прибыль	Тенге				32978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					138286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				445199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					138286			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								52448339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6842626				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					461253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250635			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35351509		
		- Накладные расходы	Тенге							5907885	
		- Сметная прибыль	Тенге							3885062	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Канышев Э.Т.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Мифер И.А.

Гл.специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте". Пятно 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта - Блок секция 4

АКТ 04

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022г.

на слаботочные сети

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Жилье.									
		==Телефонизация==									
1	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	64	107,00	--	6848	--	6848	--	7396
					--	--	--	--		548	
		==Трубные изделия==									
2	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1500	283,72	2,48	425580	3720	7515	298480	781984
					276,23	0,14	414345	210		57925	
3	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1515	32,00	--	48480	--	48480	--	52358
					--	--	--	--		3878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				480908	3720	62843	298480	841738
							414345	210	--	62351	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6848				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6848				
		Сметная прибыль	Тенге				548				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7396				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				425580				
	Материалы		Тенге				7515				
	Всего заработная плата		Тенге					414555			
		Накладные расходы	Тенге				298480				
		Сметная прибыль	Тенге				57925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					414555			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48480				
		Сметная прибыль	Тенге				3878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				841739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					414555			
		РАЗДЕЛ 2.Домофон									
		==Кабельные изделия==									
4	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1213	141,01	1,25	171045	1516	13549	112332	306047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					128,59	0,03	155980	36		22670	
5	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,05974	66078,00	--	3947	--	3947	--	4263
					--	--	--	--		316	
6	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1,18965	26765,00	--	31841	--	31841	--	34388
					--	--	--	--		2547	
		==Трубные изделия==									
7	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1213	283,72	2,48	344152	3008	6077	241371	632364
					276,23	0,14	335067	170		46842	
8	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1166,55	27,00	--	31497	--	31497	--	34017
					--	--	--	--		2520	
9	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	58,58	72,00	--	4218	--	4218	--	4555
					--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586700	4524	91129	353703	1015634
							491047	206	--	75232	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35788				
		Сметная прибыль	Тенге				2863				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38651				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515197				
	Материалы		Тенге				19626				
	Всего заработная плата		Тенге					491253			
		Накладные расходы	Тенге				353703				
		Сметная прибыль	Тенге				69512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					491253			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35715				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35715				
		Сметная прибыль	Тенге				2857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1015635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					491253			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
		==Кабельные изделия==									
10	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	155	141,01	1,25	21857	194	1732	14354	39108
					128,59	0,03	19931	5		2897	
11	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,15965	102442,00	--	16355	--	16355	--	17663
					--	--	--	--		1308	
		==Трубные изделия==									
12	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	155	283,72	2,48	43977	385	776	30843	80805
					276,23	0,14	42816	22		5986	
13	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	156,55	27,00	--	4227	--	4227	--	4565
					--	--	--	--		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86416	579	23090	45197	142141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							62747	27	--	10529	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16355				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16355				
		Сметная прибыль	Тенге				1308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17663				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65834				
	Материалы		Тенге				2508				
	Всего заработная плата		Тенге					62774			
		Накладные расходы	Тенге				45197				
		Сметная прибыль	Тенге				8883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62774			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4227				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4227				
		Сметная прибыль	Тенге				338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				142142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62774			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1999516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				968139				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					443			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						177062		
		- Накладные расходы	Тенге							697380	
		- Сметная прибыль	Тенге							148112	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Кульшев Э.Т.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Милиф Н.А.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ №88 от 24.12.2021г., **Балмышев О.П.**

Приложение №22-5

К договору № 220022 от 24.01.2022

Отчет по казахстанскому содержанию в работах и услугах к актам выполненных работ за август (1) 2022 года

по объекту: МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте" Пятно 2. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров. выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Доля местного содержания KZT (Ci*Ki)	Сертификат СТ-KZ		Примечание
											Номер	Дата выдачи	
					1	14,688	2 443,0	35 882,8	100	35883	KZ 110100320	06.10.2021	Песок
	118 692 378				2	103,622	17 546,4	1 818 191	100	1818191	KZ 110100206	26.11.2021	Раствор
					3	447,020	46 309,3	20 701 174	76,91	15921273	KZ 210100116	14.04.2022	Блок оконный из ПВХ профилей (витраж)
					4	204,800	3 760,0	770 048	30	231014	KZ 210500216	06.05.2022	Доска подоконная из ПВХ профилей
					5	402,100	599,8	241 199	66.8	161121	KZ 110500491	17.06.2021	Лист гипсокартонный
					6	578,882	235,0	136 037	58.7	79854	KZ 110500491	17.06.2021	Грунтовка водно-дисперсионная
					7	0,601	395 085,0	237 334	74,49	176790	KZ 110800159	11.11.2021	Пленка полиэтиленовая
					8	60,520	65,0	3 934	68,9	2710	KZ 110500491	17.06.2021	Смесь сухая для затирки швов плиток
					9	15 414,200	63,0	970 845	82,8	803859	KZ 110500491	17.06.2021	Смесь сухая клеевая
					10	17 737,632	40,0	709 505	82,3	583923	KZ 110500491	17.06.2021	Смесь гипсовая
					11	0,770	450 224,0	346 672	64	221870	KZ 110100430	24.12.2021	Сетка сварная
					12	1 105,152	292,0	322 723	100	322723	KZ 110500491	17.06.2021	Профиль оцинкованный
					13	145,684	43 126,0	6 282 768	68,28	4289874	KZ 110701718	12.11.2021	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130
					14	166,081	69 019,0	11 462 767	68,48	7849703	KZ 110701717	12.11.2021	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200
					15	67,980	11 707,0	795 842	85	676466	KZ210100075	14.03.2022	гравий газоблочный
					16			11 352 295	0	0			прочие
ИТОГО			**55 391 376**	**100**				**56 187 218**	**81,28**	**33 175 255**			

Генеральный директор:
ТОО "Казстройподряд"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму",г.Нур-Султан,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3**	**120840011464**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 220022 от 24.01.2022г.

Номер документа	Дата составления
Б0000000071	**09.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений			тенге	1	118 692 378,00	118 692 378,00
				Итого	1	x	118 692 378,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2022

М.П.