Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 28.10.2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
060140008148	170340027213			№63	04.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области	120 979 454	120 979 454	108 017 370				12 962 084	120 979 454

ЗАКАЗЧИК Шоманов А.Е.
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
БИН: 060140008148

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PSK SAMRUKINGINIRING"
Эксперт Газизов С.Г.
ИИН 560915350333
№ KZ13VJE00039248
№ KZ67VJE00027800
№ KZ40VJE00027801

ТОО "Луч 2050"
ПОДРЯДЧИК Уразбаев Е.К.
170340027213

Эксерт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TechnoPlast"
БИН: 130540023369
Тогаев Н.К.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.5)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

БИН 060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

БИН 170340027213, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №2024-121 от 04 сентября 2024г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п.п.	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные (видозаменяющие) работы выполненные, но не учтенные в смете						
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-02				
		на	Включаемые работы				
		Раздел 2.	Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ и КЛ-10кВ				
	1	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	125	24	3 000
	2	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	125	53	6 625
	3	515-102-0805	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	6 166 279	6 166 279
	4	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	7 984	15 968
	5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 Объём = 0,543 * 2,0	м3	1,086	54 010	58 655
		Локальная смета 2-2 - Котельное оборудование					
			ВСЕГО по смете 2-2:	Тенге			
	6	6116-0101-0101	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	шт.	1	152 563	152 563
	7	Прайс-лист	Котел КВУ-1 кипящий	комплект	1	1 899 643	1 899 643
	8	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	32 673	32 673
	9	246-501-0406	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 600°С ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0 - ДЫМОСОС	комплект	1	519 356	519 356
	10	1120-2201-0101 К33=5 Ккл=1,06	Циклон, масса до 0,3 т. Установка	циклон	1	37 437	37 437
	11	Прайс-лист	Циклон ЦН 15-500 1УП	шт	1	444 524	444 524
	12	6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	22 540	22 540

1	2	3	4	5	6	7	8
	13	246-405-0101	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	комплект	1	130 412	130 412
	14	1109-0607-0101 Ккл=1,12	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,453	272 463	395 889
	15	Прайс-лист	Дымовая труба д.420мм, L=18м.	шт	1	963 236	963 236
	16	6116-0501-0101	Установка бака мембранного, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	82 450	82 450
	17	513-204-0310	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 100 CE, Elbi (A032L38) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10?C до 99?C, вертикального типа	шт.	1	86 235	86 235
	18	6124-0301-0102	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,1 т	шт.	1	44 567	44 567
	19	Прайс-лист	Генератор 7,5 кВт	комплект	1	621 429	621 429
	20	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 450	164 900
	21	511-401-0122	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт	шт.	2	376 155	752 310
	22	6116-0604-0107	Установка ручных насосов (подпиточный)	шт.	1	35 628	35 628
	23	511-701-0104	Насос подпиточный Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.	шт.	1	164 120	164 120
	24	1306-0202-0405 Ккл=1,09	Монтаж газохода	т	0,3297	370 799	122 252
	25	222-515-0101	Комплект коробов газоходов	т	0,3297	1 239 912	408 799
	26	6118-0204-0208	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	77 499	77 499
	27	1106-0201-0104 Ккл=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,375	54 644	184 424
	28	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,185	430 058	79 561
		Локальная смета 6-2 - Наружные сети теплоснабжения					
	29	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	126	475	59 850
	30	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,78	7 965	30 108
	31	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	123,3	98	12 083
	32	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	123,3	656	80 885
	33	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,48	4 156	26 931
	34	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	14	10 283	143 962
	35	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	24	3 360
	36	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	140	125	17 500
	37	1124-0101-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,28	3 820 657	1 069 784
	38	241-402-0100	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м.п.	280	8 929	2 500 120
	39	241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	12	18 047	216 564
	40	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	36	4 782	172 152

1	2	3	4	5	6	7	8
	41	6116-0602-0101	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 45 мм	шт.	2	31 267	62 534
	42	261-302-0301	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 125 мм Объём = 2,0 * 1,0	шт.	2	44 775	89 550
			ВСЕГО Включаемые работы	Тенге			18 158 357
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1				
			ВЛ-0,4кВ и НО				
	9	6101-0103-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	18,721	586	10971
	10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,579	9 558	5534
	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	17,949	98	1759
	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	1,351	3 784	5112
	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	19,3	656	12661
	14	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	79	827	65333
	15	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	56	254	14224
	16	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	4	571	2284
	17	241-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	4	2 838	11352
		Раздел 2.	Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ и КЛ-10кВ				
	26	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41 541	41541
	27	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120 460	120460
	31	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 843	5843

1	2	3	4	5	6	7	8
	32	247-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	1	41 568	41568
	34	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	442 489	221245
	35	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	500	620	310000
	41	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55	24	1320
	42	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	55	53	2915
	43	247-215-0130 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	18	5 627	101286
			Внешний контур заземления				
	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 452	58080
	53	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7 750	77500
	54	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	70	6 407	448490
			Опора Крм10-1(н) 4комплект				
	56	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58 904	117808
	57	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	71 681	358405
	59	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	33 540	134160
	62	ПРАЙС *ЛИСТ*	Хомут Х51	шт	4	2 185,71	8743
	63	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 411	5644
	64	ПРАЙС *ЛИСТ*	Крепление подкоса У51	шт	2	6 739,29	13479

1	2	3	4	5	6	7	8
	78	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	62 341	62341
	79	515-201-0505 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495	167495
	81	252-102-0408 *СпрСЦ 05.2024*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	16	8 356	133696
	82	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	4 832	28992
	87	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649	3894
	89	ПРАЙС *ЛИСТ*	Ошинковка	м	11	15 300	168300
	91	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0041256	954 056	3936
	92	252-207-2118 *СпрСЦ 05.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	18	1 561	28098
	93	252-201-0237 *СпрСЦ 05.2024*	Ушко типа UU-7-16	шт.	6	3 031	18186
	94	252-108-1001 *СпрСЦ 05.2024*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	6	14 025	84150
	95	252-207-4815 *СпрСЦ 05.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	6	11 061	66366
	140	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	90	1 231	110790
	141	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	31	1 131	35061
	142	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	14	1 547	21658
	143	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	30	2 389	71670
	144	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	15	1 815	27225
	145	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	137	2 970	406890
	146	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	47	506	23782
			Опора освещения 2комплект				

1	2	3	4	5	6	7	8
	153	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	0,85	37 341	31740
	154	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	2	66 036	132072
	155	247-306-0310 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	15 853	31706
	156	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	20 405	40810
	157	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	2	96 599	193198
	158	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,068	1 233 758	83896
	159	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	105	2100
	160	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 609	13218
	161	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	649	1298
	162	247-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для зажимов наборных ЗН-101 Заглушка для зажимов наборных 250А	шт.	6	235	1410
	163	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4	143	572
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 4-1	Тенге			4192267
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1				
		на	Наружные сети связи				
		Раздел 1.	Земляные работы				
	1	6101-0103-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	86,233	586	50533
	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	2,667	9 558	25491
	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	82,677	98	8102
	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	6,223	3 784	23548
	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	88,9	656	58318

1	2	3	4	5	6	7	8
	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	494	827	408538
		Раздел 2.	Материалы и оборудование ВОЛС				3448693
	7	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	2	55 501	111002
	8	248-102-3101 *СпрСЦ 05.2024*	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85 025	170050
	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	494	1 077	532038
	10	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	33	1 815	59895
	11	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 131	56550
	12	243-501-0301 *СпрСЦ 05.2024*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-9S-4-PE	м	606	803	486618
	13	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	527	571	300917
	14	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	527	361	190247
	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	494	24	11856
	16	249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	494	27	13338
	17	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	6	6 280	37680
	18	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7 002	42012
	19	6121-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 100 мм	м	33	35 779	1180707
	20	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	33	5 923	195459
	21	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	33	1 828	60324
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 5-1	Тенге			4023223
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1				
		на	Наружные сети водопровода и канализации				
		Раздел 1.	Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	1 202	376	451952
	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	17,1	98	1676
	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	17,1	6 045	103370
	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	63,27	4 156	262950
	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	1 098	98	107604
		Раздел 2.	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				2756301
	6	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	1 415 945	99116
	7	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	70,7	157	11100
	8	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 025 557	12153
	9	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6	505	3030
	10	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 741	26741
	11	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	10,68	49 257	526065
	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,05516	3 884 297	214258
	13	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562	207562
	14	241-112-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	1	131	131
	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 318	21272
	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	24018

1	2	3	4	5	6	7	8
	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2 707	8121
	18	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	2 107	12642
	19	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04931	3 884 297	191535
	20	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1065
	21	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	628	628
	22	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 601	12601
	23	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	60 565	60565
	24	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,05	59 219	2961
	25	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	6 839	6839
	26	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Указатель	шт.	1	10 228	10228
	27	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,076	274 756	20881
	28	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	76	383	29108
	29	6121-0801-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 250 мм	м	7	42 283	295981
	30	6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 250 мм	м	7	7 035	49245
	31	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	7	7 566	52962
	32	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	7,6	13 891	105572
	33	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460	7460

1	2	3	4	5	6	7	8
	34	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7 322	14644
	35	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592	15184
	36	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,6	9 310	5586
	37	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	14 727	5891
	38	243-907-5104 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,008	65 057	520
	39	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00316	382 131	1208
	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0133	954 056	12689
			Колодцы Д1500				
	41	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,14	81 636	256337
	42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	28 163	56326
	43	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	31 824	95472
	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	29 582	88746
	45	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	36 998	73996
	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 611	9222
	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
	48	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0486	1 143 119	55556
	49	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,4094	3 552	5006
		Раздел 3.	Канализация К1				4749937
	50	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	95	2 873	272935
	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	32,04	49 257	1578194
	52	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	95	403	38285

1	2	3	4	5	6	7	8
	53	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	9,5	13 891	131964
			Колодцы Д1500				
	54	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	11,605	83 636	970596
	55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,11	27 014	219084
	56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	28 163	168978
	57	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	31 824	286416
	58	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	29 582	384566
	59	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	6	36 998	221988
	60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 611	27666
	61	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039	138234
	62	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,188	1 143 119	214906
	63	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	5,452	3 552	19366
	64	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1	76 759	76759
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 6-1	Тенге			8433790
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2				
		на	Генеральный план				
		Раздел 1.	Вертикальная планировка				
	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	305	139	42395
	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	305	477	145485
	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	999	67	66933
	4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	999	30	29970

1	2	3	4	5	6	7	8
	5	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	319	499	159181
	6	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	5 742	75	430650
		Раздел 2.	Покрытие				
			Тип .1 Асфальтобетонное покрытие				
	7	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,666*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/20см/	$м^2$	581	1 745	1013845
	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,4648	223 697	103974
	9	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/15см/	$м^2$	581	1 308	759948
	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	581	2 600	1510600
	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	581	1 059	615279
	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	581	2 917	1694777
	13	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	149	5 475	815775
	14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	149	2 534	377566
			Тип 2. Брусчатое покрытие тротуаров				
	15	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	18,7	17 032	318498
	16	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	374	1 239	463386
	17	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	374	4 365	1632510
	18	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	374	4 122	1541628
	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	265	5 475	1450875

1	2	3	4	5	6	7	8
	20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**265**	**1 624**	**430360**
		Раздел 4.	**МАФ**				
	35	**8601-0602-0404** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**130,4**	**309 420**	**40348368**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 7-2	**Тенге**			**53952003**

Всего	**88 759 640**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	6 656 973
Итого:	95 416 613
Сметная прибыль (5)%	4 770 831
Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 862 498
Итого	**103 049 942**
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 28 %	28 853 984
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 72 %	74 195 958
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557	30 461 151
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 72 %, к - 1,075	79 760 655
Итого в текущих ценах 2024г.	**110 221 806**
Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98	2 204 436
Итого в текущих ценах	**108 017 370**
НДС (12 %)	12 962 084
Итого	**120 979 454**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Луч 2050" _____ **Уразбаев Е.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PSK SAMRUKINGINIRING"
Эксперт _____ **Газизов С.Г.**
ИИН 560915350333
№ KZ13VJE00039248
№ KZ67VJE00027800
№ KZ40VJE00027801

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
БИН: 060140008148
Руководитель _____ **Шоманов А.Е.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TechnoPlast"
БИН: 130540023369
_____ **Тогаев Н.К.**