Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения ГУ "Каратерекская СОШ" Майского района

Договор № 116 от 04 апреля 2018г

Акт №1 от 09.07.2018г

выполненных работ за июль 2018г

Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения ГУ "Каратерекская СОШ" Майского района

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3. Электроосвещение								
		Раздел 3 Электроустановочные изделия								
19	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке / *шт.*	48	260,9	2,23	12523	107	5082	0,29	13,92
				246,6	0,77	11837	37	42,8	0,0008	0,0384
20	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 / *шт.*	48	229,63		11022				
25	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке / *шт.*	54	311,76	2,22	16835	120	6700	0,34	18,36
				289,13	0,78	15613	42	42,8	0,0008	0,0432
26	23-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 / *шт.*	54	464,83		25101				

28	23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	120	67,35		8082				
	Раздел 4 Электромонтажные изделия									
31	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	43	1760,58	19,53	75705	840	15015	1	43
				815,86	0	35082	0	42,8	0	0
34	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,38		1314				
	Раздел 5 Кабельные изделия									
41	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	6215	276,58	1,67	1718974	10390	344582	0,16	994,4
				128,96	0,58	801496	3601	42,8	0,0006	3,729
42	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	6,13	209489,32		1284170				
44	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *м борозд*	6215	183,62	77,46	1141193	481423	440928	0,1348	837,782
				106,16	33,5	659770	208199	50,8	0,0406	252,329
45	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *м3 заделки*	0,2486	97658,89	768,3	24278	191	6661	75,58	18,78919
				52393,4	353,98	13025	88	50,8	0,43	0,1069
	Раздел 6 Метизы									
46	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 *кг*	1,841	214,93		396				
	Раздел 7 Демонтажные работы									
47	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *шт.*	230	124,01	1,09	28522	251	16787	0,1789	41,147
				122,92	0,58	28271	134	59,1	0,0008	0,184
48	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	309	39,05	0	12066	0	7130	0,0584	18,0456

		шт.								
				39,05	0	12065	0	59,1	0	0
49	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	2530	64,59	0,14	163409	345	96480	0,0964	243,892
		м								
				64,45	0,07	163064	185	59,1	0,0001	0,263
	Добавить									
50	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	17	260,88	2,18	4435	37	1800	0,29	4,93
		шт.								
				246,59	0,82	4192	14	42,8	0,0008	0,0136
51	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	17	229,63		3904				
		шт.								
52	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1761	19,5	3522	39	698	1	2
		шт.								
				816	0	1632	0	42,8	0	0
53	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	44	1314,38		57833				
		шт.								
54	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	209489,32		20949				
		км								
55	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	2,5	97658	767,2	244145	1918	66993	75,58	188,95
		м3 заделки								
				52395,2	354,8	130988	887	50,8	0,43	1,075
56	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	228	1258,38	513,74	286911	117133	95040	0,75	171
		шт.								
				637,79	336,15	145415	76642	42,8	0,4512	102,8736
57	23-070106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	228	4358,63		993768				
		шт.								
		Всего прямые затраты				6139057				2596
										361

	в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 022 450
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			612 794
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			289 829
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 503 812
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 103 896
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 242 953
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			260 746
	Итого, тенге			7 503 699
	Сметная прибыль (8 %), тенге			600 296
	Всего			**8 103 995**

Локальная смета № 9-1-1. Дополнительный транспорт свыше 30 км

1	41-010201-1030				
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км	1,027	1308,61	1344	
	т				
2	41-010201-2030				
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 30 км	1,868	1539,54	2876	
	т				
3	41-010201-3030				
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 30 км	1,585	2145,26	3400	
	т				
	Всего прямые затраты			7620	0
	в том числе				0
	- перевозка грузов, тенге			7 620	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 620	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			274	
	Итого, тенге			7 894	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			632	
	Всего			**8 526**	
	Итого прямые затраты по смете			6139057	2596

	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 022 450
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	612 794
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	289 829
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 503 812
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 103 895
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 242 952
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	260 746
	Итого, тенге	7 503 698
	Сметная прибыль (8 %), тенге	600 296
	Итого по смете на подряд, тенге	**8 103 994**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	121 560
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	199 058
	Дополнительный транспорт свыше 30 км	8 526
	Итого в текущих ценах с 1.10.17 г.	**8 433 138**
	Итого по смете в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**8 939 127**
0,9130646	**Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9130646**	**7 700 000**
	НДС (12 %)	924 000
	Всего по смете с учетом НДС	**8 624 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Майского района"

Руководитель_____Темирбулатова О.Н.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор_____Лунев Д.В.

Технический надзор:
ИП Третьяков А.Н.

_____Третьяков А.Н.