Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ Жанибекский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО,ЗКО, Жанибекский район, с. Жанибек, Мажитова, 203
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000240004019

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "КаНур Строй Сервис",090009, ЗКО, г.Уральск, ул.М. Монкеулы, д. 101, кв 42
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

161240017590

Договор (контракт) Договор №5 от 22.01.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
9	23.05.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 0-1 км подъездной автодороги районного значения к с. Борсы Жанибекского района, 3			раб.	1	42 440 427,37	42 440 427,37
				Итого	1	x	42 440 427,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / БектасовК.Е. расшифровка подписи
должность

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2024

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"**

Подрядчик : **ТОО "КаНур Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес : капитальный ремонт 0-1 км подъездной автодороги районного значения к с.Борсы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 161240017590	5	22.01.2024
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ108562203101773747		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	42 440 427,37	37893238,72						4547188,65	42 440 427,37
за май	42 440 427,37	37893238,72						4547188,65	42 440 427,37

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"** **Руководитель** **Жанайдиев М.Н.** **2024 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "КаНур Строй Сервис"** **Директор:** **Бектасов К.Т.** **2024 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Kaiyn Stroy Service"
объект: капитальный ремонт 0-1 км подъездной автодороги районного значения к с.Борсы
договор доп. соглашение №1-(5/24) от 26.02.24 г. к договору №5 от 22.01.24 года

АКТ №1
выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка ЩПГС тол. 10см.**	$м^2$	437,5	2830,69	2404,35	1238427	1051903	--	369985	1736999
	НР - 72%; СП - 8%				426,34	747,96	186524	327233		128667	
2	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	437,5	84,86	84,86	37126	37127	--	8501	49275
	НР - 72%; СП - 8%				--	26,98	--	11804		3649	
3	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	437,5	245,26	245,26	107301	107301	--	24561	142410
	НР - 72%; СП - 8%				--	77,97	--	34112		10548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1481926	1280480	--	432556	1928685
							201447	399324	--	153156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481926				
	Всего заработная плата		Тенге					600771			
		Накладные расходы	Тенге				432556				
		Сметная прибыль	Тенге				153156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					600771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1928685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					600771			
РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы и сооружения											
4	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	36	290,97	290,97	10475	10475	--	3103	14664
	НР - 72%; СП - 8%				--	119,71	--	4310		1086	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	17	74,56	74,56	1268	1267	--	290	1683
	НР - 72%; СП - 8%				--	23,71	--	403		125	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	17	50,16	50,16	853	853	--	195	1132
	НР - 72%; СП - 8%				--	15,95	--	271		84	
7	Е11-300403-0105 1130-0403-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,8	**Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1 м. Демонтаж L=15м. сооружение**	$м^3$ сборных конструкций	33	12272,44	5609,57	404991	185116	--	234430	690574
	НР - 84%; СП - 8%				6662,87	1794,19	219875	59208		51154	
8	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	150	39,00	--	5850	--		--	6318
	СП - 8%				--	--	--	--		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				423437	197711	--	238018	714371
							219875	64192	--	52917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423437				
	Всего заработная плата		Тенге					284067			
	Транспортные расходы		Тенге				5850				
		Накладные расходы	Тенге				238018				
		Сметная прибыль	Тенге				52917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					284067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				714372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					284067			
РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы ВЛ-0,4кВа											
9	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	1	5172,43	3358,95	5172	3359	--	2479	8263
	НР - 72%; СП - 8%				1813,48	1629,08	1813	1629		612	
10	Е11-330210-0303 1133-0210-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами**	шт.	4	24787,50	19055,99	99150	76224	--	44461	155100
	НР - 80%; СП - 8%				5731,51	8162,55	22926	32650		11489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	1	5192,38	2691,57	5192	2692	--	2520	8329
		НР - 72%; СП - 8%			2500,81	998,94	2501	999		617	
12	Е11-330210-0102 1133-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт.	4	813,87	528,32	3255	2114	--	1384	5010
		НР - 72%; СП - 8%			285,55	194,92	1142	780		371	
13	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	36	39,00	--	1404	--	--	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				114173	84389	--	50844	178218
							28382	36058	--	13201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114173				
	Всего заработная плата		Тенге					64440			
	Транспортные расходы		Тенге				1404				
		Накладные расходы	Тенге				50844				
		Сметная прибыль	Тенге				13201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					64440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				178218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					64440			
		РАЗДЕЛ 4. Земляное полотно - подъездная дорога									
14	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1142	74,56	74,56	85148	85148	--	19494	113013
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,71	--	27077		8371	
15	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к-5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещении грунта.	$м^3$ грунта	1142	88,60	88,60	101181	101181	--	23160	134288
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,17	--	32170		9947	
16	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1151	74,56	74,56	85819	85818	--	19648	113903
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,71	--	27290		8437	
17	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к-5	Грунты 1 группы. Разработки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	1151	88,60	88,60	101979	101979	--	23342	135346
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,17	--	32424		10025	
18	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	1447	51,19	51,19	74072	74072	--	16944	98295
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,27	--	23543		7278	
19	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к-2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	1447	88,60	88,60	128204	128204	--	29345	170153
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,17	--	40762		12603	
20	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1477	168,05	168,05	248210	248210	--	57175	329814
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	79418		24430	
21	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1447	57,40	57,40	83058	83058	--	20779	112143
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	28868		8306	
22	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1447	127,80	110,37	184927	159706	--	49126	252777
		НР - 72%; СП - 8%			17,43	29,72	25221	43005		18724	
23	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	7451	83,96	37,73	625586	281127	--	294687	993889
		НР - 72%; СП - 8%			46,23	8,70	344460	64824		73616	
24	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	3490	157,41	37,43	549361	130631	--	324465	943731
		НР - 72%; СП - 8%			119,98	9,15	418730	31934		69905	
25	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	542	391,16	360,48	212009	195380	819	67018	301347
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	142,57	15810	77273		22320	
26	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	948,5	108,00	--	102438	--		--	110633
		СП - 8%			--	--	--	--		8195	
27	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	542	168,05	168,05	91083	91083	--	20981	121029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	29143		8965	
28	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	542	57,40	57,40	31111	31111	--	7783	42005
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	10813		3111	
29	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	542	127,80	110,37	69268	59820	--	18401	94682
		НР - 72%; СП - 8%			17,43	29,72	9447	16108		7013	
30	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	304	391,16	360,48	118913	109586	459	37590	169021
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	142,57	8868	43341		12519	
31	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	532	108,00	--	57456	--		--	62052
		СП - 8%			--	--	--	--		4596	
32	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	304	46,22	39,94	14051	12142	185	4034	19532
		НР - 72%; СП - 8%			5,67	12,76	1724	3879		1447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2963874	1978256	1463	1033972	4317653
							824260	611872	--	319808	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2963874				
		Материалы	Тенге				1462				
		Всего заработная плата	Тенге					1436132			
		Транспортные расходы	Тенге				159894				
		Накладные расходы	Тенге				1033972				
		Сметная прибыль	Тенге				319808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4317654				771
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1436132			
		Сметная заработная плата	Тенге				4317654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								771
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1436132			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. Земляное полотно - поселковая дорога

33	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	940	74,56	74,56	70086	70086	--	16046	93022
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,71	--	22287		6890	
34	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.	м³ грунта	20	51,19	51,19	1024	1023	--	234	1359
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,27	--	325		101	
35	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	20	168,05	168,05	3361	3361	--	774	4466
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	1075		331	
36	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	20	57,40	57,40	1148	1148	--	287	1550
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	399		115	
37	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	971	157,41	37,43	152845	36345	--	90274	262568
		НР - 72%; СП - 8%			119,98	9,15	116501	8885		19449	
38	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.	м³ грунта	76	51,19	51,19	3890	3891	--	890	5162
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,27	--	1237		382	
39	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м² уплотненного грунта	76	168,05	168,05	12772	12772	--	2942	16971
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	4087		1257	
40	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	76	57,40	57,40	4362	4362	--	1091	5890
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	1516		436	
41	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	844	391,16	360,48	330139	304245	1275	104361	469256
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	142,57	24619	120329		34756	
42	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1477	108,00	--	159516	--		--	172277
		СП - 8%			--	--	--	--		12761	
43	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	844	46,22	39,94	39010	33709	516	11200	54227
		НР - 72%; СП - 8%			5,67	12,76	4785	10769		4017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				778153	470942	1791	228099	1086748
							145905	170909	--	80495	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				778153				
		Материалы	Тенге				1789				
		Всего заработная плата	Тенге					316814			
		Транспортные расходы	Тенге				159516				
		Накладные расходы	Тенге				228099				
		Сметная прибыль	Тенге				80495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1086747				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					316814			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1086747				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								159
			Тенге					316814			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда-(подъездная дорога)-728,56м									
44	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя из существующего материала ЩПНС-437,5м³	м³ материала основания в плотном теле	437,5	2118,85	1858,95	926997	813291	--	220010	1238768
		НР - 72%; СП - 85%			259,90	438,55	113706	191866		91761	
45	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя из ПГС-новый материал	м³ материала основания в плотном теле	571,5	13496,57	1858,95	7713290	1062390	6502367	287396	8640743
		НР - 72%; СП - 85%			259,90	438,55	148533	250631		640057	
46	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	5613	236,94	192,40	1329944	1079942	--	405932	1874742
		НР - 72%; СП - 85%			44,54	55,90	250003	313767		138866	
47	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 к-0,3	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия	5613	71,47	50,61	401161	284074	--	142121	586727
		НР - 72%; СП - 85%			20,86	14,31	117087	80322		43445	
48	ПРАЙС	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С4 (калькуляция №1)	м³	232,6	15585,00	--	3625071	--	3625071	--	3915077
		СП - 85%			--	--	--	--		290006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13996463	3239697	10127438	1055459	16256057
		Стоимость общестроительных работ					629329	836586	--	1204135	
		Материалы	Тенге				13996463				
		Всего заработная плата	Тенге				6502367				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1465915			
		Накладные расходы	Тенге				3625071				
		Сметная прибыль	Тенге				1055459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1204135				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				16256057				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1465915			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				16256057				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								840
			Тенге					1465915			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство оголовков									
49	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	59	323,54	323,54	19089	19088	--	5655	26723
		НР - 72%; СП - 85%			--	133,11	--	7853		1979	
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1	3638,97	--	3639	--	--	2620	6760
		НР - 72%; СП - 85%			3638,97	--	3639	--		501	
51	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство ПГС под оголовки	м³ подушки	16,4	14250,50	361,27	233708	5925	168241	44902	300898
		НР - 72%; СП - 85%			3630,63	172,81	59542	2821		22289	
52	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	2	27781,94	412,44	55564	825	47291	5646	66106
		НР - 72%; СП - 85%			3724,21	196,38	7448	393		4897	
53	Е11-300403-0105 1130-0403-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1 м. Сооружение	м² сборных конструкций	7,96	32700,92	7011,96	260299	55815	138188	68586	346556
		НР - 72%; СП - 85%			8328,60	2242,73	66296	17852		25671	
54	С1225-109-0205 225-109-0205 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	4	125168,00	--	500672	--	500672	--	540726
		СП - 85%			--	--	--	--		40054	
55	С1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	120833,00	--	483332	--	483332	--	521999
		СП - 85%			--	--	--	--		38667	
56	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	56	5631,65	233,87	315372	13097	225031	58949	404266
		НР - 72%; СП - 85%			1379,36	82,67	77244	4630		29945	
57	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	4	6557,29	348,61	26229	1394	16245	6539	35389
		НР - 72%; СП - 85%			2147,17	122,87	8590	491		2621	
58	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	34	34,82	34,82	1184	1184	--	271	1571
		НР - 72%; СП - 85%			--	11,07	--	376		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	34	17,19	17,19	584	584	--	134	775
					--	5,47	--	186		57	
60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	34	289,60	135,31	9846	4601	--	5343	16404
		НР - 72%; СП - 8%			154,29	63,96	5246	2175		1215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1909518	102513	1579000	190645	2268173
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				228005	36777	--	168012	
		Материалы	Тенге				1909518				
		Всего заработная плата	Тенге				594997				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					264782			
		Накладные расходы	Тенге				984004				
		Сметная прибыль	Тенге				190645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168012				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2268175				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					264782			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2268175				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								134
			Тенге					264782			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство тела трубы									
61	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	23	323,54	323,54	7441	7442	--	2204	10417
62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.			--	133,11	--	3062		772	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1	3032,48	--	3032	--	--	2183	5633
63	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство			3032,48	--	3032	--		417	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ подушки	4,2	27781,94	412,44	116684	1732	99310	11856	138823
64	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство лекальных блоков, блок №4а, блок №5			3724,21	196,38	15642	825		10283	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ бетона в деле	10,64	61224,19	5462,20	651425	58117	530364	56910	765002
65	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах			5915,75	1513,00	62944	16098		56667	
		НР - 72%; СП - 8%	т арматуры	0,37772	108320,24	--	40915	--	715	28944	75447
					106427,24	--	40200	--		5589	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,37772	365652,00	--	138114	--	138114	--	149163
					--	--	--	--		11049	
67	Е11-300401-0402 1130-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ железобетона звеньев	11,76	88023,15	25216,17	1035152	296542	472686	259532	1398259
68	С1225-104-0124 225-104-0124 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)			22612,59	8038,89	265924	94537		103575	
		СП - 8%	шт.	14	79857,00	--	1117998	--	1117998	--	1207438
					--	--	--	--		89440	
69	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	55,16	5631,65	233,87	310642	12900	221657	58065	398203
					1379,36	82,67	76085	4560		29496	
70	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя									
		НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	18,38	6557,29	348,61	120523	6407	74646	30045	162613
					2147,47	122,87	39470	2258		12045	
71	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	7,1	34,82	34,82	247	248	--	57	328
72	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1			--	11,07	--	79		24	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	7,1	17,19	17,19	122	122	--	28	162
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	5,47	--	39		12	
		НР - 72%; СП - 8%	м² уплотненного грунта	7,1	289,60	135,31	2056	961	--	1116	3425
					154,29	63,96	1095	454		254	
74	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	7,1	127,80	110,37	907	784	--	241	1340
					17,43	29,72	124	211		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3545258	385255	2655490	451181	4316153
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				504516	122123	--	319715	
		Материалы	Тенге				3545258				
		Всего заработная плата	Тенге				1399376				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					626639			
		Накладные расходы	Тенге				1256112				
		Сметная прибыль	Тенге				451181				
							319715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4316154				295
		Сметная заработная плата	Тенге					626639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4316154				295
		Сметная заработная плата	Тенге					626639			
		РАЗДЕЛ 9. Укрепительные работы входного и выходного оголовков									
75	E11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	9,7	74,56	74,56	723	723	--	166	960
					--	23,71	--	230		71	
76	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на входе B20 F200 W6 на щебеночной подготовке									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ укрепляемой поверхности	25,9	9483,53	280,43	245623	7263	181330	42457	311126
					2201,93	74,80	57030	1937		23046	
77	E11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины B20 F200 W6									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ укрепляемой поверхности	25,9	-1259,73	-5,56	-32627	-144	-25359	-5147	-40796
					-275,06	-0,97	-7124	-25		-3022	
78	E11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах									
		НР - 72%; СП - 8%	т арматуры	0,057	108320,24	--	6174	--	108	4368	11385
					106427,24	--	6066	--		843	
79	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,057	365652,00	--	20842	--	20842	--	22509
80	E11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами B20 F200 W6			--	--	--	--		1667	
		НР - 72%; СП - 8%	м упора	7	22359,44	42,52	156516	297	121173	25291	196352
					5006,60	11,45	35046	80		14545	
81	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на входе русла B20 F200 W6 на щебеночной подготовке									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ укрепляемой поверхности	14,6	9483,53	280,43	138460	4094	102218	23933	175384
					2201,93	74,80	32148	1092		12991	
82	E11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины B20 F200 W6									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ укрепляемой поверхности	14,6	-1259,73	-5,56	-18392	-81	-14295	-2902	-22997
					-275,06	-0,97	-4016	-14		-1704	
83	E11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах									
		НР - 72%; СП - 8%	т арматуры	0,0321	108320,24	--	3477	--	61	2460	6412
					106427,24	--	3416	--		475	
84	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0321	365652,00	--	11737	--	11737	--	12676
					--	--	--	--		939	
85	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на выходе русла B20 F200 W6 на щебеночной подготовке									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ укрепляемой поверхности	14,5	9483,53	280,43	137511	4067	101516	23769	174183
					2201,93	74,80	31928	1085		12902	
86	E11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины B20 F200 W6									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ укрепляемой поверхности	14,5	1259,73	5,56	18266	81	14197	2882	22840
					275,06	0,97	3988	14		1692	
87	E11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах									
		НР - 72%; СП - 8%	т арматуры	0,0319	108320,24	--	3455	--	60	2444	6371
					106427,24	--	3395	--		472	
88	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0319	365652,00	--	11664	--	11664	--	12597
89	C1212-501-0304 212-501-0304 РСНБ РК 2022	Асфальтобетонные планки			--	--	--	--		933	
		СП - 8%	т	0,4	28628,00	--	11451	--	11451	--	12367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			--	--	--	--		916	
			Тенге				714880	16300	536703	119721	901369
							161877	4399	--	66766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714880				
	Материалы		Тенге				481008				
	Всего заработная плата		Тенге					166276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55694				
		Накладные расходы	Тенге				119721				
		Сметная прибыль	Тенге				66766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					166276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				901367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					166276			
		РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия ВЛ-0,4кВа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									630
		НР - 72%; СП - 8%	опора	1	13234,67	5831,94	13235	5832	919	6706	21536
					6484,11	2829,98	6484	2830		1595	
91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	опора	4	27077,12	13486,94	108308	53947	3675	55341	176741
					12671,56	6544,12	50686	26176		13092	
92	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5									
		СП - 8%	шт.	9	76574,00	--	689166	--	689166	--	744299
					--	--	--	--		55133	
93	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 72%; СП - 8%	км линии	0,1	245140,81	50612,44	24514	5061	11693	6892	33919
					77604,37	18122,05	7760	1812		2513	
94	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	0,11	1347129,00	--	148184	--	148184	--	160039
					--	--	--	--		11855	
95	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления									
		НР - 72%; СП - 8%	м типа заземления	50	478,77	114,98	23939	5749	168	13853	40816
					360,44	24,36	18022	1218		3024	
96	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм									
		СП - 8%	т	0,0789	358690,00	--	28301	--	28301	--	30565
					--	--	--	--		2264	
97	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	21,1	4088,38	31,67	86265	668	74862	7803	101594
					508,76	4,87	10735	103		7526	
98	С1252-207-2317 252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.16 сквозной									
		СП - 8%	шт.	5	3004,00	--	15020	--	15020	--	16222
					--	--	--	--		1202	
99	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной									
		СП - 8%	шт.	4	2656,00	--	10624	--	10624	--	11474
					--	--	--	--		850	
100	С1252-207-1128 252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425									
		СП - 8%	шт.	8	12899,00	--	103192	--	103192	--	111447
					--	--	--	--		8255	
101	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1									
		СП - 8%	шт.	16	3467,00	--	55472	--	55472	--	59910
					--	--	--	--		4438	
102	С1252-207-1104 252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)									
		СП - 8%	шт.	5	12362,00	--	61810	--	61810	--	66755
					--	--	--	--		4945	
103	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127									
		СП - 8%	шт.	5	3467,00	--	17335	--	17335	--	18722
					--	--	--	--		1387	
104	С1252-204-0908 252-204-0908 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В									
		СП - 8%	шт.	1	3724,00	--	3724	--	3724	--	4022
					--	--	--	--		298	
105	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2									
		СП - 8%	км	0,004	1103827,00	--	4415	--	4415	--	4768
					--	--	--	--		353	
106	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1									
		СП - 8%	шт.	4	557,00	--	2228	--	2228	--	2406
					--	--	--	--		178	
107	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2									
		СП - 8%	км	0,004	422280,00	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--		135	
108	С1261-404-0444 261-404-0444 РСНБ РК 2022	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	комплект	4	3560,00	--	14240	--	14240	--	15379
					--	--	--	--		1139	
109	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная									
		СП - 8%	м	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
					--	--	--	--		1155	
110	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36									
		СП - 8%	шт.	8	286,00	--	2288	--	2288	--	2471
					--	--	--	--		183	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1428389	71257	1263445	90595	1640504
							93687	32139	--	121520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1428389				
	Материалы		Тенге				91315				
	Всего заработная плата		Тенге					125826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1172128				
		Накладные расходы	Тенге				90595				
		Сметная прибыль	Тенге				121520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1640504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					125826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1640504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					125826			33747228
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3037283				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7826800			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2314379			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16165323		
	- Перевозка грузов	Тенге				326664				
	- Накладные расходы	Тенге							3891090	
	- Сметная прибыль	Тенге							2499725	
	Временные здания и сооружения 1,3%					438714				
	Итого					34185942				
	Доп. затраты в зимнее время 1,27%					434161				
	Итого					34620103				
	Непредвиденные затраты 2%					692402				
	Итого					35312505				
	Итого в ценах на 2023 год (40%) с к-1					14125002				
	Итогов ценах на 2024 год (60%) с к-1,163					24641066				
	Итого					38766068				
	Итого с к-0,977484697					37893238,72				
	НДС 12%					4547188,65				
	ВСЕГО:					42440427,37				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" М.Н. _____ **Жаналиев**

Технадзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ **Ишанбеков Б.**

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис" _____ **Бектасов К.Е.**

Авторский надзор
ТОО "Уралводпроект"
Абдалиева Г.В.