ЗАКАЗЧИК: ТОО "КаНур Строй Сервис"
ПОДРЯДЧИК: ИП "Сарсенгалиева И.Х."
объект: капитальный ремонт 0-1 км подъездной автодороги районного значения к с.Борсы

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка ЩПГС тол. 10см.**	м³	437,5	3057,14	2596,69	1337499	1136052	–	399494	1875952
		НР - 72%; СП - 8%			460,45	807,79	201447	353408		138959	
2	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	437,5	84,86	84,86	37126	37127	–	8501	49775
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,98	--	11804		3649	
3	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	437,5	245,26	245,26	107301	107301	–	24561	142410
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,97	--	34112		10548	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1481926	1280480	–	432556	2067637
							201447	399324	–	153156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481926				
	Всего заработная плата		Тенге					600771			
		Накладные расходы	Тенге				432556				
		Сметная прибыль	Тенге				153156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067638				262
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					600771			
		Сметная заработная плата	Тенге				2067638				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								262
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					600771			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы и сооружения											
4	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	36	290,97	290,97	10475	10475	–	3103	14664
		НР - 72%; СП - 8%			--	119,71	--	4310		1086	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	17	74,56	74,56	1268	1267	–	290	1683
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,71	--	403		125	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	17	50,16	50,16	853	853	–	195	113
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,95	--	271		84	
7	Е11-300403-0105 1130-0403-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к=0,8	**Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1 м. Демонтаж L=15м. сооружение**	м³ сборных конструкций	33	12272,44	5609,57	404991	185116	–	234430	6905
		НР - 84%; СП - 8%			5662,87	1794,19	219875	59208		51154	
8	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	ткм	150	39,00	--	5850	--	--	--	3
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				423437	197711	–	238018	714
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219875	64192	–	52917	
	Всего заработная плата		Тенге				423437				
	Транспортные расходы		Тенге					284067			
		Накладные расходы	Тенге				5850				
		Сметная прибыль	Тенге				238018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				714372				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					284067			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				714372				
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы ВЛ-0,4кВа											
9	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок: одностоечных**	шт.	1	5172,43	3358,95	5172	3359	–	2479	
		НР - 72%; СП - 8%			1813,48	1629,08	1813	1629		612	
10	Е11-330210-0303 1133-0210-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами**	шт.	4	24787,50	19055,99	99150	76224	–	44161	
		НР - 80%; СП - 8%			5731,51	8162,55	22926	32650			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры									1000
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5192,38 2500,81	2691,57 998,94	5192 2501	2692 999	–	2520 617	8329
12	Е11-330210-0102 1133-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	813,87 285,55	528,32 194,92	3255 1142	2114 780	–	1384 371	5010
13	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км									1516
		СП - 8%	т·км	36	39,00 –	– –	1404 –	– –		112 50844	178218
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				114173	84389	–	13201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28382	36058	–		
	Всего заработная плата		Тенге				114173				
	Транспортные расходы		Тенге					64440			
		Накладные расходы	Тенге				1404				
		Сметная прибыль	Тенге				50844				27
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				178218				
		Сметная заработная плата	Тенге					64440			27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				178218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64440			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Земляное полотно - подъездная дорога

14	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м									113013
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1142	74,56 –	74,56 23,71	85148 –	85148 27077	–	19494 8371	
15	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к-5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.									134288
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1142	88,60 –	88,60 28,17	101181 –	101181 32170	–	23160 9947	
16	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м									113903
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1151	74,56 –	74,56 23,71	85819 –	85818 27290	–	19648 8437	
17	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к-5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85									135346
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1151	88,60 –	88,60 28,17	101979 –	101979 32424	–	23342 10025	
18	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.									98295
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1447	51,19 –	51,19 16,27	74072 –	74072 23543	–	16944 7278	
19	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к-2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85									170153
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1447	88,60 –	88,60 28,17	128204 –	128204 40762	–	29345 12603	
20	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	1477	168,05 –	168,05 53,77	248210 –	248210 79418	–	57175 24430	32981
		НР - 72%; СП - 8%									
21	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	1447	57,40 –	57,40 19,95	83058 –	83058 28868	–	20779 8306	112
		НР - 72%; СП - 8%									
22	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1447	127,80 17,43	110,37 29,72	184927 25221	159706 43005	–	49126 18724	25
		НР - 72%; СП - 8%									
23	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	7451	83,96 46,23	37,73 8,70	625586 344460	281127 64824	–	294687 73616	9
		НР - 72%; СП - 8%									
24	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	3490	157,41 119,98	37,43 9,15	549361 418730	130631 31934	–	324465 69905	
		НР - 72%; СП - 8%									
25	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	542	391,16 29,17	360,48 142,57	212009 15810	195380 77273	819	67018 22320	
26	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
		СП - 8%	т·км	948,5	108,00 –	– –	102438 –	– –		– –	
27	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	542	168,05	168,05	91083	91083	–	8195 20981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	29143		8965	
28	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	542	57,40	57,40	31111	31111	--	7783	42005
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	10813		3111	
29	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	542	127,80	110,37	69268	59820	--	18401	94682
		НР - 72%; СП - 8%			17,43	29,72	9447	16108		7013	
30	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	304	391,16	360,48	118913	109586	459	37590	169021
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	142,57	8868	43341		12519	
31	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	532	108,00	--	57456	--		--	62052
		СП - 8%			--	--	--	--		4596	
32	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	304	46,22	39,94	14051	12142	185	4034	19532
		НР - 72%; СП - 8%			5,67	12,76	1724	3879		1447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2963874	1978256	1463	1033972	4317653
		Стоимость общестроительных работ					824260	611872	--	319808	
		Материалы	Тенге				2963874				
		Всего заработная плата	Тенге				1462				
		Транспортные расходы	Тенге					1436132			
		Накладные расходы	Тенге				159894				
		Сметная прибыль	Тенге				1033972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				319808				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4317654				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1436132			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4317654				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								771
			Тенге					1436132			
		РАЗДЕЛ 5. Земляное полотно - поселковая дорога									
33	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	940	74,56	74,56	70086	70086	--	16046	93022
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,71	--	22287		6890	
34	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м³ грунта	20	51,19	51,19	1024	1023	--	234	1359
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,27	--	325		101	
35	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	20	168,05	168,05	3361	3361	--	774	4466
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	1075		331	
36	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м² уплотненного грунта	20	57,40	57,40	1148	1148	--	287	1550
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	399		115	
37	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	971	157,41	37,43	152845	36345	--	90274	262568
		НР - 72%; СП - 8%			119,98	9,15	116501	8885		19449	
38	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м³ грунта	76	51,19	51,19	3890	3891	--	890	5162
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,27	--	1237		382	
39	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	76	168,05	168,05	12772	12772	--	2942	16971
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,77	--	4087		1257	
40	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. уплотнение присыпных обочин при 6-ти проходах при толщине слоя 25 см	м² уплотненного грунта	76	57,40	57,40	4362	4362	--	1091	5890
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,95	--	1516		436	
41	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	844	391,16	360,48	330139	304245	1275	104361	469256
		НР - 72%; СП - 8%			29,17	142,57	24619	120339		34756	
42	С3412-102-0302 412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1477	108,00	--	159516	--		--	172277
		СП - 8%			--	--	--	--		12761	
43	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	844	46,22	39,94	39010	33709	516	11200	54227
		НР - 72%; СП - 8%			5,67	12,76	4785	10769		4017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				778153	470942	1791	228099	1086748
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145905	170909	--	80495	
		Материалы	Тенге				778153				
		Всего заработная плата	Тенге				1789				
		Транспортные расходы	Тенге					316814			
		Накладные расходы	Тенге				159516				
		Сметная прибыль	Тенге				228099				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086747				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
	Сметная заработная плата	Тенге					316814			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1086747				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
	Сметная заработная плата	Тенге					316814			

РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда-(подъездная дорога)-728,56м

4	E11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя из существующего материала ЩПНС-437,5м³**	м³ материала основания в плотном теле	437,5	2118,85	1858,95	926997	813291	--	220010	1238768
		НР - 72%; СП - 8%			259,90	438,55	113706	191866		91761	
45	E11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя из ПГС-новый материал**	м³ материала основания в плотном теле	571,5	13496,57	1858,95	7713290	1062390	6502367	287396	8640743
		НР - 72%; СП - 8%			259,90	438,55	148533	250631		640057	
46	E11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	м² основания или покрытия	5613	236,94	192,40	1329944	1079942	--	405932	1874742
		НР - 72%; СП - 8%			44,54	55,90	250003	313767		138866	
47	E11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 к-0,3	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	м² основания или покрытия	5613	71,47	50,61	401161	284074	--	142121	586727
		НР - 72%; СП - 8%			20,86	14,31	117087	80322		43445	
48	ПРАЙС	**Смесь щебеночно-песчано-гравийная С4 (калькуляция №1)**	м³	232,6	15585,00	--	3625071	--	3625071	--	3915077
		СП - 8%			--	--	--	--		290006	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				13996463	3239697	10127438	1055459	16256057
							629329	836586	--	1204135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13996463				
	Материалы		Тенге				6502367				
	Всего заработная плата		Тенге					1465915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3625071				
		Накладные расходы	Тенге				1055459				
		Сметная прибыль	Тенге				1204135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16256057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	Тенге					1465915			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				16256057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	Тенге					1465915			

РАЗДЕЛ 7. Устройство оголовков

49	E11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	59	323,54	323,54	19089	19088	--	5655	26723
		НР - 72%; СП - 8%			--	133,11	--	7853		1979	
50	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	1	3638,97	--	3639	--	--	2620	6760
		НР - 72%; СП - 8%			3638,97	--	3639	--		501	
51	E11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство ПГС под оголовки**	м³ подушки	16,4	14250,50	361,27	233708	5925	168241	44902	390898
		НР - 72%; СП - 8%			3630,63	172,01	59542	2821		22289	
52	E11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м³ подушки	2	27781,94	412,44	55564	825	47291	5646	66146
		НР - 72%; СП - 8%			3724,21	196,38	7448	393		4897	
53	E11-300403-0105 1130-0403-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1 м. Сооружение**	м³ сборных конструкций	7,96	32700,92	7011,96	260299	55815	138188	60586	346556
		НР - 72%; СП - 8%			8328,60	2242,73	66296	17852		25671	
54	C1225-109-0205 225-109-0205 РСНБ РК 2022	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 19)**	шт.	4	125168,00	--	500672	--	500672	--	540726
		СП - 8%			--	--	--	--		40054	
55	C1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2022	**Оголовная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4оп (Блок № 38оп)**	шт.	4	120833,00	--	483332	--	483332	--	521999
		СП - 8%			--	--	--	--		38667	
56	E11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м² окрашиваемой поверхности	56	5631,65	233,87	315372	13097	225031	58949	404266
		НР - 72%; СП - 8%			1379,36	82,67	77244	4630		29945	
57	E11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция окрасочная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	м² окрашиваемой поверхности	4	6557,29	348,61	26229	1394	16245	6539	35389
		НР - 72%; СП - 8%			1147,47	122,87	8590	491		2621	
58	E11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	34	34,82	34,82	1184	1184	--	371	
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,07	--	376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	34	17,19	17,19	584	584	--	134	775
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	186		57	
60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	34	289,60	135,31	9846	4601	--	5343	16404
		НР - 72%; СП - 8%			154,29	63,96	5246	2175		1215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1909518	102513	1579000	190645	2268173
							228005	36777	--	168012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1909518				
	Материалы		Тенге				594997				
	Всего заработная плата		Тенге					264782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				984004				
		Накладные расходы	Тенге				190645				
		Сметная прибыль	Тенге				168012				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2268175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					264782			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2268175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					264782			
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								29107263
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2277203				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7353988			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2155718			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						11709690		
	- Перевозка грузов		Тенге				326664				
	- Накладные расходы		Тенге							3229593	
	- Сметная прибыль		Тенге							1991724	
	Временные здания и сооружения 1,3%							378394			
	Итого:							29485657			
	Доп. затраты в зимнее время 1,27%							374468			
	Итого:							29860125			
	Непредвиденные затраты 2%							597202			
	Итого:							30457327			
	Итого в ценах на 2023 год (40%) с к-1							12182931			
	Итогов ценах на 2024 год (60%) с к-1,163							21253123			
	Итого							33436054			
	Итого с к-0,977484697							32683231			

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "КаНур Строй Сервис" _____ **Бектасов К.Е.**

«КаНұр Строй Сервис» БИН 161240017590 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ИП "Сарсенгалиева И.Х."
_____ **Сарсенгалиева И.Х.**