Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е10 и Е250 Полигон-1.Пятно-1

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за февраль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы=								
		Растительный грунт								
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	301,57	11,19	11,19	3375	3375	895	--	--
		м3		--	3,06	--	923	97	0,01	3
2	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 40 м	301,57	37,60	37,60	11339	11339	3008	--	--
		м3		--	10,28	--	3101	97	0,03	10
3	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	301,57	25,25	24,43	7614	7366	1157	--	1
		м3		0,66	3,29	199	993	97	0,01	3
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	1002,4365	21,67	21,67	21723	21723	4345	--	--
		т		--	4,33	--	4345	100	0,09	91
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	514,07	3,79	3,24	1948	1668	798	--	2
		м3		0,48	1,12	247	576	97	--	2
		Грунт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2667,85103	45,44	44,11	121234	117677	16259	0,01	22
		м3		1,33	4,95	3557	13205	97	0,02	46
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47,518975	262,72	--	12484	--	14107	1,85	88
		м3		262,72	--	12484	--	113	--	--
8	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3562,31	25,25	24,43	89942	87017	13662	--	14
		м3		0,66	3,29	2351	11734	97	0,01	40
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	5648,3115	21,67	21,67	122399	122399	24480	--	--
		т		--	4,33	--	24480	100	0,09	514
10	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/лишний грунт/	649,0965	98,12	98,12	63689	63689	12738	--	--
		т		--	19,62	--	12738	100	0,41	267
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3229,44	3,79	3,24	12234	10476	5012	--	11
		м3		0,48	1,12	1550	3617	97	--	12
12	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	3060,39	48,93	47,46	149737	145259	22771	0,01	24
		м3		1,27	6,40	3887	19588	97	0,02	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617717	591988			161
			Тенге			24275	95299			1056
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617717				
	Всего заработная плата -		Тенге				119573			
	Местные материалы -		Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			119230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				137458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			781164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				137458			
		РАЗДЕЛ 2.Сваи								
		Блок 1								
13	Е0105-2-4	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**	29,93	6184,48	4739,98	185101	141867	55406	4,47	134
		м3		787,50	822,24	23570	24610	115	2,35	70
14	С143014-214 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-6 СТ РК 939-92**	41	13100,00	--	537100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	30,8279	70,00	--	2158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	30,8279	100,00	--	3083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	30,8279	232,00	--	7152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 2								
18	Е0105-2-4	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2**	73	6184,48	4739,98	451467	346018	135138	4,47	326
		м3		787,50	822,24	57488	60024	115	2,35	172
19	С143014-214 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-6 СТ РК 939-92**	100	13100,00	--	1310000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	75,19	70,00	--	5263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	75,19	100,00	--	7519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	75,19	232,00	--	17444	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 3								
23	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	175,2	6184,48	4739,98	1083520	830444	324330	4,47	783
		м3		787,50	822,24	137970	144056	115	2,35	412
24	С143014-214 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-6 СТ РК 939-92	240	13100,00	--	3144000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	180,456	70,00	--	12632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	180,456	100,00	--	18046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	180,456	232,00	--	41866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 4								
28	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	108,04	6184,48	4739,98	668171	512107	200004	4,47	483
		м3		787,50	822,24	85082	88835	115	2,35	254
29	С143014-214 Изм. и доп. вып. 20	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-6 СТ РК 939-92	148	13100,00	--	1938800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	111,2812	70,00	--	7790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	111,2812	100,00	--	11128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	111,2812	232,00	--	25817	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	148	400,95	187,20	59341	27706	48252	1,21	179
		1свая		213,75	69,75	31635	10323	115	0,34	50
		Ростверк								
34	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	32,473	2369,27	100,89	76937	3276	6208	0,85	28
		м3		123,75	38,25	4019	1242	118	0,18	6
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	32,473	6092,95	66,01	197856	2144	7524	1,35	44
		м3		195,75	24,93	6357	810	105	0,12	4
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33,12246	100,00	--	3312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	33,12246	232,00	--	7684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,12246	70,00	--	2319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9825506	1863561			1977
			Тенге			346119	329899			968
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9825506				
	Материалы -		Тенге			258131				
	Всего заработная плата -		Тенге				676018			
	Местные материалы -		Тенге			7357694				
		Накладные расходы -	Тенге			776862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11238510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3333
		Сметная заработная плата -	Тенге				792547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11238510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3333
		Сметная заработная плата -	Тенге				792547			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10443223	2455550			2138
			Тенге			370394	425198			2024
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10443223				
	Материалы -		Тенге			258131				
	Всего заработная плата -		Тенге				795591			
	Местные материалы -		Тенге			7359148				
		Накладные расходы -	Тенге			896092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**448**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**134414**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**680359**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12019674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**930005**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12019674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**930005**			
		Временные здания и сооружения 1,1%				132 216				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				19 832				
		ВСЕГО				12 151 890				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,785%				216 911				
		Затраты на выслугу лет ,1%				121 519				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%				48 608				
		ВСЕГО				12 538 928				
		В том числе возвратные суммы				19 832				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001г				12 538 928				
		в том числе на 2018 год-К=3,1329032				12 538 928				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г				**39 221 115**				
		в том числе в текущих ценах				39 283 248				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				62 133				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи -2%				784 422				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами,обязательными платежами -2%				40 005 537				
		НДС -12%				4 800 664				
		Итого в текущих ценах с НДС -12%				44 806 202				
		ВСЕГО				**44 806 202**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **44 806 202**

Заказчик _____

Подрядчик :
Аталай Хикмет _____

Тех.надзор _____

расценки проверены

Нач. ПТО ТОО "Казстройподряд"