Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«28» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «AЭS and Limited» Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе ул.Ю.А.Гагарина, №2, директор Рахатұлы Ұлан, лицензия: №20001456 от 27.01.2020, тел: 87781605656
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора – Рахатұлы Ұлан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария. Сети Газоснабжения г. Кызылорда»**
По адресу: **Республика Казахстан, г. Кызылорда**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства, г. Кызылорда, Казантаев 43, тел: 8(7242)271673,**
в лице: **руководителя Әнуар Айдын**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Сырэнергогазстрой». ТОО «ДосСтройПроект». ТОО «КазСтройЭлит»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Рабочий проект №112 НК от 03.10.2022 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства, г. Кызылорда»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ 13-04-2У-1)	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб в том числе:	п.м	747		747	
Трубопровод ПЭ100 ГАЗ SDR 11 Ø110х10мм	п.м	747		747	
Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб в том числе:	п.м	1272		1272	
Трубопровод ПЭ100 ГАЗ SDR 17 Ø110х6,6	п.м	312		312	
Трубопровод ПЭ100 ГАЗ SDR 17 Ø90х5,4	п.м	166		166	
Трубопровод ПЭ100 ГАЗ SDR 17 Ø63х3,8	п.м	517		517	
Трубопровод ПЭ ГАЗ SDR Ø57х3,0мм	п.м	277		277	
Молниеотвод ГРПШ	шт	1		1	
Заземление оборудования ГРПШ	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Газопровод высокого давления PN-0,6 МПа;

Прокладка газопровода высокого давления предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром ПЭ 100 SDR11Д-110х10,0 мм по СТ РК ГОСТ 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности (С-2,8). Прокладка газопровода предусмотрена на глубине - не менее 1,60м до верха газопровода от поверхности земли

Для снижения давления газа с высокого давления PN=0,6 МПа на низкое PN=0,003МПа давление и поддержания его на заданном уровне, проектом предусмотрено установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-04-2У-1. регуляторами давления газа РДНК-400 и с узлом учета газа "RABO" G-40 Дн50 с электронном корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН. На входе и выходе ГРПШ предусмотрена установка задвижек диаметром 150мм 30с41нж, PN=1,6 МПа.

2) Газопровод низкого давление 0,003 МПа;

Прокладка внутриквартальных газопроводов низкого давления предусмотрена проектируемой ГРПШ до потребителей. Подземная прокладка принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110х6,6мм, 90х5,4мм, 63х3,8мм, по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

Защитный футляр предусмотрен из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011 ПЭ 100 SDR 11, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер в верхней части футляра.

Обозначение трассы предусматривается путем установки опознавательных знаков и укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью " Сақ болыныз! Газ! Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы.

Архитектурно-строительные решения:

Площадка ГРПШ-04-2У-1– инженерное сооружение, состоящее из огороженной площадки с размерами в плане 3,0х6,0 м. Ограждение территории ГРПШ выполнено сетчатыми панелями из стальной сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80 в рамке из уголка по стойкам из стальных труб 76х4.0 по ГОСТ 10704-91. Фундаменты под стойки ограждения – отдельно стоящие монолитные из бетона марки С12/15, W4, F50.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ)-1 комп.

б) Молниеотвод ГРПШ-1шт

в) Заземление оборудования ГРПШ-1шт

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «03» ноября 2023 года;

окончание работ: «03» февраля 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц: 3;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария. Сети Газоснабжения г. Кызылорда» готовым к приемке в эксплуатацию.**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited

Рахатулы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)