Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Сарбаз" г. Актобе"

и его адрес: - жилой массив "Сарбаз" г. Актобе

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		24	19.06.2023г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	1 343 317,91								143 926,92	
Акт №1 №2-1 Подземный газопровод высокого давления		1 199 390,99							143 926,92	1 343 317,91
За отчетный период	1 343 317,91	1 199 390,99							143 926,92	1 343 317,91
К оплате	1 343 317,91								143 926,92	1 343 317,91

Генподрядчик:
ТОО "AЭS and Limited"

Директор _____ Рахатулы Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"

Директор _____ Джалмагамбетов М.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "АЭS and Limited"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Сырэнергогазстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Сарбаз" г. Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Сарбаз" г. Актобе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 19 июня 2023г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год) на №2-1 Подземный газопровод высокого давления (600)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		411,5128	266,32 --	266,32 48,84	109594 --	109594 20098	--	14471 9925	133990	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		12,7272	2191,73 2191,73	-- --	27895 27895	-- --	--	20084 3838	51817	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		263,2	867,30 867,30	-- --	228273 228273	-- --	--	164357 31410	424040	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) НР - 72%; СП - 8%	м3		430,6	35,98 --	35,98 14,13	15493 --	15493 6084	--	4381 1590	21464	
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) НР - 72%; СП - 8%	м3		430,6	17,77 --	17,77 6,98	7652 --	7652 3006	--	2164 785	10601	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи) НР - 72%; СП - 8%	м3		92,4	1826,44 1826,44	-- --	168763 168763	-- --	--	121509 23222	313494	
			Трубопроводы											
7	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,035	576529,81 434430,00	115508,15 45593,07	20179 15205	4043 1596	931	16633 2945	39757	
8	8	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м		35,14	4928,00 --	-- --	173170 --	-- --	173170	-- 13854	187024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	5,8599936	303,00	--	1776	--	1776	--	1918	
			СП - 8%			--	--	--	--		142		
					Отводы								
10	10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	1090336,08	523453,70	2726	1309	47	1764	4850	
			НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	1370	412		359		
11	11	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	--	1642	--	1642	--	1773	
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
					Прокладка газопровода d108х4,0 в стальном футляре d219х4,0 на выходе из земли 1м (ГСН-14) - 2шт								
12	12	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003512	576529,81	115508,15	2025	406	93	1669	3989	
			НР - 99%; СП - 8%			434430,00	45593,07	1526	160		296		
13	13	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,526048	4928,00	--	17376	--	17376	--	18766	
			СП - 8%			--	--	--	--		1390		
14	14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1236201,48	539900,66	2472	1080	182	1566	4361	
			НР - 99%; СП - 8%			604984,00	186033,57	1210	372		323		
15	15	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,008	10450,00	--	20984	--	20984	--	22663	
			СП - 8%			--	--	--	--		1679		
16	16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01588	64880,92	2723,94	1030	43	78	633	1796	
			НР - 69%; СП - 8%			57224,80	530,25	909	8		133		
17	17	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01588	685096,00	--	10879	--	10879	--	11749	
			СП - 8%			--	--	--	--		870		
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0052	1090336,08	523453,70	5670	2722	98	3670	10087	
			НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	2850	856		747		
19	19	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547	
			СП - 8%			--	--	--	--		263		
20	20	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	115339,00	--	461	--	461	--	498	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
21	21	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,4706838	387,00	--	2117	--	2117	--	2286	
			СП - 8%			--	--	--	--		169		
22	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,1	23444,95	1132,94	2344	114	2091	150	2694	
			НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	139	27		200		
					Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт								
23	23	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	1942,64	946,44	1943	946	225	1264	3463	
			НР - 108%; СП - 8%			771,84	398,24	772	398		257		
24	24	222-512-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	т	0,05	817075,00	--	40854	--	40854	--	44122	
			СП - 8%			--	--	--	--		3268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	951,10	--	951	--	104	915	2015	
			НР - 108%; СП - 8%			847,32	--	847	--		149		
26	26	261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	115334,00	--	1153	--	1153	--	1245	
			СП - 8%			--	--	--	--		92		
27	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,072	29831,57	1194,98	2148	86	1629	413	2766	
			НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	433	21		205		
					Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 110пм								
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,035	31095,00	21317,40	1088	746	--	311	1511	
			НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	342	168		112		
29	29	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	35	32,00	--	1120	--	1120	--	1210	
			СП - 8%			--	--	--	--		90		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1329497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450534					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144234				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33206				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						280294			
			- Накладные расходы	Тенге							355954		
			- Сметная прибыль	Тенге							98481		
			ВСЕГО по АКТУ :	тенге								1 329 497	
			Оборудование									-	
			Итого прямых затрат по форме 2									1 329 497	
			Временные здания и сооружения	1,30%								17 283	
			Итого									1 346 780	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,97%								39 999	
			Итого									1 386 780	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								27 736	
			ИТОГО сметная стоимость									1 414 515	
			в ценах 2022 г. К=1,0500514	1,0500514								1 485 314	
			ВСЕГО									1 485 313,92	
			Конкурсная скидка	0,95								74 265,70	
			ИТОГО с конкурсной скидкой									1 411 048,22	
			НДС	12%								169 325,79	
			ВСЕГО с НДС									1 580 374,01	
			ВСЕГО с генподрядными									1 343 317,91	

Генподрядчик:
ТОО "АЭС and Limited"

Директор _____ Рахатулы Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"

Директор _____ Джалмагамбетов М.Р.