Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"
и его адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Әйет

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		12	03.03.2023г			ТОО "Сырэнергогаз строй"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**4 078 297,04**								436 960,40	
Акт №1 №2-1 Подземный газопровод низкого давления		3 641 336,64							436960,40	4 078 297,04
За отчетный период	**4 078 297,04**	**3 641 336,64**							**436 960,40**	**4 078 297,04**
К оплате	**4 078 297,04**								**436 960,40**	**4 078 297,04**

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Казакстан Республикасы Актобе каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АЭS and Limited» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Сырэнергогазстрой» Товарищество с Ограниченной Ответственностью Республика Казахстан город Кызылорда

Форма утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Генподрядчик : **ТОО «АЭS and Limited»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Сырэнергогазстрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту:"Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№12** от **03.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за **май 2023** (месяц, год) по смете **№ 2-1 Подземный газопровод низкого давления.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Низкое давление (подземный газопровод)										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	841,572	269,81 0	269,81 49,91	227065 0	227065 42003	0	30242 20585	277892	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,028	2239,78 2239,78	0 0	58297 58297	0 0	0	41974 8022	108293	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	57,84	1354,2 1174,02	180,18 52,46	78327 67905	10421 3034	0	70230 11885	160442	
4	4	Е11-010205-0501	Траншей, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта	115,68	886,77 886,77	0 0	102582 102582	0 0	0	73859 14115	190556	
5	5	Е11-010104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Обратная засыпка траншей бульдозером для труб ПЭ)	м3 грунта	751,9	36,62 0	36,62 14,44	27535 0	27534 10857	0	7817 2828	38180	
6	6	Е11-010104-0408	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (Обратная засыпка траншей бульдозером для труб ПЭ)	м3 грунта	751,9	18,09 0	18,09 7,13	13602 0	13602 5361	0	3860 1397	18859	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншей)	м3 грунта	20	1866,48 1866,48	0 0	37330 37330	0 0	0	26877 5137	69344	
			ПЭ трубопроводы										
8	8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,661	343002,48 255433	87517,12 26766,7	226725 168841	57849 17693	35	184669 32911	444305	
9	9	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК 1 ОСТ Р 50838-2011	м	667,61	552		368521		368521	29482	398003	
10	10	Г11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,661	991025,81	823472,2	655068	544315	9063	188170	910697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фитинги (тройники)	км трубопровода		153842	158987,55	101690	105091		67459		
11	11	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		3	2246,54	1404,58	6740	4214	0	3745	11324	
12	12	С ТОО "Art Plast"	Тройник ПЭ 100 ГАЗ sdr 17 d63 с ЭМ	шт.		841,96	418,94	2526	1257		839		
			Фитинги (отводы)	шт	3	7902,27		23707		23707		25004	
13	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								1897		
14	14	С ТОО "Art Plast"	Отвод 90 град.ПЭ 100 ГАЗ sdr 17 d63 с ЭМ	шт.	4	1524,26	953,77	6097	3815	0	3385	10241	
						570,49	284,41	2282	1138		759		
			Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09)-4шт	шт	4	5385,05		21540		21540		23263	
15	15	Е11-070201-0201	Опоры из блоков колен диаметром до 1000 мм. Установка								1723		
				м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	15018,8	7884,54	3605	1892	110	2733	6845	
16	16	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Опорная подушка ОПТ6)			6674,35	2974,7	1602	714		507		
17	17	С1225-101-0605	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (КПП 1-10-1)	м3	0,16	50961		8154		8154		8806	
18	18	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	13284		53136		53136	652		
19	19	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	шт.	4	2036,26	222,32	8145	890	549	4251	57387	
						1676,8	104,93	6707	420		7056	16417	
20	20	С1261-107-0513	Диск из фторопласта ГОСТ 24222-80	комплект	4	28658		114632		114632	1216	123803	Казахста
21	21	Е11-060201-0101 Изм. в доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/подливка-бетон тяжелый М150/	т	0,01448	2587597		37468		37468	9171	40465	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0,08	29956,14	1056,44	2396	85	1924	2997	3001	
						4854,08	407,87	388	33		383		
23	23	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,5	26158,74	1152,89	13079	577	11794	222	14956	
						1417,5	271,77	709	136		769		
24	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	м3 основания	8,016	3719,2	180,18	29813	1445	18958	1109	42710	
						1174,02	52,46	9411	421		973,3		
25	25	С ТОО "Art Plast"	Шаровой кран из ПЭ d63	шт.	4	1524,26	953,77	6097	3815	0	3164	10241	
						570,49	284,41	2282	1138		3385		
26	26	Е11-220801-0105 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	шт	4	61577,04		246308		246308	759	266013	
27	27	С ТОО "Art Plast"	Удлинительный шток телескопический d63	т фасонных частей	0,008	1111612,78	532535,1	8893	4261	150	19705	15837	
						560358,4	168343,93	4483	1347		5771		
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	4	22767,86		91071		91071	1173	98357	
29	29	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1524,26	953,77	12194	7630	0	7286	20482	
						570,49	284,41	4564	2275		6771		
			Итого по разделу: 1. Низкое давление (подземный газопровод)	шт.	8	880		7040		7040	1517	7603	Казахстан
			ИТОГО:								563	**3419926**	
			В том числе :									**3419926**	
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,3 %**		**44459**		**0**			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**3,3 %**		**114325**				**3464385**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**71574**				**3578710**	
			Итого в текущих ценах 2022 года. к = 1.05005142			**1.05005142**						**3650284**	
												3832986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого С применением конкурсной скидки К=0,95000002606										
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**436960**				**3641337**	
												4078297,04	

Генподрядчик:
ТОО "AЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы У.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**