Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI" г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Акпан Батыр, здание 108**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2024 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		5/А	22.07.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопровода и электроснабжения к КОС	**647 060,67**	**577 732,75**							**69 327,93**	**647 060,67**
	ИТОГО по справке	**647 060,67**	**577 732,75**							**69 327,93**	**647 060,67**

Заказчик:

Директор ТОО "Ел-Даму-Ырыс"

Шалдаров Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Gold Stroi XXI"

Тұлтан А. Ә.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI" г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Акпан Батыр, здание 108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5/А от 22.07.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Наружный водопровод работы										
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		199,19935	322,57	322,57	64255,73	64255,73		12601,35	83006,36	
				м^3 грунта		0,00	87,86	0,00	17501,65		6149,28		
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		6,160805	2827,64	0,00	17420,54	0,00		12542,78	32360,37	
				м^3 грунта		2827,64	0,00	17420,54	0,00		2397,05		
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		199,05196	49,88	49,88	9928,71	9928,71		2446,35	13364,35	
				м^3 грунта		0,00	17,07	0,00	3397,82		989,29		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		6,156246	1460,46	0,00	8990,95	0,00		6473,48	16701,59	
				м^3 грунта		1460,46	0,00	8990,95	0,00		1237,16		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		199,05196	285,72	129,30	56873,13	25737,42		31710,97	95670,35	
				м^3 уплотненного грунта		156,42	64,84	31135,71	12906,53		7086,25		
6	6	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**		0,045096	650277,77	278641,42	29324,93	12565,61		21069,85	54426,36	
				км трубопровода		371636,35	100305,10	16759,31	4523,36		4031,58		
				м							3049,41		
8	10	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**		0,045525	856600,63	654649,88	38996,74	29802,93	1570,46	13718,03	56931,95	
				км трубопровода		167454,00	163677,35	7623,34	7451,41		4217,18		
9	11	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,045525	116353,06	0,00	5296,97	0,00	450,53	4797,98	10902,55	
				км трубопровода		106456,68	0,00	4846,44	0,00		807,60		
10	12	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		0,429	32227,79	12006,02	13825,72	5150,58	7580,88	2178,36	17284,40	
				м		2550,71	2578,35	1094,25	1106,11		1280,32		
				м							384,30		
12	14	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,000429	9562381,71	331184,79	4102,26	142,08	3674,88	315,17	4770,82	
				км трубопровода		665031,60	77052,36	285,30	33,06		353,39		
			04-01-01 Электроснабжение работы										
			Раздел 1: Существующий КТПН										
1	24	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		32,5	558,63	236,71	18155,50	7693,00	1796,00	8305,50	28578,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		266,66	88,29	8666,50	2869,50		2117,00		
2	25	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		15	1041,55	575,91	15623,50	8638,50	1894,00	6423,00	23810,00	
				м кабеля		339,39	255,33	5091,00	3830,00		1763,50		
				км							1150,50		
				км							137,50		
5	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		5	1053,12	36,18	5265,50	181,00	3441,00	1230,00	7015,00	
				м		328,71	12,95	1643,50	65,00		519,50		
6	29	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали (длина 3м). Монтаж оборудования		1,5	5193,69	244,92	7790,50	367,50	4958,00	1864,00	10427,00	
				шт.		1643,53	82,42	2465,50	123,50		772,50		
7	30	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		5,238	322,57	322,57	1689,50	1689,50		331,50	2182,50	
				$м^3$ грунта		0,00	87,86	0,00	460,00		161,50		
8	31	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,162	2827,64	0,00	458,00	0,00		330,00	851,00	
				$м^3$ грунта		2827,64	0,00	458,00	0,00		63,00		
9	32	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		3,492	49,88	49,88	174,00	174,00		43,00	234,50	
				$м^3$ грунта		0,00	17,07	0,00	59,50		17,50		
10	33	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,108	1460,46	0,00	157,50	0,00		113,50	292,50	
				$м^3$ грунта		1460,46	0,00	157,50	0,00		21,50		
11	34	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		30	387,23	241,78	11617,00	7253,50		5754,50	18761,00	
				м кабеля		145,45	120,97	4363,50	3629,00		1389,50		
				$м^3$							1768,50		
			Итого по форме									**477570,60**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**6208,42**					
			Итого с временными									**483779,02**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,67**			**3241,32**					
			Итого с зимними удорожаниями									**487020,34**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**9740,41**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**496760,74**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к =1,163		**2024,00**							**577732,75**	
			НДС	**%**	**12,00**			**69327,93**					
			Итого с НДС									**647060,67**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Gold Stroi XXI" г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Акпан Батыр, здание 108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тұлтан А. Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалдаров Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)