Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"

Субподрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		б/н	16.07.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района	41 188 029,00	19 603 553,57	19 603 553,57	19 603 553,57					2 352 426,43	21 955 980

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор _____ **Сагасерулы Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагали Ж.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог имата Костанайского района" **БИН 050140005092**

Руководитель _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от16.07.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 2-3 Сети водоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8000,00	43,18 0	43,18 15,82	345440 0,00	345440 126560	0	91123 34925	471488	
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8000,00	43,18 0	43,18 15,82	345440 0,00	345440 126560	0	91123 34925	471488	
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27000,00	155,05 8,37	146,68 37,09	4186350 225990,00	3960360 1001430	0	883742 405607	5475700	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	750,00	2010,62 2010,62	0 0	1507965 1507965,00	0 0	0	1085735 207496	2801196	
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	250,00	206,87 9,28	197,48 54,83	51718 2320,00	49370 13708	0	11540 5061	68318	
6	6	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	387,50	455		176313			14105	196418	
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26000,00	18,57 0	18,57 7,3	482820 0,00	482820 189800	0	136656 49558	669034	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1800	873,83 873,83	0 0	1572894 1572894,00	0 0	0	1132484 216430	2921808	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									13069449	
			Раздел: 2. Строительные работы										
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,699	359371,38 248514	107445,94 30785,02	1688686 1167767	504888 144659	16030	1299302 239039	3227027	
10	18	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	19184		805728		805728	64458	870186	
11	20	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,042	4266639,43 113464,4	735209,02 243621,56	179199 4766	30879 10232	143555	14848 15524	209570	
	20.1	5110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	54,6	280				15288			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	159,6	774				123530,4			
12	21	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11833,04	1223,3	47332	4893	27877	14516	66796	
						3640,44	25,24	14562	101		4948		
	21.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0375	170324				6387,15			
	21.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0147	1358560				19970,83			
13	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	149,20	22874,4	9322,21	3412860	1390874	475349	2091254	5944443	
						10366,2	3791,83	1546637	565741		440329		
	22.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,8436	16178				321029,76		10318022	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы										
			ИТОГО:					14802744	7114964	1468539	6852323,08	23387471	
								6042901	2178790,5		1732405,366		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			*						678237			24065708	
			Итого с временными затратами, 2,9%						794168			24859876	
			Итого с затратами в зимнее время, 3,3%						497198			25357074	
			Итого с непредвиденными затратами, 2%									3042849	
			НДС, 12%									28399923	
			Итого с НДС									25559931	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									21955980	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859										

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Сагасекулы Е.**

Заказчик (Инвестор):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Руководитель _____ **Стародубцев А.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Мотенкулиев Е.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00053