Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 25 " 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Самат-Мунай» Кызылординская область, г. Кызылорда, Коркыт Ата, 26 Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора ТОО «Самат Мунай» Алмаганбетова Саулета Конышпаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костангайскогот района», село Алтын Дала Костанайского района**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района Курмангалиев Каиржан Казтаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации**: ТОО «Строитель 2003», ТОО «Жанарту»:**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гипроводхоз» заказ б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района» приказ № 10 от 13.02.2020 года**;

наименование организации утвердившей (персутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В систему водоснабжения села Алтын Дала входят следующие сооружения: водозабор с насосной станцией I подъёма; магистральные сети водопровода от водозаборных сооружений до КВС протяженностью 3,033 км.; комплекс водопроводных сооружений с насосной станцией II подъёма, распределительные сети водопровода В1 протяженностью

10,604 км (с учетом подключаемых объектов).

Источником водоснабжения села Алтын Дала является проектируемый водозабор подземных вод из 2-х проектируемых скважин линейного типа, расположенный в 2 км к северо-востоку от села.

В проекте принята следующая схема водоснабжения. Погружными насосными агрегатами, размещаемыми в водозаборных скважинах, вода по напорному водоводу подается на комплексную блочно-модульную станцию очистки воды, далее в резервуары чистой воды емкостью 200 м.куб (2 резервуара). Из резервуаров вода поступает в здание насосной станции II подъема, далее в распределительную сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода. Работа насосов предусмотрена от датчиков - реле уровня ,установленных в РЧВ. Проектом выполнена привязка комплектной блочно-модульной насосной станции первого подъема установленная непосредственно над проектируемыми скважинами. Насосная станция представляет собой павильон контейнерного типа, размерами 4м. х

3м., на основании коммерческого предложения выданного ТОО «Wilo Cenral Asia». В насосной станции I подъёма предусмотрена установка погружных насосов Wilo-Drain TWI 4.09 (1 рабочего, 1 резервного) которые обеспечивает подачу воды на КВС. Проектируемые насосные станции обеспечивает подачу максимального расхода воды в объеме 8,28 м3/час., гарантированный напор насосной составляет 0,33 МПа. В камере каждой насосной станции устанавливается герметизированный оголовок, приборы учета и запорно-регулирующая арматура. Работа насосной станции предусматривается без постоянного дежурного персонала. Автоматическое и ручное управление насосами осуществляется в зависимости от уровня воды в РЧВ на территории комплекса водопроводных сооружений. На насосной станции для удаления дренажных вод из приямков предусмотрен 1 переносной насос ГНОМ, Q=10 м3/ч, H=10 м, N=1,1 кВт, n=3000 об/мин, U=220 В.

Управление насосами предусматривается от щита управления с частотнымрегулированием пр-ва.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **9 июля 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **10 декабря 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**;
фактически, месяц**: 6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Затобольская ТЭК» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района_____**Фищук А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта

согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Самат-Мунай» **Алмаганбетов С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)