Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«05» 02 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Сырэнергогазстрой» Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Мерей 24Б, Руководитель Джалмагамбетов Мадияр Рахатулы, БИН 030740000288, Лицензия: №14015236 от 06.10.2014. тел.: +7 (778)-160-56-00
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора – Джалмагамбетов Мадияр Рахатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Подключение к, газораспределительный сетям Ветеринарную лабораторию по адресу Б. Момышулы №93А в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области».**
По адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район п. Жосалы.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **«Кызылординский областной филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВК и МСХ РК», Руководитель Шатенов Манас Дуйсенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «NTB Capital», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СанжарПроектСервис», №21012897, от 19.03.2021,Рабочий проект №31 от 05.09.2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВК и МСХ РК, Рабочий проект №31 от 05.09.2023г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ)– 10МС	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	162,5		162,5	
Молниеотвод и заземление оборудования ГРПШ	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для газоснабжения Ветеринарную лабораторию по адресу Б. Момышулы №93А в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» п. Жосалы принята:

1) Газопровод среднего давления 0,3 МПа;

Проектом предусмотрено строительство газопровода среднего давления (PN=0,3МПа) от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10МС расположенных на территории ветлаборатории. Прокладка газопровода среднего давления принята – подземная из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 163х5,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб диаметром 32х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа со среднего (PN=0,3МПа) на низкое (PN=0,003МПа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-10МС.

2) Газопровод низкого давление 0,003 МПа;

Прокладка внутреннего газоснабжение котельной низкого давления предусмотрена от проектируемых ГРПШ до потребителя.

Обозначение трассы предусматривается путем установки опознавательных знаков и укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью " Сак болыныз! Газ! Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы. Для поиска трассы стального газопровода предусмотрена прокладка изолированного медного провода сечением 2,5 мм² с выходом концов его на поверхность под ковер.

Архитектурно-строительные решения:

Площадка ГРПШ -10МС инженерное сооружение, состоящее из огороженной площадки Ограждение территории ГРПШ выполнено сетчатыми панелями из стальной сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80 в рамке из уголка по стойкам из стальных труб 76х4.0 по ГОСТ 10704-91. Фундаменты под стойки ограждения – отдельно стоящие монолитные из бетона марки С12/15, W4, F50.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-10МС- 1 компл.

г) Молниеотвод и заземление оборудования ГРПШ-1 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «29» декабря 2023 года;

окончание работ: «02» февраль 2032 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5
фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации _____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Не требуются**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизацийосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Подключение к, газораспределительный сетям Ветеринарную лабораторию по адресу Б. Момышулы №93А в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Сырэнергогазстрой»

Джалмагамбетов Мадияр Рахатович.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)