Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«13» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Service СМУ" г. Усть-Каменогорск, проспект К. Сатпаева 62**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Алиева Исмаила Нофиловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Сети электроснабжения в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска: линии электроснабжения от ПС «Левобережная» до ТП с РП-40; линии электроснабжения ПС «Левобережная» до ТП с РП-44»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» в лице руководителя Кудиярова Бауыржана Мамутхановича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Алтайстрой» ГСЛ № 001822 от 16.11.2000 года, ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП» ГСЛ №004112 от 12.04.2001 года**
ТОО «Пром-Альянс», ГСЛ №14003507 от 04.03.2014 года
ТОО «R.B. Company» ГСЛ №19011742 от 04.10.2006 года

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ» Г-3/17-ЭС;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» приказ №6 от 1.06.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжения	категория	II	-	II	-
Напряжение	В	380/220	-	380/220	-
Установленная мощность	кВт	3000	-	3000	-
Протяженность ВЛ-35 кВ	км	6,258	-	6,258	-
Протяженность КЛ-35 кВ	км	10,768	-	10,768	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно техническим условиям (ТУ) и письму №02-36/1592 от 18.05.2017г. в РУ-35 кВ ПС «Левобережная» устанавливаются 4 ячейки КРУ2-5 35-131-1250У3. Схема установки ячеики КРУ2-35 принята на основе схемы ПС «Левобережная». Для электроснабжения

предусматривается сооружение двух двухцепных ВЛ-35 кВ от точки подключения к жилому району. Для установки приняты опоры на железобетонных стойках СВ105-5 и СВ164-12по типовому альбому 3.407.1-143. Прокладка КЛ-35 кВ предусмотрена по действующему типовому проекту А5-92 "Прокладка кабелей напряжением 35 кВ в траншеях". Толщина слоя песка для подсыпки, а также для засыпки кабеля не менее 100 мм. На засыпку укладывается защита от механических повреждений из кирпича;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2017 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 3,5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 4,0 месяцев;
фактически, 3,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Сети электроснабжения в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска: линии электроснабжения от ПС «Левобережная» до ТП с РП-40; линии электроснабжения ПС «Левобережная» до ТП с РП-44».
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Service СМУ.**

Директор **Алиев Исмаил Нофилович.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
(подпись, дата)

М.П.

Казакстан Респ., ШКО, г. Усть-Каменогорск, "Service СМУ", Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Service СМУ" Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Service СМУ" Респ. Каз., ВКО, г. Усть-Каменогорск