Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Финансовый спонсор (согласно Меморандума) : **ТОО "AES and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 7-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 7-ой пусковой комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/7ПК** от **22 ноября 2024г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **96,2** | **424,0** | **40 789,0** | |
| 2 | 2 | **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м$^3$** | **22,4** | **3 286,0** | **73 606,0** | |
| 3 | 3 | **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **78,6** | **89,0** | **6 995,0** | |
| 4 | 4 | **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **78,6** | **576,0** | **45 274,0** | |
| 5 | 5 | **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **6,2** | **6 917,0** | **42 885,0** | |
| 6 | 6 | **6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **м$^3$** | **20,4** | **8 674,0** | **176 950,0** | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Земляные работы** | | | | **386 499** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 2: Подземный газопровод** | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,103 | 1 310 768,0 | 135 009,0 | |
| 8 | 8 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 104,03 | 1 085,0 | 112 873,0 | Казахстан |
| | | | Итого по подразделу 2: Подземный газопровод | | | | 247 882 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность | | | | | |
| 9 | 9 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,103 | 2 145 635,0 | 221 000,0 | |
| | | | Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность | | | | 221 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 4: Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 4шт | | | | | |
| 10 | 10 | 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,5495 | 5 994,0 | 3 294,0 | |
| 11 | 11 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 0,5495 | 3 286,0 | 1 806,0 | |
| 12 | 12 | 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,288 | 29 685,0 | 8 549,0 | |
| 13 | 13 | 212-101-2013 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | $м^3$ | 0,29376 | 31 275,0 | 9 187,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка столбиков сигнальных железобетонных | шт. | 4 | 5 544,0 | 22 176,0 | |
| 15 | 15 | 261-404-0471 *РСНБ РК 2022* | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 7 002,0 | 28 008,0 | |
| 16 | 16 | 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять к норме 7101-0802-0101 | шт. | 4 | 3 457,0 | 13 828,0 | |
| 17 | 17 | 261-401-0327 *РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,04 | 152 037,0 | 6 081,0 | |
| | | | Итого по подразделу 4: Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 4шт | | | | 92 929 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 103пм | | | | | |
| 18 | 18 | 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 103 | 21,0 | 2 163,0 | |
| 19 | 19 | 249-101-0202 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 103 | 47,0 | 4 841,0 | |
| | | | Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 103пм | | | | 7 004 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 6: Узел выхода газопровода из земли 63/50 - 2шт | | | | | |
| 20 | 20 | 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,001 | 2 705 810,0 | 2 706,0 | |
| 21 | 21 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1,004 | 1 511,0 | 1 517,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 22 | 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм | км | 0,001 | 652 270,0 | 652,0 | |
| 23 | 23 | 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм | км | 0,00116 | 3 005 671,0 | 3 487,0 | |
| 24 | 24 | 241-102-0219 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 1,16464 | 6 429,0 | 7 487,0 | |
| 25 | 25 | 6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-0119 | $м^2$ | 0,99852 | 214,0 | 214,0 | |
| 26 | 26 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01714 | 221 603,0 | 3 798,0 | |
| 27 | 27 | 222-509-1001 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,01714 | 1 115 764,0 | 19 124,0 | Казахстан |
| 28 | 28 | 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0023 | 1 254 242,0 | 2 885,0 | |
| 29 | 29 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 2,323 | 1 085,0 | 2 520,0 | Казахстан |
| 30 | 30 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 | 4 185,0 | 25 110,0 | |
| 31 | 31 | 241-210-0611 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 2 | 4 337,0 | 8 674,0 | |
| 32 | 32 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 3 250,0 | 6 500,0 | Казахстан |
| 33 | 33 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1 314,0 | 2 628,0 | Казахстан |
| 34 | 34 | 241-703-0401 *РСНБ РК 2022* | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 2 | 1 403,0 | 2 806,0 | |
| 35 | 35 | 235-201-0201 *РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,320663 | 424,0 | 1 408,0 | |
| 36 | 36 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,01 | 9 402,0 | 94,0 | |
| 37 | 37 | 212-101-0514 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,0102 | 29 224,0 | 298,0 | Казахстан |
| 38 | 38 | 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,0054 | 2 705 810,0 | 14 611,0 | |
| 39 | 39 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 5,4216 | 1 511,0 | 8 192,0 | |
| 40 | 40 | 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм | шт. | 4 | 6 459,0 | 25 836,0 | |
| 41 | 41 | 242-103-0301 *РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 57 996,0 | 231 984,0 | |
| 42 | 42 | 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0004 | 3 264 841,0 | 1 306,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 43 | 241-117-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | шт. | 2 | 759,0 | 1 518,0 | |
| 44 | 44 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,98 | 496,0 | 486,0 | |
| 45 | 45 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,98 | 385,0 | 377,0 | |
| | | | Итого по подразделу 6: Узел выхода газопровода из земли 63/50 - 2шт | | | | 376 218 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом | | | | | |
| 46 | 46 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 8 | 2 338,0 | 18 704,0 | |
| | | | Итого по подразделу 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом | | | | 18 704 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления | | | | 1 350 236 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Наружные сети водопровода | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Земляные работы | | | | | |
| 47 | 47 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 107,8 | 424,0 | 45 707,0 | |
| 48 | 48 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 21,6 | 3 286,0 | 70 978,0 | |
| 49 | 49 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 67,9 | 89,0 | 6 043,0 | |
| 50 | 50 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 67,9 | 576,0 | 39 110,0 | |
| 51 | 51 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 4,8 | 6 917,0 | 33 202,0 | |
| 52 | 52 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 17,4 | 8 674,0 | 150 928,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Земляные работы | | | | 345 968 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 2: Трубопровод | | | | | |
| 53 | 53 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,097 | 1 310 768,0 | 127 144,0 | |
| 54 | 54 | 241-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 97,97 | 125,0 | 12 246,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 4 | 8 423,0 | 33 692,0 | |
| 56 | 56 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 3 796,0 | 15 184,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 6 459,0 | 6 459,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 58 | 242-103-0301 *РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 57 996,0 | 57 996,0 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Трубопровод | | | | 252 721 | |
| | | | Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода | | | | 598 689 | |
| | | | Раздел 3: Наружные электрические сети | | | | | |
| 59 | 59 | 1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | опора | 21 | 33 810,0 | 710 010,0 | |
| 60 | 60 | 225-204-0308 *РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 21 | 56 457,0 | 1 185 597,0 | Казахстан |
| 61 | 61 | 1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска | км линии | 0,716 | 974 514,0 | 697 752,0 | |
| 62 | 62 | 243-701-0718 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 | м | 616 | 978,0 | 602 448,0 | Казахстан |
| 63 | 63 | 243-701-0702 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 100 | 246,0 | 24 600,0 | Казахстан |
| 64 | 64 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 4 | 5 790,0 | 23 160,0 | |
| 65 | 65 | 247-301-0229 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1 | шт. | 4 | 39 128,0 | 156 512,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3: Наружные электрические сети | | | | 3 400 079 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 5 349 004 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по акту | | | | | 5 349 004 | |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | | 6,30% | | | 336 987,25 | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 416 760,95 | |
| | | Итого | | | | | 6 102 752,21 | |
| | | Сметная прибыль 5% | | 5% | | | 284 299,56 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | 2% | | | 122 055,04 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **ИТОГО сметная стоимость** | | | | | **6 509 106,81** | |
| | | **в том числе на 2024г 100% К=1,075** | | **1,075** | | | **6 997 289,82** | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах** | | | | | **6 997 289,82** | |
| | | **НДС** | | **12%** | | | **839 674,78** | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | **7 836 964,60** | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

М.П.

**Заказчик** КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района" БИН 060140011871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Финансовый спонсор (согласно Меморандума)** ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

**Подрядчик** ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос КурылысKZO" БИН 240640002531, Жапбасбаев Б.М., приказ №5 от 28.11.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Premium Tech-control», Эксперт Абдихожаев Галымжан Кенжегалиевич, № KZ58VJE00062397 от 19.04.2021 г., № KZ58VJE00062397 от 15.02.2021 г., № KZ63VJE00063568 от 16.03.2021 г, БИН:081140002165

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)