Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«9» июня 2021 г.

Заказчик: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович , Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **« 8 » июня 2021 года. ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» директор – Елеусизов Н.С. 050050, г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **« 8 » июня 2021 года. ТОО «Алматыкурылысэксперт» Калибаев Ж.К. – эксперта по техническому надзору, аттестат эксперта KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г. KZ83VJE00019752 от 22.08.2016г, KZ56VJE00019753 от 22.08.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **« 8 » июня 2021 года ТОО «ЖетысуГипроСтрой», Салыкжанов С.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области», второй нормальный уровень ответственности, технически сложный**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **с. Остемир, Талгарский район Алматинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от «29» марта 2005 года №03-448;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владевших земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий KZ78REA00193077 от 28.09.2020 года, KZ63REA00213135 от 10.03.2021 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», РП «Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области» от 2019 года, проект № 18-17.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» № 36 б-н/к от 20.05.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **28 сентября 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **12 мая 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять) месяцев**;
фактически, месяц: **5 (пять) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Механизированная очистка чаши водохранилища	м3	101 506		101 506	
Планировка верха дамбы плотины	м2	2 765		2765	
Устройство низового откоса плотины	м3	2 283		2 283	
Донный водовыпуск-водосброс	м3	72,9		72,9	
Облицовка верхового откоса	м3	316		316	
Видеорегистратор	шт	1		1	
Видеокамеры	шт	2		2	
Строительство дома обходчика с системой отопления, вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализацией	шт	1		1	
Наружные сети электроснабжения	км	0,165		0,165	
Трансформаторная подстанция	шт	1		1	
Асфальтирование территории	м2	330,5		330,5	
Скамья	шт	1		1	

Урна	шт	1		1	
Навес над мусорными баками	шт	1		1	
Шлагбаум	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	48,36	48,36
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	232,9	232,9
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водохранилище Саз-Талгар-4 предназначено для приемки воды из вышерасположенного водохранилища Саз-Талгар-3 и подпитки нижерасположенного водохранилища Саз-Талгар-5 по мере опорожнения последнего. Капитальный ремонт водохранилища предусматривает следующие виды работ: ремонт дамбы плотины с укреплением облицовки дамбы монолитным бетоном с армированием; ремонт донного водовыпуска-водосброса с заменой металлических площадок и ограждений, с заменой плоских затворор ПС; механизированная очистка чаши водохранилища; строительство дома обходчика; наружные сети электроснабжения и видеонаблюдения, благоустройство территории с асфальтированием.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **174 688,339** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **153 582,087**тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 389,644** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
157 219,505 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **138 223, 878** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2150,680** тысяч тенге,

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Заместитель руководителя управления Есболатов К.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Алматықұрылысэксперт» Калибаев Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ЖетысуГипроСтрой», Салыкжанов С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» Елеусизов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	количество жилых комнат	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8
Служебный дом	м2	1	48,36	232,9	2	29,9	24,68

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжение	Водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
точный ленточный	кирпичные	Односкатная. металлическая	Электроконвектор	есть	-	-	-	-

План строения
Масштаб _____
Экспликация земельного участка

Общая площадь ($м^2$)	В том числе ($м^2$)					
	застроенная	дворовое покрытие			декоративный сад	огород
		тротуары	отмостки	грунт		
1	2	3	4	5	6	7
1 670,9	50,35	330,5	-	1290	-	-

План земельного участка
Масштаб _____

Заказчик:
Заместитель руководителя управления Есболатов К.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Жетысу Гипро Строй» Салыкжанов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,165
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,0255
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	3
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	1
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП-3; СИП-4	км	0,1683
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	5
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	3
10	Кабели:		
	1) 10 кВ АПВП 3*50/16 мм	км	
	2) 0.4 кВ КВВГ 14-2,5 мм	км	
	3) ВБбШв	км	
	4) КВВГ 19-2.5 мм	км	
	5) ВБбШв 5-4 мм	км	
	6) ВБбШв 5-6 мм	км	
	7) ВВГ 5*4 мм	км	
	8) ВВГ 5*6	км	
	9) АВВГ 1*1,5	км	0,0225

	10) АВБбШв 5*4 мм	км	0,06936
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые Райхим 10 кВ	шт	
	Муфты концевые 0.4 кВ	шт	2
13	Контуры заземления	шт	14
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **Есболатов К.Б.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Салыкжанов С.А.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	22		
2	Ширина проезжей части	м	3		
3	Ширина тротуаров	м	1		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик:
Заместитель руководителя управления Есболатов К.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Авторский надзор:
ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Салыкжанов С.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(набережные)

№ п п	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (см)			Длина (м)	Площадь ($м^2$)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	Укрепление дамбы монолитным бетоном	Арматура д.12 мм, бетон М300	10	10,3	7	8,7	375	3260	

Заказчик:
Заместитель руководителя управления Есболатов К.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись дата

Авторский надзор:
ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Салыкжанов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись дата

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«8» июня 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «УМР-3-Алматыинжстрой», Юридический адрес: г. Алматы ул. Коммунальная,12**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора – Елеусизова Нурлана Сагибековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Конаев и Компания» и АО «Алматыинжстрой»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», РП «Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области» от 2019 года, проект № 18/17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» № 36 б-н/к от 20.05.2020г**

наименование организации утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Механизированная очистка чаши водохранилища	м3	101 506		101 506	
Планировка верха дамбы плотины	м2	2 765		2765	
Устройство низового откоса плотины	м3	2 283		2 283	
Донный водовыпуск-водосброс	м3	72,9		72,9	
Облицовка верхового откоса	м3	316		316	
Видеорегистратор	шт	1		1	
Видеокамеры	шт	2		2	
Строительство дома обходчика с системой отопления,	шт	1		1	

вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализацией					
Наружные сети электроснабжения	км	0,165		0,165	
Трансформаторная подстанция	шт	1		1	
Асфальтирование территории	м2	330,5		330,5	
Скамья	шт	1		1	
Урна	шт	1		1	
Навес над мусорными баками	шт	1		1	
Шлагбаум	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	48,36	48,36
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	232,9	232,9
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водохранилище Саз-Талгар-4 предназначено для приемки воды из вышерасположенного водохранилища Саз-Талгар-3 и подпитки нижерасположенного водохранилища Саз-Талгар-5 по мере опорожнения последнего. Капитальный ремонт водохранилища предусматривает следующие виды работ: ремонт дамбы плотины с укреплением облицовки дамбы монолитным бетоном с армированием; ремонт донного водовыпуска-водосброса с заменой метлических площадок и ограждений, с заменой плоских затворор ПС; механизированная очистка чаши водохранилища; строительство дома обходчика; наружные сети электроснабжения и видеонаблюдения, благоустройство территории с асфальтированием.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 сентября 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **12 мая 2021 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять) месяцев;**

фактически: **5 (пять) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Талгарский РЭС АО «АЖК» начальник Темирбеков М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор – Елеусизов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«8» июня 2021 г.

Технический надзор: **ТОО «Алматыкурылысэксперт», директор Абдикадыров А.И. г. Талдыкорган, мкр. Молодежный 37, кв 12**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице: **1) Калибаева Ж.К. – эксперта по техническому надзору, аттестат эксперта KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г. KZ83VJE00019752 от 22.08.2016г, KZ56VJE00019753 от 22.08.2016 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **приказ № 127/н от 24 сентября 2020 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: : **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», Лицензия II категории, № 12018446, от 04.12.2012 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора – Елеусизова Нурлана Сагибековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Конаев и Компания», лицензия II категории, №12016615 от 08.11.2012 года; АО «Алматыинжстрой», лицензия I категории, №04216 от 26.02.2001 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора - Конаева Ж.Б.; генерального директора- Чиликбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 сентября 2020года;**
месяц, год

окончание работ: **12 мая 2021 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **5 (пять) месяцев;**

фактически: **5 (пять) месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **174 688,339** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **153 582,087**тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **2 389,644** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **157 219,505** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **138 223, 878** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2150,680** тысяч тенге,

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», РП «Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области» от 2019 года, проект № 18/17**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» № 36 б/н/к от 20.05.2020г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении его срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества целом.

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматықұрылысэксперт» директор Бликадыров А.И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Бликадыров А.И

М.О./ подпись, дата

Эксперт(ы) по техническому надзору: **Калибаев Ж.К. – эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г. KZ83VJE00019752 от 22.08.2016г, KZ56VJE00019753 от 22.08.2016 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Калибаев Ж.К.

М.О./ подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«8» июня 2021 г.

Авторский надзор: **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», директор Бутантаев С.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Салыкжанова С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **приказа № 33 от 29 сентября 2020 года.**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», Лицензия II категории, № 12018446, от 04.12.2012 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора – Елеусизова Н.С.**
/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Конаев и Компания», лицензия II категории, №12016615 от 08.11.2012 года; АО «Алматыинжстрой» лицензия I категории, №04216 от 26.02.2001 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора - Конаева Ж.Б.; генерального директора Чиликбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **28 сентября 2020 года;**
месяц, год

окончание работ: **12 мая 2021 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **5 (пять) месяцев;**
фактически: **5 (пять) месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», РП «Капитальный ремонт водохранилища «Саз-Талгар-4» Талгарского района Алматинской области» от 2019 года, проект № 18/17**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» № 36 б-н/к от 20.05.2020г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация: **ТОО «ЖетысуГипроСтрой» директор Бутантаев С.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Бутантаев С.С.
М.О. подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Салыкжанов С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) по аттестатам, подпись, дата М.П.

Салыкжанов С.А.
М.О. подпись, дата М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, дом № 26, тел.: (8(728)2) 32-92-78** — **950540000331**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7 (727) 251-71-44** — **061040005717**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №56 от 09.09.2020г.

Номер документа	Дата составления
26	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по капитальному ремонту водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области			услуга	1	36 001 822,00	36 001 822,00	3 857 338,07
				Итого	1	x	36 001 822,00	3 857 338,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Елеусизов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 1
за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								ИДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Диплатраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	36 001 822									
в т.ч.за октябрь 2020 г.		32 144 483,93							3 857 338,07	36 001 822

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК ККМГКZ2А
ИИК KZ936070102K5N0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел: 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12/5 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ759601031100004764 АО "Народный Банк Казахстана"
тел: 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчиком проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Салыкжанов С.А.

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматыкурылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года

Акт выполненных работ за октябрь 2020 года № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы водохранилища										
1	1101-0102-0302	**Грунты 2 группы повышеной влажности. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	39587	174,03	165,13	6889464	6536875	4596	1514658	9076452
					8,79	44,35	347993	1755699	–	672330	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	273,1503						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	1468,6777						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	1053252					
				209,8111	2092	438925					

	-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	5483623					
				629,4333	2092	1316774					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	4596					
				1,58348							
2	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;**	т	**67297,9**	44		2961108	–	–		3197997
					–		–	–	236889		
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**39587**	36,24	36,24	1434529	1434529	–	430428	2014154
					–	15,1	–	597816	–	149197	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	285,81814						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	1434529					
				285,7627182	2092	597816					
4	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**39587**	28,68	28,68	1135405	1135405	–	340676	1594167
					–	11,95	–	473161	–	118086	

	01-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	226,04177						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	1135405					
				226,1763658	2092	473161					
5	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы. Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**573,3**	36,24	36,24	20775	20775	–	6234	29170
					–	15,1	–	8658	–	2161	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	4,13923						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	20775					
				4,13842338	2092	8658					
6	**1101-0104-0114**	**Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**573,3**	28,68	28,68	16443	16443	–	4933	23086
					–	11,95	–	6852	–	1710	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	3,27354						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	16443					
				3,27549222	2092	6852					
		Итого по разделу 1					**15 935 026**				

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					347 993					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 144 027					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 842 186					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 596					
		- перевозка грузов, тенге					2 961 108					
		- накладные расходы, тенге					2 296 929					
		в т.ч. зарплата, тенге					206 724					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 180 373					
	Раздел 3 Донный водовыпуск-водосброс											
7	1101-0102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.13: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	2056	174	165,13	357746	339501	172	78665	471324
					8,79	44,35	18073	91184	–	34913	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	14,1864						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	76,2776						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	54702					
				10,8968	2092	22796					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	284799					
				32,6904	2092	68388					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2092,51	172					
				0,08224							
8	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;**	т	3495,03	44		153781		–	–	166083

					–		–		–	12302	
9	1136-0201-0202	**Основание водовыпуска. Планировка бульдозерами НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**260**	31,7	31,7	8242	8242	–	1826	10873
					–	9,75	–	2536	–	805	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00494	1,2844						
	3101-0101-0301	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00168	4620	2018					
				0,4368	1750	764					
	3101-0101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00144	5236	1960					
				0,3744	2092	783					
	3101-0101-0305	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00083	8735	1885					
				0,2158	2092	451					
	3101-0101-0304	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,00099	9241	2379					
				0,2574	2092	538					

	1101-0107-1802	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**24**	158,17	–	3796	–	–	2733	7051
					158,17	–	3796	–	–	522	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,129	3,096						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
11	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**21**	1823,38	–	38291	–	–	27570	71130
					1823,38	–	38291	–	–	5269	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,54	32,34						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
12	1137-0103-0103	**Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 % К=0,100;**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**26**	4696,38	320,31	122106	8328	82499	31845	166267
					1203,04	142,88	31279	3715	–	12316	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	23,66						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	2,1684						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	796					
				0,2782	1464	407					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	7532					

				1,8902	1750	3308						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	73305						
				27,3								
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	9194						
				0,3666								
		Итого по разделу 3					**892 728**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 439					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					356 071					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					97 435					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 671					
		- перевозка грузов, тенге					153 781					
		- накладные расходы, тенге					142 639					
		в т.ч. зарплата, тенге					12 838					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					66 127					
	Раздел 4 Облицовка верхового откоса											
13	1101-0204-0803	**Плиты облицовки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 укрепляемой поверхности**	**283,5**	1473,4	412,35	417710	116901	–	250374	721531
					1061,05	165,55	300809	46933	–	53447	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,944	267,624						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08048	22,81608						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00088	2862	714						
				0,24948	1464	365						
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4677	4773						

				1,0206	1464	1494						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,076	5171	111414						
				21,546	2092	45074						
14	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**40,6**	4696,38	320,32	190673	13005	128825	49726	259631
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	1203,03 36,946	142,88	48843	5801	–	19232	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	3,38604						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	1243					
				0,43442	1464	636					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	11762					
				2,95162	1750	5165					
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	114468					
				42,63							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	14357					
				0,57246							

	0-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,28	28462,58	–	719534	–	46075	606113	1431699
					26639,99	–	673459	–	–	106052	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	22,5	568,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	9,1008						
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	605514	46075					
				0,0760928							
16	2107-0204-0401	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	25,28	16474		416463		416463	–	449780
					–		–		–	33317	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	387,8	898,62	19,98	348484	7748	222184	111309	496576
					305,7	2,93	118552	1135	–	36783	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	82,2136						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,7756						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	5528					
				7,5621	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	2220					
				0,7756	1464	1135					

	10-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	207551					
				930,72							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	4998					
				0,093072							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	9635					
				0,062048							
18	**1137-0401-0302**	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**12,7168**	68268,75	23028,2	868160	292845	3761	616044	1602940
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	30,7	44944,8 390,40576	8289,59	571554	105417	–	118736	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75	60,4048						
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,1	625	16691					
				26,70528	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2862	2912					
				1,017344	1464	1489					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,67	4601	273242					
				59,387456	1750	103928					
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211235	3761					

				0,01780352							
19	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**12,7168**	249378,78		3171300		3171300	–	3425004
					———		———		———	———	
					–		–		–	253704	
20	1137-0401-0102	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**126,4**	28025,87	787,26	3542470	99510	2748905	673477	4553223
					———	———	———	———	———	———	
					5490,94	364,16	694055	46030	–	337276	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,31	544,784						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	29,12256						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	16	391					
				———	———	———					
				24,42048	–	–					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	55	2097					
				———	———	———					
				38,12224	–	–					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	1801	10995					
				———	———	———					
				6,10512	1464	8938					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2862	7705					
				———	———	———					
				2,69232	1464	3942					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	2953	28144					
				———	———	———					
				9,53056	1464	13953					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	4601	45537					
				———	———	———					

				9,89712	1750	17320						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	5171	4641						
				0,89744	2092	1877						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,71	28	2513						
				89,744								
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	326	1648						
				5,056								
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	915	36200						
				39,5632								
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	6932	210289						
				30,336								
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	13432,38	41937						
				3,12208								
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19073,18	2447013						
				128,296								
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	25080	5072						
				0,20224								
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	372083	4233						
				0,011376								

	1115-0203-0501	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей. Устройство НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1264**	477,14	5,76	603108	7284	–	479758	1169495
					471,38	3,06	595824	3874	–	86629	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	467,68						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	3,16						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2305	7284					
				3,16	1226	3874					
22	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**474**	898,62	19,98	425944	9470	271570	136052	606956
					305,7	2,93	144904	1388	–	44960	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	100,488						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,948						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	6757					
				9,243	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	2713					
				0,948	1464	1388					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	253685					
				1137,6							

	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	6109					
				0,11376							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	11776					
				0,07584							
23	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**32,5**	1823,35	–	59259	–	–	42666	110079
					1823,35	–	59259	–	–	8154	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,54	50,05						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
24	1137-0103-0103	**Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5,5**	4696,36	320,18	25830	1761	17452	6737	35172
					1203,09	142,91	6617	786	–	2605	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	5,005						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,4587						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	168					
				0,05885	1464	86					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	1593					
				0,39985	1750	700					

	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	15507					
				5,775							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	1945					
				0,07755							
25	1137-0101-0301	**Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами НР = 91 %**	**м3 железобетона в конструкции**	27	22774,48	79,44	614911	2145	555062	53030	721376
					2137,19	21,15	57704	571	–	53435	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,56	42,12						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,2889						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2761	43	321					
				7,4547	–	–					
	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	0,0006	468	8					
				0,0162	308	5					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2862	124					
				0,0432	1464	63					
	3105-0102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,0011	5165	153					
				0,0297	2092	62					

	2105-0101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10-25 т	маш.-ч	0,0078	7308	1539						
				0,2106	2092	441						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1182	28	89						
				3,1914								
	2113-0701-1101	Воздух сжатый	м3	6	192	31104						
				162								
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02	6932	3743						
				0,54								
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,01	19073,18	520126						
				27,27								
26	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,444**	225413,88		100084		100084	–	108091	
					–		–		–	8007		
27	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0585**	227489,58		13308		13308	–	14373	
					–		–		–	1065		
		Итого по разделу 4					**15 705 926**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 271 580					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					550 669					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					211 935					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 694 989				
		- накладные расходы, тенге					3 025 286				
		в т.ч. зарплата, тенге					272 276				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 163 402				
		Итого по смете					**32 533 680**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 711 012				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 050 767				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 151 556				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 782 256				
		- перевозка грузов, тенге					3 114 889				
		- накладные расходы, тенге					5 464 854				
		в т.ч. зарплата, тенге					491 838				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 409 902				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	1 119 159	33 652 839				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	1 362 940	35 015 779				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	700 316	35 716 094				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					35 716 094				
		Скидка 10%					3 571 609				
		Итого с вычетом скидки					32 144 485				
		Итого с НДС			12%	3 857 338	36 001 822				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Саликжанов С.А.

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Приказу организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доплатраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	76 014 147									
в т.ч.за ноябрь 2020 г.		35 725 290,18							4 287 034,82	40 012 325

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ930701021KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 87272517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Салыкжанов С.А

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года

Акт выполненных работ за ноябрь 2020 года № 2

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Донный водовыпуск-водосброс										
1	**1137-0401-0302**	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**2,453**	68974,72	23028,54	169195	56489	2456	118831	311068
					———	———	———	———	———	———	
					44944,97	8289,44	110250	20334	–	23042	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	30,7	75,3071						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75	11,65175						
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,1	625	3220					

				———	———	———					
				5,1513	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2862	562					
				———	———	———					
				0,19624	1464	287					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,67	4601	52707					
				———	———	———					
				11,45551	1750	20047					
	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,3	112	1731					
				———							
				15,4539							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211235	725					
				———							
				0,0034342							
2	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,453**	249378,78		611726		611726	–	660664
					———		———		———	———	
					–		–		–	48938	
3	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**36,9**	23185,66	646,61	855551	23860	740961	92208	1023580
					———	———	———	———	———	———	
					2458,81	287,21	90730	10598	–	75821	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,93	71,217						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	6,60141						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	16	67					
				———	———	———					
				4,2066	–	–					

	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	55	434					
				———	———	———					
				7,88184	–	–					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	1801	1894					
				———	———	———					
				1,05165	1464	1540					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	2862	1521					
				———	———	———					
				0,53136	1464	778					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	2953	5819					
				———	———	———					
				1,97046	1464	2885					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0778	4601	13209					
				———	———	———					
				2,87082	1750	5024					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	5171	916					
				———	———	———					
				0,17712	2092	371					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	28	207					
				———							
				7,38							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,05	326	601					
				———							
				1,845							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	915	6314					
				———							
				6,9003							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	6932	13608					
				———							

				1,96308								
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	12943	3295						
				———								
				0,25461								
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19073,18	714357						
				———								
				37,4535								
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	25080	1851						
				———								
				0,0738								
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000053	372083	728						
				———								
				0,0019557								
		Итого по разделу 3					**1 995 312**					
	Раздел 4 Облицовка верхового откоса											
4	**1101-0204-0803**	**Плиты облицовки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 укрепляемой поверхности**	**226,8**	1473,41	412,35	334169	93521	–	200300	577227	
					———	———	———	———	———	———		
					1061,06	165,55	240648	37546	–	42758		
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,944	214,0992							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08048	18,25286							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00088	2862	571						
				———	———	———						
				0,199584	1464	292						
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4677	3819						
				———	———	———						
				0,81648	1464	1195						

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,076	5171	89131					
				———	———	———					
				17,2368	2092	36059					
5	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**32,5**	4696,4	320,34	152633	10411	103124	39805	207833
					———	———	———	———	———	———	
					1203,02	142,89	39098	4644	–	15395	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	29,575						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	2,7105						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	995					
				———	———	———					
				0,34775	1464	509					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	9416					
				———	———	———					
				2,36275	1750	4135					
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	91631					
				———							
				34,125							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	11493					
				———							
				0,45825							
6	**1101-0204-0803**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см НР = 72 %**	**м2 укрепляемой поверхности**	**928**	2187	515,44	2029533	478328	320380	1024462	3298315
					———	———	———	———	———	———	

					1326,32	206,94	1230825	192039	–	244320	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,18	1095,04						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1006	93,3568						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2862	2922					
				———	———	———					
				1,0208	1464	1494					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	4677	19531					
				———	———	———					
				4,176	1464	6114					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,095	5171	455875					
				———	———	———					
				88,16	2092	184431					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0008	2497,47	1854					
				———							
				0,7424							
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,107	2902,51	288208					
				———							
				99,296							
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0019	17195	30318					
				———							
				1,7632							
7	**1101-0204-0804**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=-1,000;**	**м2 укрепляемой поверхности**	**-928**	24,65	–	-22875	–	-1596	-15321	-41252
					———	———	———	———	———	———	
					22,93	–	-21279	–	–	-3056	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0204	-18,9312						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	17195	-1596					
				———							
				-0,0928							
8	**2104-0501-0428**	**Плита переходная железобетонная ПТ200.100.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**462**	30714,5		14190099		14190099	–	15325307
					———		———		———	———	
					–		–		–	1135208	
9	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**25,28**	28462,58	–	719534	–	46075	606113	1431699
					———	———	———	———	———	———	
					26639,99	–	673459	–	–	106052	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	22,5	568,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	9,1008						
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	605514	46075					
				———							
				0,0760928							
10	**2107-0204-0401**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**25,28**	16474		416463		416463	–	449780
					———		———		———	———	
					–		–		–	33317	
11	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**387,8**	898,62	19,98	348484	7748	222184	111309	496576
					———	———	———	———	———	———	

					305,7	2,93	118552	1135	–	36783	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	82,2136						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,7756						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	5528					
				———	———	———					
				7,5621	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	2220					
				———	———	———					
				0,7756	1464	1135					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	207551					
				———							
				930,72							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	4998					
				———							
				0,093072							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	9635					
				———							
				0,062048							
12	**1137-0401-0302**	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**12,72**	68268,63	23028,07	868377	292917	3762	616199	1603342
					———	———	———	———	———	———	
					44944,81	8289,62	571698	105444	–	118766	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	30,7	390,504						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75	60,42						

	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,1	625	16695					
				———	———	———					
				26,712	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2862	2912					
				———	———	———					
				1,0176	1464	1490					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,67	4601	273310					
				———	———	———					
				59,4024	1750	103954					
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211235	3762					
				———							
				0,017808							
13	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**12,72**	249378,78		3172098		3172098	–	3425866
					———		———		———	———	
					–		–		–	253768	
14	**1137-0401-0102**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**94,8**	28025,86	787,25	2656852	74631	2061680	505107	3414916
					———	———	———	———	———	———	
					5490,94	364,16	520541	34522	–	252957	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,31	408,588						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	21,84192						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	16	293					
				———	———	———					
				18,31536	–	–					

	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	55	1573					
				———	———	———					
				28,59168	–	–					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	1801	8246					
				———	———	———					
				4,57884	1464	6703					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2862	5779					
				———	———	———					
				2,01924	1464	2956					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	2953	21108					
				———	———	———					
				7,14792	1464	10465					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	4601	34152					
				———	———	———					
				7,42284	1750	12990					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	5171	3480					
				———	———	———					
				0,67308	2092	1408					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,71	28	1885					
				———							
				67,308							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	326	1236					
				———							
				3,792							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	915	27150					
				———							
				29,6724							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	6932	157717					

				———							
				22,752							
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	13432,38	31453					
				———							
				2,34156							
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19073,18	1835260					
				———							
				96,222							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	25080	3804					
				———							
				0,15168							
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	372083	3175					
				———							
				0,008532							
15	**1115-0203-0501**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей. Устройство НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**948**	477,14	5,76	452331	5463	–	359819	877122
					———	———	———	———	———	———	
					471,38	3,07	446868	2906	–	64972	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	350,76						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,37						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2305	5463					
				———	———	———					
				2,37	1226	2906					

16	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**355,5**	898,62	19,98	319458	7102	203678	102039	455217
					———	———	———	———	———	———	
					305,7	2,93	108678	1041	–	33720	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	75,366						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,711						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	5067					
				———	———	———					
				6,93225	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	2035					
				———	———	———					
				0,711	1464	1041					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	190264					
				———							
				853,2							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	4582					
				———							
				0,08532							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	8832					
				———							
				0,05688							
17	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**19,5**	1823,38	–	35556	–	–	25600	66048
					———	———	———	———	———	———	
					1823,38	–	35556	–	–	4892	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,54	30,03						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
18	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,3**	4696,36	320,3	15498	1057	10471	4042	21103
					———	———	———	———	———	———	
					1203,03	143,03	3970	472	–	1563	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	3,003						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,27522						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	101					
				———	———	———					
				0,03531	1464	52					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	956					
				———	———	———					
				0,23991	1750	420					
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	9304					
				———							
				3,465							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	1167					
				———							
				0,04653							

19	**1137-0101-0301**	**Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами НР = 91 %**	**м3 железобетона в конструкции**	**16,2**	22774,44	79,38	368946	1286	333037	31818	432825
					———	———	———	———	———	———	
					2137,22	21,11	34623	342	–	32061	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,56	25,272						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,17334						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2761	43	192					
				———	———	———					
				4,47282	–	–					
	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	0,0006	468	5					
				———	———	———					
				0,00972	308	3					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2862	74					
				———	———	———					
				0,02592	1464	38					
	3105-0102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,0011	5165	92					
				———	———	———					
				0,01782	2092	37					
	3105-0101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10-25 т	маш.-ч	0,0078	7308	923					
				———	———	———					
				0,12636	2092	264					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1182	28	54					
				———							
				1,91484							
	2113-0701-1101	Воздух сжатый	м3	6	192	18662					
				———							
				97,2							

	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02	6932	2246						
				0,324								
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,01	19073,18	312075						
				16,362								
20	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,267**	225413,88		60186		60186	–	65001	
					–		–		–	4815		
21	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,036**	227489,58		8190		8190	–	8845	
					–		–		–	655		
		Итого по разделу 4					**32 115 770**					
		Итого по АКТУ					**34 111 082**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 204 217					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 052 813					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					411 023					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 504 974					
		- накладные расходы, тенге					3 822 331					
		в т.ч. зарплата, тенге					344 010					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 526 747					
		Итого с временными	Тенге		**4,3%*0,8**	**1 173 421**	**35 284 503**					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		**4,05%**	**1 429 022**	**36 713 526**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		**2%**	**734 271**	**37 447 796**					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					**37 447 796**					

		Скидка 10%					3 744 780					
		Итого с вычетом скидки					33 703 017					
		Итого с НДС			**12%**	**4 044 362**	**37 747 378**					

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Разработчики проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Сдал (Подрядчик):

ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Салыкжанов С.А

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области. Дом обходчика.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года

Акт выполненных работ за ноябрь 2020 года № 3

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДОМ ОБХОДЧИКА											
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**92,6**	116,63	110,64	10800	10245	–	2171	14009
					———	———	———	———	———	———	
					5,99	26,57	555	2460	–	1038	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00584	0,54078						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	2,35204						
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	8712	10245					
				———	———	———					
				1,17602	2092	2460					

2	**1101-0107-1802**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**62,6**	158,15	–	9900	–	–	7128	18390
					———	———	———	———	———	———	
					158,15	–	9900	–	–	1362	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,129	8,0754						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,6**	1823,13	–	2917	–	–	2100	5418
					———	———	———	———	———	———	
					1823,13	–	2917	–	–	401	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,54	2,464						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**71,7**	36,29	36,29	2602	2602	–	728	3596
					———	———	———	———	———	———	
					–	14,1	–	1011	–	266	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,5779						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4502	2602					
				———	———	———					
				0,577902	1750	1011					
5	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**71,7**	171,85	79,19	12322	5678	–	6767	20616
					———	———	———	———	———	———	
					92,66	38,42	6644	2755	–	1527	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,108	7,7436						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,88213						
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16	120					
				———	———	———					
				7,5285	–	–					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2953	5558					
				———	———	———					
				1,882125	1464	2755					
6	**1101-0203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	**77,2**	150,8	–	11642	–	–	8382	21626
					———	———	———	———	———	———	
					150,8	–	11642	–	–	1602	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,123	9,4956						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		Итого по разделу 1					**83 655**				
	Раздел 2 Бетонные работы, армирование										
	2.1 Фундаменты										
7	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,6**	20352,5	1125,63	32564	1801	28547	2403	37764
					———	———	———	———	———	———	
					1385	265,63	2216	425	–	2797	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,35	2,16						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,29008						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	16	12					
				———	———	———					

				0,768	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2862	6					
				———	———	———					
				0,00208	1464	3					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6192	1783					
				———	———	———					
				0,288	1464	422					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	28	0					
				———							
				0,0032							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6932	2773					
				———							
				0,4							
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15792,86	25774					
				———							
				1,632							
8	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**19,3**	25644,77	2061,24	494944	39782	364977	90085	631831
					———	———	———	———	———	———	
					4672,8	456,42	90185	8809	–	46802	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,6	69,48						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	5,91352						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	43	178					
				———	———	———					
				4,13406	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	189	4514					
				———	———	———					
				23,88568	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	2862	1033					
				———	———	———					
				0,36091	1464	528					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4677	244					
				———	———	———					
				0,05211	1464	76					

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	5171	1248					
				———	———	———					
				0,24125	2092	505					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	6192	32565					
				———	———	———					
				5,25925	1464	7700					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	28	2					
				———							
				0,054619							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	70	409					
				———							
				5,8479							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,13	326	818					
				———							
				2,509							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	915	6923					
				———							
				7,5656							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	6932	11800					
				———							
				1,70226							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17037,26	333751					
				———							
				19,5895							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	34015	164					
				———							
				0,004825							

	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	45796	1237					
				———							
				0,02702							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	50417	4573					
				———							
				0,09071							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211235	5300					
				———							
				0,02509							
9	**2105-0301-3301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**0,39705**	221808,18		88069		88069	–	95115
					———		———		———	———	
					–		–		–	7046	
10	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,013**	274173,96		3564		3564	–	3849
					———		———		———	———	
					–		–		–	285	
11	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**107,1**	898,62	19,98	96242	2140	61361	30741	137142
					———	———	———	———	———	———	
					305,7	2,93	32741	314	–	10159	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	22,7052						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2142						

	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	1527					
				———	———	———					
				2,08845	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	613					
				———	———	———					
				0,2142	1464	314					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	57320					
				———							
				257,04							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	1380					
				———							
				0,025704							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	2661					
				———							
				0,017136							
12	**1108-0101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**12,6**	969,05	11,43	12210	144	6165	5557	19188
					———	———	———	———	———	———	
					468,33	5,87	5901	74	–	1421	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,382	4,8132						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0504						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2862	144					
				———	———	———					
				0,0504	1464	74					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	28	1					
				———							
				0,02835							

	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	9285	3627					
				———							
				0,3906							
	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	402731	2537					
				———							
				0,0063							
	2.4 Горизонтальное армирование стен										
13	**1108-0201-0503**	**Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**29,4**	22587,76	2476,8	664080	72818	387481	205528	939177
					———	———	———	———	———	———	
					6931,33	585,61	203781	17217	–	69569	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	5,34	156,996						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,76						
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6192	72818					
				———	———	———					
				11,76	1464	17217					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	28	16					
				———							
				0,588							
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 ()	м3	0,25	12979	95396					
				———							
				7,35							
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	26095,94	291544					
				———							
				11,172							

	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	35745	525					
				———							
				0,0147							
14	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**2,2**	20625,45	2476,82	45376	5449	28711	11629	61565
					———	———	———	———	———	———	
					5098,18	585,45	11216	1288	–	4560	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,38	9,636						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,88						
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6192	5449					
				———	———	———					
				0,88	1464	1288					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	28	3					
				———							
				0,0968							
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 ()	м3	0,24	12979	6853					
				———							
				0,528							
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	26095,94	21816					
				———							
				0,836							
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	35745	39					
				———							

15	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0011								
				0,00885	274173,96		2426		2426	–	2620	
					–		–		–	194		
16	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0688	221808,18		19697		19697	–	21273	
					–		–		–	1576		
17	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки 14 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0369	340786,08		12575		12575	–	13581	
					–		–		–	1006		
		Итого по разделу 2					1 963 105					
		Итого по АКТУ					2 046 760					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					377 698					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					140 659					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 353					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 003 573					
		- накладные расходы, тенге					373 219					
		в т.ч. зарплата, тенге					33 590					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					151 611					
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	70 409	2 117 169					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	85 745	2 202 914					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	44 058	2 246 972					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					2 246 972					
		Скидка 10%					224 697					

		Итого с вычетом скидки					2 022 275				
		Итого с НДС			**12%**	**242 673**	2 264 947				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Салыкжанов С.А

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 3
за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09, доп.соглашение № 76 от 19.11.2020г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	100 000 000									
в т.ч.за декабрь 2020 г.		21 415 940,18							2 569 912,82	23 985 853

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 20 БИН 950940000331, БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ93070102K5N0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 87282 229091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 060940005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8727 2517144

Директор _____ Рысхизов Н.С.

Разработчики проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Салыкжанов С.А

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматыкурылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, дом № 26, тел.: (8(728)2) 32-92-78	950540000331
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7 (727) 251-71-44	061040005717
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №56 от 09.09.2020г. доп.соглашение №76 от 19.11.2020г

Номер документа	Дата составления
46	14.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по капитальному ремонту водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области			услуга	1	23 985 853,00	23 985 853,00	2 569 912,82
				Итого	1	x	23 985 853,00	2 569 912,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕЛЕУСИЗОВ Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2020

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматисикая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 76 от 19 ноября 2020 года

Акт выполненных работ за декабрь 2020 года № 4

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы водохранилища										
1	**1101-0102-0302**	**Грунты 2 группы повышеной влажности. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**19641,411**	174,03	165,13	3418263	3243323	2280	751510	4503355
					8,79	44,35	172660	871104	–	333582	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	135,52574						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	728,69635						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	522579					

				104,0994783	2092	217776					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	2720744					
				312,2984349	2092	653328					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	2280					
				0,78565644							
2	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;**	т	**33391,6703**	44		1469233		–	–	1586772
					–		–		–	117539	
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**19641,411**	36,24	36,24	711753	711753	–	213560	999338
					–	15,1	–	296611	–	74025	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	141,81099						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	711753					
				141,7834894	2092	296611					
4	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**19641,411**	28,68	28,68	563341	563341	–	169029	790960

					–	11,95	–	234763	–	58590	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	112,15246						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	563341					
				112,2192376	2092	234763					
5	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы. Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**284,445**	36,24	36,24	10308	10308	–	3092	14472
					–	15,1	–	4295	–	1072	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	2,05369						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	10308					
				2,053294677	2092	4295					
6	**1101-0104-0114**	**Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**284,445**	28,68	28,68	8158	8158	–	2448	11454
					–	11,95	–	3400	–	848	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	1,62418						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	8158					
				1,625148063	2092	3400					

		Итого по разделу 1					**7 906 351**				
	Раздел 4 Облицовка верхового откоса										
7	**1101-0204-0803**	**Плиты облицовки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 укрепляемой поверхности**	**56,7**	1473,42	412,36	83543	23381	–	50075	144307
					1061,06	165,56	60162	9387	–	10689	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,944	53,5248						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08048	4,56322						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00088	2862	143					
				0,049896	1464	73					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4677	955					
				0,20412	1464	299					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,076	5171	22283					
				4,3092	2092	9015					
8	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**8,1**	4696,3	320,37	38040	2595	25701	9921	51798
					1202,96	142,96	9744	1158	–	3837	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	7,371						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,67554						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	248					
				0,08667	1464	127					

	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	2347					
				0,58887	1750	1031					
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	22837					
				8,505							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	2864					
				0,11421							
9	1101-0204-0803	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см НР = 72 %**	**м2 укрепляемой поверхности**	**232**	2187	515,44	507384	119582	80096	256116	824580
					1326,32	206,94	307706	48010	–	61080	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,18	273,76						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1006	23,3392						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2862	730					
				0,2552	1464	374					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	4677	4883					
				1,044	1464	1528					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,095	5171	113969					
				22,04	2092	46108					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0008	2497,47	464					

				0,1856							
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,107	2902,51	72052					
				24,824							
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0019	17195	7580					
				0,4408							
10	1101-0204-0804	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=-1,000;**	**м2 укрепляемой поверхности**	**-232**	24,65	–	-5719	–	-399	-3830	-10313
					22,93	–	-5320	–	–	-764	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0204	-4,7328						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	17195	-399					
				-0,0232							
11	2104-0501-0428	**Плита переходная железобетонная ПТ200.100.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**118**	30714,5		3624311		3624311	–	3914256
					–		–		–	289945	
12	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**12,64**	28462,66	–	359768	–	23038	303057	715851
					26640,03	–	336730	–	–	53026	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	22,5	284,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	4,5504						
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	605514	23038					
				0,0380464							
13	2107-0204-0401	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**12,64**	16474		208231		208231	–	224889
					–		–		–	16658	
14	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**193,9**	898,61	19,98	174241	3874	111091	55655	248288
					305,7	2,93	59276	568	–	18392	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	41,1068						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3878						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	2764					
				3,78105	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	1110					
				0,3878	1464	568					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	103775					
				465,36							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	2499					
				0,046536							

	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	4817					
				0,031024							
15	1137-0401-0302	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	т арматуры	6,3552	68268,5	23028,07	433860	146348	1879	307867	801065
					44944,77	8289,59	285633	52682	–	59338	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	30,7	195,10464						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75	30,1872						
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,1	625	8341					
				13,34592	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2862	1455					
				0,508416	1464	744					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,67	4601	136552					
				29,678784	1750	51938					
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211235	1879					
				0,00889728							
16	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,3552	249378,78		1584852		1584852	–	1711640
					–		–		–	126788	

17	1137-0401-0102	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**94,8**	28025,86	787,25	2656852	74631	2061680	505107	3414916
					5490,94	364,16	520541	34522	–	252957	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,31	408,588						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	21,84192						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	16	293					
				18,31536	–	–					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	55	1573					
				28,59168	–	–					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	1801	8246					
				4,57884	1464	6703					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2862	5779					
				2,01924	1464	2956					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	2953	21108					
				7,14792	1464	10465					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	4601	34152					
				7,42284	1750	12990					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	5171	3480					
				0,67308	2092	1408					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,71	28	1885					

				67,308							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	326	1236					
				3,792							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	915	27150					
				29,6724							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	6932	157717					
				22,752							
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	13432,38	31453					
				2,34156							
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19073,18	1835260					
				96,222							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	25080	3804					
				0,15168							
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	372083	3175					
				0,008532							
18	**1115-0203-0501**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей. Устройство НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**948**	477,14	5,76	452331	5463	–	359819	877122
					471,38	3,07	446868	2906	–	64972	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	350,76						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,37						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2305	5463					
				2,37	1226	2906					
19	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**355,5**	898,62	19,98	319458	7102	203678	102039	455217
					305,7	2,93	108678	1041	–	33720	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	75,366						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,711						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	5067					
				6,93225	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	2035					
				0,711	1464	1041					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	190264					
				853,2							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	4582					
				0,08532							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	8832					

				0,05688							
20	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13**	1823,38	–	23704	–	–	17067	44033
					1823,38	–	23704	–	–	3262	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,54	20,02						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
21	1137-0103-0103	**Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,2**	4696,36	320	10332	704	6981	2695	14069
					1203,18	142,73	2647	314	–	1042	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	2,002						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,18348						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	67					
				0,02354	1464	34					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	637					
				0,15994	1750	280					
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	6203					
				2,31							

	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	778					
				0,03102							
22	1137-0101-0301	**Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами НР = 91 %**	**м3 железобетона в конструкции**	**10,8**	22774,44	79,35	245964	857	222025	21212	288550
					2137,22	21,11	23082	228	–	21374	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,56	16,848						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,11556						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2761	43	128					
				2,98188	–	–					
	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	0,0006	468	3					
				0,00648	308	2					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2862	49					
				0,01728	1464	25					
	3105-0102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,0011	5165	61					
				0,01188	2092	25					
	3105-0101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10-25 т	маш.-ч	0,0078	7308	616					
				0,08424	2092	176					

		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	745 628	22 420 866					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	908 045	23 328 911					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	466 578	23 795 489					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					23 795 489					
		Скидка 10%					2 379 549					
		Итого с вычетом скидки					21 415 941					
		Итого с НДС			12%	2 569 913	23 985 853					

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Сыпыкжанов С.А

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматынижстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 1
за март 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС		Из графы 1							
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	5 824 841									
в т.ч.за март 2021 г.		5 200 750,89							624 090,11	5 824 841

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 9[illegible]0000331, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 87[illegible]

Заместитель руководителя управления _____ Есбенов К.К.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматынижстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ796[illegible]7694 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8[illegible]2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Сатыжанов А.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Кайибаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, дополнительное соглашение № 76 от 19.11.2020 г

Акт выполненных работ за март 2021 года № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы водохранилища										
1	1101-0102-0302	**Грунты 2 группы повышеной влажности. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	5000	174,03	165,13	870168	825634	581	191308	1146394
					8,79	44,35	43953	221752	-	84918	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	34,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	185,5						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	133030					
				26,5	2092	55438					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	692604					

				79,5	2092	166314					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	581					
				0,2							
2	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;**	т	8500	44		374000		–	–	403920
					–		–		–	29920	
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка** бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; ккс1=1,06;	м3 грунта	5000	36,24	36,24	181187	181187	–	54365	254396
					–	15,1	–	75507	–	18844	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	36,1						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	181187					
				36,093	2092	75507					
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; ккс1=1,06;	м3 грунта	5000	28,68	28,68	143406	143406	–	43029	201350
					–	11,95	–	59762	–	14915	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	28,55						

	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	143406						
				28,567	2092	59762						
5	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы. Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**72**	36,24	36,24	2609	2609	–	783	3663
					–	15,1	–	1087	–	271		
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	0,51984							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	2609						
				0,5197392	2092	1087						
6	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 79 **кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**72**	28,68	28,68	2065	2065	–	620	2900
					–	11,96	–	861	–	215		
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	0,41112							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	2065						
				0,4113648	2092	861						
		Итого по разделу 1					2 012 623					
	Раздел 2 Отсыпка гребня и низового откоса дамбы плотины											
	2.2 Низовой откос плотины											

7	1101-0105-0102	**Выемки. Срезка растительного слоя с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	444	204,2	200,37	90664	88965	–	19948	119461
					3,83	58,57	1699	26007	–	8849	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00373	1,65612						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0442	19,6248						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0118	5020	26301					
				5,2392	2092	10960					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0162	8712	62664					
				7,1928	2092	15047					
8	1101-0107-1365	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	444	43,13	43,13	19150	19150	–	5056	26142
					–	15,82	–	7022	–	1936	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	3,35664						
	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	5705	19150					
				3,35664	2092	7022					

9	1101-0102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.13: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	2283	174,03	165,13	397318	376984	265	87351	523443
					8,79	44,35	20069	101252	–	38774	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	15,7527						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	84,6993						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	60741					
				12,0999	2092	25313					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	316243					
				36,2997	2092	75939					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	265					
				0,09132							
10	4102-0103-1018	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.** Грузоподъемность 20 т. **Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км К=1,700;**	т	3881,1	337		1307931		–	–	1412565
					–		–		–	104634	
11	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание низового откоса бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; **кэкс1=1,06;**	м3 грунта	2283	36,24	36,24	82730	82730	–	24823	116157
					–	15,1	–	34476	–	8604	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	16,48326						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	82730					
				16,4800638	2092	34476					
12	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разравнивание растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	м3 грунта	444	34,19	34,19	15179	15179	–	4554	21312
					–	14,25	–	6325	–	1579	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	3,02364						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	5020	15179					
				3,02364	2092	6325					
13	1101-0201-0103	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %**	м3 уплотненного грунта	1100,4	53,61	53,61	58995	58995	–	17279	82376
					–	21,81	–	23999	–	6102	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	11,65324						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	755	839					
				1,111404	–	–					
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4711	5236					

	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,111404 0,00958	1750 5020	1945 52920						
				10,541832	2092	22054						
14	1101-0201-0109	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=3,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**3301,2**	5,52	5,52	18224	18224	–	4201	24219
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	1,77	–	5835	–	1794	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	3,33421						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	755	2517					
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,334212 0,00101	– 4711	– 15707					
				3,334212	1750	5835						
		Итого по разделу 2					**2 325 675**				
	Раздел 4 Облицовка верхового откоса											
15	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную на гребне под монолитный заплечик НР = 72 %**	м3 грунта	32	1823,38	–	58348	–	–	42011	108388
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,54	49,28						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

16	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	11	4696,36	320,36	51660	3524	34903	13472	70343
					1203	142,82	13233	1571	–	5211	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	10,01						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,9174						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	337					
				0,1177	1464	172					
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	3187					
				0,7997	1750	1399					
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2685,15	31013					
				11,55							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	3890					
				0,1551							
17	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	14	28025,93	787,21	392363	11021	304469	74594	504314
					5490,93	364,14	76873	5098	–	37357	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,31	60,34						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	3,2256						

	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	16	43						
				2,7048	–	–						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	55	232						
				4,2224	–	–						
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	1801	1218						
				0,6762	1464	990						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2862	853						
				0,2982	1464	437						
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	2953	3117						
				1,0556	1464	1545						
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	4601	5044						
				1,0962	1750	1918						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	5171	514						
				0,0994	2092	208						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,71	28	278						
				9,94								
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	326	183						
				0,56								
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	915	4010						
				4,382								

	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	6932	23292					
				3,36							
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	13432,38	4645					
				0,3458							
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19073,18	271030					
				14,21							
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	25080	562					
				0,0224							
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	372083	469					
				0,00126							
		Итого по разделу 4					**683 045**				
		Итого по смете					5 021 343				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					214 175				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 829 673				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					570 554				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					340 218				
		- перевозка грузов, тенге					1 681 931				
		- накладные расходы, тенге					583 394				
		в т.ч. зарплата, тенге					52 505				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					371 952				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	172 734	5 194 077				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	210 360	5 404 437				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	108 089	5 512 526				

		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					5 512 526				
		Скидка 10%					551 253				
		Итого с вычетом скидки					4 961 273				
		Итого с НДС			**12%**	**595 353**	**5 556 626**				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Ескожатов К.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3 Алматинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчикки проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Сапарбаеви С.А

Эксперт технического надзора ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калиаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, дополнительное соглашение № 76 от 19.11.2020г

Акт выполненных работ за март 2021 года № 2

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 . ДОМ ОБХОДЧИКА. Бетонные работы, армирование										
	2.2 Сердечники										
1	**1106-0501-0103**	**Сердечники Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,623**	28645,26	4056,18	17846	2527	11390	4131	23735
					6306,58	980,74	3929	611	–	1758	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,95	3,08385						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6654	0,41454						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2951	43	8					
				0,1838473	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0185	2862	33					
				0,0115255	1464	17					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4677	8					
				0,0016821	1464	2					

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0123	5171	40					
				0,0076629	2092	16					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6319	6192	2438					
				0,3936737	1464	576					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00151	28	0					
				0,00094073							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,17	326	35					
				0,10591							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	915	314					
				0,34265							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17037,26	10826					
				0,63546							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	34015	11					
				0,0003115							
	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0072	38705	174					
				0,0044856							
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0009	53047	30					
				0,0005607							

2	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	**0,02376**	221808,18		5270		5270	–	5692
					–		–		–	422	
3	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	**0,00663**	221808,18		1471		1471	–	1589
					–		–		–	118	
	2.3 Перемычки										
4	1106-0701-0109	Перемычки МП-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	44815,38	4461,54	5826	580	3117	2054	8510
					16376,92	984,62	2129	128	–	630	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	13,1	1,703						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,08709						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	43	4					
				0,101335	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	189	47					
				0,249067	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	2862	6					
				0,002262	1464	3					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4677	2					
				0,000351	1464	1					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	5171	8					
				0,00156	2092	3					

	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	6192	513					
				———	———	———					
				0,082914	1464	121					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	28	0					
				———							
				0,0003003							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	23					
				———							
				0,325							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	326	27					
				———							
				0,08255							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,63	915	218					
				———							
				0,2379							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17037,26	2248					
				———							
				0,13195							
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	25080	280					
				———							
				0,01118							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	34015	3					
				———							
				0,0001001							
	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	49414	90					

				0,00182							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	50417	165					
				0,003263							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211235	63					
				0,000299							
5	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,00808	221808,18		1792		1792	–	1935
					–		–		–	143	
6	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,00588	221808,18		1304		1304	–	1408
					–		–		–	104	
7	1106-0701-0109	Перемычки МП-2. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	44825	4475	3586	358	1918	1264	5238
					16375	987,5	1310	79	–	388	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	13,1	1,048						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,05359						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	43	3					
				0,05236	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	189	29					

				0,153272	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	2862	4					
				—	—	—					
				0,001392	1464	2					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4677	1					
				—	—	—					
				0,000216	1464	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	5171	5					
				—	—	—					
				0,00096	2092	2					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	6192	316					
				—	—	—					
				0,051024	1464	75					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	28	0					
				—							
				0,0001848							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	14					
				—							
				0,2							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	326	17					
				—							
				0,0508							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	915	134					
				—							
				0,1464							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17037,26	1383					
				—							
				0,0812							
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	25080	173					
				—							
				0,00688							

	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	34015	2					
				0,0000616							
	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	49414	55					
				0,00112							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	50417	101					
				0,002008							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211235	39					
				0,000184							
8	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,00492	221808,18		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	
9	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,00364	221808,18		807		807	–	872
					–		–		–	65	
10	1106-0701-0109	**Перемычки МП-3. Устройство** НР = 91 %	м3	0,025	44800	4480	1120	112	599	395	1636
					16360	1000	409	25	–	121	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	13,1	0,3275						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,01675						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	43	1					
				0,0194875	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	189	9					
				0,0478975	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	2862	1					
				0,000435	1464	1					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4677	0					
				0,0000675	1464	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	5171	2					
				0,0003	2092	1					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	6192	99					
				0,015945	1464	23					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	28	0					
				0,00005775							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	4					
				0,0625							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	326	5					
				0,015875							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	915	42					
				0,04575							

	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17037,26	432					
				0,025375							
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	25080	54					
				0,00215							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	34015	1					
				0,00001925							
	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	49414	17					
				0,00035							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	50417	32					
				0,0006275							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211235	12					
				0,0000575							
11	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,00492	221808,18		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	

12	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,00156	221808,18		346		346	–	374
					–		–		–	28	
	2.6 Сейсмопояс										
13	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	м3	3,25	34996,31	4838,46	113738	15725	62567	35403	161072
					10906,46	1064	35446	3458	–	11931	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	8,25	26,8125						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,35008						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	43	69					
				1,595425	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	189	1279					
				6,768125	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	2862	114					
				0,039975	1464	59					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4677	41					
				0,008775	1464	13					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	5171	141					
				0,0273	2092	57					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	6192	14081					
				2,274025	1464	3329					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	28	0					
				0,0039							

	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	569					
				8,125							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	326	392					
				1,2025							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	915	2317					
				2,53175							
	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17037,26	56202					
				3,29875							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	34015	44					
				0,0013							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	50417	1327					
				0,026325							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211235	1716					
				0,008125							
14	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,08881	221808,18		19699		19699	–	21275

					–		–		–	1576	
15	2105-0301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,02791	221808,18		6191		6191	–	6686
					–		–		–	495	
		Итого по разделу 2					**242 378**				
		Итого по смете					**242 378**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 223				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 301				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 653				
		- накладные расходы, тенге					43 247				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 892				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 953				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	8 338	250 716				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	10 154	260 870				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	5 217	266 087				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					266 087				
		Скидка 10%					26 609				
		Итого с вычетом скидки					239 478				
		Итого с НДС			12%	28 737	268 215				

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление сельского хозяйства Алм[illegible]

Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай бат[illegible]1, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет [illegible]ства Финансов РК" тел. 87282 329091, 32[illegible]

Заместитель руководителя управления _____ [illegible]ва К.Б.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "УМ[illegible]Алматинжилстрой"

г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 [illegible]610[illegible]5717, [illegible]HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Нар[illegible]ий банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елубаев Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

ЖетысуГипроСтрой _____ Салыкжанов С.А

Эксперт технического надзора ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2
за апрель 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09, доп.соглашение № 12 от 2021-03-10					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	Из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доплатраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	19 532 553									
в т.ч.за апрель 2021 г.		12 239 028,57							1 468 683,43	13 707 712

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 БИН 950540000331, БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 8(728) 339091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Асболатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 060940005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ796010311000047094 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8727 2[illegible]7144

Директор _____ Елесизова Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, дом № 26, тел.: (8(728)2) 32-92-78**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **950540000331**

Исполнитель: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7 (727) 251-71-44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **061040005717**

Договор (контракт): Договор №56 от 09.09.2020г. доп.соглашение №12 от 10.03.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
12	01.04.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по капитальному ремонту водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области			услуга	1	13 707 712,00	13 707 712,00	1 468 683,43
				Итого	1	x	13 707 712,00	1 468 683,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕЛЕУСИЗОВ Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2021

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за апрель 2021 года № 3

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы водохранилища										
1	**1101-0102-0302**	**Грунты 2 группы повышеной влажности. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**30770**	174,03	165,13	5355011	5080952	3572	1177307	7054903
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	8,79 212,313	44,35	270487	1364661	–	522585	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	1141,567						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	818667					
				163,081	2092	341165					

	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	4262285					
				489,243	2092	1023496					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	3572					
2	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;**	т	1,2308 **52309**	44		2301596		–	–	2485724
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**30770**	36,24	36,24	1115024	1115024	–	184128 334560	1565551
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	15,1	–	464667	–	115967	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	222,1594						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	1115024					
4	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	222,116322 **30770**	2092 28,68	464667 28,68	882523	882523	–	264799	1239108
					–	11,95	–	367776	–	91786	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	175,6967						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	882523					
				175,801318	2092	367776					
5	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	460	36,24	36,24	16669	16669	–	5002	23405
					–	15,1	–	6947	–	1734	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	3,3212						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	16669					
				3,320556	2092	6947					
6	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	460	28,68	28,68	13193	13193	–	3959	18524
					–	11,95	–	5498	–	1372	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	2,6266						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	13193					
				2,628164	2092	5498					
		Итого по разделу 1					**12 387 215**				

		Итого по АКТУ					**12 387 215**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					270 487				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 108 361				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 209 549				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 572				
		- перевозка грузов, тенге					2 301 596				
		- накладные расходы, тенге					1 785 627				
		в т.ч. зарплата, тенге					160 706				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					917 572				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	426 120	12 813 335				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	518 940	13 332 275				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	266 646	13 598 921				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					13 598 921				
		Скидка 10%					1 359 892				
		Итого с вычетом скидки					12 239 029				
		Итого с НДС			12%	1 468 683	13 707 712				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Салыкжанов С.А

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Калибаев Ж.К.

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 3
за апрель 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09, доп.соглашение № 12 от 2021-03-10					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	29 649 495									
в т.ч.за апрель 2021 г.		9 032 983,93							1 083 958,07	10 116 942

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Себепатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Салыкханов С.А

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Калибаев Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, дом № 26, тел.: (8(728)2) 32-92-78	950540000331
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7 (727) 251-71-44	061040005717
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №56 от 09.09.2020г. доп.соглашение №12 от 10.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
16	08.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по капитальному ремонту водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области			услуга	1	10 116 942,00	10 116 942,00	1 083 958,07
				Итого	1	x	10 116 942,00	1 083 958,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕЛЕУСИЗОВ Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2021

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за апрель 2021 года № 4

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы водохранилища										
1	**1101-0102-0302**	**Грунты 2 группы повышеной влажности. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**6507,589**	174,03	165,13	1132539	1074577	756	248991	1492052
					8,79	44,35	57206	288615	–	110522	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	44,90236						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	241,43155						

	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	173141					
				34,4902217	2092	72154					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	901436					
				103,4706651	2092	216461					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	756					
				0,26030356							
2	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	**11061,6297**	44		486712		–	–	525649
					–		–		–	38937	
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**6507,589**	36,24	36,24	235818	235818	–	70757	331101
					–	15,1	–	98273	–	24526	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	46,98479						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	235818					

				46,97568196	2092	98273					
4	**1101-0104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**6507,589**	28,68	28,68	186646	186646	–	56003	262061
					–	11,95	–	77782	–	19412	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	37,15833						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	186646					
				37,18045899	2092	77782					
5	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы. Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**80,255**	36,23	36,23	2908	2908	–	873	4083
					–	15,1	–	1212	–	302	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00722	0,57944						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0072186	5020	2908					
				0,579328743	2092	1212					

6	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	80,255	28,68	28,68	2302	2302	–	690	3231
					–	11,95	–	959	–	239	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00571	0,45826						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0057134	5020	2302					
				0,458528917	2092	959					
		Итого по разделу 1					2 618 177				
	Раздел 3 Донный водовыпуск-водосброс										
7	2301-0201-0312	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	64	94389,12		6040904		6040904	–	6524176
					–		–		–	483272	
		Итого по разделу 3					6 524 176				
		Итого по АКТУ					9 142 353				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 206				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 502 251				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					466 841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 041 660				
		- перевозка грузов, тенге					486 712				
		- накладные расходы, тенге					377 314				

		в т.ч. зарплата, тенге					33 958				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					677 210				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	314 497	9 456 850				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	383 002	9 839 852				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	196 797	10 036 649				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					10 036 649				
		Скидка 10%					1 003 665				
		Итого с вычетом скидки					9 032 984				
		Итого с НДС			12%	1 083 958	10 116 942				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Салыкжанов С.А

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 4
за апрель 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09, доп.соглашение № 12 от 2021-03-10					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	38 201 696									
в т.ч.за апрель 2021 г.		7 635 893,75							916 307,25	8 552 201

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Комсомольская, 12 БИН 001040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ79601031000047694 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусинов Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Сапыбаев С.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Ирмадев Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, дом № 26, тел.: (8(728)2) 32-92-78	950540000331
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7 (727) 251-71-44	061040005717
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №56 от 09.09.2020г. доп.соглашение №12 от 10.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
19	19.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по капитальному ремонту водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области			услуга	1	8 552 201,00	8 552 201,00	916 307,25
				Итого	1	x	8 552 201,00	916 307,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕЛЕУСИЗОВ Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2021

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за апрель 2021 года № 5

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Отсыпка гребня и низового откоса дамбы плотины										
	2.1 Верх дамбы плотины										
1	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2765**	1,22	1,22	3384	3384	–	1015	4751
					–	0,51	–	1410	–	352	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,6636						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0002438	5020	3384					
				0,674107	2092	1410					
2	**1101-0102-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере НР = 72 % т.ч. п.3.13: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**2588**	216,94	205,84	561446	532715	376	123427	739663
					10,96	55,28	28355	143072	–	54790	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0086	22,2568						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04625	119,695						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0066038	5020	85795					
				17,0906344	2092	35754					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,019822	8712	446920					
				51,299336	2092	107318					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	2902,51	376					
				0,1294							

3	4102-0103-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км К=1,850;	т	4787,8	587		2810439		–	–	3035274
					–		–		–	224835	
4	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2588	41,24	41,24	106727	106727	–	32023	149850
					–	17,19	–	44477	–	11100	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00822	21,27336						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,008215	5020	106727					
				21,26042	2092	44477					
5	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2588	49,15	49,15	127208	127208	–	35603	175836
					–	19,11	–	49448	–	13025	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01092	28,26096						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,010918	4502	127208					

				28,255784	1750	49448					
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5530	84,38	71,11	466629	393259	15484	112792	625775
					10,47	17,86	57886	98770	–	46354	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0122	67,466						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	67,466						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5829	393259					
				67,466	1464	98770					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	28	15484					
				553							
7	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5530	53,61	53,61	296476	296476	–	86834	413975
					–	21,81	–	120603	–	30665	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	58,5627						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	755	4217					
				5,5853	–	–					
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4711	26312					

				5,5853	1750	9774					
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00958	5020	265947					
				52,9774	2092	110829					
8	**1101-0201-0109**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**5530**	5,52	5,52	30529	30529	–	7037	40571
					–	1,77	–	9774	–	3005	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	5,5853						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	755	4217					
				5,5853	–	–					
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4711	26312					
				5,5853	1750	9774					
9	**1136-0201-0203**	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**2765**	8,42	8,42	23288	23288	–	3332	28750
					–	1,67	–	4628	–	2130	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	2,212						

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0008	10528	23288						
				2,212	2092	4628						
		Итого по разделу 2					**5 214 445**					
	Раздел 3 Донный водовыпуск-водосброс											
10	**1137-0401-0302**	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**2**	68974,4	23028	137948	46056	2002	96887	253622
					44945	8289,5	89890	16579	–	18787		
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	30,7	61,4							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75	9,5							
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,1	625	2625						
				4,2	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2862	458						
				0,16	1464	234						
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,67	4601	42973						
				9,34	1750	16345						

	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,3	112	1411					
				12,6							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211235	591					
				0,0028							
11	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2	249378,78		498758		498758	–	538659
					–		–		–	39901	
12	1137-0401-0101	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	м3 конструкции	36	23185,64	646,57	834686	23278	722890	89958	998616
					2458,83	287,14	88518	10337	–	73972	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,93	69,48						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	6,4404						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	16	66					
				4,104	–	–					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	55	423					

				7,6896	–	–						
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	1801	1848						
				1,026	1464	1502						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	2862	1484						
				0,5184	1464	759						
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	2953	5677						
				1,9224	1464	2814						
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0778	4601	12886						
				2,8008	1750	4901						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	5171	894						
				0,1728	2092	361						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	28	202						
				7,2								
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,05	326	587						
				1,8								
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	915	6160						
				6,732								
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	6932	13276						

				1,9152								
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	12943	3215						
				0,2484								
	2102-0103-0108	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19073,18	696934						
				36,54								
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	25080	1806						
				0,072								
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000053	372083	710						
				0,001908								
13	**1122-0301-0114**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	0,064	4976562,5	2490765,63	318500	159409	18380	186839	545766
					2198609,38	750234,38	140711	48015	–	40427	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1369	87,616						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	427,44	27,35616						
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	132	29	245						
				8,448	–	–						

	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	65	81	337						
				4,16	–	–						
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	55,1	200	705						
				3,5264	–	–						
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	90,49	1801	10430						
				5,79136	1464	8479						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	2862	137						
				0,048	1464	70						
	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	253,46	5648	91619						
				16,22144	1750	28388						
	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	13,64	6456	5636						
				0,87296	2092	1826						
	3204-0102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	69,1	11374	50300						

				4,4224	2092	9252						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1006	157	10108						
				64,384								
	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	100	734	4698						
				6,4								
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	25080	465						
				0,01856								
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,23	211235	3109						
				0,01472								
14	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,437	316705,92		138400		138400	–	149472	
					–		–		–	11072		
15	1139-0401-0105	Шандорные пазы. Обрамление НР = 69 %	т конструкций	0,063	96492,06	30269,84	6079	1907	534	3026	9833	
					57746,03	11857,14	3638	747	–	728		
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	37,28	2,34864							

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,58	0,41454						
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,28	15	13					
				0,89964	–	–					
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,52	27	13					
				0,47376	–	–					
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,38	29	3					
				0,08694	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,5	189	30					
				0,1575	–	–					
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	200	2					
				0,00882	–	–					
	3106-0103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,4	365	124					
				0,3402	–	–					
	3105-0202-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50 т	маш.-ч	3,74	4916	1158					
				0,23562	2625	619					

	3105-0101-0302	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25-75 т	маш.-ч	0,97	9222	564						
				0,06111	2092	128						
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,34	146	22						
				0,14742								
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,52	196	93						
				0,47376								
	2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	10	454	286						
				0,63								
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01	211235	133						
				0,00063								
16	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,063**	263586,36		16606		16606	–	17934	
											1328	
		Итого по разделу 3					**2 513 902**					

		Итого по АКТУ					**7 728 347**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					408 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 744 236				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					547 860				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 413 430				
		- перевозка грузов, тенге					2 810 439				
		- накладные расходы, тенге					778 773				
		в т.ч. зарплата, тенге					70 090				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					572 471				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	265 855	7 994 202				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	323 765	8 317 967				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	166 359	8 484 327				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					8 484 327				
		Скидка 10%					848 433				
		Итого с вычетом скидки					7 635 894				
		Итого с НДС			12%	916 307	8 552 201				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047684 "АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Салыкжанов С.А

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 5
за апрель 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09, доп.соглашение № 12 от 2021-03-10					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	41 576 934									
в т.ч.за апрель 2021 г.		3 013 605,36							361 632,64	3 375 238

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Казахская батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0010000 "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
тел. 8 (2) 3 29091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Теболатов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ796010311000047684 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8 727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчикки проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

_____ Салыкжанов С.А

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкұрылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за апрель 2021 года № 6

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Донный водовыпуск-водосброс										
1	1109-0304-0101	Затворы. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2999	78692,9	27129,04	23600	8136	3174	10387	36706
					40980,33	9213,07	12290	2763	–	2719	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	28,9	8,66711							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,57328							
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	24	6						
				0,257914	–	–						
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	27	14						
				0,503832	–	–						
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	29	3						
				0,086971	–	–						
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	200	23						
				0,116961	–	–						
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	325	837						
				2,576141	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2862	163						
				0,056981	1464	83						
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	4601	6720						
				1,460513	1750	2556						

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	5171	186					
				———	———	———					
				0,035988	2092	75					
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	9296	184					
				———	———	———					
				0,0197934	2499	49					
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	70	1					
				———							
				0,008997							
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	146	18					
				———							
				0,122959							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	196	81					
				———							
				0,410863							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	326	1					
				———							
				0,002999							
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	4800	27					

				0,00560813							
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	63631	20					
				0,000306897							
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	219558	263					
				0,0011996							
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	439514	41					
				0,000092969							
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	473464	142					
				0,0002999							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	499577	2008					
				0,00401866							
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	609695	110					
				0,00017994							

	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	697434,5	406					
				0,000581806							
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719	56					
				0,00002999							
2	**5801-0001-0001 (пл) (об)**	**Затвор ПС=80х80х600с рамой, винтородъемником kстм=1,012;**	**к-т**	**2**	130069,11		260138		–	–	260138
					–		–		260138	–	
3	**1139-0401-0104**	**Шпунт диафрагмы металлический. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,338**	112769,23	34946,75	38116	11812	12079	11386	53462
					42085,8	6736,69	14225	2277	–	3960	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	27,17	9,18346						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,22	1,08836						
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,9	15	10					
				0,6422	–	–					
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,51	27	23					
				0,84838	–	–					
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,35	29	13					

				0,4563	–	–						
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,22	189	333						
				1,76436	–	–						
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,33	200	22						
				0,11154	–	–						
	3106-0103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,77	365	1329						
				3,64026	–	–						
	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,1	1343	45						
				0,0338	–	–						
	3105-0101-0302	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25-75 т	маш.-ч	3,22	9222	10037						
				1,08836	2092	2277						
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,78	146	38						
				0,26364								
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,51	196	166						
				0,84838								

	2105-0307-1001	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	258	9					
				0,0338							
	2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	5	454	767					
				1,69							
	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0373	25080	316					
				0,0126074							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	211235	143					
				0,000676							
	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0197	344563,14	2294					
				0,0066586							

	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,05	465561	7868					
				0,0169							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	499577	17					
				0,0000338							
	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	909324	461					
				0,000507							
4	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	**0,338**	270621,3		91470		91470	–	98788
					–		–		–	7318	
5	1141-0104-0207	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы НР = 79 %**	м	**12,8**	1420,78	–	18186	–	108	14282	35065
					1412,34	–	18078	–	–	2597	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,946	12,1088						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,05504						
	2113-0816-2305	Резина прессованная ()	кг	0,0074	1143	108					

				0,09472							
6	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**6,2**	898,39	19,84	5570	123	3552	1779	7937
					305,65	2,9	1895	18	–	588	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,212	1,3144						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0124						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	731	88					
				0,1209	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2862	35					
				0,0124	1464	18					
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	223	3318					
				14,88							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	80					
				0,001488							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	155277,66	154					
				0,000992							

7	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (10м). Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**42**	36,29	36,29	1524	1524	–	426	2106
					–	14,1	–	592	–	156	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,33852						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4502	1524					
				0,33852	1750	592					
8	1101-0104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**42**	17,93	17,93	753	753	–	211	1041
					–	6,98	–	293	–	77	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,16716						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	4502	753					
				0,16716	1750	293					
9	1101-0107-1806	**Земляное полотно водосброса. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**84**	79,69	–	6694	–	–	4820	12435

					79,69	–	6694	–	–	921	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,065	5,46						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
10	**1142-0101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %**	**м3**	**12,6**	4123,81	241,59	51960	3044	31718	12482	69597
					1364,92	91,9	17198	1158	–	5155	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,794	10,0044						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,6615						
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0525	4601	3044					
				0,6615	1750	1158					
	2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	1,03	2444	31718					
				12,978							
11	**1101-0102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с временного кавальера НР = 72 % т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**2009**	174,03	165,13	349632	331739	233	76867	460619
					8,79	44,35	17660	89100	–	34120	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0069	13,8621						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	74,5339						

	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0053	5020	53451					
				10,6477	2092	22275					
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0159	8712	278288					
				31,9431	2092	66825					
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2902,51	233					
				0,08036							
12	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;**	т	**3415,3**	44		150273		–	–	162295
					–		–		–	12022	
13	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (16 слоеви х0,4м) НР = 72 % К=0,400; т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	**2764,8**	54,88	54,88	151731	151731	–	42466	209733
					–	21,33	–	58980	–	15536	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01219	33,70291						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01219	4502	151731					

				33,702912	1750	58980					
14	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**235**	171,86	79,2	40387	18611	–	22181	67573
					92,66	38,43	21776	9031	–	5005	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,108	25,38						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,16875						
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16	395					
				24,675	–	–					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2953	18216					
				6,16875	1464	9031					
15	1101-0201-0103	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1774**	53,61	53,61	95108	95108	–	27856	132801
					–	21,81	–	38689	–	9837	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	18,78666						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	755	1353					

	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,79174 0,00101	– 4711	– 8441						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,79174 0,00958	1750 5020	3136 85314						
16	**1101-0201-0109**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=9,000;**	**м3 уплотненного грунта**	16,99492 **15966**	2092 5,52	35553 5,52	88143	88143	–	20318	117138
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	– –	1,77	–	28220	–	8677		
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	16,12566							
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	755	12175						
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,12566 0,00101	– 4711	– 75968						
17	**1136-0201-0202**	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	16,12566 **567**	1750 31,7	28220 31,7	17974	17974	–	3984	23715
					–	9,76	–	5534	–	1757		

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00494	2,80098						
	3101-0101-0301	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00168	4620	4401					
				0,95256	1750	1667					
	3101-0101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00144	5236	4275					
				0,81648	2092	1708					
	3101-0101-0305	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00083	8735	4111					
				0,47061	2092	985					
	3101-0101-0304	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,00099	9241	5187					
				0,56133	2092	1174					
		Итого по разделу 3					**1 751 149**				
	Раздел 4 Облицовка верхового откоса										

18	1216-0101-1128	Трубы. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб. Глубина очистки более 2 м НР = 72 %	м3 ила, грязи	2,8	8022,86	–	22464	–	–	16174	41729
					———	———	———	———	———	———	
					8022,86	–	22464	–	–	3091	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	7,92	22,176						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
19	1137-0401-0101	Заглушка труб. Омоноличивание бетоном НР = 91 %	м3 конструкции	8,8	20481,7	646,59	180239	5690	152911	21990	218407
					———	———	———	———	———	———	
					2458,86	287,16	21638	2527	–	16178	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,93	16,984						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	1,57432						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	16	16					
				———	———	———					
				1,0032	–	–					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	55	103					
				———	———	———					
				1,87968	–	–					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	1801	452					
				———	———	———					
				0,2508	1464	367					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	2862	363					
				———	———	———					
				0,12672	1464	186					

	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	2953	1388					
				0,46992	1464	688					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0778	4601	3150					
				0,68464	1750	1198					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	5171	218					
				0,04224	2092	88					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	28	49					
				1,76							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,05	326	143					
				0,44							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	915	1506					
				1,6456							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	6932	3245					
				0,46816							
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	13432,38	816					
				0,06072							

	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16405,88	146537						
				8,932								
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	25080	441						
				0,0176								
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000053	372083	174						
				0,0004664								
20	**1109-0304-0101**	**Мостик служебный и стальная труба. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**т конструкций**	**2,897**	43578,18	18989,99	126246	55014	–	62046	203355
					24588,19	6451,5	71232	18690	–	15063		
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	17,34	50,23398							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6722	10,63836							
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,602	24	42						
				1,743994	–	–						
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	27	92						
				3,406872	–	–						
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	29	17						

	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,588091 0,273	– 200	– 158						
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,790881 6,013	– 325	– 5661						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,419661 0,133	– 2862	– 1103						
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,385301 3,409	1464 4601	564 45439						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,875873 0,084	1750 5171	17283 1258						
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,243348 0,0462	2092 9296	509 1244						
21	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка воронки размыва на нижьем бьефе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	0,1338414 **191**	2499 20,22	334 20,22	3862	3862	–	1158	5422

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	8,42	–	1609	–	402	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00403	0,76973							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004028	5020	3862						
				0,769348	2092	1609						
22	1101-0104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта	573	8,94	8,94	5122	5122	–	1537	7192
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	3,73	–	2135	–	533	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00178	1,01994							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0017808	5020	5122						
				1,0203984	2092	2135						
23	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	950	7,06	7,06	6710	6710	–	1416	8776	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	2,07	–	1967	–	650	

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,9405						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	5020	2909					
				0,5795	2092	1212					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	10528	3801					
				0,361	2092	755					
24	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %**	**м3 камня (в деле)**	30	5696,3	3,5	170889	105	72659	70682	260897
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,81	3270,83 84,3	1,47	98125	44	–	19326	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03						
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	3493	105					
				0,03	1464	44					
	2101-0701-0204	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 600	м3	1,01	2398	72659					
				30,3							
25	**1137-0103-0103**	**Гравийная пригрузка. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	4	5458,75	320,25	21835	1281	15742	4899	28873
					1203	143	4812	572	–	2139	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,91	3,64							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,3336							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	2862	122						
				0,0428	1464	63						
	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	3985	1159						
				0,2908	1750	509						
	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,05	3411,29	14327						
				4,2								
	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	25080	1415						
				0,0564								
		Итого по разделу 4					**774 651**					
		Итого по Акту					**2 525 800**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					328 087					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					806 482					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					264 199					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					383 646					

		- оборудование, тенге					260 138				
		- перевозка грузов, тенге					150 273				
		- накладные расходы, тенге					429 347				
		в т.ч. зарплата, тенге					38 641				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					167 827				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	77 939	2 343 601				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	94 916	2 438 517				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	48 770	2 487 287				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					2 747 425				
		Скидка 10%					274 742				
		Итого с вычетом скидки					2 472 682				
		Итого с НДС			12%	296 722	2 769 404				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН [illegible], БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Рабошук К.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С

Разработчики проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Салыкжанов С.А

Калибаев Ж.К.

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за апрель 2021 года № 7

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Бетонные работы, армирование. Дом обходчика.										
	2.5 Плиты перекрытий										
1	**1107-0102-0104**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	7319,63	1327,5	58557	10620	31462	23434	88550
					2059,38	423	16475	3384	–	6559	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,53	12,24						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	2,0408						
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	189	90					
				0,4768	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	2862	1880					
				0,6568	1464	962					
	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	6250	8650					
				1,384	1750	2422					

	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	70	196					
				2,8							
	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	114	766					
				6,72							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	17037,26	21399					
				1,256							
	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	25080	1477					
				0,05888							
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	208012	333					
				0,0016							
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	407090	147					
				0,00036							
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	686948	7144					
				0,0104							
2	2104-0108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	33,54	8028,42		269273		269273	–	290815
					–		–		–	21542	
		Итого по разделу 2					**379 365**				
		Итого по Акту					**379 365**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 475				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 384				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					300 735				
		- накладные расходы, тенге					23 434				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 109				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 101				
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	13 050	392 415				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	15 893	408 308				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	8 166	416 474				
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					416 474				
		Скидка 10%					41 647				
		Итого с вычетом скидки					374 827				
		Итого с НДС			12%	44 979	419 806				

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГидроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Салыкжанов С.А

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за апрель 2021 года № 8

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Электроустановочные изделия. Дом обходчика										
1	**1308-0206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию НР = 72 %**	**м**	**180**	229,05	9,39	41229	1690	3805	26235	72861
					198,52	3,91	35734	704	–	5397	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,14	25,2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,396						
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	18	26					
				1,458	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2862	567					
				0,198	1464	290					

	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	5538	1097					
				0,198	2092	414					
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	12	691					
				57,6							
	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	159	286					
				1,8							
	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	234	84					
				0,36							
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	443	1675					
				3,78							
	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	536	482					
				0,9							
	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	15524	587					
				0,0378							
2	2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	58	24		1392		1392	–	1503
					–		–		–	111	
3	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	122	29		3538		3538	–	3821
					–		–		–	283	

4	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	м	58	106,53	1,67	6179	97	1147	3583	10543
					85,09	0,71	4935	41	–	781	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,06	3,48						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0232						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	2862	33					
				0,0116	1464	17					
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	5538	64					
				0,0116	2092	24					
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	12	85					
				7,076							
	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	46	133					
				2,9							
	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	121	56					
				0,464							
	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	461	5					
				0,0116							

	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	652	61					
				0,0928							
	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	1092	13					
				0,0116							
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	4267	767					
				0,1798							
	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	76297	27					
				0,000348							
5	**1308-0206-2203**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	м	**122**	125,04	3,36	15255	410	2735	8844	26027
					99,26	1,42	12110	173	–	1928	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,07	8,54						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0976						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2862	140					
				0,0488	1464	71					
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	5538	270					
				0,0488	2092	102					
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	12	179					

				14,884							
	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	71	433					
				6,1							
	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	121	118					
				0,976							
	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	461	11					
				0,0244							
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	652	255					
				0,3904							
	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	1092	27					
				0,0244							
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	4267	1614					
				0,3782							
	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000105	76297	98					
				0,001281							
6	1308-0206-1303	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %**	м	6	404,67	2,5	2428	15	1052	985	3686
					226,83	1,17	1361	7	–	273	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,16	0,96							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0036							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2862	5						
				0,0018	1464	3						
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	5538	10						
				0,0018	2092	4						
	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	46	33						
				0,72								
	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,049	121	36						
				0,294								
	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	182	14						
				0,078								
	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,28	227	381						
				1,68								
	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	376	19						
				0,0498								

	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	443	66					
				0,15							
	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	461	8					
				0,018							
	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	951	7					
				0,0072							
	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1092	20					
				0,0186							
	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,018	1230	133					
				0,108							
	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	1785	321					
				0,18							
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0001	22976	14					
				0,0006							
7	2306-0128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,0612**	180030		11018		11018	–	11899
					–		–		–	881	
8	2306-0128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,12852**	272094		34970		34970	–	37768
					–		–		–	2798	

		Итого по разделу 3					**168 108**					
		Итого по Акту					**168 108**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 140					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 212					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					925					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					59 657					
		- накладные расходы, тенге					39 647					
		в т.ч. зарплата, тенге					3 568					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 452					
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	5 783	173 891					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	7 043	180 933					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	3 619	184 552					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					184 552					
		Скидка 10%					18 455					
		Итого с вычетом скидки					166 097					
		Итого с НДС			12%	19 932	186 028					

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай-батыра, 26 БИН 950540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Есболатов К.Б.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана", тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Салыкжанов С.А

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-3-Алматынижстрой"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 6
за май 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 56 от 2020-09-09, доп.соглашение № 12 от 2021-03-10					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	57 219 504,85									
в т.ч.за май 2021 г.		13 966 581,12							1 675 989,73	15 642 570,85

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Калибаева [illegible] БИН [illegible]000331, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "[illegible] Министерства Финансов РК"
тел. [illegible]

Заместитель руководителя управления _____ [illegible]

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматынижстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 1[illegible] БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ79601031100004[illegible]4 АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

Разработчики проекта строительства ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547 _____ Салыкжанов С.А

Эксперт технического надзора ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года _____ Калибаев Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, дом № 26, тел.: (8(728)2) 32-92-78 — 950540000331

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7 (727) 251-71-44 — 061040005717

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №56 от 09.09.2020г.,доп.соглашение №12 от 10.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
30	12.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по капитальному ремонту водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области			услуга	1	15 642 570,85	15 642 570,85	1 675 989,73
				Итого	1	x	15 642 570,85	1 675 989,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕЛЕУСИЗОВ Н.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. УМР-3-Алматыинжстрой

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2021

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" БИН 950540000331, Алматиснкая область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с органиченной ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой" БИН 161040005717, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12

Стройка: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища "Саз-Талгар-4" Талгарского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 56 от 09 сентября 2020 года, доп.соглашение № 12 от 10 марта 2021 года

Акт выполненных работ за май 2021 года № 9

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Донный водовыпуск-водосброс										
1	1139-0401-0104	Служебные мостики. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,762	113855,28	34947,79	200613	61578	64879	59357	280768
					42086,27	6736,1	74156	11869	–	20798	
2	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,432	282806,22		122172		122172	–	131946
					–		–		–	9774	
3	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,608	294651,48		179148		179148	–	193480
					–		–		–	14332	
4	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,285	271407,72		77351		77351	–	83539

5	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	217,46	–	–	–	–	–	6188		
					275,57	1,74	59925	378	55449	2872	67821	
		Итого по разделу 1			18,84	0,29	4098	64	–	5024		
	Раздел 2. Система видеонаблюдения						757 554					
6	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3547	47	3547	47	–	2144	6146	
					3500	15	3500	15	–	455		
7	2308-0502-0418	Видеорегистратор 4-канальный модели OPT-7004-LM	шт.	1	32618		32618		32618	–	35227	
8	2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western Digital WD Purple WD4OPURX, объем памяти 4000 ТБ	шт.	1	–		–		–	2609		
					43287		43287		43287	–	46750	
9	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 22, модели LCD, DVI/VGA	шт.	1	–		–		–	3463		
					65884		65884		65884	–	71155	
10	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	2	–		–		–	5271		
					4595	5,5	9190	11	–	5599	15972	
					4589,5	–	9179	–	–	1183		
11	2308-0501-2151	Видеокамера цилиндрическая (всепогодная) OPT-VF220 WR-IR	шт.	0,22	–	–						
				2	27379		54758		54758	–	59139	
12	1310-0701-0203	Блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	–		–		–	4381		
					3801	3	3801	3	24	2302	6591	
13	2308-0306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	3774	–	3774	–	–	488		
					10085		10085		10085	–	10892	
14	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	–		–		–	807		
					3253,5	–	6507	–	651	4216	11581	
15	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	2928	–	5856	–	–	858		
					3915		7830		7830	–	8456	
					–		–		–	626		

16	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7990	2	7990	2	98	4813	13827
					7890	–	7890	–	–	1024	
17	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	1	393170		393170		393170	–	424624
					–		–		–	31454	
18	2306-1709-0402	Коннектор по питанию С-366 М (папа)	шт.	3	38		114		114	–	123
					–		–		–	9	
19	2306-1709-0402	Коннектор по питанию С-366 М (мама)	шт.	2	38		76		76	–	82
					–		–		–	6	
20	2306-1709-0403	Коннектор по питанию 1-4 DC cable kit	шт.	1	61		61		61	–	66
					–		–		–	5	
21	2307-0216-0804	Разъем PPM78/4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)	шт.	4	345		1380		1380	–	1490
					–		–		–	110	
22	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию НР = 72 %	м	62	260,45	11,95	16148	741	1340	10351	28619
					226,89	4,98	14067	309	–	2120	
23	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	62	90,55	0,84	5614	52	1166	3181	9499
					70,9	0,35	4396	22	–	704	
24	2301-0605-0106	Трубы жесткие гофрированные двухстенные из полиэтилена диаметром 50/41,5мм	м	62	658		40796		40796	–	44060
					–		–		–	3264	
25	1308-0206-1901	Металлорукав диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	385	15	770	30	116	455	1323
					312	4	624	8	–	98	

26	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	2	176		352		352	–	380
					–		–		–	28	
27	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	259,88	33,88	2079	271	787	803	3113
					127,63	11,75	1021	94	–	231	
28	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	8	74		592		592	–	639
					–		–		–	47	
29	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	10	671,5	375,3	6715	3753	1205	2218	9648
					175,7	132,4	1757	1324	–	715	
30	1310-0702-0501	Коробка разветвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	750,5	–	1501	–	8	911	2605
					746,5	–	1493	–	–	193	
31	2308-0306-0103	Разветвительная коробка КР-2603	шт.	2	100		200		200	–	216
					–		–		–	16	
32	2306-0407-0603	Кабели комбинированные для системы видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,75 К=1,020;	км	0,08364	201988		16894		16894	–	18246
					–		–		–	1352	
33	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,75 К=1,020;	км	0,00204	23748		48		48	–	52
					–		–		–	4	
		Итого по разделу 2					830 521				
	Раздел 3 Дом обходчика гидросооружений Проемы										
	3.1 Окна										
34	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	4,5	3005,56	384,22	13525	1729	4649	6908	22068
					1588,22	117,56	7147	529	–	1635	
35	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными (фрамуга) НР = 90 %	м2	0,54	4146,3	487,04	2239	263	805	1123	3631

					2168,52	142,59	1171	77	–	269	
36	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=0,870;	м2	4,3848	16726		73340		73340	–	79207
					–		–		–	5867	
37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	3,4	2383,53	5,29	8104	18	7203	803	9620
					259,71	2,65	883	9	–	713	
38	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,9	3188,89	14,44	2870	13	1784	991	4170
					1192,22	4,44	1073	4	–	309	
	3.2 Двери										
39	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	3147,09	50,26	5948	95	1009	3371	10065
					2562,96	21,69	4844	41	–	746	
40	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40518		76579		76579	–	82705
					–		–		–	6126	
41	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=3,000;	м2	5,67	1868,78	80,78	10596	458	3093	6534	18500
					1242,5	37,92	7045	215	–	1370	
42	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	5,67	4461		25294		25294	–	27318
					–		–		–	2024	

43	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=3,000;	шт.	3	5659		16977		16977	–	18335
					–		–		–	1358	
		Итого по разделу 3					275 619				
	Раздел 4 Дом обходчика гидросооружений Полы										
	4.1 Тип-1										
44	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	24,68	261,63	32,9	6457	812	3655	2170	9317
					80,63	12,88	1990	318	–	690	
45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,9744	22691,45	7,6	44802	15	36665	7635	56632
					4113,65	–	8122	–	–	4195	
46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,003;	т	0,07404	274173,96		20300		20300	–	21924
					–		–		–	1624	
47	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	3,702	17731,23	1677,74	65641	6211	43817	16819	89057
					4217,45	615,88	15613	2280	–	6597	
48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,68	706,08	30,71	17426	758	7311	9157	28710
					379,13	15,56	9357	384	–	2127	
49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	148,08	83,71	5,21	12396	772	10930	1011	14480
					4,69	2,57	694	381	–	1073	
50	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	24,68	3074,47	22,37	75878	552	64352	10585	93380
					444,65	11,63	10974	287	–	6917	
51	1111-0101-4001	Плинтуса. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	26,3	358,63	0,87	9432	23	5879	3329	13782
					134,22	0,46	3530	12	–	1021	

	4.2 Тип-2											
52	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,22	261,88	33,14	1367	173	773	459	1972	
					80,65	12,84	421	67	–	146		
53	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,4176	22691,57	7,18	9476	3	7755	1615	11978	
					4113,98	–	1718	–	–	887		
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,003;	т	0,01566	274173,96		4294		4294	–	4638	
					–		–		–	344		
55	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,783	17731,8	1678,16	13884	1314	9268	3558	18837	
					4217,11	616,86	3302	483	–	1395		
56	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,22	706,13	30,84	3686	161	1546	1936	6072	
					379,12	15,52	1979	81	–	450		
57	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	31,32	83,75	5,24	2623	164	2312	214	3064	
					4,69	2,59	147	81	–	227		
58	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм (5мм). Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,22	732,18	43,68	3822	228	1414	2078	6372	
					417,62	5,94	2180	31	–	472		
59	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	15,66	271,65	22,61	4254	354	1693	2123	6887	
					140,93	3,26	2207	51	–	510		

60	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,22	4189,66	77,97	21870	407	14414	6810	30974
					1350,38	37,55	7049	196	–	2294	
61	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	7,26	600	1,65	4356	12	1873	2328	7219
					340,36	0,83	2471	6	–	535	
		Итого по разделу 4					**425 295**				
	Раздел 5 Дом обходчика гидросооружений Кровля										
62	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,014	108402,37	1477,32	109920	1498	82337	24057	144695
					25724,85	636,09	26085	645	–	10718	
63	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,014	8935,9	60,16	9061	61	8011	916	10775
					975,35	28,6	989	29	–	798	
64	1110-0102-0205	Кровля. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,84	1790,82	25,89	14040	203	92	12463	28623
					1753,19	13,14	13745	103	–	2120	
65	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	57,13	6908,7	102,8	394694	5873	266706	113942	549327
					2137,49	30,37	122115	1735	–	40691	
66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	57,13	311,29	2,8	17784	160	15513	1967	21331
					36,95	1,3	2111	74	–	1580	

67	1134-0108-0708	Каркасы стен. Облицовка фронтона металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	28,5	5456,49	9,79	155510	279	82998	54967	227315
					2534,49	3,23	72233	92	–	16838	
68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06504	82656,83	6964,94	5376	453	541	5286	11515
					67373,92	1506,77	4382	98	–	853	
69	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,03938	377475,88	2361,6	14865	93	–	13481	30614
					375114,27	1066,53	14772	42	–	2268	
70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4	3188,75	14,5	12755	58	7930	4400	18527
					1191,75	4	4767	16	–	1372	
71	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30,96	346,32	12,82	10722	397	7588	2614	14403
					88,4	3,36	2737	104	–	1067	
72	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=0,150;	м2 утепляемого покрытия	4,644	966,41	53,4	4488	248	1541	2540	7590
					581,18	13,35	2699	62	–	562	
73	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	4,78332	20692		98976		98976	–	106894
					–		–		–	7918	
74	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,96	1613,7	86,27	49960	2671	24312	21988	77704
					742,15	13,4	22977	415	–	5756	
75	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,96	994,93	42,8	30803	1325	15615	13254	47582
					447,77	7,66	13863	237	–	3525	

76	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	19397	886	19397	886	11057	7061	28575
					7454	391	7454	391	–	2117	
77	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	1	509		509		509	–	550
					–		–		–	41	
78	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
		Итого по разделу 5					1 326 657				
	Раздел 6 Дом обходчика гидросооружений Внутреняя отделка										
	6.1 Потолок										
79	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	29,9	870,17	4,92	26018	147	8169	14202	43438
					592,04	1,67	17702	50	–	3218	
80	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,9	700,17	6,92	20935	207	3263	14060	37795
					584,11	3,68	17465	110	–	2800	
81	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	29,9	332,47	2,81	9941	84	3770	4904	16033
					203,58	1,44	6087	43	–	1188	
	6.2 Стены										
82	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,1	1223,46	34,19	123692	3457	29801	74727	214293
					894,5	29,43	90434	2975	–	15874	
83	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	91,9	1169,43	7,7	107471	708	37514	55593	176109

					753,53	2,63	69249	242	–	13045	
84	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,9	299,95	2,51	27565	231	10568	13508	44359
					182,44	1,29	16766	119	–	3286	
85	1115-0108-0301	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,2	16222,61	101,3	149248	932	38159	88594	256869
					11973,59	63,7	110157	586	–	19027	
	6.3 Откосы										
86	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,88	3217,01	47,53	22133	327	4639	13873	38886
					2495,2	25,29	17167	174	–	2880	
87	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,88	1169,33	7,7	8045	53	2808	4162	13184
					753,49	2,62	5184	18	–	977	
88	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,88	220,06	1,45	1514	10	660	679	2368
					122,67	0,73	844	5	–	175	
		Итого по разделу 6					**843 334**				
	Раздел 7 Дом обходчика гидросооружений Фасад										
89	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (50 и 100 мм) НР = 80 %	м2	105,78	588,84	3,42	62288	362	30761	25027	94300
					294,62	1,12	31165	119	–	6985	

90	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	8,616	24113		207758		207758	–	224379
					–		–		–	16621	
91	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39238	274173,96		107580		107580	–	116186
					–		–		–	8606	
92	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	18	6217,22	33,06	111910	595	46229	52306	177353
					3615,89	16,44	65086	296	–	13137	
93	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,78	1223,49	34,21	107398	3003	25875	64882	186062
					894,51	29,43	78520	2583	–	13782	
94	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	87,78	612,95	3,18	53805	279	42219	9158	68000
					128,81	1,61	11307	141	–	5037	
		Итого по разделу 7					**866 280**				
	Раздел 8 Дом обходчика гидросооружений Входная группа										
	8.1 Фундамент										
95	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	25644,58	2060,83	61547	4946	45386	11202	78569
					4672,92	456,25	11215	1095	–	5820	
96	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00221	249378,78		551		551	–	595
					–		–		–	44	
97	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0324	734197,53	1358,02	23788	44	21215	2320	28197
					78055,56	617,28	2529	20	–	2089	
	8.2 Ступени										

98	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	24381,25	2060,83	58515	4946	42354	11202	75294
					4672,92	456,25	11215	1095	–	5577	
99	1111-0101-2502	Покрытия из тротуарных плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	4424,57	184,2	71678	2984	43423	24595	103975
					1559,94	55,19	25271	894	–	7702	
100	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0454	274173,96		12447		12447	–	13443
	8.3 Стойки				–		–		–	996	
101	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,393	43516,54	11689,57	17102	4594	1873	8280	27413
					27061,07	3473,28	10635	1365	–	2031	
102	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,393	480239,46		188734		188734	–	203833
					–		–		–	15099	
103	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,4	856,75	1,14	9767	13	195	7652	18813
	8.4 Кровля				838,51	0,53	9559	6	–	1394	
104	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,252	94583,33	1091,27	23835	275	16847	6161	32396
					26638,89	527,78	6713	133	–	2400	

105	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,252	8932,54	63,49	2251	16	1989	228	2677
					976,19	27,78	246	7	–	198	
106	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	12,4	6566,13	102,82	81420	1275	53640	24731	114643
					2137,5	30,4	26505	377	–	8492	
107	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	12,4	311,29	2,82	3860	35	3367	427	4630
					36,94	1,29	458	16	–	343	
108	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	2,9	2241,72	11,72	6501	34	5413	978	8077
					363,45	3,1	1054	9	–	598	
109	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,5	4099,86	9,79	59448	142	42226	13017	78262
					1177,93	3,24	17080	47	–	5797	
110	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	5,8	4099,83	9,83	23779	57	16890	5207	31305
					1177,93	3,28	6832	19	–	2319	
111	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,4	25969		10388		10388	–	11219
					–		–		–	831	
	8.5 Ограждение										
112	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	4,4	15377,05	82,95	67659	365	64705	3246	76577
					588,41	36,82	2589	162	–	5672	

113	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,54	969,48	0,65	1493	1	201	1034	2729
					838,31	0,65	1291	1	–	202	
		Итого по разделу 8					**912 647**				
	Раздел 9 Отопление										
114	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	6	1273,17	79,83	7639	479	52	7204	16030
					1184,67	40,5	7108	243	–	1187	
115	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17122		34244		34244	–	36984
					–		–		–	2740	
116	2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	3	20184		60552		60552	–	65396
					–		–		–	4844	
117	2305-1002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	21812		21812		21812	–	23557
					–		–		–	1745	
		Итого по разделу 9					**141 967**				
	Раздел 10 Вентиляция										
118	1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 %	сплит-система	2	6932	10,5	13864	21	403	13171	29198
					6720	–	13440	–	–	2163	
119	5802-0002-0002 (пп) (об)	Кондиционер настенный SAMSUNG AR12 MSPXBWKNER кстм=1,012;	шт	2	259325		518650		–	–	518650
					–		–		518650	–	
		Итого по разделу 10					**547 848**				
	Раздел 11. Пожарная сигнализация										
120	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	36338	2	36338	2	709	21732	62716
					35627	–	35627	–	–	4646	
121	2308-0303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 М	шт.	1	19081		19081		19081	–	20607
					–		–		–	1526	
122	1308-0105-0101	Установка аккумулятора НР = 72 %	шт	1	3254	–	3254	–	326	2108	5791

					2928	–	2928	–	–	429	
123	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	3589		3589		3589	–	3876
					–		–		–	287	
124	1310-0701-0201	Установка ручного извещателя НР = 61 %	шт	2	1580	1	3160	2	230	1786	5342
					1464	–	2928	–	–	396	
125	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1349		2698		2698	–	2914
					–		–		–	216	
126	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1580,86	0,86	11066	6	812	6251	18702
					1464	–	10248	–	–	1385	
127	2308-0302-0205	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-А3	шт.	7	3966		27762		27762	–	29983
					–		–		–	2221	
128	2308-0302-0304	Крепление для извещателя пожарного модели ИП 212-45 "Марка"	шт.	6	1653		9918		9918	–	10711
					–		–		–	793	
129	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический фотоэлектрический, световой, звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3190,67	2,33	9572	7	781	5358	16124
					2928	–	8784	–	–	1194	
130	2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	944		944		944	–	1020
					–		–		–	76	
131	2308-0304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1642		3284		3284	–	3547
					–		–		–	263	
132	1308-0205-1001	Щиток с монтажной панелью. Установка НР = 72 %	шт.	1	3007	1092	3007	1092	150	1603	4979
					1765	462	1765	462	–	369	
133	2307-0201-0941	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7969		7969		7969	–	8607
					–		–		–	638	

134	1308-0206-2001	Прокладка кабельного канала и гофрированных труб НР = 72 %	м	30	229,03	9,37	6871	281	634	4373	12144
					198,53	3,9	5956	117	–	900	
135	1308-0206-0801	Прокладка кабеля в трубах и канале НР = 72 %	м	30	23,43	0,87	703	26	252	313	1097
					14,17	0,33	425	10	–	81	
136	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	24		48		48	–	52
					–		–		–	4	
137	2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	28	46		1288		1288	–	1391
					–		–		–	103	
138	2306-1623-0204	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	100236		200		200	–	216
					–		–		–	16	
139	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 К=1,020;	км	30,6	22548		689969		689969	–	745167
					–		–		–	55198	
140	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	750,5	–	1501	–	8	911	2605
					746,5	–	1493	–	–	193	
141	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154		308		308	–	333
					–		–		–	25	
		Итого по разделу 11					957 924				
	Раздел 12 Дом обходчика. Сети электроснабжения. Силовое электрооборудование										
	1.1 ЩРН										
142	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13152	986	13152	986	9124	2446	16846
					3042	355	3042	355	–	1248	

143	2307-0201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394		8394	–	9066
					–		–		–	672	
144	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 32А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2802,69	25,08	36435	326	17363	13497	53927
					1442	–	18746	–	–	3995	
145	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662		1662		1662	–	1795
					–		–		–	133	
146	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
147	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3870		34830		34830	–	37616
					–		–		–	2786	
		Итого по разделу 12					**120 932**				
	Раздел 13 Дом обходчика. Сети электроснабжения. Электрическое освещение										
148	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1205	61,78	10845	556	570	7034	19309
					1079,89	5,67	9719	51	–	1430	
149	2307-0102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	2	7166		14332		14332	–	15479
					–		–		–	1147	

150	2307-0102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7	18703		130921		130921	–	141395
					–		–		–	10474	
151	2307-0104-0403	Лампы люминсцентная TL-D18W	шт.	4	669		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
152	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь 2G11, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	14	226		3164		3164	–	3417
					–		–		–	253	
153	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	456,5	3	913	6	25	637	1674
					441	1,5	882	3	–	124	
154	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	285		570		570	–	616
					–		–		–	46	
155	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	456,5	3	913	6	25	637	1674
					441	1,5	882	3	–	124	
156	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606	–	654
					–		–		–	48	
157	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1140	18	1140	18	88	747	2038

					1034	3	1034	3	–	151		
158	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	396		396		396	–	428	
					–		–		–	32		
159	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	11	543,73	3,36	5981	37	255	4107	10895	
					517,18	1,36	5689	15	–	807		
160	2307-0220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11	255		2805		2805	–	3029	
					–		–		–	224		
161	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	750,7	–	7507	–	42	4554	13026	
					746,5	–	7465	–	–	965		
162	2307-0202-0103	Коробки ответвительные для скрытой установки У 192 УХЛ2, степень защиты IP44,	шт.	10	416		4160		4160	–	4493	
					–		–		–	333		
163	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	109		1526		1526	–	1648	
					–		–		–	122		
164	2904-0001-0001 (пп)	Соединительная клемма для двух проводников 1,5-4мм2 марки 221-412 WAGO кстм=1,02;	упак	1	71,04		71		71	–	77	
					–		–		–	6		
165	2904-0001-0002 (пп)	Соединительная клемма трех двух проводников 1,5-4мм2 марки 221-413 WAGO кстм=1,02;	упак	1	89,25		89		89	–	96	
					–		–		–	7		

		Итого по разделу 13					222 838					
	Раздел 14 Дом обходчика. Сети электроснабжения. Заземление											
166	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,7	1823,43	–	12217	–	–	8796	22694
					1823,43	–	12217	–	–	1681	
167	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,4	951,59	–	4187	–	–	3015	7778
					951,59	–	4187	–	–	576	
168	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	37	601,11	24,41	22241	903	13993	5496	29956
					198,51	7,81	7345	289	–	2219	
169	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	480,08	17,67	5761	212	2826	2004	8386
					226,92	5	2723	60	–	621	
170	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	6677,1	285,1	66771	2851	49740	10978	83969
					1418	106,7	14180	1067	–	6220	
		Итого по разделу 14					152 783				
	Раздел 15 Сети электроснабжения. Трансформаторная подстанция										
	1.1 ТП										
171	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11896	7039	11896	7039	1035	6002	19330
					3822	3680	3822	3680	–	1432	
172	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38176	9441	38176	9441	10670	17295	59909
					18065	3554	18065	3554	–	4438	

173	5108-0102-0601 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	699738		699738		–	–	699738
					–		–		699738	–	
174	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	410644		821288		–	–	821288
					–		–		821288	–	
175	1308-0103-1601	Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шт.	1	3284	314	3284	314	42	2185	5907
					2928	107	2928	107	–	438	
176	2902-0001-0002 (пл)	Конденсаторная установка КРМ 0,4-5-1-У1 кстм=1,02;	к-т	1	53413,39		53413		53413	–	57686
					–		–		–	4273	
	1.2 Фундаменты под КТПН										
177	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,7	4348,82	1058,24	7393	1799	4104	2093	10245
					876,47	447,65	1490	761	–	759	
178	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1794,5	964	3589	1928	–	2834	6937
					830,5	370,5	1661	741	–	514	
179	2104-1201-9907	Блоки бетонные ФБС 24-4-6 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	28580,6		31039		31039	–	33522

					–		–		–	2483	
	1.3 Заземление										
180	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,9	1397,18	–	5449	–	–	3923	10122
					1397,18	–	5449	–	–	750	
181	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,9	1823,16	–	3464	–	–	2494	6435
					1823,16	–	3464	–	–	477	
182	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	866,38	–	5025	–	–	3618	9334
					866,38	–	5025	–	–	691	
183	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	627,27	17,67	9409	265	5741	2504	12866
					226,87	5	3403	75	–	953	
184	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6705,5	285,13	53644	2281	40019	8782	67420
					1418	106,63	11344	853	–	4994	
185	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	601,17	24,42	21642	879	13616	5349	29150
					198,53	7,83	7147	282	–	2159	
		Итого по разделу 15					**1 849 889**				
	Раздел 16 Сети электроснабжения Воздушная линия ВЛЗ-10кВ										
	2.1 Опора промежуточная Пр10-3,2с -1 шт										
186	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7798	3261	7798	3261	639	4479	13259
					3898	1701	3898	1701	–	982	
187	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	59754,65		59755		59755	–	64535

188	2900-0001-0002 (пп)	Оголовок ОГs54 кстм=1,02;	шт	1	18214,29	–	18214	–	18214	–	4780	19671
189	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	866	–	866	–	866	–	1457	935
190	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394	–	394	–	394	–	69	426
191	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777	–	64662	–	64662	–	32	69835
192	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	503	–	6036	–	6036	–	5173	6519
193	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859	–	8577	–	8577	–	483	9263
194	2404-0207-4804	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД2 ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	3	4273	–	12819	–	12819	–	686	13845
195	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	14277	–	42831	–	42831	–	1026	46257
	2.2 Установка на ж/б опоре РЛНД					–		–		–	3426	
196	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15928	4327	15928	4327	107	10696		28754
197	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	11494	1876	11494	1876	–	2130		89830
198	2900-0001-0009 (пп)	Кронштейн КМ-1 кстм=1,02;	шт	1	89830	–	89830	–	89830	–	–	2023
199	2113-0202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 К=11,000;	т	0,00176	765900	–	1348	–	1348	–	150	1456
											108	

200	2113-0203-0106	Шайбы диаметром от 8 мм до 36 мм ГОСТ 11371-78 К=11,000;	кг	0,00077	759		1		1	–	1
					–		–		–	–	
201	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
202	2900-0001-0010 (пп)	Кронштеин РА1 кстм=1,02;	шт	1	9257,41		9257		9257	–	9998
					–		–		–	741	
203	2900-0001-0011 (пп)	Кронштеин РА2 кстм=1,02;	шт	1	2313,21		2313		2313	–	2498
					–		–		–	185	
204	2900-0001-0012 (пп)	Вал привода РА-3 кстм=1,02;	шт	3	5828,57		17486		17486	–	18885
					–		–		–	1399	
205	2900-0001-0014 (пп)	Кронштейн РА-5 кстм=1,02;	шт	1	1040,95		1041		1041	–	1124
					–		–		–	83	
206	2900-0001-0015 (пп)	Хомут Х7 кстм=1,02;	шт	3	801,43		2404		2404	–	2596
					–		–		–	192	
207	2900-0001-0016 (пп)	Хомут Х8 кстм=1,02;	шт	1	746,79		747		747	–	807
					–		–		–	60	
208	2900-0001-0017 (пп)	Проводник ЗП1 кстм=1,02;	м	4,5	769,55		3463		3463	–	3740
					–		–		–	277	
	2.3 Узел-1 установки оттяжки для усиления промежутоной опоры 10/0,4 кВ										
209	1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	1	21486	6464	21486	6464	4282	10127	34142
					10740	1919	10740	1919	–	2529	
210	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	10181		10181		10181	–	10995

					–		–		–	814	
211	2900-0001-0010 (пл)	Оттяжка типа ОТ-25 кстм=1,02;	шт	1	6375		6375		6375	–	6885
					–		–		–	510	
212	2900-0001-0011 (пл)	Кронштеин типа У-15 кстм=1,02;	шт	1	5391,43		5391		5391	–	5822
					–		–		–	431	
	2.4 Провода СИП										
213	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,165	123860,61	60193,94	20437	9932	454	10967	33916
					60915,15	22169,7	10051	3658	–	2512	
214	2306-1201-0802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012	км	0,1683	368441		62009		62009	–	66970
					–		–		–	4961	
	2.5 Заземление										
215	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4	1823,25	–	7293	–	–	5251	13548
					1823,25	–	7293	–	–	1004	
216	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	951,5	–	3806	–	–	2740	7070
					951,5	–	3806	–	–	524	
217	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8-10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	627,31	17,66	21956	618	13397	5844	30024
					226,89	5	7941	175	–	2224	
218	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2461,8	115,2	12309	576	6770	3676	17264
					992,6	28,6	4963	143	–	1279	
	2.6 Демонтаж провода										

219	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Снятие вручную НР = 80 %	км линии	0,126	111452,38	10388,89	14043	1309	–	10723	26747
					101063,49	5317,46	12734	670	–	1981	
		Итого по разделу 16					663 353				
	Раздел 17 Сети электроснабжения. Кабельная линия КЛ-0,4кВ										
220	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,96	158,45	149,32	469	442	–	106	621
					9,12	40,54	27	120	–	46	
221	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,1	1820	–	182	–	–	131	338
					1820	–	182	–	–	25	
222	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,02	866,67	–	884	–	–	636	1642
					866,67	–	884	–	–	122	
223	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,04	36,27	36,27	74	74	–	21	103
					–	14,22	–	29	–	8	
224	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,04	171,57	78,92	350	161	–	192	585
					92,65	38,24	189	78	–	43	
225	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,017	161647,06	–	2748	–	28	2067	5200
					160000	–	2720	–	–	385	
226	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	17	343,06	152,24	5832	2588	755	2412	8904
					146,41	50,65	2489	861	–	660	

227	2301-1305-0107	Трубы гибкие жесткие гофрированные диаметром 63/51,5 мм	м	17	350		5950		5950	–	6426
					–		–		–	476	
228	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка для узда НР = 72 %	м	2	244,5	14	489	28	7	334	889
					227	5	454	10	–	66	
229	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2	227	12	454	24	61	273	785
					184,5	5	369	10	–	58	
230	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	6	235,17	101	1411	606	278	530	2096
					87,83	34,83	527	209	–	155	
231	1308-0201-0601	Лента сигнальная . Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	100	99	11,16	9900	1116	–	6736	17967
					87,84	5,71	8784	571	–	1331	
232	2902-0001-0001 (пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Осторожно кабель" кстм=1,02;	м	100	34,06		3406		3406	–	3678
					–		–		–	272	
233	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	560944		14304		14304	–	15448
					–		–		–	1144	
234	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	23219	17307	46438	34614	112	17782	69358
					5856	6492,5	11712	12985	–	5138	

235	2306-1703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКВ(Н)Тпб-16/25 ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	15345		30690		30690	–	33145
					–		–		–	2455	
	3.1 Узел-2 ввод кабеля АВБбШв в распределительный щит										
236	2306-1710-2670	Болт анкерный М8х65 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей	1000 шт.	0,002	46852		94		94	–	102
					–		–		–	8	
237	2404-0207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	539		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	
238	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	2	132		264		264	–	285
					–		–		–	21	
		Итого по разделу 17					168 736				
	Раздел 18 Сети электроснабжения. Наружное электроосвещение										
	1.1 Светильники 3 шт										
239	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,2	26217,5	1184,17	31461	1421	22831	6881	41409
					6007,5	293,33	7209	352	–	3067	
240	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % К=3,000;	опора	3	28076,33	9615	84229	28845	6064	48826	143699
					16440	3904,33	49320	11713	–	10644	
241	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	7,8	852		6646		6646	–	7178
					–		–		–	532	

242	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	4,8	4708		22598		22598	–	24406
					–		–		–	1808	
243	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	14,7	3239		47613		47613	–	51422
					–		–		–	3809	
244	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	3	1906		5718		5718	–	6175
					–		–		–	457	
245	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,669	230,19	6,32	4988	137	3918	657	6097
					43,06	0,88	933	19	–	452	
246	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % К=3,000;	светильник	3	5303,33	2677,33	15910	8032	51	9107	27018
					2609	1185,67	7827	3557	–	2001	
247	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 К=3,000;	шт.	3	39208		117624		117624	–	127034
					–		–		–	9410	
248	1310-0702-0501	Коробка протяжная. Монтаж НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	750,67	–	2252	–	12	1366	3907
					746,67	–	2240	–	–	289	
249	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	574		1722		1722	–	1860
					–		–		–	138	
250	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 32 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % К=3,000;	м	9	229,11	9,33	2062	84	191	1312	3644

					198,56	3,89	1787	35	–	270	
251	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=3,000;	м	9	59		531		531	–	573
					–		–		–	42	
252	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=3,000;	м	22,5	106,53	1,69	2397	38	445	1390	4090
					85,07	0,71	1914	16	–	303	
253	2306-0131-0101	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=3,000;	км	0,0225	25109		565		565	–	610
					–		–		–	45	
254	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	шт.	6	3318,17	165,5	19909	993	12960	4504	26366
					992,67	49,83	5956	299	–	1953	
255	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	м	3	627,33	17,67	1882	53	1148	501	2574
					227	5	681	15	–	191	
	1.2 Кабельная линия 0,068км										
256	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,64	158,36	149,25	1685	1588	–	379	2229
					9,12	40,41	97	430	–	165	
257	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,56	1823,21	–	1021	–	–	735	1896
					1823,21	–	1021	–	–	140	
258	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,72	866,4	–	3223	–	–	2321	5988
					866,4	–	3223	–	–	444	

259	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,44	36,29	36,29	270	270	–	76	374
					–	14,11	–	105	–	28	
260	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,44	171,77	79,17	1278	589	–	702	2138
					92,61	38,44	689	286	–	158	
261	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	760,17	434,67	4561	2608	723	1552	6602
					205	154,33	1230	926	–	489	
262	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	62	234,98	100,85	14569	6253	2870	5476	21649
					87,84	34,84	5446	2160	–	1604	
263	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06936	314100		21786		21786	–	23529
					–		–		–	1743	
264	1308-0201-0601	Лента сигнальная . Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	28	99,04	11,18	2773	313	–	1886	5032
					87,86	5,71	2460	160	–	373	
265	2902-0001-0001 (пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Осторожно кабель" кстм=1,02;	м	28	34,06		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
		Итого по разделу 18					548 529				
	Раздел 19 Благоустройство территории. Планировка территории										
266	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,2	145,12	137,66	3657	3469	–	735	4743
					7,46	33,06	188	833	–	351	
267	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м) НР = 72 %	м3 грунта	91,53	38,91	38,91	3561	3561	–	1068	4999
					–	16,21	–	1484	–	370	

268	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	91,53	46,37	46,37	4244	4244	–	1188	5867
					–	18,03	–	1650	–	435	
269	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91,53	84,38	71,11	7723	6509	256	1867	10357
					10,47	17,86	958	1635	–	767	
270	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91,53	53,62	53,62	4908	4908	–	1437	6853
					–	21,81	–	1996	–	508	
271	1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91,53	5,53	5,53	506	506	–	117	673
					–	1,77	–	162	–	50	
		Итого по разделу 19					33 492				
	Раздел 20 Благоустройство территории. Проезд Тип 1										
272	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,94	4406,7	30,41	8549	59	6156	2151	11556
					1203,09	15,46	2334	30	–	856	
273	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 % К=2,000;	м3 железобетона звеньев	1,2	56966,67	20642,5	68360	24771	24530	21813	97387
					15882,5	5757,5	19059	6909	–	7214	

274	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой дефопмационного шва НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	1,6	732,5	43,75	1172	70	434	637	1954
					417,5	6,25	668	10	–	145	
275	1107-0201-0203	Смотровой блок. Установка в сооружениях НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,74	174433,78	–	129081	–	98227	36408	178728
					41694,59	–	30854	–	–	13239	
276	2303-0101-0406	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	40650		81300		81300	–	87804
					–		–		–	6504	
277	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91,53	53,62	53,62	4908	4908	–	1437	6853
					–	21,81	–	1996	–	508	
278	1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91,53	5,53	5,53	506	506	–	117	673
					–	1,77	–	162	–	50	
279	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	39,66	4532,88	1098,79	179774	43578	130000	17980	213574
					156,23	263,54	6196	10452	–	15820	
280	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см (10см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	330,5	1563,79	128,84	516832	42583	457992	29605	590152
					49,19	33,75	16257	11155	–	43715	

281	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	3966	173,1	0,02	686507	86	685898	565	742038
					0,13	–	523	–	–	54966	
		Итого по разделу 20					1 930 719				
	Раздел 21 Благоустройство территории. Деревья										
282	1147-0102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	3	1597,33	231,67	4792	695	–	3855	9339
					1365,67	94,67	4097	284	–	692	
283	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	3	3804	1048,67	11412	3146	356	7937	20897
					2636,67	369,67	7910	1109	–	1548	
284	2501-0203-0601	Вяз мелколистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	3	2698		8094		8094	–	8742
					–		–		–	648	
		Итого по разделу 21					38 978				
	Раздел 22 Благоустройство территории Мафы										
	4.1 Скамья										
285	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	1	50278	182	50278	182	47909	–	54300
					2187	47	2187	47	–	4022	
	4.2 Урна										
286	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	1	18474	–	18474	–	18474	–	19952
					–	–	–	–	–	1478	
287	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 0	шт.	1	236392	8891	236392	8891	210135	14652	271128
					17366	2870	17366	2870	–	20084	
	4.3 Шлагбаум										
288	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,07	4214,29	–	295	–	–	212	548
					4214,29	–	295	–	–	41	

289	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,07	2871,43	–	201	–	–	145	374
					2871,43	–	201	–	–	28	
290	1101-0107-1806	Излишний грунт. Разоравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	0,14	78,57	–	11	–	–	8	21
					78,57	–	11	–	–	2	
291	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	26671,43	1785,71	3734	250	2727	743	4835
					5407,14	428,57	757	60	–	358	
292	1109-0301-0312	Ограждения шлагбаума. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0457	66411,38	36301,97	3035	1659	101	1227	4603
					27899,34	11006,56	1275	503	–	341	
293	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0457	636755		29100		29100	–	31428
					–		–		–	2328	
294	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	13,253	190,67	2,72	2527	36	1994	347	3104
					37,5	0,45	497	6	–	230	
295	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	13,253	275,64	1,74	3653	23	3380	175	4134
					18,86	0,3	250	4	–	306	
		Итого по разделу 22					**394 427**				
	Раздел 23 Туалет на одно очко. Земляные работы										
296	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,01	158,35	149,22	1110	1046	–	250	1469
					9,13	40,37	64	283	–	109	

297	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,21	1823,81	–	383	–	–	276	712
					1823,81	–	383	–	–	53	
298	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	952,5	–	381	–	–	274	707
					952,5	–	381	–	–	52	
299	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4,85	10741,03	1731,34	52094	8397	9213	35900	95034
					7110,1	849,07	34484	4118	–	7040	
300	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,82	211,58	201,32	1443	1373	1	343	1929
					10,12	59,68	69	407	–	143	
301	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т	11,253	44		495		–	–	535
					–		–		–	40	
		Итого по разделу 23					100 386				
	Раздел 24 Туалет на одно очко										
	2.1 Фундамент										
302	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	20350	1125	8140	450	7136	601	9440
					1385	265	554	106	–	699	
303	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,76	24076,32	9617,11	18298	7309	2410	11599	32289
					11288,16	4127,63	8579	3137	–	2392	
304	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10763,86		21528		21528	–	23250
					–		–		–	1722	

305	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7595,21		7595		7595	–	8203
					–		–		–	608	
306	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12185,04		12185		12185	–	13160
					–		–		–	975	
307	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,54	898,41	19,89	6774	150	4319	2164	9653
					305,7	2,92	2305	22	–	715	
	2.2 Стены										
308	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0786	94618,32	1119,59	7437	88	5255	1922	10108
					26641,22	521,63	2094	41	–	749	
309	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,656	516,29	1,66	8083	26	2971	4079	13135
					324,86	0,83	5086	13	–	973	
310	1140-0401-0108	Стены. Обшивка досками НР = 90 %	м2 полов и обшивки	10,6	3945,66	85,94	41824	911	35429	5179	50763
					517,36	25,47	5484	270	–	3760	
311	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	10,6	71,23	2,17	755	23	188	499	1354
					51,32	0,94	544	10	–	100	
		Итого по разделу 23					171 355				
	Раздел 24 Туалет на одно очко. Проемы										

312	1110-0102-0601	Двери. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,04	578,43	16,18	1180	33	221	849	2191
					453,92	8,33	926	17	–	162	
313	2107-0203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051	65628		3347		3347	–	3615
					–		–		–	268	
314	2109-0404-0201	Навесы дверные ГОСТ 5088-2005	шт.	3	500		1500		1500	–	1620
					–		–		–	120	
315	2109-0404-0201	Ручки дверные ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500		1000		1000	–	1080
					–		–		–	80	
316	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	1	509		509		509	–	550
					–		–		–	41	
		Итого по разделу 24					9 056				
	Раздел 25 Туалет на одно очко Кровля										
317	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1372	94613,7	1115,16	12981	153	9173	3354	17642
					26639,94	524,78	3655	72	–	1307	
318	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1372	8943,15	65,6	1227	9	1084	123	1458
					976,68	21,87	134	3	–	108	
319	1112-0101-0701	Кровли из настила оцинкованного, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2,52	4731,35	81,35	11923	205	10382	1292	14272
					530,16	26,98	1336	68	–	1057	

320	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,52	311,9	2,78	786	7	686	86	942	
					36,9	1,19	93	3	–	70		
		Итого по разделу 25					34 314					
		Итого по смете					14 325 430					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 820 937					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					449 675					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 734					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 411 290					
		- оборудование, тенге					2 129 506					
		- перевозка грузов, тенге					495					
		- накладные расходы, тенге					1 610 117					
		в т.ч. зарплата, тенге					144 908					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					903 413					
		Итого с временными	Тенге		4,3%*0,8	419 540	12 615 463					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге		4,05%	510 926	13 126 390					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	262 528	13 388 917					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1					15 518 423					
		Скидка 10%					1 551 842					
		Итого с вычетом скидки					13 966 581					
		Итого с НДС			12%	1 675 990	15 642 570,85					

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 БИН 050540000331, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" тел. 87282 329091, 329279

Заместитель руководителя управления _____ Асболатов К.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
г.Алматы, ул. Коммунальная, 12 БИН 061040005717, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010311000047694 АО "Народный Банк Казахстана" тел. 8727 2517144

Директор _____ Елеусизов Н.С.

_____ Сапыжанов С.А

_____ Калибаев Ж.К.

Разработчикки проекта строительства **ТОО «ЖетысуГипроСтрой»** Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Ракишева 26, БИН 060940006547

Эксперт технического надзора **ТОО "Алматықұрылысэксперт"** аттестат эксперта № KZ13VJE00019751 от 22.08.2016 года