Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» №04216, от 26.02.2001 г.Алматы, ул Коммунальная ,12**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Генерального директора - Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция озера – накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергоэфективности и инфраструктурного развития г. Алматы», Масабаев А.Д.- руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», №12018446 от 04.12.2012г**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ЭКОСЕРВИС - С» Проект № 18-0817/14**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 120 от 20.02.2015г;**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Труба железобетонная д.1000мм	**м**	**274**		**274**	
Труба асбоцементная д.400мм	**м**	**132**		**132**	
Пьезометр	**шт**	**90**		**90**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект выполнен в соответствии : **с заданием на проектирование объекта «Реконструкция озера – накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)» утвержденным МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 120 от 20.02.2015г; Основные функции накопителя Сорбулак – глубокое многолетнее регулирование стока за счет накопления сточных вод города Алматы, обеспечение их естественной самоочистки, использование вод накопителя для орошения в условиях дефицита водных ресурсов, а также предотвращение возможного ущерба окружающей среде при сбросе значительных объемов сточных вод в бассейн реки Или и озера Балхаш.**

С целью повышения прочности сооружения, в частности тела плотин №1 и №2 проектом придусматривается пригрузка низового откоса массивом из песчано-гравийных грунтов, с целью устройства упорной призмы из качественной насыпи на низовом откосе плотины, то есть увеличения прочностных характеристик плотины на сейсмические воздействия.

Устройство качественной насыпи предусматривается путем отсыпки песчано-гравийного грунта с посоледующим послойным уплотнением через каждые 0,2-0,3 м. С целью защиты от эрозионных процессов (таяние талых вод, дождевые осадки с последующими характерными процессами эрозии – промоины, рытвины) – верховую грань насыпи предусматривается защитить путем укладки геокаркаса марки KGS 150х440 мм с последующим заполнением ячеек каркаса щебнем фракции 10х15 мм. Устройство дорожного полотна из песчано-гравийной смеси шириной 5,5 метров толщиной 20 см;

Устройство дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси шириной 5,5 метров толщиной 10 см; Проектом предусмотрена организация отвода талых вод от подошвы низового откоса плотин №1 и №2. Предусматривается площадку в нижнем бьефе плотин №1 и №2 отсыпать крупным скальным грунтом (негабаритами) с устройством организации уклона в сторону водопропускного трубчатого сооружения под насыпью автодорог Астана- Караганда. С целю организация отводов талых, дождевых и фильтрационных вод от подошвы низового откоса плотин. Поверх устраиваемого дренажного слоя, укладывается слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 см. Дноуглубительные работы предусмотрены в акватории водовыпускного сооружения на участке с низкими отметками по глубине. В состав работ по дноуглублению входят:

устройство шпоры из песчано-гравийной смеси в акватории водоема. Разработка грунта из-под воды экскаватором–драглайном с емкостью ковша 0,75 м3 с погрузкой в автотранспорт. Разборка береговой шпоры после дноуглубительных работ

Диспетчерский пункт предоставляет собой одноэтажное отапливаемое здание прямоугольное в плане, с размерами в осях 9,0 х 6,0м. Высота здания до низа несущих конструкций 3,0 метра. В здании размещаются: комната охраны, комната отдыха, проходная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом и протоколом от 15.08.2016 года оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2017**;
(месяц, год)
окончание работ: **декабрь 2019**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **10**;
фактически, месяцев: **19,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная, геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Главный инженер ГКП «Алматы Су» **Коянбаев А.Ш.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

23.12.19
подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой»** считает объект «**Реконструкция озера – накапителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя «Сорбулак» №III-очередь строительства)»**
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Место печати (при наличии)