«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ 5ост
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 240 80 00, 240 80 01
тел/факс: (727) 240 80 03, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 240 80 00, 240 80 01
тел/факс: (727) 240 80 03, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

11.01.23 № 052-02-55.И

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002236663122 от 10.01.2023 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает.

Акт приемки объекта в эксплуатацию расположенного по адресу: г. Алматы, пос. Таужолы, внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 14 от 10.01.2023г.

Заместитель руководителя **Т. Исмаилов**

исп. Акилбаева Г.
тел. 240-80-00, вн. 213

0091919

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ **«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»**

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс: (727) 229-81-36 e-mail: u.gask@almaty.gov.kz

050057 город Алматы, проспект Абая, 90
тел/факс: (727) 229-81-36 e-mail: u.gask@almaty.gov.kz

29.12.2021 №002219204345

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктуры развития г. Алматы»

Копия: **ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы**

Управление градостроительного контроля г. Алматы *(далее – УГК г.Алматы)*, рассмотрев акт приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктуры развития г. Алматы» (№002219204345 от 29.12.2021г.) по объекту: «Развития сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы, Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. Таужолы», наружные инженерные сети», расположенного по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таужолы, сообщает, что данный экземпляр соответствует приказам Министра по инвестициям и развитию РК от 24.04.2017г. № 234, 235.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Дополнительно информируем, что согласно п.1 ст.10, ст.12 и п.6 ст.14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» настоящее письмо может быть обжаловано или опротестовано в порядке, предусмотренном законодательством РК, в вышестоящий орган или суд.

Заместитель руководителя **О. Тулебаев**

исп.: Д.Балхашев
тел.: 229-22-23

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от «09» августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" Декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», 050001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«22» Декабря 2021 года, АО «Алматыинжстрой» г.Алматы ул.Коммунальная,12 Генеральный директор – Чиликбаев А.К.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«15» Декабря 2021 г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Ибрагимов Е.Ш. KZ15VJE00024953 от 26.04.2012г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«15» Декабря 2021 г., ПК «Институт Казгипроводхоз», Председатель правления Файзулдин Р.**

дата заключения. наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Эксперт - Кулышев М.О.

дата заключения, наименование организаций, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, мкр.Таужолы..**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"30" декабря 2014** года **№ 4/1101**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____ года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ40REA00142545 от 20.08.2019года, KZ22REA00173424 от 19.05.2020года, KZ02REA00205970 от 31.12.2020года Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы».**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ПК «Институт Казгипроводхоз»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019г.**;

месяц, год

окончание работ **2021 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9___;
фактически, месяц: ___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	м	**9682.02**		**8823,56**	
Протяженность самотечной канализации	м	**4970**		**4955,64**	
Протяженность водопровода до границам участ. абонентов	м	**4304.29**		**6541.64**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основной задачей и целью данного проекта является повышение водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социальноэкологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня жизни населения поселка. 6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства
Участок строительства расположен в Наурызбайском районе г. Алматы, в посёлке Таужолы. Поселок Таужолы (каз.Таужолы) —это бывший дачный кооператив «Аксай»,переведенный в Наурызбайский район, в данное время является микрорайоном Таужолы,. Дома в микрорайоне в основном одноэтажные. Дома оборудованы септиком. Существует кооперативный сезонный водопровод, который действует с апреля по октябрь, подводящий водовод 89 мм стальная труба, разводящая сеть из пластиковых труб диаметром 76 мм. Территория расположена в пределах горного и предгорного района Заилийского Алатау, а также предгорной равнины. Участок поселка Таужолы имеет 5 типов рельефа:
1) предгорная ступень;
2) зона предгорных «прилавков»;
3) зона низких ступеней «прилавков»;
4) конус выноса реки Аксай;
5) долина р. Аксай.
Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах от 1000 до 1100 м. Рабочим проектом запроектированы магистральные сети водопровода пос. «Таужолы», с колодцами на магистральной сети для подключения распределительных сетей водопровода пос. Кыргауыды, мкр. Тастыбулак, пос. Жанатурмыс, пос. Акжар(согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы» рассмотренное РГП «Госэкспертиза» (заключение от 22 декабря 2017 года № 01-0641/17) и письмо РГП «Госэкспертиза» по внесению изменений (письмо от 9 апреля 2018 года № 01-01-08-02/1439), утвержденное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (приказ от 5 мая 2018 года № 100-нқ). Диаметры магистральных сетей приняты с учетом максимальных расчетных расходов на хозяйственно-питьевые нужды поселков и с учетом диктующего расхода на наружное пожаротушение согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы». Магистральные водопроводные сети прокладываются по дорогам общего пользования с установкой колодцев с отключающей арматурой и пожарных гидрантов. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. В местах подключения потребителей предусматриваются колодцы с приборами учета холодной воды, для каждого абонента.Подключение абонентов предусмотрено до границ земельных участков. Трубопроводы подключений абонентов к магистральным водопроводным сетям прокладываются узкотраншейным методом без откосов на глубине разводящих водопроводных сетей. Расход воды на наружное пожаротушение согласно обоснованию инвестиций составляет 60 л/с (2х30 л/с). На магистральной сети водопровода предусматриваются регуляторы давления согласно решению обоснования инвестиций. Переходы водопроводов через: речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в одну нитку, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются

бестраншейным способом, в две нитки, дюкерный переход, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; канал Аксай-Каскеленский, осуществляются бестраншейным способом (на четырех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 108х5 мм с устройством футляров из стальных труб;канал Аксай-Каргалинский, осуществляются бестраншейным способом (на трех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 219х6 мм с устройством футляров из стальных труб по; Магистральные водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметрами 110х6,6 мм, 225х13,4 мм, ПЭ100 SDR 13,6 по СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметром 20х2,3 мм, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4 мм, 219х6 мм, 325х7 мм, 426х7 мм, 530х8 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1076378,886 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1071365,311 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5013,575 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 968740997 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 966528,603 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2212,394 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
И.о. руководитель Коммунального государственного учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», Джасузаков К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО «СейсмоСтройЗащита» Мусин В.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Эксперт ТОО «СейсмоСтройЗащита» Ибрагимов Е.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор
Эксперт ТОО «СейсмоСтройЗащита» Алмасбеков А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Директор ПК «Институт Казгипроводхоз», Файзуллин Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Эксперт ПК «Институт Казгипроводхоз», Кулышев М.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор АО «Алматыинжстрой» – Чиликбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15» Декабря 2021 года

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита», Мусин В.А., г.Алматы, Ауэзовский район, Мкр. №2, №55б,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Алмасбекова А.С. KZ34VJE00047794 от 02.07.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Ибрагимов Е.Ш. KZ15VJE00024953 от 26.04.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№190148 от 12.07.2019г.**
№ договора и дата
по объекту: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»** ***И.о. руководителя Джасузаков К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «Алматыинжстрой» ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Чиликбаев А. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «УМР-6» ГСЛ №16012940 от 10.08.2016г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Монид В.А.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» ГСЛ №1218446 от 04.12.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Елеусизов Н.С.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BCS Construction» ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Наурызбеков Б.А.**;

ТОО «Азимут жол» ГСЛ №21016780 от 28.04.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Абдыбеков Д.Т.**;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **2021 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 9 месяц;
фактически ___ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 10763788,86 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10713655,311 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5013,575 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9687409,97 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 9665288,603 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 212 394 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ПК «Институт Казгипроводхоз»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «СейсмоСтройЗащита», директор Мухин В.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, № аттестата, подпись, печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
Алмасбеков А.С. KZ34VJE00047794 от 02.07.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, печати (при наличии)

Ибрагимов Е.Ш. KZ15VJE00024953 от 26.04.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» Декабря 2021 года

Авторский надзор ***ПК «Институт Казгипроводхоз»***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***Файзулдина Р.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***Договора №040740002533/190130/00 от 28.06.2019г.***
№ договора и дата

по объекту: ***Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» и.о. руководителя Джасузаков К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***АО «Алматыинжстрой» ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***генерального директора Чиликбаев А. К***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ***ТОО «УМР-6» ГСЛ №16012940 от 10.08.2016г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Монид В.А.***;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» ГСЛ №1218446 от 04.12.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Елеусизов Н.С.***;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction» ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Наурызбеков Б.А.;

ТОО «Азимут жол» ГСЛ №21016780 от 28.04.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абдыбеков Д.Т.;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2019г.***;
месяц, год

окончание работ ***2021 г***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***9*** месяц;

фактически ___ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ПК «Институт Казгипроводхоз»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация***ПК «Институт Казгипроводхоз», Файзулдина Р.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ***Кулышев М.О.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	15365.2	
	1) из стальных труб	м	4769	
	d-530	м	1957	
	d-426	м	1423	
	d-325	м	1389	
	5) из полиэтиленовых труб	м	10596,2	
	d-225	м	2043,6	
	d-110	м	2010,96	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб d-20	м	6541,64	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	160	
	Камера	шт	3	
	Задвижка d-50	шт	19	
	Кран d-15	шт	348	
	Счетчики d-15	шт	348	
	Гидрант	шт	40	
Канализация				
1	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	4940,61	
	1) из керамических труб	м		
	2) из бетонных труб	м		
	3) из хризотилцементных труб d	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из стальных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб d-200	м	3691,73	
	d-160		1263,91	
2	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	150	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Водопроводный круглый колодец	В-1	ж/б	d – 2000 мм	35	
2	Водопроводный круглый колодец	В-1	ж/б	d – 1500 мм	112	
3	Канализационный круглый колодец	КСЛ-2	ж/б	d – 1500 мм	150	

Заказчик

И.о. руководителя КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» Джасузаков К..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ПК «Институт Казгипроводхоз», Кулышев М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)