Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Форма

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		76	24.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное (Фасад, окна, крыша)	27 549 489,36	24 597 758,36	22 441 209,00	22 441 209,00					2 951 731,00	27 549 489,36

Заказчик: БИН 050140006615

Руководитель отдела Карабаев А.М.
М.П.

Эксперт авторского надзора:

Аттестаты:

Эксперт
М.П.

Подрядчик: БИН 041240008884

Руководитель Шаяхин К.К.
М.П.

Эксперт технического надзора:

Аттестаты:

Эксперт
М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 24.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за май месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		Ремонтно-строительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.КРЫША					
1	Е12-080101- 0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1932,6000**		**248,51**	**480275**
		Итого оплата труда:				**246,96**	**477280**
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**2995**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,81	343641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	65913
		Сметная стоимость:				**460,43**	**889830**
2	Е12-080101- 0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**422,0000**		**154,17**	**65060**
		Итого оплата труда:				**141,02**	**59512**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**7930**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		101,54	42848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,46	8633
		Сметная стоимость:				**276,16**	**116541**
3	Е12-080101- 0301 1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**2,0000**		**3049,46**	**6099**
		Итого оплата труда:				**3047,81**	**6096**

		Итого эксплуатация машин:				1,65	3
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2194,42	4389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,51	839
		Сметная стоимость:				[illegible],39	11327
4	Е11-130601-[illegible]13-0601-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности деревянные существую[illegible] Очистка щетками**	**м2**	**1400,0000**		**401,56**	**562180**
		Итого оплата труда:				**401,56**	**562180**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		260,21	364293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,94	74118
		Сметная стоимость:				**714,71**	**1000590**
5	Е11-100115- 0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные (Существующие). Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**31,1000**		**8900,45**	**276804**
		Итого оплата труда:				**968,52**	**30121**
		Итого эксплуатация машин:				**69,41**	**2159**
		Итого материалов:				**7891,88**	**245437**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		627,60	19518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,24	23706
		Сметная стоимость:				**10290,29**	**320028**
13	Е11-100115- 0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхност и**	**1928,6000**		**310,24**	**598329**
		Итого оплата труда:				**36,95**	**71257**
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**6208**
		Итого материалов:				**271,44**	**523493**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		23,94	46174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,73	51560
		Сметная стоимость:				**360,92**	**696064**
15	Е11-100115- 0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные коньковый прогон. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6000**		**8900,45**	**14241**
		Итого оплата труда:				**968,52**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**69,41**	**111**
		Итого материалов:				**7891,88**	**12627**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		627,60	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,24	1220
		Сметная стоимость:				**10290,29**	**16464**
16	Е11-120101- 0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /с полимерным покрытием/. Устройство**	**м2 кровли**	**1934,0000**		**833,50**	**1611984**
		Итого оплата труда:				**730,72**	**1413206**

		Итого эксплуатация машин:				**25,89**	**50071**
		Итого материалов:				**86,03**	**166378**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		473,50	915758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,56	202219
		Сметная стоимость:				**[illegible],56**	**2729961**
17	С121-1001[illegible]/19 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкова[illegible] высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2224,1000**		**2676,00**	**5951692**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,08	476135
		Сметная стоимость:				**2890,08**	**6427827**
18	Е11-120101- 2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**346,9000**		**870,77**	**302069**
		Итого оплата труда:				**353,64**	**122678**
		Итого эксплуатация машин:				**14,02**	**4862**
		Итого материалов:				**506,51**	**175707**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		229,16	79495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,99	30525
		Сметная стоимость:				**1187,92**	**412089**
19	С121-100102- 0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**346,9000**		**1110,00**	**385059**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,80	30805
		Сметная стоимость:				**1198,80**	**415864**
20	С121-100102- 0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**5,0000**		**292,00**	**1460**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,36	117
		Сметная стоимость:				**315,36**	**1577**
21	Е11-120101- 1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /примыканий, парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**2872,00**	**105690**
		Итого оплата труда:				**1152,12**	**42398**
		Итого эксплуатация машин:				**17,00**	**626**
		Итого материалов:				**1707,01**	**62818**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		746,57	27474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,49	10653
		Сметная стоимость:				**3908,06**	**143817**
22	Е11-120101- 1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /примыканий, парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм с полимерным покрытием**	**м2 покрытия**	**85,4000**		**1192,90**	**101874**
		Итого оплата труда:				**1152,12**	**98391**
		Итого эксплуатация машин:				**17,00**	**1452**
		Итого материалов:				**27,92**	**2384**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		746,57	63757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,16	13251

		Сметная стоимость:				2094,64	178882
	С121-100105- 0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	89,6700		1961,00	175843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,88	14067
		Сметная стоимость:				2117,88	189910
24	Е11-100106- 0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2,0000		27331,96	54664
		Итого оплата труда:				7590,53	15181
		Итого эксплуатация машин:				1026,64	2054
		Итого материалов:				19124,54	38249
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		4918,67	9838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,05	5160
		Сметная стоимость:				34830,68	69662
25	Е11-100115- 0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,7960		8472,40	6744
		Итого оплата труда:				2327,89	1855
		Итого эксплуатация машин:				50,30	40
		Итого материалов:				6115,24	4874
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1508,47	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,47	636
		Сметная стоимость:				10779,34	8591
26	С121-070602- 0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)**	м2	2,5800		11380,20	29361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		910,42	2349
		Сметная стоимость:				12290,62	31710
27	Е11-150501- 0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4000		1477,18	591
		Итого оплата труда:				380,11	152
		Итого эксплуатация машин:				22,47	9
		Итого материалов:				1081,50	433
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		246,31	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,88	55
		Сметная стоимость:				1861,38	745
28	С121-130211- 0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт	8,0000		295,00	2360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,60	189
		Сметная стоимость:				318,60	2549

	E11-100102- 0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из бруса (Стремянка ДС-3)**	**м3 древесины конструкции**	**0,0608**	**89120,10**	**5419**
		Итого оплата труда:			**2615**	**1594**
		Итого эксплуатация машин:			**1246,91**	**76**
		Итого материалов:			**62205,19**	**3782**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8	16990,66	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8488,86	516
		Сметная стоимость:			**114599,62**	**6968**
30	E11-120101- 0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**309,0000**	**1553,24**	**479950**
		Итого оплата труда:			**1425,40**	**440449**
		Итого эксплуатация машин:			**109,32**	**33779**
		Итого материалов:			**47,22**	**14592**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8	923,66	285411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,15	61229
		Сметная стоимость:			**2675,05**	**826590**
31	C121-100302- 0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**162,0000**	**1559,00**	**252558**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,72	20205
		Сметная стоимость:			**1683,72**	**272763**
32	C121-100302- 0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**309,0000**	**2154,00**	**665586**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,32	53247
		Сметная стоимость:			**2326,32**	**718833**
33	C121-100302- 0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**54,0000**	**1883,00**	**101682**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,64	8135
		Сметная стоимость:			**2033,64**	**109817**
34	C121-100302- 0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**27,0000**	**1832,00**	**49464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,56	3957
		Сметная стоимость:			**1978,56**	**53421**
35	C121-100302- 0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**6,0000**	**4861,00**	**29166**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	388,88	2333
		Сметная стоимость:			**5249,88**	**31499**

	С121-100302- 0106 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт**	**4,0000**	**4861,00**	**19444**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,88	1556
		Сметная стоимость:			**249,88**	**21000**
37	С121-100302- 0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**380,0000**	**713,00**	**270940**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,04	21675
		Сметная стоимость:			**770,04**	**292615**
38	С121-100302- 0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**76,0000**	**990,00**	**75240**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,20	6019
		Сметная стоимость:			**1069,20**	**81259**
39	С121-100302- 0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**6,0000**	**818,00**	**4908**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,44	393
		Сметная стоимость:			**883,44**	**5301**
40	С121-100302- 0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**54,0000**	**969,00**	**52326**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,52	4186
		Сметная стоимость:			**1046,52**	**56512**
41	С121-100302- 0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015 прим.	**Паук металлический оцинкованный**	**шт.**	**27,0000**	**2070,00**	**55890**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,60	4471
		Сметная стоимость:			**2235,60**	**60361**
42	Е11-120101- 1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами (снегозадержатель)**	**м ограждения**	**132,0000**	**109,01**	**14389**
		Итого оплата труда:			**81,07**	**10701**
		Итого эксплуатация машин:			**28,27**	**3732**
		Итого материалов:			**6,98**	**922**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8	52,53	6935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,92	1706
		Сметная стоимость:			**174,47**	**23029**
43	С121-100102- 0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**264,0000**	**650,00**	**171600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,00	13728

		Сметная стоимость:			702,00	**185328**
44	С121-130211- 0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**176,0000**	**73,00**	**12848**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,84	1028
		Сметная стоимость:			**78,84**	**13876**
45	С121-130201- 0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0016**	**651957,00**	**1028**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52156,56	82
		Сметная стоимость:			**704113,56**	**1110**
46	С121-130202- 0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**	**693072,00**	**105**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55445,76	8
		Сметная стоимость:			**748517,76**	**114**
47	С121-130208- 0219 2113-0208-0219 РСНБ РК 2015 прим.	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм (8х50)**	**1000 шт.**	**0,5280**	**15824,00**	**8355**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1265,92	668
		Сметная стоимость:			**17089,92**	**9023**
48	С121-130203- 0301 2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78(п.п.9,10)**	**1000 шт.**	**0,8800**	**3864,00**	**3400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	309,12	272
		Сметная стоимость:			**4173,12**	**3672**
49	Е11-120101- 1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**125,1500**	**109,01**	**13642**
		Итого оплата труда:			**81,07**	**10146**
		Итого эксплуатация машин:			**28,27**	**3538**
		Итого материалов:			**6,98**	**874**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8	52,53	6575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,92	1617
		Сметная стоимость:			**174,47**	**21834**
50	С121-060510- 0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения (Металлическое ограждение)**	**т**	**0,7606**	**651610,00**	**495615**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52128,80	39649
		Сметная стоимость:			**703738,80**	**535264**
51	Е11-130301- 0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**62,5750**	**92,80**	**5807**

		Итого оплата труда:				**47,56**	**2976**
		Итого эксплуатация машин:				**2,87**	**180**
		Итого материалов:				**42,67**	**2670**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		30,82	1929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,89	619
		Сметная стоимость:				**133,51**	**8355**
52	Е11-130301- 1406 1113-0301- 1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**62,5750**		**164,35**	**10284**
		Итого оплата труда:				**55,87**	**3496**
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**255**
		Итого материалов:				**105,02**	**6572**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		36,21	2266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	1004
		Сметная стоимость:				**216,60**	**13554**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**17016126**
		РАЗДЕЛ 2.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
53	Е11-460401- 1101 1146-0401- 1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**230,02**		**1689,25**	**388561**
		Итого оплата труда:				**1611,00**	**370562**
		Итого эксплуатация машин:				**157,74**	**36283**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1159,92	266805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,93	52428
		Сметная стоимость:				**3077,11**	**1114640**
57	Е11-460201- 0802 1146-0201- 0802 РСНБ РК 2015 прим.	**Расчистка поверхностей оконного проема от бутового камня. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**341,5300**		**196,02**	**66947**
		Итого оплата труда:				**196,02**	**66947**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		141,14	48204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,97	9211
		Сметная стоимость:				**364,13**	**191308**
58	Е11-090601- 0102 1109-0601- 0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж 3-х решеток массой по 20 кг) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0510**		**37131,51**	**1894**
		Итого оплата труда:				**33410,21**	**1704**
		Итого эксплуатация машин:				**2116,94**	**108**
		Итого материалов:				**1992,41**	102
		Накладные расходы (Н11=72х0,9)	%	64,8		21649,82	1104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4702,51	240
		Сметная стоимость:				**63483,83**	**5151**

	С121-090201- 0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,2240**		**15596,00**	**19090**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,68	1527
		Сметная стоимость:				**43,68**	**20617**
65	Е11-100501- 0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**6,6300**		**2879,23**	**19089**
		Итого оплата труда:				**1459,41**	**9676**
		Итого эксплуатация машин:				**206,39**	**1368**
		Итого материалов:				**1308,24**	8674
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		945,70	6270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,99	2029
		Сметная стоимость:				**4130,92**	**47106**
66	С121-090201- 0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,6300**		**22437,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,96	11901
		Сметная стоимость:				**24231,96**	**186910**
67	Е11-100501- 0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**33,5920**		**2470,68**	**82995**
		Итого оплата труда:				**1351,73**	**45407**
		Итого эксплуатация машин:				**205,30**	**6896**
		Итого материалов:				**1009,62**	33915
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		875,92	29424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,73	8994
		Сметная стоимость:				**3614,33**	**207631**
68	С121-090201- 0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,2935**		**23304,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,32	50884
		Сметная стоимость:				**25168,32**	**225893**
69	Е11-100501- 0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (четырехстворчатых)(в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**226,665**		**2470,68**	**560017**
		Итого оплата труда:				**1351,73**	**306390**
		Итого эксплуатация машин:				**205,30**	**46534**
		Итого материалов:				**1009,62**	228846
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		875,92	198541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,73	60685
		Сметная стоимость:				**3614,33**	**1401013**

	С121-090201- 0605 2109-0201- 0605 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,86**		**19846,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,68	4534
		Сметная стоимость:				**21433,68**	**179543**
71	С121-090201- 0603 2109-0201- 0603 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**37,13**		**18430,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,40	54742
		Сметная стоимость:				**19904,40**	**229751**
72	С121-090201- 0602 2109-0201- 0602 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,2653**		**21769,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1741,52	3945
		Сметная стоимость:				**23510,52**	**178954**
73	С121-090201- 0604 2109-0201- 0604 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**184,4160**		**23304,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,32	343810
		Сметная стоимость:				**25168,32**	**518819**
101	Е11-100501- 0101 1110-0501- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**1,216**		**3202,94**	**3893**
		Итого оплата труда:				**1789,55**	**2175**
		Итого эксплуатация машин:				**198,67**	**241**
		Итого материалов:				**1308,24**	1590
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1159,63	1410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,01	424
		Сметная стоимость:				**4711,57**	**9734**
102	С121-090201- 0201 2109-0201- 0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,216**		**15278,00**	**175009**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1222,24	1486
		Сметная стоимость:				**16500,24**	**176495**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4693565**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1

Перевозка материалов от г.Петропавловска до с.Привольное

РАЗДЕЛ 1.Перевозка материалов							
1	С341-010202- 1902 4101-0202- 1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (266-2-10)**	**т**	**19,1400**		**7099,00**	**135875**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,92	10870

		Сметная стоимость:				7666,92	146745
2	С341-010202- 1991 4101-0202- 1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	1033,5600		29,00	29973
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,32	2398
		Сметная стоимость:				31,32	32371
3	С341-010202- 1902 4101-0202- 1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (266-2-30)**	т	45,0000		7099,00	319455
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		567,92	19203
		Сметная стоимость:				7666,92	338658
4	С341-010202- 1991 4101-0202- 1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	1530,0000		29,00	44370
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,32	4724
		Сметная стоимость:				31,32	49094
5	С341-010202- 2902 4101-0202- 2902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км (266-2-10)**	т	0,5020		8352,00	4193
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		668,16	335
		Сметная стоимость:				9020,16	4528
6	С341-010202- 2991 4101-0202- 2991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	27,1080		34,00	922
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,72	74
		Сметная стоимость:				36,72	996
7	С341-010202- 3902 4101-0202- 3902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км (266-2-10)**	т	8,5200		11638,00	99156
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		931,04	7932
		Сметная стоимость:				12569,04	107088
8	С341-010202- 3991 4101-0202- 3991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	460,0800		48,00	22084
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,84	1767
		Сметная стоимость:				51,84	23851
9	С341-010102- 1002 4101-0102- 1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	64,0600		332,00	21268
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,56	1702
		Сметная стоимость:				358,56	22970

	С341-010102- 2002 4101-0102- 2002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 2 км**	т	0,5020		391,00	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,28	16
		Сметная стоимость:				422,28	212
11	С341-010102- 3002 4101-0102- 3002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км**	т	8,5200		544,00	4635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,52	371
		Сметная стоимость:				587,52	5006
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				731518
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							22441209
	Коэффициент перехода в текущие цены		**Тенге**	1,09609772615			24 597 758,36
	НДС 12%		Тенге	12%			2 951 731,00
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				27 549 489,36

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель

Карабаева Э.М._____

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

Руководитель

Шаяхин К.К._____

Авторский надзор:

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор [illegible] А.А. [illegible]

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		76	24.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)	53 549 489,36	23 214 285,71	43 620 238,00	21 179 029,00					5 737 445,29	26 000 000,00

Заказчик: БИН 050140000645

Руководитель отдела Карабаева Э.М.

М.П.

Подрядчик: БИН 041240008884

Руководитель Шаяхин К.К.

М.П.

Авторский надзор: БИН 980140002170

Начальник проектного отдела ТОО "Лира"

Макарова А.А.

М.П.

Эксперт технического надзора:

Аттестаты KZ00VJE00017075 от 27.04.2016г., г., KZ54VJE00018528 от 27.06.2016 г., KZ70VJE00017076 от 27.04.2016 г.

Эксперт Макишев К.К.

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 24.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за май месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		Ремонтно-строительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Крыша					
		Демонтажные работы					
1	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1506,6000**		**154,17**	**232272**
		Итого оплата труда:				**141,02**	**212465**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**28311**
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		101,54	152975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,46	30820
		Сметная стоимость:				**276,16**	**416067**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**232272**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**232272**

	Всего заработная плата -		Тенге				212465
		Накладные расходы -	Тенге				152975
		Сметная прибыль -	Тенге				30820
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				416067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235
		Сметная заработная плата -	Тенге				212465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235
		Сметная заработная плата -	Тенге				212465
		РАЗДЕЛ 2.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
		Демонтажные работы					
59	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Грунтовка глубокого применения, первый слой**	**м2**	**331,8000**		**176,85**	**58678**
		Итого оплата труда:				**49,84**	**16538**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**892**
		Итого материалов:				**124,93**	**41452**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		32,30	10716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,73	5552
		Сметная стоимость:				**225,88**	**74946**
60	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**320,4345**		**3454,39**	**1106906**
		Итого оплата труда:				**2430,77**	**778904**
		Итого эксплуатация машин:				**52,48**	**16816**
		Итого материалов:				**997,58**	**319660**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1575,14	504730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,36	128931
		Сметная стоимость:				**5431,89**	**1740566**
		Монтажные работы. Оконные проемы					
82	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**96,9500**		**1593,84**	**154523**
		Итого оплата труда:				**258,01**	**25014**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1123**

		Итого материалов:				**1329,75**	**128920**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		167,19	16209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,88	13659
		Сметная стоимость:				**1901,91**	**184390**
83	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**13,4000**		**1571,00**	**21051**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,68	1684
		Сметная стоимость:				**1696,68**	**22736**
84	С121-090205-0111 2109-0205-0111 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**52,1500**		**3617,00**	**188627**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,36	15090
		Сметная стоимость:				**3906,36**	**203717**
85	С121-090205-0111 2109-0205-0111 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**31,4000**		**3617,00**	**113574**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,36	9086
		Сметная стоимость:				**3906,36**	**122660**
87	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**39,1000**		**1132,00**	**44261**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,56	3541
		Сметная стоимость:				**1222,56**	**47802**
93	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**10,2910**		**22560,00**	**232165**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,80	18573
		Сметная стоимость:				**24364,80**	**250738**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1919785**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1919785**
	Материалы -		Тенге				**490032**
	Всего заработная плата -		Тенге				**820455**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**599678**
		Накладные расходы -	Тенге				**531655**

		Сметная прибыль -	Тенге				**196115**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2647555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**820455**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2647555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**820455**
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАДЫ					
116	Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены (силикатный полуторный СУРпо М125/F35/1.6) на растворе марки М50. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3**	**15,0000**		**59785,78**	**896787**
		Итого оплата труда:				**32756,32**	**491345**
		Итого эксплуатация машин:				**1436,14**	**21542**
		Итого материалов:				**26180,13**	**392702**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		23584,55	353768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6669,63	100044
		Сметная стоимость:				**90039,96**	**1350599**
117	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2,2000**		**30726,48**	**67598**
		Итого оплата труда:				**6063,49**	**13340**
		Итого эксплуатация машин:				**1593,15**	**3505**
		Итого материалов:				**23548,37**	**51806**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4365,71	9605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,38	6176
		Сметная стоимость:				**37899,57**	**83379**
118	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**738,9000**		**196,02**	**144842**
		Итого оплата труда:				**196,02**	**144842**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		141,14	104286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,97	19930
		Сметная стоимость:				**364,13**	**269058**
119	Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки (штукатурного основания) гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**336,3613**		**2246,90**	**755769**
		Итого оплата труда:				**1826,70**	**614433**

		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**64**
		Итого материалов:				**420,00**	**141272**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1315,23	442391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,97	95853
		Сметная стоимость:				**3847,09**	**1294013**
120	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1529,9200**		**793,65**	**1214218**
		Итого оплата труда:				**524,84**	**802956**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**3497**
		Итого материалов:				**267,60**	**409408**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		340,09	520316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,70	138763
		Сметная стоимость:				**1224,44**	**1873296**
122	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание шпаклевкой цементной толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**85,8300**		**2672,52**	**229382**
		Итого оплата труда:				**2092,33**	**179584**
		Итого эксплуатация машин:				**25,43**	**2182**
		Итого материалов:				**562,55**	**48284**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1355,83	116371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,27	27660
		Сметная стоимость:				**4350,62**	**373413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3308597**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3308597**
	Материалы -		Тенге				**1043472**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2246500**
		Накладные расходы -	Тенге				**1546737**
		Сметная прибыль -	Тенге				**388427**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5243760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2246500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5243760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2246500**

РАЗДЕЛ 4.Прочие работы

	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**100,7600**		**519,00**	**52294**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,52	4184
		Сметная стоимость:				**560,52**	**56478**
134	С341-010101-1003 4101-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**100,7600**		**455,00**	**45846**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,40	3668
		Сметная стоимость:				**491,40**	**49513**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**98140**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98140**
	Транспортные расходы -		Тенге				**98140**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7851**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**105991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**105991**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1

Перевозка материалов от г.Петропавловска до с.Привольное

РАЗДЕЛ 1.Перевозка материалов

1	С341-010202-1902 4101-0202-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (266-2-10)**	**т**	**6,3810**		**7099,00**	**45299**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,92	3624
		Сметная стоимость:				**7666,92**	**48923**
2	С341-010202-1991 4101-0202-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**344,5740**		**29,00**	**9993**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	799
		Сметная стоимость:				**31,32**	**10792**
3	С341-010202-1902 4101-0202-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (266-2-30)**	**т**	**14,8900**		**7099,00**	**105704**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,92	8456
		Сметная стоимость:				**7666,92**	**114160**

4	С341-010202-1991 4101-0202-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**506,2600**	**29,00**	**14682**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,32	1175
		Сметная стоимость:			**31,32**	**15856**
5	С341-010202-2902 4101-0202-2902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км (266-2-10)**	**т**	**0,1670**	**8352,00**	**1394**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	668,16	112
		Сметная стоимость:			**9020,16**	**1505**
6	С341-010202-2991 4101-0202-2991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**9,0180**	**34,00**	**306**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,72	24
		Сметная стоимость:			**36,72**	**331**
7	С341-010202-3902 4101-0202-3902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км (266-2-10)**	**т**	**2,8430**	**11638,00**	**33087**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	931,04	2647
		Сметная стоимость:			**12569,04**	**35734**
8	С341-010202-3991 4101-0202-3991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**153,5220**	**48,00**	**7369**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,84	590
		Сметная стоимость:			**51,84**	**7959**
9	С341-010102-1002 4101-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**21,3510**	**332,00**	**7088**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,56	567
		Сметная стоимость:			**358,56**	**7655**
10	С341-010102-2002 4101-0102-2002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**0,1670**	**391,00**	**66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,28	5

		Сметная стоимость:				**422,28**	**71**
11	С341-010102-3002 4101-0102-3002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**2,8430**		**544,00**	**1546**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,52	124
		Сметная стоимость:				**587,52**	**1670**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**249836**

Протокол замены

РАЗДЕЛ 1.ФАСАДЫ

1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**1392,3520**		**2796,89**	**3894252**
		Итого оплата труда:				**1388,57**	**1933377**
		Итого эксплуатация машин:				**10,71**	**14916**
		Итого материалов:				**1399,47**	**1948553**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		899,79	1252828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,73	411766
		Сметная стоимость:				**3992,42**	**5558847**
2	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**428,0800**		**5423,59**	**2321732**
		Итого оплата труда:				**1556,43**	**666275**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**5654**
		Итого материалов:				**3855,82**	**1650600**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1008,56	431746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514,57	220278
		Сметная стоимость:				**6946,73**	**2973756**
3	СТ Прайс-лист	**Металлосайдинг**	**м2**	**1822,0770**		**2026,79**	**3692960**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,14	295437
		Сметная стоимость:				**2188,93**	**3988396**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9908944**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3599153**
	Материалы -		Тенге				**2599653**
	Всего заработная плата -		Тенге				

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3692960
		Накладные расходы -	Тенге				1684575
		Сметная прибыль -	Тенге				927481
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12521000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2304
		Сметная заработная плата -	Тенге				2599653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12521000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2304
		Сметная заработная плата -	Тенге				2599653
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							21179029
	Коэффициент перехода в текущие цены		**Тенге**	**1,09609772615**			**23 214 285,71**
	НДС 12%		Тенге	12%			**2 785 714,29**
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				**26 000 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель

Карабаева Э.М._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К._____

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

Руководитель

Шаяхин К.К._____

Авторский: БИН 980140002170

Директор ТОО "Лира"

Радченко А.А._____

Начальник проектного отдела ТОО "Лира"

Макарова А.А._____

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование				код
		76	24.02.2020 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г Мусрепова, село Привольное (Фасад, окна, крыша)	59 677 489,36	5 471 428,57	48 611 972,00	4 991 734,00					6 394 016,72	6 128 000,00

Заказчик: БИН 050140006645

Руководитель отдела Карабаева Э.М.

М.П.

Авторский надзор: БИН 980140002170

Директор ТОО "Лира"

Радченко А.А.

М.П.

Начальник проектного отдела ТОО "Лира"

Макарова А.А.

Подрядчик: БИН 041240008884

Руководитель Шаяхин К.К.

М.П.

Эксперт технического надзора:

Аттестаты KZ70VJE00017075 от 27.04.2016г., г., KZ54VJE00018528 от 27.06.2016 г., KZ70VJE00017076 от 27.04.2016 г.

Эксперт Манашев К.К.

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 24.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за август месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		Ремонтно-строительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Крыша					
		Кровля (учебный корпус, переход, спортзал)					
6	Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**268,4000**		**3860,46**	**1036146**
		Итого оплата труда:				**403,26**	**108235**
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**25822**
		Итого материалов:				**3398,59**	**912181**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		261,31	70137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,74	88503
		Сметная стоимость:				**4451,51**	**1194786**
7	Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 60 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**138,2000**		**1001,99**	**138475**
		Итого оплата труда:				**403,26**	**55731**
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**13296**
		Итого материалов:				**540,12**	**74644**

		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		261,31	36114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,06	13967
		Сметная стоимость:				**1364,37**	**188555**
8	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**8,7066**		**54447,00**	**474048**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4355,76	37924
		Сметная стоимость:				**58802,76**	**511972**
9	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**1014,2000**		**789,45**	**800657**
		Итого оплата труда:				**320,90**	**325453**
		Итого эксплуатация машин:				**73,73**	**74775**
		Итого материалов:				**423,68**	**429697**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		207,94	210893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,79	80924
		Сметная стоимость:				**1077,18**	**1092474**
10	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**6,5258**		**54447,00**	**355308**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4355,76	28425
		Сметная стоимость:				**58802,76**	**383732**
11	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 60 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**507,8000**		**789,45**	**400881**
		Итого оплата труда:				**320,90**	**162951**
		Итого эксплуатация машин:				**73,73**	**37439**
		Итого материалов:				**423,68**	**215145**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		207,94	105592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,79	40518
		Сметная стоимость:				**1077,18**	**546991**
12	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**4,0730**		**54447,00**	**221760**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4355,76	17741
		Сметная стоимость:				**58802,76**	**239501**
14	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из досок (коньковый прогон). Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкци**	**1,6000**		**74200,38**	**118721**
		Итого оплата труда:				**18988,22**	**30381**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,54**	**2551**
		Итого материалов:				**54268,39**	**86829**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		12304,36	19687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6920,38	11073

		Сметная стоимость:				**93425,11**	**149480**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -4шт					
24	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	1 = 2,0000 = 2		**27331,96**	**54664**
		Итого оплата труда:				**7590,53**	**15181**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,64**	**2053**
		Итого материалов:				**19124,54**	**38249**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		4918,67	9837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,05	5160
		Сметная стоимость:				**34830,68**	**69661**
25	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкци**	1,5920 - 0,7960 = 0,796		**8472,40**	**6744**
		Итого оплата труда:				**2327,89**	**1853**
		Итого эксплуатация машин:				**50,30**	**40**
		Итого материалов:				**6115,24**	**4868**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1508,47	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,47	636
		Сметная стоимость:				**10779,34**	**8580**
26	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)**	**м2**	5,1600 - 2,5800 = 2,58		**11380,20**	**29361**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		910,42	2349
		Сметная стоимость:				**12290,62**	**31710**
27	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу**	0,8000 - 0,4000 = 0,4000		**1477,18**	**591**
		Итого оплата труда:				**380,11**	**152**
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**9**
		Итого материалов:				**1081,50**	**433**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		246,31	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,88	55
		Сметная стоимость:				**1861,37**	**745**
28	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	**шт**	16,000 - 8,0000 = 8,000		**295,00**	**2360**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,60	189
		Сметная стоимость:				**318,60**	**2549**
29	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев (Стремянка ДС-3)**	**м3 древесины в конструкци**	0,1216 - 0,0608 = 0,0608		**89120,10**	**5419**

		Итого оплата труда:				**26220,15**	**1594**
		Итого эксплуатация машин:				**1246,91**	**76**
		Итого материалов:				**62205,19**	**3782**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		16990,66	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8488,86	516
		Сметная стоимость:				**114599,62**	**6968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4427690**
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАДЫ					
122	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание шпаклевкой цементной толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	122,83 **37,0000** =85,83		**2672,52**	**98884**
		Итого оплата труда:				**2092,33**	**77416**
		Итого эксплуатация машин:				**25,43**	**941**
		Итого материалов:				**562,55**	**20814**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1355,83	50166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,27	11924
		Сметная стоимость:				**4350,62**	**160973**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**160973**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1					
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАДЫ					
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности**	1740,4 **52,0000** =1688		**2796,89**	**145438**
		Итого оплата труда:				**1388,57**	**72206**
		Итого эксплуатация машин:				**10,71**	**557**
		Итого материалов:				**1399,47**	**72772**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		899,79	46789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,73	15378
		Сметная стоимость:				**3992,42**	**207606**
2	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	535,1 **-16,0000** =519,1		**5423,59**	**86777**
		Итого оплата труда:				**1556,43**	**24903**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**211**
		Итого материалов:				**3855,82**	**61693**
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		1008,56	16137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514,57	8233
		Сметная стоимость:				**6946,73**	**111148**
3	СТ Прайс-лист	**Металлосайдинг**	**м2**	2049,59 **38,5200** =2011,07		**2026,79**	**78072**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,14	6246
		Сметная стоимость:				**2188,93**	**84318**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**403071**

ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:						**4991734**
	Коэффициент перехода в текущие цены	**Тенге**	**1,09609772615**			**5 471 428,57**
	НДС 12%	Тенге	12%			**656 571,43**
	ВСЕГО по АКТУ:	Тенге				**6 128 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель

Карабаева Э.М._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К._____

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

Руководитель

Шаяхин К.К._____

Авторский: БИН 980140002170

Директор ТОО "Лира"

Радченко А.А._____

Начальник проектного отдела ТОО "Лира"

Макарова А.А._____

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

СПРАВКА № 4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		76	24.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)	72 708 975,36	11 635 255,36	59 227 135,00	10 615 162,00					7 790 247,36	13 031 486,00

Заказчик: БИН 050140006645

Подрядчик: БИН 041240008884

Руководитель отдела Карабаева Э.М.

Руководитель Шаяхин К.К.

М.П.

Эксперт технического надзора:

Директор ТОО "Лира"

Рачкова А.А.

М.П.

Начальник проектного отдела ТОО "Лира"

Макарова А.А.

Аттестаты KZ00AJE00017075 от 27.04.2016 г., KZ00AJE00017076 от 25.04.2016 г.

Эксперт Макишев К.К.

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт Привольной средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, район им.Г.Мусрепова, село Привольное. (Фасад, окна, крыша)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 24.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1							
Ремонтно-строительные работы							
РАЗДЕЛ 2.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
		Демонтажные работы					
53	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	**26,0525**		**-1689,25**	**-44008**
		Итого оплата труда:				-1611,00	-41971
		Итого эксплуатация машин:				-157,74	-4110
		Накладные расходы (П10=72)	%	72		-1159,92	-30219
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-227,93	-5938
		Сметная стоимость:				**-3077,11**	**-80166**
54	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	**15,2200**		**1001,79**	**15247**
		Итого оплата труда:				923,54	14056
		Итого эксплуатация машин:				157,74	2401
		Накладные расходы (П10=72)	%	72		664,95	10121
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		133,34	2029
		Сметная стоимость:				1800,08	27397

55	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	3,7800		1614,50	6103
		Итого оплата труда:				1395,13	5274
		Итого эксплуатация машин:				42,59	161
		Итого материалов:				193,98	733
		Накладные расходы (НП=72х0,9)	%	64,8		904,04	3417
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		201,48	762
		Сметная стоимость:				2720,03	10282
56	Е11-080401-0202 1108-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	**Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж при высоте этажа свыше 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,3000		1237,26	60997
		Итого оплата труда:				1132,21	55818
		Итого эксплуатация машин:				141,24	6963
		Накладные расходы (НП0=72х0,9)	%	64,8		733,67	36170
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		157,67	7773
		Сметная стоимость:				2128,61	104940
57	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 прим.	**Расчистка поверхностей оконного проема от бутового камня. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	6,3525		-196,02	-1245
		Итого оплата труда:				-196,02	-1245
		Накладные расходы (НП0=72)	%	72		-141,14	-897
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		-26,97	-171
		Сметная стоимость:				-364,13	-2313
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж 3-х решеток массой по 20 кг) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,0090		37131,51	334
		Итого оплата труда:				33410,21	301
		Итого эксплуатация машин:				2116,94	19
		Итого материалов:				1992,43	18
		Накладные расходы (НП=72х0,9)	%	64,8		21649,82	195
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4702,51	42
		Сметная стоимость:				63483,85	571
59	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Грунтовка глубокого применения, первый слой**	м2	3,3775		-176,85	-596
		Итого оплата труда:				-49,84	-168
		Итого эксплуатация машин:				-2,69	-9
		Итого материалов:				-124,93	-422

		Накладные расходы (НИ=72х0,9)	%	64,8		-32,30	-109
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		-16,73	-57
		Сметная стоимость:				-225,88	-763
60	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой	14,7430		**3454,39**	**50928**
		Итого оплата труда:				**2430,77**	**35837**
		Итого эксплуатация машин:				**52,48**	**774**
		Итого материалов:				**997,58**	**14707**
		Накладные расходы (НИ=72х0,9)	%	64,8		1575,14	23222
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		402,36	5932
		Сметная стоимость:				**5431,89**	**80082**
		Монтажные работы. Оконные проемы					
61	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,6000		**3202,94**	**1922**
		Итого оплата труда:				**1789,55**	**1074**
		Итого эксплуатация машин:				**198,67**	**119**
		Итого материалов:				**1308,24**	**785**
		Накладные расходы (НИ=72х0,9)	%	64,8		1159,63	696
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		349,01	209
		Сметная стоимость:				**4711,57**	**2827**
62	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,6000		**15278,00**	**9167**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		1222,24	733
		Сметная стоимость:				**16500,24**	**9900**
63	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей** глухих	м2	1,4400		**2283,15**	**3288**
		Итого оплата труда:				**1239,59**	**1785**
		Итого эксплуатация машин:				**198,57**	**286**
		Итого материалов:				**938,52**	**1351**
		Накладные расходы (НИ=72х0,9)	%	64,8		803,25	1157
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		246,91	356
		Сметная стоимость:				**3333,32**	**4800**
64	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,2160		**15596,00**	**3368**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		1247,68	269
		Сметная стоимость:				16843,68	3638

65	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,1700		2879,23	3369
		Итого оплата труда:				1459,41	1708
		Итого эксплуатация машин:				206,39	241
		Итого материалов:				1308,24	1531
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		945,70	1106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,99	358
		Сметная стоимость:				4130,92	4833
66	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,1700		22437,00	26252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,96	2100
		Сметная стоимость:				24231,96	28351
67	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	5,9280		2470,68	14646
		Итого оплата труда:				1351,73	8013
		Итого эксплуатация машин:				205,30	1217
		Итого материалов:				1009,62	5985
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		875,92	5192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,73	1587
		Сметная стоимость:				3614,33	21426
68	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	4,8165		23304,00	112244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,32	8979
		Сметная стоимость:				25168,32	121223
69	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (четырехстворчатых)(в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	26,6225		-2470,68	-65775
		Итого оплата труда:				-1351,73	-35986
		Итого эксплуатация машин:				-205,30	-5466
		Итого материалов:				-1009,62	-26879
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		-875,92	-23319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-267,73	-7128
		Сметная стоимость:				-3614,33	-96223

70	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**0,5000**	**19846,00**	**9923**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1587,68	794
		Сметная стоимость:			**21433,68**	**10717**
71	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**6,5500**	**18430,00**	**120717**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1474,40	9657
		Сметная стоимость:			**19904,40**	**130374**
72	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**0,3997**	**21769,00**	**8701**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1741,52	696
		Сметная стоимость:			**23510,52**	**9397**
73	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые (четырехстворчатых) одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**34,0785**	**-23304,00**	**-794165**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-1864,32	-63533
		Сметная стоимость:			**-25168,32**	**-857699**
74	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 1600х650мм**	шт	**17,0000**	**4317,86**	**73404**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	345,43	5872
		Сметная стоимость:			**4663,29**	**79276**
75	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 650х1050мм**	шт	**1,0000**	**2835,67**	**2836**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,85	227
		Сметная стоимость:			**3062,52**	**3063**
76	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 1600х600мм**	шт	**2,0000**	**3985,71**	**7971**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318,86	638
		Сметная стоимость:			**4304,57**	**8609**
77	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 1300х1050мм**	шт	**8,0000**	**5667,19**	**45338**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,38	3627
		Сметная стоимость:			**6120,56**	**48965**
78	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 1600х800мм**	шт	**5,0000**	**5314,29**	**26571**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	425,14	2126
		Сметная стоимость:			**5739,43**	**28697**
79	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 2400х700мм**	шт	**39,0000**	**6975,00**	**272025**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	558,00	21762
		Сметная стоимость:			**7533,00**	**293787**
80	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 1600х700мм**	шт	**1,0000**	**4650,00**	**4650**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,00	372
		Сметная стоимость:				5022,00	5022
81	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная 1400х700мм**	шт	3,0000		4068,75	12206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,50	977
		Сметная стоимость:				4394,25	13183
86	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	39,1000		1101,03	43050
		Итого оплата труда:				253,08	9895
		Итого эксплуатация машин:				5,92	231
		Итого материалов:				844,85	33034
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		163,99	6412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,20	3957
		Сметная стоимость:				1366,23	53420
88	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	158,0000		111,00	17538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,88	1403
		Сметная стоимость:				119,88	18941
89	Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	3,4170		19271,34	65850
		Итого оплата труда:				13186,15	45057
		Итого эксплуатация машин:				1397,91	4777
		Итого материалов:				5208,75	17798
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		8544,62	29197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2225,28	7604
		Сметная стоимость:				30041,24	102651
90	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	3,4170		13219,00	45169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1057,52	3614
		Сметная стоимость:				14276,52	48783
91	Е11-150204-0103 1115-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Заглушины нижние. Устройство**	м2 оштукатурив аемой	16,5600		4569,74	75675
		Итого оплата труда:				3746,48	62042
		Итого эксплуатация машин:				42,29	700
		Итого материалов:				802,27	13286
		Накладные расходы (Н10=72х0,9)	%	64,8		2427,72	40203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,80	9270
		Сметная стоимость:				7557,25	125148
92	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	205,8200		454,72	93590

		Итого оплата труда:				450,91	92806
		Итого эксплуатация машин:				7,18	1478
		Накладные расходы (Н10=72х0.9)	%	64,8		292,19	60138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,75	12298
		Сметная стоимость:				806,66	166026
94	Е11-070516-0109 1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей**	м шва	737,3000		434,55	320395
		Итого оплата труда:				326,26	240553
		Итого эксплуатация машин:				195,87	144413
		Накладные расходы (Н10=72х0.9)	%	64,8		211,42	155878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,68	38102
		Сметная стоимость:				697,65	514375
95	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 (100г с наружной стороны, 80г с внутренней стороны)**	шт.	428,3713		863,00	369684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,04	29575
		Сметная стоимость:				932,04	399259
96	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка откосов пластиком**	м2 поверхности	290,6100		3922,30	1139861
		Итого оплата труда:				1002,72	291399
		Итого эксплуатация машин:				10,93	3177
		Итого материалов:				2912,03	846265
		Накладные расходы (Н10=72х0.9)	%	64,8		649,76	188827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,76	106295
		Сметная стоимость:				4937,83	1434982
97	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	611,7000		605,64	370470
		Итого оплата труда:				85,33	52195
		Итого эксплуатация машин:				1,31	799
		Итого материалов:				519,62	317851
		Накладные расходы (Н10=72х0.9)	%	64,8		56,29	34422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,87	32343
		Сметная стоимость:				713,84	436635
98	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	м	165,6000		899,88	149020
		Итого оплата труда:				269,24	44586
		Итого эксплуатация машин:				2,01	332
		Итого материалов:				629,62	104265
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		193,85	32102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,50	14490

		Сметная стоимость:				1181,23	195611
		Монтажные работы. Дверные проемы					
99	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	2,7300		1664,53	4544
		Итого оплата труда:				1138,75	3109
		Итого эксплуатация машин:				209,36	572
		Итого материалов:				412,38	1126
		Накладные расходы (НП=72х0,9)	%	64,8		737,91	2015
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		192,20	525
		Сметная стоимость:				2594,64	7083
100	С121-090202-1602 2109-0202-1602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (ИДНО 2,1х1,3)**	м2	2,7300		39121,00	106800
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3129,68	8544
		Сметная стоимость:				42250,68	115344
101	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,2140		3202,94	687
		Итого оплата труда:				1789,55	383
		Итого эксплуатация машин:				198,67	43
		Итого материалов:				1308,24	280
		Накладные расходы (НП=72х0,9)	%	64,8		1159,63	248
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		349,01	75
		Сметная стоимость:				4711,57	1008
102	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,2140		15278,00	3269
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1222,24	262
		Сметная стоимость:				16500,24	3531
103	Е11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,6700		3008,90	17060
		Итого оплата труда:				2491,64	14128
		Итого эксплуатация машин:				57,64	327
		Итого материалов:				482,68	2737
		Накладные расходы (НП=72х0,9)	%	64,8		1614,59	9155
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		369,88	2097
		Сметная стоимость:				4993,36	28312
104	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Т-2)**	м2	5,6700		52098,00	295396
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		4167,84	23632

		Сметная стоимость:				56265,84	319027
105	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,7300		2745,36	7495
		Итого оплата труда:				2321,11	6337
		Итого эксплуатация машин:				60,85	166
		Итого материалов:				387,96	1059
		Накладные расходы (НП1=72х0,9)	%	64,8		1504,08	4106
		Сметная прибыль (НП30=8)	%	8		339,96	928
		Сметная стоимость:				4589,39	12529
106	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-3)**	м2	2,7300		47540,00	129784
		Сметная прибыль (НП30=8)	%	8		3803,20	10383
		Сметная стоимость:				51343,20	140167
107	Е11-070516-0109 1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	**Входных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей**	м шва	31,6000		678,97	21455
		Итого оплата труда:				326,26	10310
		Итого эксплуатация машин:				195,87	6189
		Итого материалов:				244,42	7724
		Накладные расходы (НП0=72х0,9)	%	64,8		211,42	6681
		Сметная прибыль (НП30=8)	%	8		71,23	2251
		Сметная стоимость:				961,62	30387
108	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	1,0000		6404,00	6404
		Сметная прибыль (НП30=8)	%	8		512,32	512
		Сметная стоимость:				6916,32	6916
109	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,0400		2839,41	14311
		Итого оплата труда:				1349,59	6802
		Итого эксплуатация машин:				662,01	3337
		Итого материалов:				990,54	4992
		Накладные расходы (НП0=72х0,9)	%	64,8		874,54	4408
		Сметная прибыль (НП30=8)	%	8		297,12	1497
		Сметная стоимость:				4011,06	20216
110	С121-090102-0304 2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-15ГУ СТ РК 943-92**	м2	3,1500		38998,00	122844
		Сметная прибыль (НП30=8)	%	8		3119,84	9827
		Сметная стоимость:				42117,84	132671
111	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9Л СТ РК 943-92**	м2	1,8900		30140,00	56965

		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2411,20	4557
		Сметная стоимость:				32551,20	61522
112	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	5,1000		470,12	2398
		Итого оплата труда:				85,33	435
		Итого эксплуатация машин:				1,31	7
		Итого материалов:				384,10	1959
		Накладные расходы (П10=72х0.9)	%	64,8		55,29	282
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42,03	214
		Сметная стоимость:				567,44	2894
113	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2,0000		5196,00	10392
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		415,68	831
		Сметная стоимость:				5611,68	11223
114	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	2,0000		3544,00	7088
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		283,52	567
		Сметная стоимость:				3827,52	7655
115	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6,0000		490,00	2940
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				529,20	3175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7919321
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАДЫ					
120	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертик. проекции	382,0000		793,65	303174
		Итого оплата труда:				524,84	200487
		Итого эксплуатация машин:				2,29	873
		Итого материалов:				267,60	102224
		Накладные расходы (П10=72х0.9)	%	64,8		340,09	129916
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		90,70	34647
		Сметная стоимость:				1224,44	467736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				467736
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1					
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАДЫ					
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	296,0880		2796,89	828125
		Итого оплата труда:				1388,57	411139
		Итого эксплуатация машин:				10,71	3172

		Итого материалов:				1399,47	414366
		Накладные расходы (НП0=72х0,9)	%	64,8		899,79	266418
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		295,73	87563
		Сметная стоимость:				3992,42	1182106
2	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	91,0200		5423,59	493655
		Итого оплата труда:				1556,43	141666
		Итого эксплуатация машин:				13,21	1202
		Итого материалов:				3855,82	350957
		Накладные расходы (НП0=72х0,9)	%	64,8		1008,56	91800
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		514,57	46836
		Сметная стоимость:				6946,73	632291
3	СТ Прайс-лист	**Металлосайдинг**	м2	189,0000		2026,79	383062
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		162,14	30645
		Сметная стоимость:				2188,93	413707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2228105
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							10615162
	Коэффициент перехода в текущие цены		Тенге	1,09609772615			11 635 255,36
	НДС 12%		Тенге	12%			1 396 230,64
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				13 031 486,00

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель

Карабаева Э.М._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К._____

Подрядчик:

ТОО "ПМК-5"

Руководитель

Шаяхин К.К._____

Авторский: БИН 980140002193

Директор ТОО "Лира"

Радченко А.А._____

Начальник проектного отдела ТОО "Лира"

Макарова А.А._____