Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20" августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПМК-5», СКО, район имени Габита Мусрепова с. Новоишимское, улица Локомотивная, 16Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шаяхина К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт здания КГУ Привольной средней школы», СКО, р-н им. Г.Мусрепова, с.Привольное.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», СКО,**
в лице **руководителя Карабаевой Э.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «VISSBI»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Лира» №0460.19**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова» №367 от 09.07.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1862,2	1862,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9741,0	9741,0

5. Конструктивные решения:

Степень огнестойкости - II.

Уровень ответственности - II.

Класс по функциональной пожарной опасности Ф 4.1

Класс здания - II.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>май 2020 года;</u>**

месяц, год

окончание работ **<u>август 2020 года;</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяца: по норме или по проекту организации строительства 3 месяц; фактически 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **<u>ТОО «ПМК-5», директор Шаяхин К.К.</u>**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Акт
обследования законченного строительства
объекта «Капитальный ремонт Привольной средней школы»

Комиссия в составе заместителя руководителя КГУ «Отдел образования» района имени Г.Мусрепова Шалова Б.А., заместителя директора ТОО «ПМК-5» Алибаева А.Т., директора КГУ «Привольной средней школы» Абишева И.М., завхоза КГУ «Привольной средней школы» Дегтярева М.В., прораба ТОО «ПМК-5» Шамшетова М.Б. произвели обследование законченного строительства объекта «Капитальный ремонт Привольной средней школы» и выявили следущее:

1. Отливы на втором этаже: довести выпуска до норматива;

2. Обрамить окно и закончить обшивку металлосайдингом место ввода кабеля;

3. Вход в подвал: установить дверь или лаз и закрыть пространство;

4. Поправить сливы;

5. Залить порог бетоном;

6. Слуховые окна: довести до логического завершения карнизными планками;

7. Просмотреть сливы на контруклон;

8. Слив в спортзале: дозакрепить;

9. Установить водосток на спортзале;

10. Карнизная часть: установить сливы;

11. Установить наружные двери в лестничной площадке.

Подписи:

_____	Шалов Б.А.
_____	Алибаев А.Т.
_____	Абишева И.М.
_____	Дегтярева М.В.
_____	Шамшетов М.Б.