Справка Акжар

Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в микрорайоне Акжар, Наурызбайский района города Алматы.

Заказчик:
КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы».
Подрядчик: ТОО «АГС Пласт»
Технический надзор: ТОО «D&J EMPORIO»
Договор №040740002533/190261/00 от 06.12.2019
Авторский надзор: ТОО «Изыскатель-НС»
Срок завершения договора 25.04.2025г.

Первоначальная сумма: 2 329 371 943 тг.

Общая сметная стоимость после корректировки в ценах 2018-2025 годов (с учетом выполненных работ) – 3 325 547,836 тыс. тенге. (СМР – 3 325 547, 836 тыс. тенге.)

Стоимость остаточных работ в ценах 2023-2025 годов - 2 615 315,914 тыс. тенге. (СМР- 2 237 007,208 тыс. тенге.)

Технический надзор: ТОО «D&J EMPORIO»
Договор № 040740002533/190238/00 от 2019-11-11
Срок завершения договора 25.04.2025г.

Изначальная сумма договора 61 027 022,27 тг с НДС

Сумма корректировки без НДС 57 034 807 тг
сумма корректировки с НДС 57 034 807 +12% = 63 878 983,84 тенге

Всего сумма договора равна 61 027 022,27+63 878 983,84= **124 906 006,11 тенге** с НДС, Без НДС **118 061 829,27**

Авторский надзор: ТОО «Изыскатель-НС» сумма - 24 748 487.68

Договор №040740002533/190202/00 от 30.09.2019

Сумма увеличена после корректировки на

Без НДС 10 208 565 + 22 096 864.03 = 32 305 429.03

С НДС 11 418 592,80 + 24 748 487,68 = 36 167 080,48

До корректировки освоено 17 450 993,39 тенге (с НДС)

Стоимость остаточная в ценах 2023-2025 годов – 18 716 087,09

Ниетбаев Арсен 08.01.2025