ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201225-37759980
1.1. Номер учетной системы 00000000047
2. Дата выписки 25.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №1 к Договору №34 от 04.05.2020г.
27.4. Дата 12.11.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 47
32.2 Дата 11.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	81758660.71	81758660.71			81758660.71	12%	9811039.29	91569700.00			1	
							Всего по счету:	81758660.71		0.00	81758660.71		9811039.29	91569700.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
1UCwGnEMZenX7qB50vguInRLV247KhUYOd3IoItW3bOq6ka17B0COrW2opfPGUEDkwad2oUO78DPg/kKpRiI/Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 12.11.2020 г. к Договору №34 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
47	11.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	91 569 700,00	91 569 700,00
				Итого	1	x	91 569 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"
Доп.соглашение №1 от 12 ноября 2020 года к договору №34 от 04 мая 2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		34	04.05.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	612 960 000									
Акт вып работ №7		81 758 661							9 811 039	91 569 700
Всего к оплате:		**81 758 661**							**9 811 039**	**91 569 700**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Технадзор:
ТОО "Раян и К"
Асанов Б.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков**	м2	12,33	2155,46	128,26	26576,83	1581,45	1461,23	21771,38	52216,06
		НР - 90%; СП - 8%			1908,69	53,23	23534,15	656,27		3867,86	
2	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	12,33	52097,00	--	642356,01	--	642356,01	--	693744,49
		СП - 8%			--	--	--	--		51388,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				668932,84	1581,45	643817,24	21771,38	745960,55
							23534,15	656,27	--	55256,34	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26576,83				
		Материалы	Тенге				1461,23				
		Всего заработная плата	Тенге					24190,42			
		Накладные расходы	Тенге				21771,38				
		Сметная прибыль	Тенге				3867,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52216,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,83
		Сметная заработная плата	Тенге					24190,42			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				642356,01				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				642356,01				
		Сметная прибыль	Тенге				51388,48				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				693744,49				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				745960,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24190,42			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
3	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	755,56	355,04	2,25	268252,96	1698,80	11226,26	204949,16	511058,29
					337,93	1,14	255327,90	858,54		37856,17	
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	14,1	2907,46	42,11	40995,19	593,70	10770,91	23944,50	70134,87
					2101,46	21,28	29630,59	300,05		5195,18	
5	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** *НР - 118%; СП - 8%*	м	858	376,30	2,61	322863,51	2238,52	5110,93	373555,94	752133,01
					367,73	1,23	315514,06	1058,77		55713,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632111,67	4531,02	27108,10	602449,60	1333326,17
							600472,54	2217,36	--	98764,90	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				632111,67				
		Материалы	Тенге				27108,10				
		Всего заработная плата	Тенге					602689,90			
		Накладные расходы	Тенге				602449,60				
		Сметная прибыль	Тенге				98764,90				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1333326,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508,06
		Сметная заработная плата	Тенге					602689,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1333326,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508,06
		Сметная заработная плата	Тенге					602689,90			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	1811,29	242,24	64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
					1249,93	50,72	44497,51	1805,54		8603,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
							44497,51	1805,54	--	8603,50	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64481,87				
		Материалы	Тенге				11360,50				
		Всего заработная плата	Тенге					46303,05			
		Накладные расходы	Тенге				43061,83				
		Сметная прибыль	Тенге				8603,50				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				116147,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					46303,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116147,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,54
		Сметная заработная плата	Тенге					46303,05			
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
7	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	150,15	2555,14	529,45	383653,60	79497,25	148383,83	157886,76	584863,59
					1037,45	130,92	155772,52	19657,22		43323,23	
8	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	430,5	3914,26	101,75	1685089,00	43803,81	1089771,66	515008,61	2376105,44
					1281,10	48,13	551513,55	20718,24		176007,81	
9	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади остекления	220,5	2598,06	31,45	572872,14	6935,08	375288,13	154238,80	785279,81
					864,62	9,75	190648,93	2149,57		58168,88	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
10	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	158,55	2155,46	128,26	341748,25	20335,69	18789,76	279955,55	671440,10
					1908,69	53,23	302622,80	8438,92		49736,30	
11	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	13,65	30610,00	--	417826,50	--	417826,50	--	451252,62
					--	--	--	--		33426,12	
12	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	144,9	37596,00	--	5447660,40	--	5447660,40	--	5883473,23
					--	--	--	--		435812,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8848849,90	150571,82	7497720,29	1107089,72	10752414,79
							1200557,80	50963,95	--	796475,17	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2983363,00				
		Материалы	Тенге				1632233,39				
		Всего заработная плата	Тенге					1251521,74			
		Накладные расходы	Тенге				1107089,72				
		Сметная прибыль	Тенге				327236,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4417688,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090,39
		Сметная заработная плата	Тенге					1251521,74			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5865486,90				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5865486,90				
		Сметная прибыль	Тенге				469238,95				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6334725,85				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10752414,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090,39
		Сметная заработная плата	Тенге					1251521,74			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-1ШТ									
13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	т	1,30924	69702,33	24983,50	91257,08	32709,39	13332,43	38211,68	139826,26
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	45215,26	10163,99		10357,50	
14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	1,30924	544343,00	--	712675,63	--	712675,63	--	769689,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57014,05	
15	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,27552	69702,33	24983,50	19204,39	6883,45	2805,71	8041,37	29425,42
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	9515,22	2138,94		2179,66	
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,27552	544343,00	--	149977,38	--	149977,38	--	161975,57
		СП - 8%			--	--	--	--		11998,19	
17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,47456	69702,33	24983,50	33077,94	11856,17	4832,60	13850,58	50682,80
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	16389,17	3684,14		3754,28	
18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,47456	544343,00	--	258323,41	--	258323,41	--	278989,29
		СП - 8%			--	--	--	--		20665,87	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,02912	67038,09	1266,09	1952,15	36,87	--	1756,78	4005,64
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	1915,28	15,24		296,71	
20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01504	277634,00	--	4175,62	--	4175,62	--	4509,66
		СП - 8%			--	--	--	--		334,05	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01408	220525,00	--	3104,99	--	3104,99	--	3353,39
		СП - 8%			--	--	--	--		248,40	
22	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,134784	58988,76	1281,00	7950,74	172,66	1165,31	6012,85	15080,68
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	6612,77	68,18		1117,09	
23	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	96	1101,00	--	105696,00	--	105696,00	--	114151,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8455,68	
		Л2-1ШТ									
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	т	0,32731	69702,33	24983,50	22814,27	8177,35	3333,11	9552,92	34956,57
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	11303,81	2541,00		2589,38	
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,32731	544343,00	--	178168,91	--	178168,91	--	192422,42
		СП - 8%			--	--	--	--		14253,51	
26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,06888	69702,33	24983,50	4801,10	1720,86	701,43	2010,34	7356,35
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	2378,81	534,73		544,92	
27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,06888	544343,00	--	37494,35	--	37494,35	--	40493,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2999,55	
28	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,033696	58988,76	1281,00	1987,69	43,16	291,33	1503,21	3770,17
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	1653,19	17,04		279,27	
29	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	24	1101,00	--	26424,00	--	26424,00	--	28537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2113,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1659085,63	61599,92	1502502,20	80939,74	1879227,40
							94983,51	19163,26	--	139202,03	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				151291,18				
		Материалы	Тенге				1456,64				
		Всего заработная плата	Тенге					10281,71			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139400,61				
		Накладные расходы	Тенге				9272,84				
		Сметная прибыль	Тенге				12845,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173409,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,33
		Сметная заработная плата	Тенге					10281,71			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1507794,45				
		Материалы	Тенге				25005,28				
		Всего заработная плата	Тенге					103865,07			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1336639,68				
		Накладные расходы	Тенге				71666,90				
		Сметная прибыль	Тенге				126356,91				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1705818,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,85
		Сметная заработная плата	Тенге					103865,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1879227,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,17
		Сметная заработная плата	Тенге					114146,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 263,15 М2									
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	263,15	690,49 319,33	27,32 13,12	181702,00 84032,22	7189,07 3452,29	90480,71	82235,44 21114,99	285052,43
		ТИП 180 - 31,13 М2									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	31,13	690,49 319,33	27,32 13,12	21494,90 9940,81	850,45 408,40	10703,65	9728,25 2497,85	33721,00
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,4904	22286,17 3466,02	7,20 --	55501,47 8631,78	17,93 --	46851,76	8113,87 5089,23	68704,57
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2380,4 М2									
33	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	77,363	5110,79 3553,52	1557,27 519,12	395386,05 274910,97	120475,08 40160,68	--	296167,35 55324,27	746877,67
34	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	77,363	16289,00 --	-- --	1260165,91 --	-- --	1260165,91	-- 100813,27	1360979,18
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1190,2	690,49 319,33	27,32 13,12	821819,17 380068,95	32515,43 15614,35	409234,80	371942,30 95500,92	1289262,39
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1190,2	-188,59 -7,89	-9,28 -4,34	-224454,34 -9394,96	-11046,01 -5163,80	-204013,37	-13685,24 -19051,17	-257190,75
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
37	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,25	5110,79 3553,52	1557,27 519,12	26831,65 18655,98	8175,67 2725,38	--	20098,48 3754,41	50684,54
38	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	5,25	16289,00 --	-- --	85517,25 --	-- --	85517,25	-- 6841,38	92358,63
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	175	690,49 319,33	27,32 13,12	120835,45 55883,10	4780,88 2295,84	60171,47	54688,21 14041,89	189565,55
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	175	188,59 7,89	9,28 4,34	33002,44 1381,38	1624,14 759,25	29996,92	2012,20 2801,17	37815,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	350	1477,80	82,00	517231,26	28699,72	269694,74	209427,35	784791,30
					625,25	11,31	218836,80	3958,26		58132,69	
42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	350	915,88	40,57	320557,75	14200,24	174318,96	126237,66	482539,04
					377,25	6,45	132038,55	2256,84		35743,63	
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
43	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	118	2150,43	39,73	253750,60	4688,34	181965,10	63145,16	342247,43
					568,62	6,79	67097,16	800,87		25351,66	
44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	118	2223,95	72,77	262426,28	8586,93	149491,95	88880,26	379411,07
					884,30	57,23	104347,40	6752,93		28104,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4131767,84	220757,87	2564579,86	1318991,29	5886819,86
							1346430,12	74021,28	--	436060,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4131767,84				
	Материалы		Тенге				1218896,70				
	Всего заработная плата		Тенге					1420451,40			
	Местные материалы		Тенге				1345683,16				
		Накладные расходы	Тенге				1318991,29				
		Сметная прибыль	Тенге				436060,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5886819,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1319,83
		Сметная заработная плата	Тенге					1420451,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5886819,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1319,83
		Сметная заработная плата	Тенге					1420451,40			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
45	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	13,56	2407,17	13,67	32641,19	185,40	17153,37	13834,33	50193,56
					1128,50	5,09	15302,41	69,06		3718,04	
46	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,56	837,90	11,22	11361,99	152,13	--	8574,18	21531,06
					826,69	5,31	11209,86	71,95		1594,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,39668	10208,00	--	14257,31	--	14257,31	--	15397,89
					--	--	--	--		1140,58	
48	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	13,56	1186,59	7,06	16090,17	95,75	5998,79	8020,59	26039,63
					737,14	2,22	9995,63	30,12		1928,86	
49	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	13,56	478,36	2,81	6486,56	38,15	2520,89	3156,52	10414,53
					289,64	1,34	3927,52	18,13		771,45	
50	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	280,72	1186,59	7,06	333099,74	1982,25	124187,41	166042,87	539074,02
					737,14	2,22	206930,08	623,51		39931,41	
51	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	280,72	95,88	0,73	26915,79	203,86	2254,48	19644,58	50285,20
					87,12	0,35	24457,45	98,28		3724,83	
52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,06	1353,45	72,77	676806,88	36389,67	198214,15	376656,47	1137740,42
					884,30	57,23	442203,06	28617,53		84277,07	
53	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг *НР - 80%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	627,6	2485,90	70,40	1560149,08	44182,41	623801,89	738367,63	2482398,05
					1421,55	49,07	892164,78	30794,76		183881,34	
54	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1315,43	95,88	0,73	126125,09	955,27	10564,30	92052,84	235632,17
					87,12	0,35	114605,52	460,53		17454,23	
55	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	24,5	4846,44	18,76	118737,89	459,59	65407,78	42472,50	174107,22
					2157,98	8,98	52870,51	220,12		12896,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,1	777,22	3,07	40492,98	160,17	12682,71	22180,96	67687,85
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	27650,10	76,10		5013,91	
		1 ЭТАЖ									
57	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	682,6	736,35	4,58	502632,40	3128,49	126899,87	299274,23	866059,16
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	372604,04	1488,75		64152,53	
58	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2542,1	657,12	4,32	1670468,77	10987,72	555040,28	887737,11	2762862,35
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	1104440,77	5230,63		204656,47	
		2-5 ЭТАЖ									
59	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1023,9	1186,59	7,06	1214950,22	7230,07	452961,99	605625,87	1966222,18
		НР - 80%; СП - 8%			737,14	2,22	754758,16	2274,18		145646,09	
60	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2431,786	736,35	4,58	1790645,23	11145,36	452085,16	1066174,75	3085365,58
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	1327414,71	5303,73		228545,60	
		ОТКОСЫ									
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	665	657,12	4,32	436985,85	2874,33	145195,62	232227,36	722750,27
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	288915,90	1368,30		53537,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8578847,13	120170,61	2809226,00	4582042,81	14213761,14
							5649450,48	76745,69	--	1052871,20	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8578847,13				
		Материалы	Тенге				2794968,73				
		Всего заработная плата	Тенге					5726196,17			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14257,31				
		Накладные расходы	Тенге				4582042,81				
		Сметная прибыль	Тенге				1052871,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14213761,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4996,29
		Сметная заработная плата	Тенге					5726196,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14213761,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4996,29
		Сметная заработная плата	Тенге					5726196,17			

РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	239	4377,58	31,86	1046242,59	7615,71	136774,72	726221,96	1914261,71
		НР - 80%; СП - 8%			3773,44	24,79	901852,16	5925,29		141797,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1046242,59	7615,71	136774,72	726221,96	1914261,71
							901852,16	5925,29	--	141797,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046242,59				
	Материалы		Тенге				136774,72				
	Всего заработная плата		Тенге					907777,45			
		Накладные расходы	Тенге				726221,96				
		Сметная прибыль	Тенге				141797,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914261,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617,58
		Сметная заработная плата	Тенге					907777,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1914261,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617,58
		Сметная заработная плата	Тенге					907777,45			
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
63	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,5	3229,20	32,74	130782,59	1325,93	75709,11	43489,11	188213,43
		НР - 80%; СП - 8%			1327,10	15,16	53747,55	613,84		13941,74	
64	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	40,5	519,40	6,18	21035,59	250,34	10362,90	8413,38	31804,88
		НР - 80%; СП - 8%			257,34	2,33	10422,35	94,37		2355,92	
65	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,24	20844,32	1337,39	67535,61	4333,14	6906,82	44334,38	120819,59
		НР - 76%; СП - 8%			17375,20	629,34	56295,65	2039,06		8949,60	
66	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	3,24	20845,00	--	67537,80	--	67537,80	--	72940,82
		СП - 8%			--	--	--	--		5403,02	
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40,5	1076,92	7,06	43615,39	285,98	17610,98	20646,71	69403,07
		НР - 80%; СП - 8%			635,02	2,22	25718,43	89,95		5140,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,5	657,12	4,32	26613,42	175,05	8842,74	14143,17	44017,12
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	17595,63	83,33		3260,53	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816	54667,80	2412,91	53661,91	2368,51	4041,33	32905,93	93493,27
		НР - 69%; СП - 8%			48137,80	445,90	47252,06	437,70		6925,43	
70	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,9816	557942,00	--	547675,87	--	547675,87	--	591489,94
		СП - 8%			--	--	--	--		43814,07	
71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24	844,07	0,99	20257,66	23,69	3288,10	13565,79	36529,32
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	16945,87	11,36		2705,88	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-50ШТ, МОБ2-100ШТ									
72	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	6,1235	54667,80	2412,91	334758,26	14775,45	25210,99	205276,58	583237,63
		НР - 69%; СП - 8%			48137,80	445,90	294771,82	2730,47		43202,79	
73	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	6,1235	557942,00	--	3416557,84	--	3416557,84	--	3689882,46
		СП - 8%			--	--	--	--		273324,63	
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	115	844,07	0,99	97067,95	113,52	15755,46	65002,74	175036,34
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	81198,97	54,45		12965,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4827099,88	23651,62	4199499,92	447777,79	5696867,88
							603948,34	6154,54	--	421990,21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				474446,00				
		Материалы	Тенге				138476,09				
		Всего заработная плата	Тенге					264910,83			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67537,80				
		Накладные расходы	Тенге				209595,28				
		Сметная прибыль	Тенге				54723,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				738764,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233,18
		Сметная заработная плата	Тенге					264910,83			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4352653,88				
		Материалы	Тенге				29252,32				
		Всего заработная плата	Тенге					345192,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3964233,70				
		Накладные расходы	Тенге				238182,51				
		Сметная прибыль	Тенге				367266,91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4958103,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333,30
		Сметная заработная плата	Тенге					345192,05			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				5696867,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566,48
		Сметная заработная плата	Тенге					610102,88			
	РАЗДЕЛ 10.Газоснабжение										
	УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
75	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	12623,00	--	631150,00	--	631150,00	--	681642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		50492,00	
76	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	50	55803,57	--	2790178,57	--	2790178,57	--	3013392,86
		СП - 8%			--	--	--	--		223214,29	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				3421328,57	--	3421328,57	--	3695034,86
							--	--	--	273706,29	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3421328,57				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3421328,57				
		Сметная прибыль	Тенге				273706,29				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3695034,86				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				3695034,86				
	РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000										
	Антикоррозийная защита										
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС125425)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	86,74	2,29	2602,13	68,83	1293,41	860,63	3739,78
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1239,88	7,40		277,02	
78	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС125425) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	30	244,97	5,91	7349,12	177,18	6083,30	766,49	8764,86
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	1088,64	22,21		649,25	
	Теплоизоляционные работы										
79	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС125425)	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	169	601,54	65,22	101660,38	11023,02	44958,17	38678,55	151566,04
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	45679,18	5213,65		11227,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	253,00	--	4731,10	--	4731,10	--	5109,59
		СП - 8%			--	--	--	--		378,49	
81	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	385,00	--	4235,00	--	4235,00	--	4573,80
		СП - 8%			--	--	--	--		338,80	
82	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	140,8	524,00	--	73779,20	--	73779,20	--	79681,54
		СП - 8%			--	--	--	--		5902,34	
83	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	701,00	--	10795,40	--	10795,40	--	11659,03
		СП - 8%			--	--	--	--		863,63	
84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 РС125425)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537,00	--	80550,00	--	80550,00	--	86994,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6444,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				285702,33	11269,04	226425,58	40305,67	352088,63
							48007,70	5243,27	--	26080,64	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				205152,33				
		Материалы	Тенге				52334,88				
		Всего заработная плата	Тенге					53250,97			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93540,70				
		Накладные расходы	Тенге				40305,67				
		Сметная прибыль	Тенге				19636,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				265094,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,74
		Сметная заработная плата	Тенге					53250,97			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				80550,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80550,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6444,00				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				86994,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				352088,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,74
		Сметная заработная плата	Тенге					53250,97			
РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000											
85	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	**Установка кранов воздушных**	комплект	326	274,17	--	89380,85	--	35830,66	52479,19	153208,85
		НР - 98%; СП - 8%			164,26	--	53550,19	--		11348,80	
86	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка**	м труб нитки регистра	0,6	909,80	16,37	545,88	9,82	431,64	106,46	704,53
		НР - 98%; СП - 8%			174,03	7,03	104,42	4,22		52,19	
87	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	640	2047,29	82,44	1310264,54	52761,60	190635,74	1053269,50	2552616,76
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	1066867,20	7897,60		189082,72	
88	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	75	3273,21	79,55	245490,86	5966,25	75751,61	162311,52	440426,57
		НР - 98%; СП - 8%			2183,64	24,68	163773,00	1851,00		32624,19	
89	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка**	шт.	5	3945,15	79,55	19725,76	397,75	8409,81	10820,77	32990,25
		НР - 98%; СП - 8%			2183,64	24,68	10918,20	123,40		2443,72	
90	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	25	1082,65	145,09	27066,24	3627,17	360,63	23751,23	54882,87
		НР - 98%; СП - 8%			923,14	46,30	23078,44	1157,51		4065,40	
91	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	25	2037,00	--	50925,00	--	50925,00	--	54999,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4074,00	
92	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	382	844,07	0,99	322434,40	377,07	52335,53	215922,14	581425,06
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	269721,80	180,88		43068,52	
93	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425)	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	209	79,96	1,03	16712,04	216,31	150,65	16018,17	35348,63
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	16345,07	--		2618,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50	945,50	24612,21	55468,49
		НР - 98%; СП - 8%			489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
95	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	50	18824,98	204,40	941249,22	10220,17	495069,18	430264,83	1481235,17
		НР - 98%; СП - 8%			8719,20	61,72	435959,86	3085,88		109721,12	
96	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	800	2047,29	82,44	1637830,67	65952,00	238294,67	1316586,88	3190771,00
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	1333584,00	9872,00		236353,40	
97	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Краны шаровые JAKKO DN 20	шт.	400	428,57	--	171428,57	--	171428,57	--	185142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		13714,29	
98	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Краны шаровые JAKKO DN 15	шт.	400	410,71	--	164285,71	--	164285,71	--	177428,57
		СП - 8%			--	--	--	--		13142,86	
99	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	2907,00	--	145350,00	--	145350,00	--	156978,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11628,00	
100	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка воздухоотводчиков	шт	110	1670,89	86,47	183798,31	9511,42	20272,26	152331,10	363019,77
		НР - 98%; СП - 8%			1400,13	12,96	154014,63	1425,27		26890,35	
101	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015 РС125425)	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	110	2855,00	--	314050,00	--	314050,00	--	339174,00
		СП - 8%			--	--	--	--		25124,00	
		Антикоррозийная защита									
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС125425)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34	86,74	2,29	2949,08	78,01	1465,86	975,38	4238,41
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1405,20	8,39		313,96	
103	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС125425) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34	244,97	5,91	8329,00	200,80	6894,41	868,69	9933,50
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	1233,79	25,17		735,82	
		Теплоизоляционные работы									
104	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС125425)	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	209	601,54	65,22	125722,01	13632,02	55599,16	47833,24	187439,66
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	56490,82	6447,65		13884,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	253,00	--	23377,20	--	23377,20	--	25247,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1870,18	
106	2302-0501-0103 РСНБ РК 2015 РС125425)	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	2494,00	--	2494,00	--	2494,00	--	2693,52
		СП - 8%			--	--	--	--		199,52	
107	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	306,00	--	10434,60	--	10434,60	--	11269,37
		СП - 8%			--	--	--	--		834,77	
108	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	103,4	341,00	--	35259,40	--	35259,40	--	38080,15
		СП - 8%			--	--	--	--		2820,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5875850,85	164254,92	2100051,80	3508151,31	10134722,33
							3611544,13	32695,97	--	750720,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				528505,68				
	Материалы		Тенге				116294,96				
	Всего заработная плата		Тенге					335513,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69071,20				
		Накладные расходы	Тенге				265599,44				
		Сметная прибыль	Тенге				63528,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				857633,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298,36
		Сметная заработная плата	Тенге					335513,70			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5347345,17				
	Материалы		Тенге				1066152,35				
	Всего заработная плата		Тенге					3308726,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				848533,29				
	Сдача и испытание		Тенге				23123,37				
		Накладные расходы	Тенге				3242551,87				
		Сметная прибыль	Тенге				687191,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9277088,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2871,11
		Сметная заработная плата	Тенге					3308726,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10134722,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3169,47
		Сметная заработная плата	Тенге					3644240,10			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
109	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	115	1420,80	17,10	163392,32	1966,84	1194,90	157042,85	346069,98
					1393,31	0,15	160230,58	17,23		25634,81	
110	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	1,03	192,00	--	197,76	--	197,76	--	213,58
					--	--	--	--		15,82	
111	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	75	1318,05	14,23	98854,10	1067,60	979,20	94877,76	209230,40
					1290,76	0,09	96807,30	6,74		15498,55	
112	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	74,25	132,00	--	9801,00	--	9801,00	--	10585,08
					--	--	--	--		784,08	
113	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	180	142,00	--	25560,00	--	25560,00	--	27604,80
					--	--	--	--		2044,80	
114	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	290	186,00	--	53940,00	--	53940,00	--	58255,20
					--	--	--	--		4315,20	
115	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Тройник прямой, d 25 мм** *СП - 8%*	шт.	175	346,00	--	60550,00	--	60550,00	--	65394,00
					--	--	--	--		4844,00	
116	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт	100	76,00	--	7600,00	--	7600,00	--	8208,00
					--	--	--	--		608,00	
117	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Муфта DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	550	162,00	--	89100,00	--	89100,00	--	96228,00
					--	--	--	--		7128,00	
118	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	375	10,00	--	3750,00	--	3750,00	--	4050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		300,00	
119	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015 РС125425)	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	900	30,00	--	27000,00	--	27000,00	--	29160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2160,00	
120	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 РС125425)	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	50	21469,60	26,57	1073480,00	1328,50	919135,50	150560,34	1321963,57
		НР - 98%; СП - 8%			3060,32	12,34	153016,00	617,00		97923,23	
121	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка воздухоотводчиков	шт	50	1670,89	86,47	83544,69	4323,38	9214,66	69241,41	165008,99
		НР - 98%; СП - 8%			1400,13	12,96	70006,65	647,85		12222,89	
122	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015 РС125425)	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	50	2855,00	--	142750,00	--	142750,00	--	154170,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11420,00	
123	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	50	2047,29	82,44	102364,42	4122,00	14893,42	82286,68	199423,18
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	83349,00	617,00		14772,09	
124	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Краны шаровые JAKKO DN 15	шт.	50	410,71	--	20535,71	--	20535,71	--	22178,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1642,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1962420,00	12808,31	1386202,15	554009,04	2717743,36
							563409,53	1905,82	--	201314,32	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1962420,00				
	Материалы		Тенге				945417,68				
	Всего заработная плата		Тенге					565315,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440784,47				
	Сдача и испытание		Тенге				3539,53				
		Накладные расходы	Тенге				554009,04				
		Сметная прибыль	Тенге				201314,32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2717743,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471,39
		Сметная заработная плата	Тенге					565315,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2717743,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471,39
		Сметная заработная плата	Тенге					565315,35			

РАЗДЕЛ 14. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ

125	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС125425)	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2	5201,18	2836,80	10402,36	5673,60	296,50	5853,34	17556,16
		НР - 99%; СП - 8%			2216,13	740,10	4432,26	1480,20		1300,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	48102,00	--	96204,00	--	96204,00	--	103900,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7696,32	
127	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1387,00	--	5548,00	--	5548,00	--	5991,84
		СП - 8%			--	--	--	--		443,84	
128	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2907,00	--	29070,00	--	29070,00	--	31395,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2325,60	
		Антикоррозийная защита									
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС125425)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	86,74	2,29	2081,70	55,07	1034,73	688,50	2991,82
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	991,91	5,92		221,62	
130	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС125425) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	24	244,97	5,91	5879,30	141,74	4866,64	613,19	7011,89
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	870,91	17,77		519,40	
		Теплоизоляционные работы									
131	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС125425)	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	120	601,54	65,22	72184,88	7827,00	31922,96	27464,06	107620,86
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	32434,92	3702,00		7971,92	
132	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	701,00	--	30844,00	--	30844,00	--	33311,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2467,52	
133	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	88	521,00	--	45848,00	--	45848,00	--	49515,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3667,84	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ									
134	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РС125425)	Устройство монолитной стенки из бетона В15	м3	0,16	24660,44	1258,82	3945,67	201,41	3218,92	520,33	4823,28
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	525,34	46,45		357,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Укладка вентиляционной трубы	км	0,002	438869,48	82588,82	877,74	165,18	25,24	738,63	1745,67
		НР - 99%; СП - 8%			343662,00	29381,00	687,32	58,76		129,31	
136	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,08	3236,00	--	6730,88	--	6730,88	--	7269,35
		СП - 8%			--	--	--	--		538,47	
137	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт	2	5895,88	180,24	11791,77	360,48	6533,43	3507,44	16523,14
		НР - 69%; СП - 8%			2448,93	92,69	4897,86	185,38		1223,94	
138	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 РС125425)	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным расвором	м3	0,019	87562,81	1049,27	1663,69	19,94	313,19	1125,55	3012,39
		НР - 84%; СП - 8%			70029,82	493,60	1330,57	9,38		223,14	
139	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 РС125425)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,017	14892,00	--	253,16	--	253,16	--	273,42
		СП - 8%			--	--	--	--		20,25	
140	2102-0101-3501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Асбестоцементная смесь	м3	0,002	31850,00	--	63,70	--	63,70	--	68,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5,10	
141	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Устройство деформационных швов с применением герметика	1м шва	2,12	1365,20	6,00	2894,21	12,72	2322,54	514,12	3681,00
		НР - 91%; СП - 8%			263,65	2,84	558,95	6,02		272,67	
142	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	541,31	0,99	151,57	0,28	38,36	90,45	261,38
		НР - 80%; СП - 8%			403,32	0,47	112,93	0,13		19,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				326434,64	14457,41	265134,26	41115,60	396954,26
							46842,97	5512,01	--	29404,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188881,76				
	Материалы		Тенге				50572,51				
	Всего заработная плата		Тенге					52354,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76692,00				
	Местные материалы		Тенге				316,86				
		Накладные расходы	Тенге				41115,60				
		Сметная прибыль	Тенге				18399,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248397,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,03
		Сметная заработная плата	Тенге					52354,98			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				137552,88				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137552,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11004,23				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148557,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				396954,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,03
		Сметная заработная плата	Тенге					52354,98			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,16	86,74	2,29	794,52	21,02	394,92	262,78	1141,88
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	378,58	2,26		84,58	
144	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,16	244,97	5,91	2243,93	54,10	1857,43	234,03	2676,20
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	332,40	6,78		198,24	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
145	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	80,2	601,54	65,22	48243,56	5231,05	21335,18	18355,15	71926,61
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	21677,34	2474,17		5327,90	
146	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	33	496,00	--	16368,00	--	16368,00	--	17677,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1309,44	
147	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	341,00	--	3375,90	--	3375,90	--	3645,97
		СП - 8%			--	--	--	--		270,07	
148	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	6,6	306,00	--	2019,60	--	2019,60	--	2181,17
		СП - 8%			--	--	--	--		161,57	
149	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	37,18	253,00	--	9406,54	--	9406,54	--	10159,06
		СП - 8%			--	--	--	--		752,52	
150	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,54	177,00	--	272,58	--	272,58	--	294,39
		СП - 8%			--	--	--	--		21,81	
151	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,16	514,00	26,72	4708,28	244,75	1378,90	2384,69	7660,40
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	3084,62	53,13		567,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	10,534	5233,00	--	55124,42	--	55124,42	--	59534,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4409,95	
153	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,094	448953,00	--	42201,58	--	42201,58	--	45577,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3376,13	
154	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	571,11	--	1142,22	--	401,82	725,59	2017,24
		НР - 98%; СП - 8%			370,20	--	740,40	--		149,43	
155	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
156	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1195,00	--	11950,00	--	11950,00	--	12906,00
		СП - 8%			--	--	--	--		956,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				200145,13	5550,91	168380,88	21962,24	239875,96
							26213,34	2536,34	--	17768,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142557,33				
	Материалы		Тенге				24966,43				
	Всего заработная плата		Тенге					28009,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86567,04				
		Накладные расходы	Тенге				21236,65				
		Сметная прибыль	Тенге				13103,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176897,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,47
		Сметная заработная плата	Тенге					28009,28			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42201,58				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42201,58				
		Сметная прибыль	Тенге				3376,13				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45577,71				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15386,22				
	Материалы		Тенге				401,82				
	Всего заработная плата		Тенге					740,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14244,00				
		Накладные расходы	Тенге				725,59				
		Сметная прибыль	Тенге				1288,94				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17400,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,60
		Сметная заработная плата	Тенге					740,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				239875,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,07
		Сметная заработная плата	Тенге					28749,68			
		РАЗДЕЛ 16. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									
157	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50	945,50	24612,21	55468,49
		НР - 98%; СП - 8%			489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,95	86,74	2,29	429,35	11,36	213,41	142,00	617,06
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	204,58	1,22		45,71	
159	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,95	244,97	5,91	1212,60	29,23	1003,74	126,47	1446,20
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	179,63	3,67		107,13	
160	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,75	601,54	65,22	58800,60	6375,74	26003,91	22371,76	87666,16
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	26420,95	3015,59		6493,79	
161	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	253,00	--	15306,50	--	15306,50	--	16531,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,52	
162	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,25	196,00	--	1617,00	--	1617,00	--	1746,36
		СП - 8%			--	--	--	--		129,36	
163	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	38,775	177,00	--	6863,18	--	6863,18	--	7412,23
		СП - 8%			--	--	--	--		549,05	
164	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,95	514,00	26,72	2544,32	132,26	745,15	1288,67	4139,63
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	1666,91	28,71		306,64	
165	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	5,6925	5233,00	--	29788,85	--	29788,85	--	32171,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2383,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				143309,91	7853,10	82487,25	48541,12	207199,11
							52969,56	3666,18	--	15348,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116562,41				
	Материалы		Тенге				27966,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					31521,24			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53575,53				
		Накладные расходы	Тенге				23928,91				
		Сметная прибыль	Тенге				11239,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151730,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,98
		Сметная заработная плата	Тенге					31521,24			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26747,50				
	Материалы		Тенге				945,50				
	Всего заработная плата		Тенге					25114,50			
		Накладные расходы	Тенге				24612,21				
		Сметная прибыль	Тенге				4108,78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55468,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,00
		Сметная заработная плата	Тенге					25114,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				207199,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,98
		Сметная заработная плата	Тенге					56635,74			
	РАЗДЕЛ 17. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)										
	АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,02	86,74	2,29	1302,80	34,46	647,57	430,89	1872,38
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	620,77	3,71		138,69	
167	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	15,02	244,97	5,91	3679,46	88,71	3045,71	383,75	4388,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	545,05	11,12		325,06	
	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
168	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	154,8	601,54	65,22	93118,50	10096,83	41180,62	35428,64	138830,91
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	41841,05	4775,58		10283,77	
169	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	30,14	306,00	--	9222,84	--	9222,84	--	9960,67
		СП - 8%			--	--	--	--		737,83	
170	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	83,6	253,00	--	21150,80	--	21150,80	--	22842,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,06	
171	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	м	53,46	196,00	--	10478,16	--	10478,16	--	11316,41
		СП - 8%			--	--	--	--		838,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	2,8	177,00	--	495,60	--	495,60	--	535,25
		СП - 8%			--	--	--	--		39,65	
173	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,02	514,00	26,72	7720,34	401,33	2261,03	3910,27	12561,06
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	5057,98	87,11		930,45	
174	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	17,3075	5233,00	--	90570,15	--	90570,15	--	97815,76
		СП - 8%			--	--	--	--		7245,61	
		НАСОСЫ									
175	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,09	1653,73	14854,92	62127,04	152836,33
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	62879,44	515,49		11321,21	
176	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.	4	296196,43	--	1184785,71	--		--	1184785,71
					--	--	--	--	1184785,71	--	
177	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52	3246,36	3689,28	13098,41
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	--	5124,00	--		970,25	
178	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	488,00	--	3904,00	--	3904,00	--	4216,32
		СП - 8%			--	--	--	--		312,32	
179	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12	2073,38	108,53	24880,54	1302,36	3574,42	19893,92	48356,42
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	20003,76	296,16		3581,96	
180	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	8	10805,00	--	86440,00	--	86440,00	--	93355,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6915,20	
181	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	4	6545,00	--	26180,00	--	26180,00	--	28274,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2094,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	24	931,00	--	22344,00	--	22344,00	--	24131,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1787,52	
183	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6	534,95	26,09	3209,70	156,54	113,46	2953,47	6656,22
		НР - 98%; СП - 8%			489,95	12,34	2939,70	74,04		493,05	
184	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	шт.	2	40016,00	--	80032,00	--	80032,00	--	86434,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6402,56	
185	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	шт.	2	50275,00	--	100550,00	--	100550,00	--	108594,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8044,00	
186	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	шт.	2	51980,00	--	103960,00	--	103960,00	--	112276,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8316,80	
187	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20	1819,30	13275,94	41148,47
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
188	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	1183482,14	--	1183482,14	--		--	1183482,14
					--	--	--	--	1183482,14	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3170158,21	20765,68	626070,94	142093,19	3387770,08
							155053,74	8160,02	2368267,86	75518,68	
	Стоимость оборудования		Тенге				2368267,86				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2368267,86				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33263,38				
	Материалы		Тенге				5065,66				
	Всего заработная плата		Тенге					23562,80			
		Накладные расходы	Тенге				16965,22				
		Сметная прибыль	Тенге				4018,29				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54246,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,60
		Сметная заработная плата	Тенге					23562,80			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237738,65				
	Материалы		Тенге				47134,93				
	Всего заработная плата		Тенге					52942,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131917,55				
		Накладные расходы	Тенге				40153,55				
		Сметная прибыль	Тенге				22231,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300123,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,34
		Сметная заработная плата	Тенге					52942,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				530888,33				
	Материалы		Тенге				18542,80				
	Всего заработная плата		Тенге					86708,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423410,00				
	Сдача и испытание		Тенге				1879,61				
		Накладные расходы	Тенге				84974,42				
		Сметная прибыль	Тенге				49269,02				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				665131,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,29
		Сметная заработная плата	Тенге					86708,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3387770,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135,23
		Сметная заработная плата	Тенге					163213,75			
		РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
189	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50	945,50	24612,21	55468,49
		НР - 98%; СП - 8%			489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,3	86,74	2,29	806,66	21,34	400,96	266,80	1159,33
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	384,36	2,30		85,88	
191	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	9,3	244,97	5,91	2278,23	54,93	1885,82	237,61	2717,11
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	337,48	6,89		201,27	
		Теплоизоляционные работы									
192	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex**	м2	113	1844,25	112,19	208400,06	12677,13	108871,13	70564,33	301281,54
		НР - 76%; СП - 8%			768,60	53,06	86851,80	5996,01		22317,15	
193	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	62,15	253,00	--	15723,95	--	15723,95	--	16981,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1257,92	
194	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	62,15	196,00	--	12181,40	--	12181,40	--	13155,91
		СП - 8%			--	--	--	--		974,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	9,3	514,00	26,72	4780,24	248,49	1399,97	2421,14	7777,48
					336,75	5,80	3131,77	53,94		576,11	
196	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м2	10,695	5233,00	--	55966,93	--	55966,93	--	60444,29
					--	--	--	--		4477,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				326884,97	14306,39	197375,66	98102,09	458986,02
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115202,91	6676,13	--	33998,96	
	Материалы		Тенге				300137,47				
	Всего заработная плата		Тенге				112557,88				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96764,54			
		Накладные расходы	Тенге				83872,29				
		Сметная прибыль	Тенге				73489,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29890,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				403517,53				
		Сметная заработная плата	Тенге								76,25
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					96764,54			
	Материалы		Тенге				26747,50				
	Всего заработная плата		Тенге				945,50				
		Накладные расходы	Тенге					25114,50			
		Сметная прибыль	Тенге				24612,21				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4108,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55468,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								21,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					25114,50			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				458986,02				
		Сметная заработная плата	Тенге								97,25
								121879,04			
		РАЗДЕЛ 19. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
197	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	50	2047,29	82,44	102364,42	4122,00	14893,42	82286,68	199423,18
					1666,98	12,34	83349,00	617,00		14772,09	
198	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	50	2188,00	--	109400,00	--	109400,00	--	118152,00
					--	--	--	--		8752,00	
199	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	250	1710,98	23,92	427746,16	5979,21	1744,20	411710,38	906613,06
					1680,09	0,36	420022,75	89,88		67156,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	247,5	717,00	--	177457,50	--	177457,50	--	191654,10
		СП - 8%			--	--	--	--		14196,60	
201	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей	шт	50	3158,60	26,57	157930,00	1328,50	3585,50	150560,34	333169,57
		НР - 98%; СП - 8%			3060,32	12,34	153016,00	617,00		24679,23	
202	2302-0502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009	шт.	300	2455,00	--	736500,00	--	736500,00	--	795420,00
		СП - 8%			--	--	--	--		58920,00	
203	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	32,00	--	3200,00	--	3200,00	--	3456,00
		СП - 8%			--	--	--	--		256,00	
204	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	1823,00	--	182300,00	--	182300,00	--	196884,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14584,00	
205	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	35,00	--	1750,00	--	1750,00	--	1890,00
		СП - 8%			--	--	--	--		140,00	
206	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	10,00	--	2500,00	--	2500,00	--	2700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		200,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1901148,08	11429,71	1233330,62	644557,40	2749361,91
							656387,75	1323,88	--	203656,44	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1901148,08				
	Материалы		Тенге				20223,12				
	Всего заработная плата		Тенге					657711,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1213107,50				
		Накладные расходы	Тенге				644557,40				
		Сметная прибыль	Тенге				203656,44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2749361,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538,93
		Сметная заработная плата	Тенге					657711,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2749361,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538,93
		Сметная заработная плата	Тенге					657711,63			
		РАЗДЕЛ 20. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
207	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	163,5	726,08	3,25	118713,47	530,98	894,13	115097,92	252516,30
		НР - 98%; СП - 8%			717,36	0,97	117288,36	158,50		18704,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	163,173	902,00	--	147182,05	--	147182,05	--	158956,61
		СП - 8%			--	--	--	--		11774,56	
209	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	150	751,81	1,33	112771,18	199,37	356,21	110033,47	240629,02
		НР - 98%; СП - 8%			748,10	0,42	112215,60	63,45		17824,37	
210	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	149,7	296,00	--	44311,20	--	44311,20	--	47856,10
		СП - 8%			--	--	--	--		3544,90	
211	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	15	3639,00	--	54585,00	--	54585,00	--	58951,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4366,80	
212	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	25	2210,00	--	55250,00	--	55250,00	--	59670,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4420,00	
213	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник Д 50мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1680,00	--	84000,00	--	84000,00	--	90720,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6720,00	
214	2302-0501-1803 РСНБ РК 2015	Угольник Д 100мм СТ РК 1893-2009	шт.	30	1977,00	--	59310,00	--	59310,00	--	64054,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4744,80	
215	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник косой DN 50	шт.	50	1286,00	--	64300,00	--	64300,00	--	69444,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5144,00	
216	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110	шт.	52	1859,00	--	96668,00	--	96668,00	--	104401,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7733,44	
217	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	2959,00	--	73975,00	--	73975,00	--	79893,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5918,00	
218	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500	380,00	--	190000,00	--	190000,00	--	205200,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15200,00	
219	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	897,00	--	269100,00	--	269100,00	--	290628,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21528,00	
220	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод косой	шт.	50	1959,00	--	97950,00	--	97950,00	--	105786,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7836,00	
221	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	50	2711,34	84,21	135567,09	4210,50	11041,59	119896,97	275901,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2406,30	40,58	120315,00	2028,85		20437,13	
222	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	комплект	50	2319,14	63,34	115957,10	3166,90	16538,20	95831,51	228731,69
		НР - 98%; СП - 8%			1925,04	30,70	96252,00	1535,25		16943,09	
223	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50	3401,24	167,40	170061,77	8369,95	26826,82	136145,62	330703,98
		НР - 98%; СП - 8%			2697,30	81,18	134865,00	4059,10		24496,59	
224	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50	2973,90	332,71	148695,08	16635,60	11744,48	125478,51	296107,48
		НР - 98%; СП - 8%			2406,30	154,49	120315,00	7724,30		21933,89	
225	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	50	901,70	0,12	45085,15	6,00	1889,15	42326,20	94404,26
		НР - 98%; СП - 8%			863,80	--	43190,00	--		6992,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2083482,08	33119,30	1305921,82	744810,20	3054555,66
							744440,96	15569,45	--	226263,38	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2083482,08				
	Материалы		Тенге				69290,57				
	Всего заработная плата		Тенге					760010,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236631,25				
		Накладные расходы	Тенге				744810,20				
		Сметная прибыль	Тенге				226263,38				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3054555,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611,32
		Сметная заработная плата	Тенге					760010,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3054555,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611,32
		Сметная заработная плата	Тенге					760010,41			
		РАЗДЕЛ 21. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
226	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26,4	3199,58	34,81	84469,02	919,08	69443,84	14178,34	106539,15
		НР - 98%; СП - 8%			534,32	13,70	14106,10	361,60		7891,79	
227	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,09	1653,73	14854,92	62127,04	152836,33
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	62879,44	515,49		11321,21	
228	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS	шт.	4	421339,29	--	1685357,14	--		--	1685357,14
					--	--	--	--	1685357,14	--	
229	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52	3246,36	3689,28	13098,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	--	5124,00	--		970,25	
230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,14	86,74	2,29	359,09	9,50	178,49	118,77	516,09
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	171,10	1,02		38,23	
231	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	4,14	244,97	5,91	1014,18	24,45	839,50	105,78	1209,55
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	150,23	3,07		89,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1859026,41	2675,28	88563,11	80219,20	1959556,68
		Стоимость оборудования	Тенге				82430,88	881,18	1685357,14	20311,08	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1685357,14				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1685357,14				
		Материалы	Тенге				8438,88				
		Всего заработная плата	Тенге				3246,36				
		Накладные расходы	Тенге					5124,00			
		Сметная прибыль	Тенге				3689,28				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				970,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13098,41				
		Сметная заработная плата	Тенге								4,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5124,00			
		Материалы	Тенге				1373,27				
		Всего заработная плата	Тенге				1017,99				
		Накладные расходы	Тенге					325,42			
		Сметная прибыль	Тенге				224,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1725,64				
		Сметная заработная плата	Тенге								0,26
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					325,42			
		Материалы	Тенге				163857,11				
		Всего заработная плата	Тенге				84298,76				
		Сдача и испытание	Тенге					77862,63			
		Накладные расходы	Тенге				1879,61				
		Сметная прибыль	Тенге				76305,38				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19213,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259375,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								65,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					77862,63			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1959556,68				
		Сметная заработная плата	Тенге								69,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					83312,05			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									71892635,57
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16568230,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					897593,95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					321823,41			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30493861,49		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4053625,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							14854213,17	
		- Сметная прибыль	Тенге							5025111,89	
		ИТОГО:			67 839 010,57	4 053 625		71 892 635,57			
		Временные здания и сооружения		0,9%	610 551			610 551			
		Итого с временными			68 449 562	4 053 625		72 503 187			
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	739 255			739 255			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					7 270 547	7 270 547			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			69 188 817	4 053 625	7 270 547	80 512 989			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 383 776			1 383 776			
		Итого с непредвиденными затратами			70 572 593	4 053 625	7 270 547	81 896 766			
		с понижающим коэф. К=0,998313671			70 453 585	4 046 789	7 258 287	81 758 661			
		НДС-12%		12%			9 811 039	9 811 039			
		ИТОГО по акту			70 453 585	4 046 789	17 069 326	91 569 700			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.