Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 3**	**990840001060**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69**	**980240001295**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 54 от 27.04.2020

Номер документа	Дата составления
10	26.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши здания школы-комплекс №3			услуга	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Ахметкалиев Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **май от26 мая** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646366	11750	№54	27.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №3	20 000 000,00	17 857 143,00	17 857 143,00	17 857 143,00					2 142 857,00	20 000 000,00
минус аванс 30%										6 000 000,00
Итого к оплате										**14 000 000,00**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" **Н.Н.Ахметкалиев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК" **Т.К.Куттыбаев**

М.П **Авторский надзор:** **Зам директора ТОО "VostokUKG"** **Р.Р.Абдрахманов**

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май от25 мая 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2									
		Общестроительные работы Блок А									
		Раздел 1 Монтажные работы									
1	1110-0105-0101	Стропила . Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,4551	100298,62	1798,95	45646	819	32104	9407	59457
					27956,49	750,82	12723	342	–	4404	

2	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,93	100207,54 28954,24	1317,76 622,95	93193 26927	1226 579	65040 –	19805 9040	122038
4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	581	7432,08 2322,44	124,97 35,88	4318038 1349338	72608 20846	2896093 –	986532 424366	5728937
5	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	121	1643 –		198803 –		198803 –	– 15904	214707
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,13312	267504 –		35610 –		35610 –	– 2849	38459
13	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=8,000;	м2	5,12	1752 –		8970 –		8970 –	– 718	9688
		Итого по смете					**4 700 260** **1 388 988**	**74652** **21767**	**3236621**	**1015744** **457281**	**6173285**
		Локальная смета №2-1-3 Демонтажные работы .БлокБ									
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (под кирпичные столбики) НР = 72 %	м2 кровли	16,75	168,96 168,72	0,24 –	2830 2826	4 –	– –	2035 389	5254

2 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	16,75	270,03	81,67	4523	1368	–	2531	7618
				188,36	21,49	3155	360	–	564	
3 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	4,19	3482,1	1381,38	14590	5788	–	7474	23829
				2100,72	376,61	8802	1578	–	1765	
4 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,98	577		1719		–	–	1857
				–		–		–	138	
5 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,98	484		1442		–	–	1557
				–		–		–	115	
	Итого по смете					**25 104**	**7160**		**12040**	**40115**
						14783	**1938**		**2971**	
	Локальная смета №2-1-4 Общестроительные работы .Блок Б.									
Раздел 1 Монтажные работы										
1 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета с продухами НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	90	25760,87	3011,5	2318478	271035	1530564	416994	2954311
				5743,1	692	516879	62280	–	218838	
2 1107-0107-0103	Сетки на продухах. Установка (прим.) НР = 72 %	т стальных элементов	0,006	89000	7500	534	45	50	324	927
				73166,67	1833,33	439	11	–	69	
3 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,188	1156		2529		2529	–	2731

				–		–		–	202	
4 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкера А-1 НР = 72 %	т	0,03476	517491,37 289643,27	1668,58 747,99	17988 10068	58 26	7862 –	7268 2020	27276
5 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка столбиков НР = 72 %	м3 кладки	3,42	29790,94 5742,98	3011,4 692,11	101885 19641	10299 2367	71945 –	15846 9418	127149
6 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в	4,456	100298,25 27956,46	1798,47 751,35	446929 124574	8014 3348	314341 –	92104 43123	582155
7 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,91	100207,53 28954,12	1317,71 622,83	391811 113211	5152 2435	273449 –	83265 38006	513083
10 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	227	7432,08 2322,44	124,97 35,88	1687082 527194	28368 8145	1131520 –	385444 165802	2238328
11 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	13,75	1122 –		15428 –		15428 –	– 1234	16662
12 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	13,75	1784 –		24530 –		24530 –	– 1962	26492
	Итого по разделу 1					**4 986 143** **1301498**	**322868** **78575**	**3361777**	**993653** **478384**	**6489114**

Локальная смета №2-1-5
Демонтажные работы .Блок В

4	1107-0512-0109	Плиты карнизные. Демонтаж (прим.) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	55	1087,8	684,8	59829	37664	–	25544	92202
					403	242,04	22165	13312	–	6830	
5	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	67,41	577		38896		–	–	42007
					–		–		–	3112	
6	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	67,41	484		32626		–	–	35237
					–		–		–	2610	
		Итого по смете					**131 351**	**37664**		**25544**	**169446**
							22 165	**13312**		**12552**	
		Локальная смета №2-1-6									
		Общестроительные работы .Блок В.									
	Раздел 1 Монтажные работы										
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета с продухами НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	14,2	25760,88	3011,51	365804	42763	241489	65792	466125
					5743,09	692	81552	9826		34528	
6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,49	100298,43	1798,56	249743	4478	175653	51467	325307
					27956,56	751,31	69612	1871	–	24097	
7	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	6,505	100207,68	1317,72	651851	8572	454932	138527	853608
					28954,15	622,78	188347	4051	–	63230	

20 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	108,2293	26864	2907472		2907472	–	3140070
	Итого по смете				**4174871**	**55814**	**3779546**	**255786**	**4785110**
					339510	**15748**		**121855**	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**17 657 070**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**17 657 070**
Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8	**211885**
Итого с временными	**17 868 955**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**393117**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	**269134**
Непредвиденные работы и затраты2%	**365241**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**19 841 270**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**17857143**
НДС (12%)	**2 142 857**
ИТОГО ПО АКТУ №1	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс№3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____ **Н.Н. Ахметкалиев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"

_____ **Т.К.Куттыбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Зам директора ТОО "VostokUKG"

_____ **Р.Р.Абдрахманов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 3,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Семей, Пархоменко, дом № 76** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990840001060**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240001295**

Договор (контракт) Договор № 54 от 27.04.2020

Номер документа	Дата составления
14	16.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши здания школы-комплекс №3			услуга	1	11 829 319,68	11 829 319,68
				Итого	1	x	11 829 319,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Нешетаев Н. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июньот16 июня** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646366	11750	№54	27.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №3	31 829 319,68	10 561 892,57	10 561 892,57	10 561 892,57					1 267 427,11	11 829 319,68
минус аванс 30%										3 548 795,90
Итого к оплате										**8 280 523,78**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Н.Н.Ахметкалиев

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»
Ж.Г.Аралова

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК"
Т.К.Куттыбаев

М.П **Авторский надзор:** **Зам директора ТОО "VostokUKG"**
Р.Р.Абдрахманов

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

АКТ №2
приемки выполненных работ за июнь от16 июня2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы .Блок А									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	568	280,12	1,54	159108,16	874,72	–	113932	294884
					278,59	–	158239	–	–	21843	

2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	500	172,09 152,66	19,43 6,37	86045 76330	9715 3185	– –	57251 11464	154759
		Итого по смете					**245 153** **234 569**	**10590** **3185**		**171183** **33307**	**449643**
		Локальная смета №2-1-2 **Общестроительные работы Блок А**									
	Раздел 1 Монтажные работы										
1	1110-0105-0101	Стропила . Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,0619	100298,62 27956,49	1798,95 750,82	106507 29687	1910 797	74910 –	21949 10276	138732
2	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,173	100207,54 28954,24	1317,76 622,95	217751 62918	2863 1354	151970 –	46275 21122	285148
3	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная под кровельное покрытие. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	450	222,44 96,09	11,95 4	100098 43241	5378 1800	51480 –	32429 -10602	121925
4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	115	7432,08 2322,44	124,97 35,88	854689 267081	14372 4126	573237 –	195269 83997	1133955
		Итого по смете					**1 279 045** **402 926**	**24523** **8077**	**851597**	**295922** **104793**	**1679760**
		Локальная смета №2-1-4									

Общестроительные работы .Блок Б.

Раздел 1 Монтажные работы

6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,456	100298,25 27956,46	1798,47 751,35	446929 124574	8014 3348	314341 –	92104 43123	582155
7	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,124	100207,53 28954,12	1317,71 622,83	914294 264177	12023 5683	638093 –	194299 88687	1197280
8	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	192,6	376,71 96,09	15,43 4,01	72555 18507	2971 772	51077 –	13881 6915	93351
9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная под кровельное покрытие. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	758	309,44 96,09	11,95 4	234553 72837	9055 3035	152661 –	54628 23134	312315
10	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	531	7432,08 2322,44	124,97 35,88	3946434 1233216	66359 19052	2646860 –	901633 387845	5235913
20	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	21,946	9024,47 1059,37	73,09 33,13	198051 23249	1604 727	173198 –	17263 17225	232539

21 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	758	314,98 40,15	3,39 1,54	238758 30436	2569 1165	205753 –	22753 20921	282432
	Итого по разделу 1					**6 051 574** **1766996**	**102595** **33782**	**4181983**	**1296561** **587850**	**7935985**
	Локальная смета №2-1-5 **Демонтажные работы .Блок В**									
1 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	350	168,92 168,7	0,22 –	59122 59045	77 –	– –	42512 8131	109765
2 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	350	270,08 188,37	81,7 21,48	94528 65930	28595 7518	– –	52882 11793	159203
4 1107-0512-0109	Плиты карнизные. Демонтаж (прим.) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	55	1087,8 403	684,8 242,04	59829 44330	37664 13312	– –	41502 8107	109438
	Итого по смете:					**213479** **169305**	**66336** **20830**		**136897** **28030**	**378406**

ИТОГО ПО СМЕТАМ **10 443 795**
- т.ч. оборудование **0**
- СМР **10 443 795**

Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 **125326**
Итого с временными **10 569 120**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%) **232521**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска **158932**

Непредвиденные работы и затраты2%	**216033**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**11 735 436**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**10561892,57**
НДС (12%)	**1 267 427,11**
ИТОГО ПО АКТУ №1	**11 829 319,68**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс№3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____Н.Н. Ахметкалиев

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"

_____Т.К.Куттыбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор_____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Зам директора ТОО "VostokUKG"

_____Р.Р.Абдрахманов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 3,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Семей, Пархоменко, дом № 76** — **990840001060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 54 от 27.04.2020

Номер документа	Дата составления
23	03.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши здания школы-комплекс №3			услуга	1	18 170 680,32	18 170 680,32
				Итого	1	x	18 170 680,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Ашеткалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2020

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль от 3 июля** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646366	11750	№54	27.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №3	50 000 000,00	16 223 821,71	16 223 821,71	16 223 821,71					1 946 858,61	18 170 680,32
минус аванс 30%										5 451 204,10
Итого к оплате										**12 719 476,22**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Н.Н.Ахметкалиев

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Т.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК" **Т.К.Куттыбаев**

М.П **Авторский надзор:** **Зам директора ТОО "VostokUKG"** **Р.Р.Абдрахманов**

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

АКТ №3
приемки выполненных работ за июль от 3 июля 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы .Блок А									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1444	280,12	1,54	404493	2224	–	289644	749669
					278,59	–	402284	–	–	55531	

2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %								
			м2 кровли	1512	172,09	19,43	260200	29378	–	173126	467993
					152,66	6,37	230822	9631	–	34666	
7	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой	т	45	577		25965		–	–	28042
					–		–		–	2077	
8	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
			т	45	484		21780		–	–	23522
					–		–		–	1742	
		Итого по смете					**712 438**	**31602**		**462771**	**1269226**
							633 106	**9631**		**94017**	
		Локальная смета №2-1-2									
		Общестроительные работы Блок А									
	Раздел 1 Монтажные работы										
3	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная под кровельное покрытие. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	757,2	222,44	11,95	168431,568	9049	86623,68	54567	205159
					96,09	4	72759	3028,8	–	-17840	
4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %									
			м2 кровли	1029,52	7432,08	124,97	7651475	128659	5131817	1748115	10151557
					2322,44	35,88	2390998	36939	–	751967	
		Итого по смете					**7 819 907**	**137708**	**5218441**	**1802683**	**10356716**
							2 463 758	**39968**		**734127**	

	Локальная смета №2-1-5									
	Демонтажные работы .Блок В									
1 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	350,51	168,92	0,22	59208	77,1122	–	42574	109925
				168,7	–	59131	–	–	8143	
2 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	350,51	270,08	81,7	94666	28637	–	52959	159435
				188,37	21,48	66026	7529	–	11810	
3 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка керамзита НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,08; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	175,13	3482,09	1381,3	609819	241907	–	312364	995958
				2100,79	376,45	367912	65927	–	73775	
5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	67,41	577		38896		–	–	42007
				–		–		–	3112	
6 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	67,41	484		32626		–	–	35237
				–		–		–	2610	
	Итого по смете:					**802588**	**270621**		**407898**	**1342562**
						493069	**73456**		**99449**	
	Локальная смета №2-1-6									
	Монтажные работы									
5 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка столбиков НР = 72 %	м3 кладки	3	29791,22	3011,5	89374	9035	63110	13900	111535
				5743,09	692	17229	2076	–	8262	

6 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,32	100298,43 27956,56	1798,56 751,31	132394 36903	2374 992	93117 –	27284 12774	172452
7 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,773	100207,68 28954,15	1317,72 622,78	277876 80290	3654 1727	193932 –	59052 26954	363882
25 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	246	7432,08 2322,44	124,97 35,89	1828292 571320	30743 8829	1226229 –	417707 179680	2425679
	Итого по смете:					**2327935** **705742**	**45805** **13624**	**1576388**	**517943** **227670**	**3073549**

ИТОГО ПО СМЕТАМ **16 042 053**
- т.ч. оборудование **0**
- СМР **16 042 053**

Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 **192505**
Итого с временными **16 234 558**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%) **357160**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия **244513**
Непредвиденные работы и затраты2% **331834**

Итого по акту в текущих ценах на 2020год **18 026 469**

Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки **16223821,71**

НДС (12%)	1 946 858,61
ИТОГО ПО АКТУ №3	18 170 680,32

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс№3" ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____Н.Н. Ахметкалиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"

_____Т.К.Куттыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Зам директора ТОО "VostokUKG"

_____Р.Р.Абдрахманов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 3,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Семей, Пархоменко, дом № 76** — **990840001060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 54 от 27.04.2020

Номер документа	Дата составления
30	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши здания школы-комплекс №3			услуга	1	29 636 587,41	29 636 587,41
				Итого	1	x	29 636 587,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль от28 июля** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646366	11750	№54	27.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №3	79 636 587,41	26 461 238,62	26 461 238,62	26 461 238,62					3 175 348,79	29 636 587,41
минус аванс 30%										8 890 976,22
Итого к оплате										**20 745 611,19**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" _____ **Н.Н.Ахметкалиев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК" _____ **Т.К.Куттыбаев**

М.П **Авторский надзор:** **Зам директора ТОО "VostokUKG"** _____ **Р.Р.Абдрахманов**

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа-комплекс №3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Пархоменко,76
БИН 990840001060
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания школы №3 по адресу:ВКО г.Семей ,Ленинский район ,Пархоменко 76
Договор:№54 от 27.04.2020г

АКТ №4
приемки выполненных работ за июль от 28 июля 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы .Блок А									
3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила и подкосы НР = 72 %	м2 кровли	94,08	300,46 282,72	17,74 5,81	28267 26598	1669 547	– –	19544 3825	51636
4	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	30	1087,83 403	684,83 242,03	32635 12090	20545 7261	– –	13933 3725	50293
5	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (выход на кровлю) НР = 72 %	м3 кладки	8,014	24867,73 19987,77	4879,96 2219,37	199290 160182	39108 17786	– –	128137 26194	353621

6	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (существующие деревянные конструкции) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	54,8	8871,68 921,19	58,47 26,5	486168 50481	3204 1452	432483 –	37392 41885	565445
7	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	50,13	577 –		28925 –		– –	– 2314	31239
8	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	50,13	484 –		24263 –		– –	– 1941	26204
		Итого по смете					**799 548** **249 351**	**64526** **27046**	**432483**	**199006** **79884**	**1078438**
		Локальная смета №2-1-2 **Общестроительные работы Блок А**									
	Раздел 1 Монтажные работы										
3	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная под кровельное покрытие. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	804,8	222,44 96,09	11,95 4	179020 77333	9617 3219,2	92069 –	57998 18961	255979
4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	211,48	7432,08 2322,44	124,97 35,88	1571736 491150	26429 7588	1054158 –	359091 154466	2085293
6	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	75	519,83 197,27	12,19 6,33	38987 14795	914 475	23278 –	10994 3998	53979
7	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	75	4419,79 813,41	26,96 10,31	331484 61006	2022 773	268456 –	44481 30077	406042
8	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	8	19585,5 8096,75	1076,88 462,13	156684 64774	8615 3697	83295 –	49299 16479	222462
9	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=8,000:	м2	8,824	9700 –		85593 –		85593 –	– 6847	92440

10	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=8,000;	пара	16	3544 –		56704 –		56704 –	– 4536	61240
11	1107-0107-0103	Сетка С1 . Установка НР = 72 % К=8,000;	т стальных элементов	0,14784	89082,79 73214,29	7548,7 1778,95	13170 10824	1116 263	1230 –	7983 1692	22845
14	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	56	6550,59 2010,05	124,96 35,88	366833 112563	6998 2009	247272 –	82492 35946	485271
15	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,62	9024,46 1059,31	73,16 33,12	41693 4894	338 153	36461 –	3634 3626	48953
16	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	2012	314,98 40,15	3,39 1,54	633749 80789	6819 3093	546141 –	60395 55532	749676
17	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	196,7	3907,78 1904,33	31,36 15,57	768661 374582	6169 3063	387910 –	271904 83245	1123810
18	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка продухов (прим.) НР = 72 %	шт.	53	2138,57 1257,83	880,74 393,34	113344 66665	46679 20847	– –	63009 14108	190461
19	1107-0107-0103	Сетки на продухах. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,01272	89072,33 73191,82	7547,17 1808,18	1133 931	96 23	106 –	687 146	1966
20	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	4,64	1156 –		5364 –		5364 –	– 429	5793
21	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	8,4	25259,05 7547,26	17,62 –	212176 63397	148 –	148631 –	45646 20626	278448
22	1107-0107-0104	Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=26,000;	т стальных элементов	0,60164	67422,38	7343,26	40564	4418	3754	24087	69823

				53839,51	1765,18	32392	1062	–	5172	
23	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=26.000:	т	0,2288	272113 –		62259 –		62259 –	– 4981	67240
24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=26.000:	м	156	462 –		72072 –		72072 –	– 5766	77838
25	2113-0208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=26.000:	1000 шт.	0,312	18081 –		5641 –		5641 –	– 451	6092
26	2109-0206-0301	Заглушки из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=26,000;	шт.	104	111 –		11544 –		11544 –	– 924	12468
27	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	279	1134,39 83,18	28,88 8,25	316494 23208	8057 2303	285229 –	18368 26789	361651
28	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,27392	631428,88 44534,9	32301,4 10886,39	172961 12199	8848 2982	151914 –	10930 14711	198602
29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2.000:	м2	180,84	89,45 31,17	2,08 0,34	16177 5636	376 62	10165 –	4103 1622	21902
30	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС за 2 раза (снегозадержатель) НР = 72 % К=2.000:	м2	87,36	237,47 20,48	2,07 0,34	20745 1789	181 30	18775 –	1310 1764	23819
31	1115-0403-0102	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	196,7	612,94 409,84	2 1,01	120565 80616	394 198	39555 –	58186 14300	193051
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**5 415 353** **1 579 543**	**138234** **51840**	**3697576**	**1174597** **527195**	**7117144**
		Локальная смета №2-1-4 **Общестроительные работы .Блок Б**									
13	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	19585 8096,5	1076,5 462,5	39170 16193	2153 925	20824 –	12325 4120	55615

14 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=2,000;	м2	2,206	9700 –		21398 –		21398 –	– 1712	23110
15 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=2,000;	пара	4	3544 –		14176 –		14176 –	– 1134	15310
16 1107-0107-0103	Сетка С1 . Установка НР = 72 % К=2,000;	т стальных элементов	0,03696	89096,32 73214,29	7548,7 1785,71	3293 2706	279 66	308 –	1996 423	5712
17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03328	267504 –		8903 –		8903 –	– 712	9615
18 2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	1,28	1752 –		2243 –		2243 –	– 179	2422
19 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	14	6550,5 2010,07	124,93 35,86	91707 28141	1749 502	61817 –	20623 8986	121316
22 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	47,42	3907,76 1904,32	31,36 15,56	185306 90303	1487 738	93516 –	65550 20068	270924
23 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	75	1072,53 161,69	3,05 1,6	80440 12127	229 120	68084 –	8818 7141	96399
24 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (парапет) НР = 72 %	м2 кровли	35	885,63 171,29	18,4 6,63	30997 5995	644 232	24358 –	4483 2838	38318

25	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 % К=-1,000:	м2 кровли	-35	138,46 77,54	8,74 3,17	-4846 -2714	-306 -111	-1826 –	-2034 -550	-7430
26	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	35	3200,09 1294,4	17,49 4,66	112003 45304	612 163	66087 –	32736 11579	156318
27	1110-0103-0202	Деревянные венткороба. Устройство (наращивание) НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13	4066,69 1428,69	83,77 35,08	52867 18573	1089 456	33205 –	13701 5325	71893
28	1110-0107-0612	Короб. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 72 %	м2	1,6	3175 895	8,13 3,75	5080 1432	13 6	3635 –	1035 489	6604
29	1115-0108-1807	Вентшахты. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 72 %	м2	9,88	1885,83 320,14	4,15 1,32	18632 3163	41 13	15428 –	2287 1674	22593
30	1115-0207-0101	Стены вентшахт. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	3035,18 1712,63	43,07 21,32	34601 19524	491 243	14586 –	14232 3907	52740
31	1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к вентиляционным шахтам НР = 72 %	м	6,4	1103,28 113,75	3,28 1,72	7061 728	21 11	6312 –	532 607	8200
32	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	10757 2439	196,5 59	21514 4878	393 118	16243 –	3597 2009	27120
33	1107-0107-0104	Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=19,000;	т стальных элементов	0,43966	67424,83 53839,33	7344,31 1765	29644 23671	3229 776	2744 –	17602 3780	51026
34	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=19.000:	т	0,1672	272113 –		45497 –		45497 –	– 3640	49137

35	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=19.000:	м	114	462 –		52668 –		52668 –	– 4213	56881
36	2113-0208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=19.000:	1000 шт.	0,228	18081 –		4122 –		4122 –	– 330	4452
37	2109-0206-0301	Заглушки из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=19,000;	шт.	76	111 –		8436 –		8436 –	– 675	9111
38	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,06848	631454,44 44538,55	32330,61 10893,69	43242 3050	2214 746	37978 –	2733 3678	49653
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2.000:	м2	3,36	89,58 31,25	2,08 0,6	301 105	7 2	189 –	77 30	408
40	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС за 2 раза (снегозадержатель) НР = 72 % К=2.000:	м2	63,84	237,45 20,47	2,07 0,34	15159 1307	132 22	13720 –	957 1289	17405
41	1115-0403-0102	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,42	612,93 409,85	2 1,01	29065 19435	95 48	9535 –	14028 3447	46540
							952 679 **291 215**	**14572** **5076**	**644186**	**215278** **93435**	**1261392**
		Локальная смета №2-1-6 Монтажные работы.Блок В									
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета с продухами НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	14,3	25760,88 5743,09	3011,51 692	368381 82126	43065 9896	243190 –	66256 34771	469407
2	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в кирпичную кладку НР = 72 %	т	0,04345	644349,83 407456,85	2876,87 1265,82	27997 17704	125 55	10168 –	12786 3263	44046
3	1107-0107-0103	Сетки на продухах. Установка (прим.) НР = 72 %	т стальных элементов	0,00432	88888,89 73148,15	7407,41 1851,85	384 316	32 8	36 –	233 49	666

4	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,575	1156 –		1821 –		1821 –	– 146	1967
5	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка столбиков НР = 72 %	м3 кладки	26,38	29791,22 5743,09	3011,5 692	785892 151503	79443 18255	554946 –	122226 72649	980767
6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,81	100298,43 27956,56	1798,56 751,31	382137 106514	6853 2862	268770 –	78751 36871	497760
7	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,2791	100207,68 28954,15	1317,72 622,78	929837 268668	12227 5779	648941 –	197602 90195	1217634
8	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	19585 8096,5	1076,5 462,5	39170 16193	2153 925	20824 –	12325 4120	55615
9	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=2,000;	м2	2,206	9700 –		21398 –		21398 –	– 1712	23110
10	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=2,000;	пара	4	3544 –		14176 –		14176 –	– 1134	15310
11	1107-0107-0103	Сетка С1 . Установка НР = 72 % К=2,000;	т стальных элементов	0,03744	89102,56 73210,47	7558,76 1789,53	3336 2741	283 67	312 –	2022 429	5787
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03328	267504 –		8903 –		8903 –	– 712	9615

13	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=2.000:	м2	1,28	1752 –		2243 –		2243 –	– 179	2422
14	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	26,1771	9024,45 1059,36	73,08 33,08	236234 27731	1913 866	206590 –	20590 20546	277370
15	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	842	314,98 40,15	3,39 1,54	265216 33809	2854 1295	228553 –	25275 23239	313730
16	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	109,8	376,71 96,09	15,42 4,01	41363 10551	1693 440	29119 –	7914 3942	53219
17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	700,51	225,92 96,09	15,43 4,01	158257 67313	10806 2806	80138 –	50486 16699	225442
18	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на сухо в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	700,51	680,34 631,68	48,66 15,84	476585 442500	34085 11097	– –	326590 64254	867429
19	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на сухо, на каждый последующий слой НР = 72 % К=2.000:	м2 утепляемого покрытия	1401,02	537,7 489,04	48,66 15,84	753332 685161	68171 22195	– –	509296 101010	1363638
21	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	700,51	699,79 270,79	127,67 33,56	490210 189689	89431 23511	211090 –	153504 51497	595211
22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=10.000:	м2 стяжки	7005,1	18,91 1,01	1,89 0,52	132447 7059	13265 3636	112123 –	7700 11212	151359
23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,0039	299818,71	1771,09	300988	1778	282791	12383	338441

				16355,21	775,97	16419	779	–	25070	
24	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная под кровельное покрытие. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	820	309,44 96,09	11,95 4	253739 78795	9796 3283	165148 –	59096 25027	337862
25	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	574	7432,08 2322,44	124,97 35,89	4266014 1333081	71733 20601	2861201 –	974651 419253	5659918
26	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,106;	м	28,756	1643 –		47246 –		47246 –	– 3780	51026
27	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	74	519,81 197,27	12,18 6,34	38466 14598	901 469	22967 –	10848 3945	53259
28	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	74	4419,77 813,41	26,96 10,31	327063 60192	1995 763	264876 –	43888 29676	400627
29	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	14	6550,5 2010,07	124,93 35,86	91707 28141	1749 502	61817 –	20623 8986	121316
30	1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам НР = 72 %	м	16	1068,06 113,69	3,31 1,75	17089 1819	53 28	15217 –	1330 1474	19893
31	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (фронтон) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,78	107355,13 28953,85	1316,67 623,08	83737 22584	1027 486	60126 –	16610 8028	108375
32	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж (фронтон) НР = 72 %	м2	166,8	5663,61 1375,03	125,9 38,63	944690 229355	21000 6443	694335 –	169775 89157	1203622
33	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	59,6	986,81 302,47	2,13 1,11	58814 18027	127 66	40660 –	13027 5747	77588

34	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	67,22	3907,78 1904,33	31,36 15,58	262681 128009	2108 1047	132564 –	92920 28448	384049
35	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	111	1134,38 83,18	28,87 8,26	125916 9233	3205 917	113478 –	7308 10658	143882
36	1107-0107-0104	Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=16,000;	т стальных элементов	0,37024	67423,83 53840,75	7343,89 1763,72	24963 19934	2719 653	2310 –	14823 3183	42969
37	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=16.000:	т	0,1408	272113 –		38314 –		38314 –	– 3065	41379
38	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=16.000:	м	96	462 –		44352 –		44352 –	– 3548	47900
39	2113-0208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=16.000:	1000 шт.	0,192	18081 –		3472 –		3472 –	– 278	3750
40	2109-0206-0301	Заглушки из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=16,000;	шт.	64	111 –		7104 –		7104 –	– 568	7672
41	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрово да	28,83	934,65 925,42	4,2 1,35	26946 26680	121 39	145 –	19238 3695	49879
42	2301-0801-0112	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 200, толщина стенки 3,9 мм К=1.020:	м	28,9476	2355 –		68172 –		68172 –	– 5454	73626
43	1126-0101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной НР = 72 %	м3 изоляции	0,35	173905,71 80065,71	10911,43 2282,86	60867 28023	3819 799	29025 –	20752 6530	88149

44	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	2,83	1196,11 165,37	2,12 1,06	3385 468	6 3	2911 –	339 298	4022
45	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	2602 536	50 17,5	5204 1072	100 35	4032 –	797 480	6481
46	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,06848	631454,44 44538,55	32330,61 10893,69	43242 3050	2214 746	37978 –	2733 3678	49653
47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2.000:	м2	3,36	89,58 31,25	2,08 0,6	301 105	7 2	189 –	77 30	408
48	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС за 2 раза (снегозадержатель) НР = 72 % К=2.000:	м2	53,76	237,48 20,48	2,08 0,33	12767 1101	112 18	11554 –	806 1086	14659
49	1115-0403-0102	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,22	612,94 409,85	1,99 1,01	41202 27550	134 68	13518 –	19885 4887	65974
		Итого по смете:					**12337760** **4157814**	**491103** **141440**	**7688843**	**3095464** **1234659**	**16667883**

ИТОГО ПО СМЕТАМ **26 164 532**

- т.ч. оборудование **0**

- СМР **26 164 532**

Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 **313973**

Итого с временными **26 478 505**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%) **582527**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и **399058**

Непредвиденные работы и затраты2% **541221**

Итого по акту в текущих ценах на 2020год **29 401 376**

Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки **26461238,62**

НДС (12%) **3 175 348,79**

ИТОГО ПО АКТУ №3 **29 636 587,41**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс№3"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____**Н.Н. Ахметкалиев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"
_____**Т.К.Куттыбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Зам директора ТОО "VostokUKG"
_____**Р.Р.Абдрахманов**