Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8, тел.: +77052332606** ИИН/БИН **170140026862**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Venest Stroy", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Микрорайон КОКЖИЕК , Улица ОРАЛХАН БОКЕЙ, 8** **240240022978**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №1 от 01.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
16	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу:ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганск" (Лот7)			Работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / ОСПАНОВ А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Керей Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот7)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь2024** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
170140026862	240240022978	1	01/08/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот7)	**5 000 000,00**									**5 000 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"

Директор
Кереев Т.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Venest Stroy"

Директор
Оспанов А.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО"АкпэтерҚұрылысЖол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Venest Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот7)**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от 1.08.2024г

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: общестроительные									
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	5,95192	359,0	359,0	2 136,7	2 136,7			2 136,7
						0,0	73,0	0,0	434,5			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,18408	8 860,0	0,0	1 630,9	0,0			1 630,9
						8 860,0	0,0	1 630,9	0,0			
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м³	3,03401	80,0	80,0	242,7	242,7			242,7
						0,0	20,0	0,0	60,7			
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	4,2952	612,0	237,0	2 628,7	1 017,9			2 628,7
						375,0	75,0	1 610,7	322,1			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	1,30029	3 851,0	0,0	5 007,4	0,0			5 007,4
						3 851,0	0,0	5 007,4	0,0			
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					11 646	3 397	0	0	11 646
								8 249	817	0	0	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ									
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,4	8 952,0	5 203,0	3 580,8	2 081,2	2,0		3 580,8
						3 744,0	1 586,0	1 497,6	634,4			
7	7	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	0,46	9 803,0		4 509,4		4 509,4		4 509,4
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м³	2,662	64 420,0	4 793,0	171 486,0	12 759,0	110 007,2		171 486,0
						18 302,0	890,0	48 719,9	2 369,2			
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05205	309 864,0		16 128,4		16 128,4		16 128,4
10	10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м²	3,2	3 892,0	122,0	12 454,4	390,4	1 555,2		12 454,4
						3 284,0	54,0	10 508,8	172,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,8	4 164,0	18,0	49 135,2	212,4	34 786,4		49 135,2
						1 198,0	6,0	14 136,4	70,8			
12	12	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	2,852	5 111,0	17,0	14 576,6	48,5	11 858,6		14 576,6
						936,0	3,0	2 669,5	8,6			
13	13	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-400	$м^2$	6,5596	227,0		1 489,0		1 489,0		1 489,0
14	14	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,596	19 789,0	4 312,0	11 794,2	2 570,0			11 794,2
						15 477,0	1 136,0	9 224,3	677,1			
15	15	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6556	18 858,0		12 363,3		12 363,3		12 363,3
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					297 517	18 062	192 700	0	297 517
								86 757	3 933	0	0	
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
16	16	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	3,553	43 325,0	3 477,0	153 933,7	12 353,7			153 933,7
						39 848,0	714,0	141 579,9	2 536,8			
17	17	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	52,60216	53,0		2 787,9		2 787,9		2 787,9
18	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,51528	29 816,0		74 995,6		74 995,6		74 995,6
19	19	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,549	32 227,0		17 692,6		17 692,6		17 692,6
20	20	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5737	102 605,0		58 864,5		58 864,5		58 864,5
21	21	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	11,3197	120,0		1 358,4		1 358,4		1 358,4
22	22	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014904	60 314,0	1 309,0	898,9	19,5			898,9
						59 005,0	357,0	879,4	5,3			
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014904	387 420,0		5 774,1		5 774,1		5 774,1
24	24	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,067	7 803,0	54,0	39 537,8	273,6	19 386,4		39 537,8
						3 923,0	18,0	19 877,8	91,2			
25	25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,605	27 378,0	6 579,0	16 563,7	3 980,3	1 568,8		16 563,7
						18 206,0	1 256,0	11 014,6	759,9			
26	26	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004416	60 314,0	1 309,0	266,3	5,8			266,3
						59 005,0	357,0	260,6	1,6			
27	27	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004416	387 420,0		1 710,8		1 710,8		1 710,8
28	28	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,04316	216 864,0	14 519,0	9 359,9	626,7	355,8		9 359,9
						194 102,0	2 912,0	8 377,4	125,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04316	380 134,0		16 406,6		16 406,6		16 406,6
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,67	251,0 180,0	4,0 0,0	168,2 120,6	2,7 0,0	44,9		168,2
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,67	389,0 210,0	7,0 2,0	260,6 140,7	4,7 1,3	115,2		260,6
32	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	0,4	1 646,0 737,0	597,0 114,0	658,4 294,8	238,8 45,6	124,8		658,4
33	33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,0034	140 387,0		477,3		477,3		477,3
34	34	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,000256	60 314,0 59 005,0	1 309,0 357,0	15,4 15,1	0,3 0,1			15,4
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000256	322 196,0		82,5		82,5		82,5
36	36	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	0,196	97 649,0 42 711,0	11 313,0 2 075,0	19 139,2 8 371,4	2 217,3 406,7	8 550,5		19 139,2
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013577	309 864,0		4 207,0		4 207,0		4 207,0
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					425 159 190 932	19 723 3 974	214 504 0	0 0	425 159
			Раздел 4: ПЕРЕКРЫТИЕ									
38	38	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м^2	8,4084	9 769,0 5 137,0	423,0 129,0	82 141,7 43 194,0	3 556,8 1 084,7	35 391,0		82 141,7
39	39	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0979	103 018,0		10 085,5		10 085,5		10 085,5
40	40	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	1,58378	13 226,0		20 947,1		20 947,1		20 947,1
41	41	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	8,4084	120,0		1 009,0		1 009,0		1 009,0
42	42	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,0979	9 501,0 3 817,0	175,0 54,0	930,1 373,7	17,1 5,3	539,3		930,1
			Итого по разделу 4: ПЕРЕКРЫТИЕ					115 113 43 568	3 574 1 090	67 972 0	0 0	115 113
			Раздел 5: КРОВЛЯ									
43	43	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	м^3	0,092	120 885,0 8 667,0	532,0 143,0	11 121,4 797,4	49,0 13,2	10 275,0		11 121,4
44	44	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,1998	214 046,0 95 247,0	628,0 144,0	42 766,4 19 030,4	125,5 28,8	23 610,5		42 766,4
45	45	1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Контррейка. Устройство обрешетки с прозорами	м^2	14,3	1 959,0 1 212,0	6,0 1,0	28 013,7 17 331,6	85,8 14,3	10 596,3		28 013,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01	103 018,0		1 030,2		1 030,2		1 030,2
47	47	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	2,03	11 212,0 6 865,0	80,0 26,0	22 760,4 13 936,0	162,4 52,8	8 662,0		22 760,4
48	48	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,3668	9 501,0 3 817,0	175,0 54,0	3 485,0 1 400,1	64,2 19,8	2 020,7		3 485,0
49	49	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карнизных свесов	$м^2$	0,907	3 384,0 3 284,0	48,0 15,0	3 069,3 2 978,6	43,5 13,6	47,2		3 069,3
50	50	214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,907	2 249,0		2 039,8		2 039,8		2 039,8
51	51	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	15	4 862,0 3 885,0	61,0 17,0	72 930,0 58 275,0	915,0 255,0	13 740,0		72 930,0
52	52	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,25	3 846,0		66 343,5		66 343,5		66 343,5
53	53	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	15	345,0 145,0	8,0 3,0	5 175,0 2 175,0	120,0 45,0	2 880,0		5 175,0
54	54	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	15	157,0 155,0	2,0 1,0	2 355,0 2 325,0	30,0 15,0			2 355,0
55	55	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,01725	95 688,0		1 650,6		1 650,6		1 650,6
56	56	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3,5	2 263,0 1 410,0	25,0 6,0	7 920,5 4 935,0	87,5 21,0	2 898,0		7 920,5
57	57	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,5	1 822,0		6 377,0		6 377,0		6 377,0
			Итого по разделу 5: КРОВЛЯ					277 038 123 184	1 683 479	152 171 0	0 0	277 038
			Раздел 6: ПРОЕМЫ									
58	58	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	0,91	7 479,0 5 106,0	532,0 179,0	6 805,9 4 646,5	484,1 162,9	1 675,3		6 805,9
59	59	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	0,468	44 380,0		20 769,8		20 769,8		20 769,8
60	60	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	0,442	50 149,0		22 165,9		22 165,9		22 165,9
61	61	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,124	9 977,0 6 501,0	526,0 174,0	1 237,1 806,1	65,2 21,6	365,8		1 237,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,124	55 044,0		6 825,5		6 825,5		6 825,5
63	63	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	0,98	3 169,0 933,0	15,0 5,0	3 105,6 914,3	14,7 4,9	2 176,6		3 105,6
64	64	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	0,98	1 825,0		1 788,5		1 788,5		1 788,5
65	65	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,245	7 864,0 4 623,0	36,0 8,0	1 926,7 1 132,6	8,9 2,0	785,2		1 926,7
66	66	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	0,21	5 436,0 4 158,0	43,0 13,0	1 141,6 873,2	9,0 2,7	259,4		1 141,6
67	67	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	0,21	67 180,0		14 107,8		14 107,8		14 107,8
68	68	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	0,966	5 530,0 4 668,0	197,0 61,0	5 342,0 4 509,3	190,3 58,9	642,4		5 342,0
69	69	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	0,966	12 298,0		11 879,9		11 879,9		11 879,9
70	70	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	0,336	5 530,0 4 668,0	197,0 61,0	1 858,1 1 568,4	66,2 20,5	223,5		1 858,1
71	71	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	0,336	14 666,0		4 927,8		4 927,8		4 927,8
72	72	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1,4	543,0		760,2		760,2		760,2
73	73	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	0,7	2 802,0		1 961,4		1 961,4		1 961,4
74	74	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	0,1	1 988,0		198,8		198,8		198,8
75	75	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,56	432,0		1 537,9		1 537,9		1 537,9
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ					108 340	838	93 052	0	108 340
								14 450	274	0	0	
			Раздел 7: ПОЛЫ									
76	76	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	0,81	876,0 296,0	87,0 23,0	709,6 239,8	70,4 18,6	399,3		709,6
77	77	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,0648	49 874,0 15 103,0	14,0 0,0	3 231,8 978,7	0,9 0,0	2 252,3		3 231,8
78	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,81	2 095,0 1 392,0	81,0 29,0	1 697,0 1 127,5	65,6 23,5	503,8		1 697,0
79	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	$м^2$	0,81	1 300,0 119,0	95,0 33,0	1 053,0 96,4	76,9 26,7	879,7		1 053,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	0,81	10 045,0	52,0	8 136,4	42,2	2 908,7		8 136,4
						6 402,0	15,0	5 185,6	12,2			
81	81	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	0,956	1 399,0	5,0	1 337,4	4,8	137,7		1 337,4
						1 250,0	2,0	1 195,0	1,9			
82	82	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,601	876,0	87,0	5 782,5	574,3	3 254,3		5 782,5
						296,0	23,0	1 953,9	151,8			
83	83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,52808	49 874,0	14,0	26 337,5	7,4	18 354,5		26 337,5
						15 103,0	0,0	7 975,6	0,0			
84	84	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	6,601	2 095,0	81,0	13 829,1	534,7	4 105,8		13 829,1
						1 392,0	29,0	9 188,6	191,4			
85	85	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	$м^2$	6,601	1 300,0	95,0	8 581,3	627,1	7 168,7		8 581,3
						119,0	33,0	785,5	217,8			
86	86	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	6,601	1 373,0	116,0	9 063,2	765,7	1 386,2		9 063,2
						1 047,0	35,0	6 911,2	231,0			
87	87	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	6,86504	4 042,0		27 748,5		27 748,5		27 748,5
88	88	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	6,028	534,0	6,0	3 219,0	36,2	1 091,1		3 219,0
						347,0	2,0	2 091,7	12,1			
89	89	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	0,43	876,0	87,0	376,7	37,4	212,0		376,7
						296,0	23,0	127,3	9,9			
90	90	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	$м^3$	0,0258	53 380,0	14,0	1 377,2	0,4	987,2		1 377,2
						15 103,0	0,0	389,7	0,0			
91	91	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	0,43	5 643,0	168,0	2 426,5	72,3	1 182,5		2 426,5
						2 725,0	25,0	1 171,8	10,8			
92	92	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	0,43	3 379,0	87,0	1 453,0	37,4	708,6		1 453,0
						1 644,0	14,0	706,9	6,0			
93	93	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	$м^3$	0,0344	49 874,0	14,0	1 715,7	0,5	1 195,6		1 715,7
						15 103,0	0,0	519,5	0,0			
94	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,43	2 095,0	81,0	900,9	34,9	267,4		900,9
						1 392,0	29,0	598,6	12,5			
95	95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	$м^2$	0,43	1 300,0	95,0	559,0	40,9	467,0		559,0
						119,0	33,0	51,2	14,2			
96	96	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	0,43	10 045,0	52,0	4 319,4	22,4	1 544,1		4 319,4
						6 402,0	15,0	2 752,9	6,5			
97	97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	0,856	1 399,0	5,0	1 197,5	4,3	123,3		1 197,5
						1 250,0	2,0	1 070,0	1,7			
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ					125 052	3 057	76 878	0	125 052
								45 117	949	0	0	
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
98	98	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	7,091	2 140,0	9,0	15 174,7	63,8			15 174,7
						2 131,0	0,0	15 110,9	0,0			
99	99	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	6,94918	1 430,0		9 937,3		9 937,3		9 937,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка плитами гипсокартоными	м²	0,75	3 384,0	48,0	2 538,0	36,1	39,0		2 538,0
						3 284,0	15,0	2 463,0	11,3			
101	101	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	0,3296	754,0		248,5		248,5		248,5
102	102	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	0,4429	1 040,0		460,6		460,6		460,6
103	103	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м²	0,75	2 261,0	4,0	1 695,8	3,0	114,0		1 695,8
						2 105,0	0,0	1 578,8	0,0			
104	104	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	0,75	1 453,0	9,0	1 089,8	6,8	136,6		1 089,8
						1 262,0	3,0	946,5	2,3			
105	105	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м²	3,26	246,0	84,0	802,0	273,8	107,7		802,0
						129,0	27,0	420,5	88,0			
106	106	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	28,62	4 258,0	0,0	121 864,0	0,0	15 512,1		121 864,0
						3 716,0	0,0	106 351,9	0,0			
107	107	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	25,36	1 520,0	12,0	38 547,2	304,3	6 542,9		38 547,2
						1 250,0	3,0	31 700,0	76,1			
108	108	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м²	25,36	2 070,0	14,0	52 495,2	355,0	4 159,0		52 495,2
						1 892,0	4,0	47 981,1	101,4			
109	109	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	1,54	7 909,0	44,0	12 179,9	67,8	760,8		12 179,9
						7 371,0	14,0	11 351,3	21,6			
110	110	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	1,2444	2 549,0		3 172,0		3 172,0		3 172,0
			Итого по разделу 8:					260 205	1 111	41 191	0	260 205
								217 904	301	0	0	
			Раздел 9: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
111	111	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,05	9 099,0	2 953,0	455,0	147,7	135,6		455,0
						3 435,0	873,0	171,8	43,7			
112	112	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,2	60 625,0	2 680,0	12 125,0	536,0	7 875,2		12 125,0
						18 569,0	777,0	3 713,8	155,4			
113	113	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,102666	396 815,0		40 739,4		40 739,4		40 739,4
114	114	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	0,507	2 095,0	81,0	1 062,2	41,1	315,3		1 062,2
						1 392,0	29,0	705,7	14,7			
115	115	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	0,507	10 045,0	52,0	5 092,8	26,4	1 820,6		5 092,8
						6 402,0	15,0	3 245,8	7,6			
116	116	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,88	9 262,0	2 953,0	8 150,6	2 598,6	2 529,1		8 150,6
						3 435,0	873,0	3 022,8	768,2			
117	117	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,7	9 895,0	2 718,0	6 926,5	1 902,6	1 226,4		6 926,5
						5 425,0	518,0	3 797,5	362,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	118	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	31 022,0		22 149,7		22 149,7		22 149,7
			Итого по разделу 9: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					96 701	5 252	76 791	0	96 701
								14 657	1 352	0	0	
			Итого по отделу общестроительные					1 716 773	56 697	915 258	0	1 716 773
								744 819	13 168	0	0	
			Отдел 2: Водопровод, канализация									
			Раздел 10: ВОДОПРОВОД									
119	119	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	0,8	1 200,0	25,0	960,0	20,0	8,0		960,0
						1 165,0	0,0	932,0	0,0			
120	120	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	0,792	207,0		163,9		163,9		163,9
121	121	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	0,5	751,0	19,0	375,5	9,5	5,5		375,5
						721,0	0,0	360,5	0,0			
122	122	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	0,495	136,0		67,3		67,3		67,3
123	123	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	0,4	17,0		6,8		6,8		6,8
124	124	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1,3	357,0	2,0	464,1	2,6	3,9		464,1
						352,0	0,0	457,6	0,0			
125	125	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,21	4 849,0	122,0	1 018,3	25,6	241,1		1 018,3
						3 579,0	29,0	751,6	6,1			
126	126	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708,0		212,4		212,4		212,4
127	127	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,4	2 805,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0
128	128	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,1	3 588,0		358,8		358,8		358,8
129	129	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	0,4	1 199,0	2,0	479,6	0,8	4,0		479,6
						1 187,0	0,0	474,8	0,0			
130	130	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	0,3	1 313,0	2,0	393,9	0,6	3,3		393,9
						1 300,0	0,0	390,0	0,0			
131	131	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	0,396	337,0		133,5		133,5		133,5
132	132	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	0,297	565,0		167,8		167,8		167,8
133	133	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,7	357,0	2,0	249,9	1,4	2,1		249,9
						352,0	0,0	246,4	0,0			
134	134	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	0,3	17,0		5,1		5,1		5,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	0,2	549,0		109,8		109,8		109,8
136	136	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,3	2 530,0		759,0		759,0		759,0
137	137	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,1	3 796,0		379,6		379,6		379,6
138	138	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	0,5	3 369,0 3 365,0	3,0 0,0	1 684,5 1 682,5	1,5 0,0	0,5		1 684,5
139	139	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,499	511,0		255,0		255,0		255,0
140	140	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	1,68	3 241,0 3 227,0	9,0 3,0	5 444,9 5 421,4	15,1 5,0	8,4		5 444,9
141	141	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1,67664	1 545,0		2 590,4		2 590,4		2 590,4
142	142	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,1	98,0		9,8		9,8		9,8
143	143	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,1	287,0		28,7		28,7		28,7
144	144	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,1	345,0		34,5		34,5		34,5
145	145	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	0,2	13 917,0		2 783,4		2 783,4		2 783,4
146	146	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,2	65,0		13,0		13,0		13,0
147	147	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,2	364,0		72,8		72,8		72,8
148	148	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	0,1	3 502,0		350,2		350,2		350,2
149	149	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	0,4	62,0		24,8		24,8		24,8
150	150	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	0,5	186,0		93,0		93,0		93,0
151	151	6114-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из стальных, диаметр до 300 мм	м	0,07	7 695,0 6 460,0	780,0 241,0	538,7 452,2	54,6 16,9	31,9		538,7
152	152	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,07	17 486,0		1 224,0		1 224,0		1 224,0
153	153	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00007	7 362 853,0 1 118 716,0	341 628,0 61 621,0	515,4 78,3	23,9 4,3	413,2		515,4
154	154	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм		0,1	20 754,0	0,0	2 075,4	0,0	541,0		2 075,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				сальник		15 344,0	0,0	1 534,4	0,0			
155	155	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	0,1	11 311,0 8 878,0	367,0 123,0	1 131,1 887,8	36,7 12,3	206,6		1 131,1
156	156	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	0,1	2 071,0		207,1		207,1		207,1
157	157	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	0,1	13 128,0		1 312,8		1 312,8		1 312,8
158	158	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	0,1	6 779,0		677,9		677,9		677,9
159	159	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	0,1	9 166,0 8 521,0	167,0 54,0	916,6 852,1	16,7 5,4	47,8		916,6
160	160	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	0,1	64 823,0		6 482,3		6 482,3		6 482,3
161	161	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	0,1	1 357,0		135,7		135,7		135,7
162	162	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	0,1	12 056,0 10 817,0	1 023,0 337,0	1 205,6 1 081,7	102,3 33,7	21,6		1 205,6
163	163	244-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм x 700 мм	шт.	0,1	51 036,0		5 103,6		5 103,6		5 103,6
164	164	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	0,1	1 619,0		161,9		161,9		161,9
165	165	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	0,1	3 932,0 3 883,0	0,0 0,0	393,2 388,3	0,0 0,0	4,9		393,2
166	166	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	0,1	9 943,0		994,3		994,3		994,3
167	167	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	0,1	5 510,0 4 971,0	52,0 17,0	551,0 497,1	5,2 1,7	48,7		551,0
168	168	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	0,1	9 943,0		994,3		994,3		994,3
169	169	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	0,1	2 071,0		207,1		207,1		207,1
170	170	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	0,1	5 876,0		587,6		587,6		587,6
171	171	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,4	1 435,0 1 435,0	0,0 0,0	574,0 574,0	0,0 0,0			574,0
172	172	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	0,4	1 265,0		506,0		506,0		506,0
			Итого по разделу 10: ВОДОПРОВОД					47 308 17 063	317 85	29 929 0	0 0	47 308
			Итого по отделу Водопровод, канализация					47 308 17 063	317 85	29 929 0	0 0	47 308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 3: Отопление									
			Раздел 11: ОТОПЛЕНИЕ									
173	173	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	0,2	3 796,0		759,2		759,2		759,2
174	174	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	0,3	750,0 721,0	17,0 0,0	225,0 216,3	5,1 0,0	3,6		225,0
175	175	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	0,297	136,0		40,4		40,4		40,4
176	176	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	4	1 200,0 1 165,0	25,0 0,0	4 800,0 4 660,0	100,0 0,0	40,0		4 800,0
177	177	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	3,96	207,0		819,7		819,7		819,7
178	178	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	1,209	5 621,0 2 836,0	40,0 10,0	6 795,8 3 428,7	48,4 12,1	3 319,9		6 795,8
179	179	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	6,5	2 404,0		15 626,0		15 626,0		15 626,0
180	180	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	шт.	0,8	766,0 739,0	0,0 0,0	612,8 591,2	0,0 0,0	21,6		612,8
181	181	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	0,8	320,0		256,0		256,0		256,0
182	182	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	0,8	1 895,0 1 866,0	2,0 1,0	1 516,0 1 492,8	1,6 0,8	21,6		1 516,0
183	183	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15**	шт.	0,8	7 353,0		5 882,4		5 882,4		5 882,4
184	184	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	0,1	2 137,0		213,7		213,7		213,7
185	185	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	4,3	357,0 352,0	2,0 0,0	1 535,1 1 513,6	8,6 0,0	12,9		1 535,1
			Итого по разделу 11: ОТОПЛЕНИЕ					39 082 11 903	164 13	27 017 0	0 0	39 082
			Раздел 12: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
186	186	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	0,017	14 350,0 7 804,0	145,0 43,0	244,0 132,7	2,4 0,7	108,8		244,0
187	187	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	шт.	0,6	5 865,0 5 626,0	92,0 28,0	3 519,0 3 375,6	55,2 16,8	88,2		3 519,0
188	188	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	0,6	4 509,0		2 705,4		2 705,4		2 705,4
			Итого по разделу 12: ВЕНТИЛЯЦИЯ					6 468 3 508	58 18	2 902 0	0 0	6 468
			Итого по отделу Отопление					45 550 15 411	221 30	29 919 0	0 0	45 550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 4: Газоснабжение									
			Раздел 13: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ									
189	189	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка**	котел	0,1	11 645,0 11 357,0	289,0 93,0	1 164,5 1 135,7	28,9 9,3			1 164,5
190	190	513-104-0601 *СпрСЦ 08.2024*	**Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода**	комплект	0,1	327 241,0		32 724,1		32 724,1		32 724,1
191	191	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных**	шт.	0,1	9 261,0 5 862,0	730,0 239,0	926,1 586,2	73,0 23,9	266,9		926,1
192	192	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	0,1	102 203,0		10 220,3		10 220,3		10 220,3
193	193	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б46бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	0,1	883,0		88,3		88,3		88,3
194	194	242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б46бк ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	0,1	1 018,0		101,8		101,8		101,8
195	195	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	шт.	0,1	14 525,0 13 127,0	24,0 0,0	1 452,5 1 312,7	2,4 0,0	137,4		1 452,5
196	196	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч**	шт.	0,1	23 949,0		2 394,9		2 394,9		2 394,9
197	197	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	0,2	2 662,0 2 624,0	0,0 0,0	532,4 524,8	0,0 0,0	7,6		532,4
198	198	245-803-0602 *СпрСЦ 08.2024*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	шт.	0,2	36 155,0		7 231,0		7 231,0		7 231,0
199	199	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	0,5	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	1 014,5 966,5	32,5 8,5	15,5		1 014,5
200	200	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	0,5	452,0		226,0		226,0		226,0
201	201	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	0,2	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	405,8 386,6	13,0 3,4	6,2		405,8
202	202	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	0,2	594,0		118,8		118,8		118,8
203	203	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	0,7	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	1 588,3 1 575,7	0,0 0,0	12,6		1 588,3
204	204	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Футлир.Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	0,21	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	426,1 405,9	13,7 3,6	6,5		426,1
205	205	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	м	0,21	1 184,0		248,6		248,6		248,6
			Итого по разделу 13: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ					60 864 6 894	164 49	10 862 42 944	0 0	60 864
			Раздел 14: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ									
206	206	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	1,5	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	3 043,5 2 899,5	97,5 25,5	46,5		3 043,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	207	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,5	452,0		226,0		226,0		226,0
208	208	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	594,0		594,0		594,0		594,0
209	209	242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,1	1 018,0		101,8		101,8		101,8
210	210	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	1,5	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	3 403,5 3 376,5	0,0 0,0	27,0		3 403,5
211	211	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,102	251,0 180,0	4,0 0,0	25,6 18,4	0,4 0,0	6,8		25,6
212	212	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,102	389,0 210,0	7,0 2,0	39,7 21,4	0,7 0,2	17,5		39,7
213	213	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,05	708,0		35,4		35,4		35,4
			Итого по разделу 14: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ					7 470 6 316	99 26	1 055 0	0 0	7 470
			Итого по отделу Газоснабжение					68 334 13 210	262 74	11 917 42 944	0 0	68 334
			Отдел 5: Электроснабжение									
214	214	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,1	56 054,0 34 370,0	1 890,0 573,0	5 605,4 3 437,0	189,0 57,3	1 979,4		5 605,4
215	215	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	0,1	13 690,0		1 369,0		1 369,0		1 369,0
216	216	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	0,1	16 327,0 13 145,0	316,0 94,0	1 632,7 1 314,5	31,6 9,4	286,6		1 632,7
217	217	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,1	7 242,0		724,2		724,2		724,2
218	218	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	0,6	6 124,0 6 105,0	0,0 0,0	3 674,4 3 663,0	0,0 0,0	11,4		3 674,4
219	219	247-204-2517 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	0,1	1 892,0		189,2		189,2		189,2
220	220	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	0,1	567,0		56,7		56,7		56,7
221	221	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,4	3 554,0		1 421,6		1 421,6		1 421,6
222	222	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	0,1	2 277,0 2 015,0	220,0 68,0	227,7 201,5	22,0 6,8	4,2		227,7
223	223	247-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	0,1	20 332,0		2 033,2		2 033,2		2 033,2
224	224	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 124,0 6 105,0	0,0 0,0	6 124,0 6 105,0	0,0 0,0	19,0		6 124,0
225	225	Прайс	Строительно монтажная клемма СМК 222-412		1	141,26		141,3		141,3		141,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
226	226	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1,8	1 167,0 1 118,0	1,0 0,0	2 100,6 2 012,4	1,8 0,0	86,4		2 100,6
227	227	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	0,3	997,0 980,0	1,0 0,0	299,1 294,0	0,3 0,0	4,8		299,1
228	228	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	0,7	478,0		334,6		334,6		334,6
229	229	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	0,1	408,0		40,8		40,8		40,8
230	230	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,1	528,0		580,8		580,8		580,8
231	231	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	0,2	486,0		97,2		97,2		97,2
232	232	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	3	71,0		213,0		213,0		213,0
233	233	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	24	797,0 766,0	3,0 0,0	19 128,0 18 384,0	72,0 0,0	672,0		19 128,0
234	234	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	24	88,0		2 112,0		2 112,0		2 112,0
235	235	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	4,08	286,0		1 166,9		1 166,9		1 166,9
236	236	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,65	396,0		3 029,4		3 029,4		3 029,4
237	237	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	12,5	599,0		7 487,5		7 487,5		7 487,5
238	238	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	0,3	7 399,0 3 868,0	375,0 95,0	2 219,7 1 160,4	112,5 28,5	946,8		2 219,7
239	239	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	1	1 292,0 884,0	50,0 13,0	1 292,0 884,0	50,0 13,0	358,0		1 292,0
240	240	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,9	1 395,0 774,0	56,0 15,0	1 255,5 696,6	50,4 13,5	508,5		1 255,5
241	241	6401-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1,3	1 322,0 829,0	140,0 37,0	1 718,6 1 077,7	182,0 48,1	458,9		1 718,6
			Итого по отделу Электроснабжение					66 275 39 230	712 177	26 333 0	0 0	66 275
			Отдел 6: Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 15: ОПОРЫ									
242	242	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	3,8024	479,0 0,0	479,0 140,0	1 821,3 0,0	1 821,3 532,3			1 821,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	243	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,1176	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	1 041,9 1 041,9	0,0 0,0			1 041,9
244	244	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,136	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	4 374,7 4 374,7	0,0 0,0			4 374,7
245	245	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,049	8 952,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	438,6 183,5	254,9 77,7	0,2		438,6
246	246	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,05635	9 803,0		552,4		552,4		552,4
247	247	1133-0303-0502 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	$м^3$	0,15	51 291,0 16 158,0	34,0 0,0	7 693,6 2 423,7	5,1 0,0	5 264,9		7 693,6
248	248	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор стальных.	т	0,00788	309 400,0 243 706,0	49 734,0 14 647,0	2 438,1 1 920,4	391,9 115,4	125,8		2 438,1
249	249	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,2	1 369,0		3 011,8		3 011,8		3 011,8
250	250	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00088	394 245,0		346,9		346,9		346,9
			Итого по разделу 15: ОПОРЫ					21 719 9 944	2 473 725	9 302 0	0 0	21 719
			Раздел 16: Трубопровод									
251	251	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,008	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	23 004,8 17 287,4	5 203,4 1 600,6	514,0		23 004,8
252	252	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,008	613,0		4,9		4,9		4,9
253	253	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,15	708,0		814,2		814,2		814,2
254	254	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,64	251,0 180,0	4,0 0,0	160,6 115,2	2,6 0,0	42,9		160,6
255	255	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	$м^2$	0,64	389,0 210,0	7,0 2,0	249,0 134,4	4,5 1,3	110,1		249,0
256	256	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	0,008	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	18,2 18,0	0,0 0,0	0,1		18,2
257	257	1124-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	22 847,0 20 084,0	2 035,0 0,0	22 847,0 20 084,0	2 035,0 0,0	728,0		22 847,0
			Итого по разделу 16: Трубопровод					47 099 37 639	7 246 1 602	2 214 0	0 0	47 099
			Итого по отделу Наружные сети газоснабжения					68 818 47 583	9 719 2 327	11 516 0	0 0	68 818
			Отдел 7: Септик									
258	258	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2		70	533,0	533,0	37 310,0	37 310,0			37 310,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		0,0	156,0	0,0	10 920,0			
259	259	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	5	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	44 300,0 44 300,0	0,0 0,0			44 300,0
260	260	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	50	93,0 0,0	93,0 23,0	4 650,0 0,0	4 650,0 1 150,0			4 650,0
261	261	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	12	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	46 212,0 46 212,0	0,0 0,0			46 212,0
262	262	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	50	612,0 375,0	237,0 75,0	30 600,0 18 750,0	11 850,0 3 750,0			30 600,0
263	263	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах**	м³	2,49	88 531,0 43 447,0	20 451,0 6 200,0	220 442,2 108 183,0	50 923,0 15 438,0	61 336,2		220 442,2
264	264	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6 381,0		6 381,0		6 381,0		6 381,0
265	265	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	1	16 472,0		16 472,0		16 472,0		16 472,0
266	266	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	48 730,0		97 460,0		97 460,0		97 460,0
267	267	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	75 629,0		75 629,0		75 629,0		75 629,0
268	268	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	85 966,0		85 966,0		85 966,0		85 966,0
269	269	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	10	457,0		4 570,0		4 570,0		4 570,0
270	270	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	23 192,0		23 192,0		23 192,0		23 192,0
271	271	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Щиты деревянные. Изготовление и установка**	м² щитов	0,58	12 968,0 1 654,0	188,0 59,0	7 521,4 959,3	109,0 34,2	6 453,1		7 521,4
272	272	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	**Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м²	0,8	13 562,0 4 196,0	40,0 12,0	10 849,6 3 356,8	32,0 9,6	7 460,8		10 849,6
273	273	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	м² поверхности	20	5 647,0 4 764,0	35,0 11,0	112 940,0 95 280,0	700,0 220,0	16 960,0		112 940,0
274	274	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	13,6	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	56 630,4 16 292,8	244,8 81,6	40 092,8		56 630,4
275	275	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка. Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,825	8 952,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	7 385,4 3 088,8	4 292,4 1 308,4	4,1		7 385,4
276	276	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	1,584	11 401,0		18 059,2		18 059,2		18 059,2
			Итого по отделу Сантик					906 570 336 423	110 111 32 912	460 036 0	0 0	906 570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 8: Благоустройство									
			Подраздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
277	277	6101-0103-0228 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2**	м³	77,187	258,0 17,0	240,0 45,0	19 914,2 1 312,2	18 524,9 3 473,4	77,2		19 914,2
278	278	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1 373,9286	40,0		54 957,1				54 957,1
279	279	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	м³	230,006	168,0 0,0	168,0 41,0	38 641,0 0,0	38 641,0 9 430,2			38 641,0
280	280	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	м³	230,006	424,0 0,0	424,0 103,0	97 522,5 0,0	97 522,5 23 690,6			97 522,5
281	281	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	м³	55,625	168,0 0,0	168,0 41,0	9 345,0 0,0	9 345,0 2 280,6			9 345,0
282	282	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	м³	55,625	424,0 0,0	424,0 103,0	23 585,0 0,0	23 585,0 5 729,4			23 585,0
283	283	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	м²	500	4,0 0,0	4,0 1,0	2 000,0 0,0	2 000,0 500,0			2 000,0
284	284	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м³	230,006	335,0 0,0	335,0 82,0	77 052,0 0,0	77 052,0 18 860,5			77 052,0
			Итого по подразделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					323 017 1 312	266 670 63 965	77 0	0 0	323 017
			Подраздел 2: ОГРАЖДЕНИЕ									
285	285	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограждение из оцинкованного профнастила. Установка**	м оград	23,4	11 817,0 8 418,0	3 030,0 866,0	276 517,8 196 981,2	70 902,0 20 264,4	8 634,6		276 517,8
286	286	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,968	33 743,0		32 663,2		32 663,2		32 663,2
287	287	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,241696	374 954,0		90 624,9		90 624,9		90 624,9
288	288	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,110994	376 308,0		41 767,9		41 767,9		41 767,9
289	289	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м²	34,398	2 619,0		90 088,4		90 088,4		90 088,4
290	290	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	11,4	251,0 180,0	4,0 0,0	2 861,4 2 052,0	45,6 0,0	763,8		2 861,4
291	291	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	11,4	193,0 105,0	3,0 0,0	2 200,2 1 197,0	34,2 0,0	969,0		2 200,2
292	292	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	шт.	1	128 467,0 104 085,0	13 953,0 4 085,0	128 467,0 104 085,0	13 953,0 4 085,0	10 429,0		128 467,0
293	293	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,03716	376 308,0		13 983,6		13 983,6		13 983,6
294	294	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м²	4,92	2 619,0		12 885,5		12 885,5		12 885,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	295	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,02776	424 328,0		11 779,3		11 779,3		11 779,3
296	296	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0008	445 068,0		356,1		356,1		356,1
297	297	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 004,0	61,0	4 004,0	61,0	534,0		4 004,0
						3 409,0	10,0	3 409,0	10,0			
298	298	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0167	376 308,0		6 284,3		6 284,3		6 284,3
299	299	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м^2	2,07	2 619,0		5 421,3		5 421,3		5 421,3
300	300	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,02776	424 328,0		11 779,3		11 779,3		11 779,3
301	301	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0006	345 825,0		207,5		207,5		207,5
302	302	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0011	445 068,0		489,6		489,6		489,6
303	303	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,09	988,0		88,9		88,9		88,9
304	304	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	2,6514	251,0	4,0	665,5	10,6	177,6		665,5
						180,0	0,0	477,3	0,0			
305	305	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,6514	193,0	3,0	511,7	8,0	225,4		511,7
						105,0	0,0	278,4	0,0			
306	306	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждение из сетчатых панелей.Установка	м огряд	40,5	13 823,0	3 030,0	559 831,5	122 715,0	96 187,5		559 831,5
						8 418,0	866,0	340 929,0	35 073,0			
307	307	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,322	33 743,0		44 608,2		44 608,2		44 608,2
308	308	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,330174	374 954,0		123 800,1		123 800,1		123 800,1
309	309	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,29484	376 308,0		110 950,7		110 950,7		110 950,7
310	310	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	59,292	2 515,0		149 119,4		149 119,4		149 119,4
311	311	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	18,9	251,0	4,0	4 743,9	75,6	1 266,3		4 743,9
						180,0	0,0	3 402,0	0,0			
312	312	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	18,9	193,0	3,0	3 647,7	56,7	1 606,5		3 647,7
						105,0	0,0	1 984,5	0,0			
			Итого по подразделу 2: ОГРАЖДЕНИЕ					1 730 349	207 862	867 692	0	1 730 349
								654 795	59 432	0	0	
			Итого по отделу Благоустройство					2 053 366	474 532	867 769	0	2 053 366
								656 108	123 397	0	0	
			ИТОГО по акту					4 972 994	652 571	2 352 678	0	4 972 994

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 869 846	172 171	42 944	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										42 944		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4930050*5,9/100	290 873
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4930050+42944,4+0+290873	**5 263 867,4**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								5220923*5/100	261 046
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5263867,4*3/100	157 916
			Договорная скидка									**5 682 829**
			Итого к оплате						%	12,02	682828,84	**5 000 000**
												5 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Venest Stroy" БИН 240240022978

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО"АкпэтерҚұрылысЖол" БИН 170140026862

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кереев Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)