Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН 060140001844, адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда ул. С.Бейбарыс, 1)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021года №420

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				22	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	143 421 270,92									
За отчетный период: Акт вып.работ №6	13 421 270,92	11 983 277,61							1 437 993,31	13 421 270,92
Всего:	**13 421 270,92**	11 983 277,61							1 437 993,31	13 421 270,92

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист Іскендір К.Ж.
БИН 060140001844

Технический надзор: ТОО "КазГосСтрой "
Директор Бегимбаев Ж.
БИН 200840011957

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
Инженер-эксперт Кадыркулов К.Р.
БИН 041240007955

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ №6

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	47,2875	460,0	460,0	21 752,0	21 753,0			21 752,0
						0,0	131,0	0,0	6 195,0			
2	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,4625	6 917,0	0,0	10 116,0	0,0			10 116,0
						6 917,0	0,0	10 116,0	0,0			
3	7	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39	90,0	90,0	3 510,0	3 510,0			3 510,0
						0,0	22,0	0,0	858,0			
4	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,75	3 609,0	0,0	35 188,0	0,0			35 188,0
						3 609,0	0,0	35 188,0	0,0			
5	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	39	578,0	226,0	22 542,0	8 814,0			22 542,0
						352,0	70,0	13 728,0	2 730,0			
6	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,7	3 458,0		40 459,0		40 459,0		40 459,0
7	11	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	11,7	416,0	416,0	4 867,0	4 867,0			4 867,0
						0,0	84,0	0,0	983,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	12	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	193,05	43,0		8 301,0				8 301,0
9	13	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	735,0 323,0	412,0 131,0	95 550,0 41 990,0	53 560,0 17 030,0			95 550,0
10	14	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	1 810,0 971,0	786,0 214,0	181 000,0 97 100,0	78 600,0 21 400,0	5 300,0		181 000,0
11	15	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	2 272,0 1 294,0	911,0 245,0	74 976,0 42 702,0	30 063,0 8 085,0	2 211,0		74 976,0
12	16	1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	29	2 786,0 1 673,0	1 021,0 270,0	80 794,0 48 517,0	29 609,0 7 830,0	2 668,0		80 794,0
13	17	243-133-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х50/25 (мк)-10	км	0,167	7 203 288,0		1 202 949,0		1 202 949,0		1 202 949,0
14	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7	536 673,0 275 001,0	256 821,0 60 831,0	375 671,1 192 500,7	179 774,7 42 581,7	3 395,7		375 671,1
15	19	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,1	428 735,0		900 343,5		900 343,5		900 343,5
16	20	1308-0201-1819 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	11 132,0 10 789,0	212,0 64,0	44 528,0 43 156,0	848,0 256,0	524,0		44 528,0
17	21	243-903-0805 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ-М	шт.	3	31 614,0		94 842,0		94 842,0		94 842,0
18	22	243-903-0905 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3х35/50-СЛ-М	шт.	1	26 363,0		26 363,0		26 363,0		26 363,0
19	23	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	133	21,0 19,0	2,0 1,0	2 793,0 2 527,0	266,0 133,0			2 793,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	24	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	133	80,0		10 640,0		10 640,0		10 640,0
21	25	1308-0201-3417 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	51	276,0 261,0	2,0 1,0	14 076,0 13 311,0	102,0 51,0	663,0		14 076,0
22	26	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33	1 439,0		47 487,0		47 487,0		47 487,0
23	27	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	1 439,0		25 902,0		25 902,0		25 902,0
24	28	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	137	2 882,0 2 402,0	329,0 97,0	394 834,0 329 074,0	45 073,0 13 289,0	20 687,0		394 834,0
25	29	241-101-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	21	7 650,0		160 650,0		160 650,0		160 650,0
26	30	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	116	15 259,0		1 770 044,0		1 770 044,0		1 770 044,0
27	31	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	151	7 086,0 3 656,0	365,0 90,0	1 069 986,0 552 056,0	55 115,0 13 590,0	462 815,0		1 069 986,0
28	32	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1 392	1 342,0 940,0	49,0 12,0	1 868 064,0 1 308 480,0	68 208,0 16 704,0	491 376,0		1 868 064,0
			ИТОГО по акту					**8 588 227,6** **2 730 445,7**	**580 162,7** **151 715,7**	**5 269 319,2** **0,0**	**0,0** **0,0**	**8 588 227,6**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**0,0**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0,00**		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6%)	тенге						515 293,66		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**1 079 392,00**		
			Итого	тенге						**10 182 913,26**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						455 176,06		
			Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге						509 145,66		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**11 147 234,99**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						11 983 277,61		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						1 437 993,31		
			Итого по акту с НДС							**13 421 270,92**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист **Іскендір Қ.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Инженер-эксперт технического надзора:

ТОО "КазГосСтрой" **Бегимбаев Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,