Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН 060140001844, адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда ул. С.Бейбарыс, 1)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021года №420

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				22	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	153 391 733,60									
За отчетный период: Акт вып.работ №7	6 721 853,41	6 001 654,83							720 198,58	6 721 853,41
Акт вып. работ №8	521 713,03	465 815,21							55 897,82	521 713,03
Акт вып. работ №9	2 726 896,24	2 434 728,78							292 167,45	2 726 896,24
Всего:	**9 970 462,68**	8 902 198,82							1 068 263,86	9 970 462,68

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист Іскендір Қ.Ж.
БИН 060140001844

Технический надзор: ТОО "КазГосСтрой "
Директор Бегимбаев Ж.
БИН 200840011957

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
Инженер-эксперт Кадыркулов К.Р.
БИН 041240007955

Форма № приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,239	536 673,0	256 821,0	664 937,85	318 201,22	6 010,39		664 937,85
						275 001,0	60 831,0	340 726,24	75 369,61			
2	19	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,717	428 735,0		1 593 608,0		1 593 608,0		1 593 608,0
3	31	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	7 086,0	365,0	354 300,0	18 250,0	153 250,0		354 300,0
						3 656,0	90,0	182 800,0	4 500,0			
4	32	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	463	1 342,0	49,0	621 346,0	22 687,0	163 439,0		621 346,42
						940,0	12,0	435 220,0	5 556,0			
5	163	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	7 765,0	1 383,0	15 530,0	2 766,0			15 530,0
						6 382,0	402,0	12 764,0	804,0			
6	164	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0
7	165	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0
8	166	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 864,0		67 456,0		67 456,0		67 456,0
9	167	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	2 534,0		10 136,0		10 136,0		10 136,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
10	168	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2 915,0		17 490,0		17 490,0		17 490,0
11	169	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435,0		8 870,0		8 870,0		8 870,0
12	170	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ	шт.	2	30 489,0		60 978,0		60 978,0		60 978,0
13	171	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3. оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 140,0		6 840,0		6 840,0		6 840,0
14	172	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1 800,0		18 000,0		18 000,0		18 000,0
15	173	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1 800,0		14 400,0		14 400,0		14 400,0
16	174	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1. оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 647,0		19 764,0		19 764,0		19 764,0
17	175	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	0,0375	2 017,0		76,0		76,0		76,0
18	176	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	4 422,0		17 688,0		17 688,0		17 688,0
19	177	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0		268,0		268,0		268,0
20	178	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	/Крепление провода ВШ-1/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	1 154 739,0		1 386,0		1 386,0		1 386,0
21	179	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	6	549,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0
22	180	1308-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ. ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	5 999,0 5 394,0	212,0 64,0	11 998,0 10 788,0	424,0 128,0	786,0		11 998,0
23	181	515-201-0505 *СнрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки. двухколонкового типа РЛНД-1-10Н/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495,0		334 990,0		334 990,0		334 990,0
24	182	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	20 529,0 16 183,0	2 326,0 702,0	41 058,0 32 366,0	4 652,0 1 404,0	4 040,0		41 058,0
25	183	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	33 831,0		202 986,0		202 986,0		202 986,0
26	184	252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности. типа АГА 16Г-1	шт.	6	1 114,0		6 684,0		6 684,0		6 684,0
27	185	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	971,0 971,0	0,0 0,0	3 884,0 3 884,0	0,0 0,0			3 884,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	186	252-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	4	1 084,0		4 336,0		4 336,0		4 336,0
29	187	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11	2 118,0 2 037,0	8,0 2,0	23 298,0 22 407,0	88,0 22,0	803,0		23 298,0
30	188	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2	км	0,011	1 107 834,0		12 186,0		12 186,0		12 186,0
31	189	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000276	1 510 113,0		417,0		417,0		417,0
32	190	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от В.Л 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 765,0 6 382,0	1 383,0 402,0	7 765,0 6 382,0	1 383,0 402,0			7 765,0
33	191	252-207-3919 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 6. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 207,0		6 207,0		6 207,0		6 207,0
34	192	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1. оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0
35	193	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L=3000 мм HZ	шт.	1	30 489,0		30 489,0		30 489,0		30 489,0
36	194	252-207-3914 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 5. оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 267,0		2 534,0		2 534,0		2 534,0
37	195	252-207-0217 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-37 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 520,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0
38	196	252-207-0218 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-38 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 394,0		5 576,0		5 576,0		5 576,0
39	197	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1. оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,65	1 647,0		2 718,0		2 718,0		2 718,0
40	198	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	6	549,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0
41	199	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	20 529,0 16 183,0	2 326,0 702,0	20 529,0 16 183,0	2 326,0 702,0	2 020,0		20 529,0
42	200	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (н)	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0
43	201	252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	1 114,0		3 342,0		3 342,0		3 342,0
44	202	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2	971,0 971,0	0,0 0,0	1 942,0 1 942,0	0,0 0,0			1 942,0
45	203	252-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		2	1 084,0		2 168,0		2 168,0		2 168,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
46	204	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	2 118,0	8,0	15 885,0	60,0	547,0		15 885,0
						2 037,0	2,0	15 278,0	15,0			
47	205	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0075	1 107 834,0		8 309,0		8 309,0		8 309,0
48	206	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000138	1 510 113,0		208,0		208,0		208,0
			ИТОГО по акту					**4 408 068,85**	**370 837,22**	**2 317 022,39**	**0,0**	**4 408 069,27**
								1 080 740,24	**88 902,61**	**639 469,0**	**0,0**	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**639 469,0**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0,00**		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6%)	тенге						226 116,02		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**492 670,82**		
			Итого	тенге						**5 126 856,11**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						199 735,81		
			Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге						256 342,81		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**5 582 934,73**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						6 001 654,83		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						720 198,58		
			Итого по акту с НДС							**6 721 853,41**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист **Іскендір Қ.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс" **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "КазГосСтрой" **Бегимбаев Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **5-05-01 Внешние сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ №8

за **Июль 2024 (месяц, год) на 5-05-01 Внешние сети связи**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел I: АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	1	955,0 955,0	0,0 0,0	955,0 955,0	0,0 0,0			955,0
2	2	ПРАЙС *ЛИСТ*	Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC SM Simplex 2.0mm (9/125) - 1 метр	шт	1	884,3		884,0		884,0		884,0
3	3	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	4 161,0 4 078,0	83,0 26,0	8 322,0 8 156,0	166,0 52,0			8 322,0
4	4	ПРАЙС *ЛИСТ*	SFP модуль OK-SC24-20A 1310/1550 SM 20km	шт	1	4 553,57		4 554,0		4 554,0		4 554,0
5	5	ПРАЙС *ЛИСТ*	SFP модуль OK-SC24-20B 1550/1310 SM 20km	шт	1	5 724,75		5 725,0		5 725,0		5 725,0
6	6	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	33 375,0 28 665,0	3 185,0 709,0	33 375,0 28 665,0	3 185,0 709,0	1 525,0		33 375,0
7	7	518-102-0516 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS310GF	шт.	1	59 267,0		59 267,0		59 267,0		59 267,0

8	8	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 161,0 4 078,0	83,0 26,0	4 161,0 4 078,0	83,0 26,0			4 161,0
9	9	ПРАЙС *ЛИСТ*	Терминал ZTE ONT GPON	шт	1	9 289,29		9 289,0		9 289,0		9 289,0
			Итого по разделу 1: АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					126 532,0 41 854,0	3 434,0 787,0	21 977,0 59 267,0	0,0 0,0	126 532,0
			Раздел 2: ПАССИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
10	10	1310-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	73 830,0 33 442,0	38 568,0 8 589,0	73 830,0 33 442,0	38 568,0 8 589,0	1 820,0		73 830,0
11	11	ПРАЙС *ЛИСТ*	Кросс оптический 1U, 8 портов SC/APC	шт	1	15 438,43		15 438,0		15 438,0		15 438,0
12	12	ПРАЙС *ЛИСТ*	Оптический адаптер SC/APC SM SX	шт	1	100,18		100,0		100,0		100,0
13	13	247-214-1202 *СпрСЦ 10.2023*	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	16	1 169,0		18 704,0		18 704,0		18 704,0
14	14	ПРАЙС *ЛИСТ*	Пигтейл SC/APC 0,9мм SM 9/125 Пигтейл - 1,5 м	шт	16	446,25		7 140,0		7 140,0		7 140,0
15	15	ПРАЙС *ЛИСТ*	Сплайс-кассета Zonga SN-S300 с крышкой	шт	1	329,68		330,0		330,0		330,0
16	16	ПРАЙС *ЛИСТ*	Гильза КЗДС 60мм	шт	16	14,57		233,0		233,0		233,0
17	17	1310-0902-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах	шт.	1	30 405,0 21 958,0	5 934,0 1 731,0	30 405,0 21 958,0	5 934,0 1 731,0	2 513,0		30 405,0
18	18	ПРАЙС *ЛИСТ*	Муфта оптическая ОК FOSC-400A4-96F	шт	1	20 382,7		20 383,0		20 383,0		20 383,0
19	19	1310-0902-1201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8 348,0 7 337,0	186,0 53,0	8 348,0 7 337,0	186,0 53,0	825,0		8 348,0
20	20	ПРАЙС *ЛИСТ*	Шкаф антивандальный ШРМ-4-600-800-300	шт	1	31 163,73		31 164,0		31 164,0		31 164,0
			Итого по разделу 2: ПАССИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					206 075,0 62 737,0	44 688,0 10 376,0	98 650,0 0,0	0,0 0,0	206 075,0
			ИТОГО по акту					332 607,0 104 591,0	48 122,0 11 163,0	120 627,0 59 267,0	0,0 0,0	332 607,0
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						59 267,0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0,00		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6%)	тенге						16 400,40		

			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									
			Итого	тенге						**49 877,79**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						**398 885,19**		
			Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге						14 487,02		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						19 944,26		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						**433 316,47**		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						465 815,21		
			Итого по акту с НДС							55 897,82		
										521 713,03		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист **Іскендір К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КазГосСтрой" **Бегимбаев Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 300 учащихся в н/п Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **6-06-01 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ №9

за **Июль 2024** (месяц, год) на **6-06-01 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
1	38	1122-1301-0101 *ГСПВ ГК 1811*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	73 991,0 42 371,0	20 336,0 7 540,0	201 266,33 115 249,33	60 914,0 20 508,67	17 092,0		201 266,33
2	39	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35 820,0		71 640,0		71 640,0		71 640,0
3	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24 929,0		99 716,0		99 716,0		99 716,0
4	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	48 336,0		96 672,0		96 672,0		96 672,0
5	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 108,0		14 216,0		14 216,0		14 216,0
6	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9 076,0		18 152,0		18 152,0		18 152,0
7	44	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
8	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка металлическая	т	0,03416	1 145 627,0		39 134,67		39 134,67		39 134,67

9	46	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	23,079	4 672,0 1 122,0	40,0 5,0	107 825,33 25 894,67	923,33 115,33	81 007,33		107 825,45
10	47	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 985,0 8 371,0	515,0 156,0	11 985,0 8 371,0	515,0 156,0	3 099,0		11 985,0
11	48	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
12	49	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	2 696,0 2 696,0	0,0 0,0	5 392,0 5 392,0	0,0 0,0			5 392,0
13	50	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	0,25	21 228,0		5 307,0		5 307,0		5 307,0
14	51	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110,45	359,0 336,0	2,0 0,0	39 651,55 37 111,2	220,9 0,0	2 319,45		39 651,55
15	54	1122-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,267	315 076,0 284 262,0	0,0 0,0	84 125,0 75 898,0	0,0 0,0	8 227,0		84 125,0
16	55	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	244 573,0 236 886,0	0,0 0,0	1 223,0 1 184,0	0,0 0,0	39,0		1 223,0
17	56	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	238 816,0 236 886,0	0,0 0,0	1 194,0 1 184,0	0,0 0,0	10,0		1 194,0
			Итого по разделу 1: ВОДОСНАБЖЕНИЯ					903 361,88 770 781,7	70 573,23 20 780,0	562 504,45 0,0	0,0 0,0	903 362,0
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖ									
18	62	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Разборка	км трубопровода	0,267	1 709 655,0 655 313,0	1 054 332,0 220 121,0	456 478,0 174 971,0	281 506,0 58 772,0			456 478,0
19	63	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,44	54 165,0 33 896,0	20 269,0 6 033,0	294 658,0 184 394,0	110 264,0 32 820,0			294 658,0
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖ					751 136,0 359 365,0	391 770,0 91 592,0	0,0 0,0	0,0 0,0	751 136,0
			ИТОГО по акту					1 654 497,88 629 649,2	462 343,23 112 372,0	562 504,45 0,0	0,0 0,0	1 654 498,0
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0,0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0,00		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6%)	тенге						99 269,88		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**319 732,68**		

			Итого	тенге						**2 073 500,56**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						87 688,39		
			Непредвиденные работы и затраты (5%)	тенге						103 675,03		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**2 264 863,99**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						2 434 728,78		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						292 167,45		
			Итого по акту с НДС							**2 726 896,24**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист **Іскендір К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" **Кадыркулов К.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "КазГосСтрой" **Бегимбаев Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №