Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"04" 07 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство школы на 300 учащихся в н/п. Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения». Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, а.о. Жанарык, с. Жанарык.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», главный специалист – Іскендір Қ.Ж.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма» МТО-Центр»

наименование организации

2.1. Субподрядные организации: ТОО «Абдулла Құрылыс»

наименование организации

2.2. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс», рабочий проект - ЭС, НВ, СС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №148 от 30.10.2023 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 -Ø160x9,5	м	156,55			156,55
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 Ø110	м	-			280
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16DN 150	шт	2			2
Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1			1
То же DN 15	шт	1			1
То же DN 32	шт	2			2
То же DN 25	шт	1			1
Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x200 мм /200X219мм/	шт	8			8
Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм /110x108мм/	шт	1			1
Колодцы круглые из сборного железобетона	м3	4,08			4,08
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт	2			2
Электроснабжение					
Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или	комп-т	1			1

заземленной через дугогасящий реактор нейтралью типа ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom					
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1			1
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x50-20	км	21			20,82
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3x50/25 (мк)-10	м	167			78
Железобетонная опора П10-1.2с	шт	69			69
Железобетонная опора УП10-1.2с	шт	2			2
Железобетонная опора А10-1.2с	шт	1			1
Железобетонная опора К10-1.2с	шт	1			1
Железобетонная опора П10-15	шт	15			15
Железобетонная опора А10-15	шт	1			1
Железобетонная опора УА10-15	шт	3			3
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комп-т	2			2
Слаботочные сети					
Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125)	шт	1			1
SFP модуль OK-SC24-20A	шт	1			1

1310/1550 SM 20km					
SFP модуль OK-SC24-20B 1550/1310 SM 20km	шт	1			1
Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS310GF	шт	1			1
Терминал ZTE ONT GPON	шт	1			1
Кросс оптический 1U, 8 портов SC/APC	шт	1			1
Оптический адаптер SC/APC SM SX	шт	1			1
Пигтейл SC/APC 0,9мм SM 9/125	шт	16			16
Сплайс-кассета Zonga SN-S300 с крышкой	шт	1			1
Муфта оптическая ОК FOSC-400A4-96F	шт	1			1
Шкаф антивандальный ШРМ-4-600-800-300	шт	1			1
Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,67			0,85

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Водоснабжения**-трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 – Ø160х9,5. Задвижка с обрезиненным клином EPDM, PN 10/16 DN 150. Шаровые краны PN 40, DN 15/ DN 25/ DN 32/ DN 50. Колодцы диаметром 1,5м.Пожарный гидрант-1,25м. **Электроснабжение** - Ячейка тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ типа ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom. Провод СИП-3. Кабель АПвБП 3х50/25. Железобетонные опоры марки СВ 105/164. РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10. **Слаботочные сети** -Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125). Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125). Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS310GF. Терминал ZTE ONT GPON. Кросс оптический 1U, 8 портов SC/APC. Оптический адаптер SC/APC SM SX. Сплайс-кассета Zonga SN-S300 с крышкой. Шкаф антивандальный ШРМ-4-600-800-300. Кабель КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***2024 года;***
месяц, год
окончание работ ***2024 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (сети связи):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство школы на 300 учащихся в н/п. Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____

Подпись Дата Место печати (при наличии)