Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	156 325,21	139 576,08							16 749,13	156 325,21
Всего по стройке	156 325,21	139 576,08							16 749,13	156 325,21

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бакыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**115587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15191*
		машины и механизмы	тенге			21945
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5509*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64829
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**93182**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16912
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9298*
		машины и механизмы	тенге			19285
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4856*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			56985
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,011**	**3 432 778**	**37761**
		Формула объема = (11).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 11.1,02	м	11,22	1 986	22283
		Линейная арматура				
3	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	1	33 138	33138
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10365
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5048*
		машины и механизмы	тенге			907
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	3,5	1 243	4351
5	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	км	0,001	3 432 778	3433

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1).0,001				
7	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	1,02	246	251
		Формула объема = 1.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**115587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15191*
		машины и механизмы	тенге			21945
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5509*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64829
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
		Всего прямые затраты				**115 587,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**7 975,50**
		Итого				**123 562,50**
		Сметная прибыль - 5%				**6 178,13**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 471,25**
		Итого				**132 211,88**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**139 576,08**
		НДС- 12%				**16 749,13**
		Стоимость строительства				**156 325,21**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бакыт М. А.