Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Жумагалиева, 19** — **101240020044**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №12 от 03.02.2023 года.

Номер документа	Дата составления
56	**13.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО			Работа	1	21 789 037,82	21 789 037,82	2 334 539,77
				Итого	1	x	21 789 037,82	2 334 539,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Исяков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2023

М.П.

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июль 2023г** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
101240020044	140240006727	12	03.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	**А**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО	**21789037,82**	**19454498,05**							**2334540**	**21789037,82**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 101240020044
Искаков А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Amanat Expert KZ"
Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	м3 грунта	105,15	62,67	62,67	6590,00	6590,00		1572,00	8815,00	
						0,00	20,77	0,00	2184,00		653,00		
2	2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,31	198,71	194,81	36823,00	36101,00		8917,00	49399,00	
						3,90	62,93	723,00	11662,00		3659,00		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	89,43	242,41	233,39	21679,00	20872,00	101,00	3437,00	27125,00	
						7,89	45,49	706,00	4068,00		2009,00		
4	4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	т·км	1565,025	34,00		53211,00				57468,00	
											4257,00		
5	5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ)	м3 грунта	90,07	55,15	55,15	4967,00	4967,00		1185,00	6644,00	
						0,00	18,28	0,00	1646,00		492,00		
6	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	90,07	125,12	120,11	11270,00	10819,00	85,00	1782,00	14096,00	
						4,07	23,41	367,00	2109,00		1044,00		
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	т·км	1080,84	34,00		36749,00				39689,00	
											2940,00		
8	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,5	3202,46	1072,37	168129,00	56299,00	103688,00	23029,00	206451,00	
						155,09	251,07	8142,00	13181,00		15293,00		
9	9	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	525	2079,80	210,13	1091895,00	110318,00	962225,00	57556,00	1241407,00	
						36,86	64,65	19352,00	33941,00		91956,00		
10	10	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	525	615,26	-50,15	-323012,00	-26329,00	-296683,00	-9066,00	-358644,00	
						0,00	-15,99	0,00	-8395,00		-26566,00		
11	11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	42	32917,86	7,68	1382550,00	323,00	1210522,00	161403,00	1667469,00	
						4088,22	0,00	171705,00	0,00		123516,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,027635	16483,88	1500,12	16939,00	1541,00	32,00	14593,00	34055,00	
						14952,40	652,20	15366,00	670,00		2523,00		
13	13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,027635	419679,00		431277,00		431277,00		465779,00	
											34502,00		
14	14	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	525	12356,43	25,84	6487126,00	13566,00	6098390,00	410213,00	7449126,00	
						714,61	8,87	375170,00	4657,00		551787,00		
15	15	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	240	158,25	1,88	37980,00	452,00	7702,00	32263,00	75862,00	
						124,28	0,19	29827,00	46,00		5619,00		
16	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1	3202,46	1072,37	3202,00	1072,00	1975,00	439,00	3932,00	
						155,09	251,07	155,00	251,00		291,00		
17	17	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	20	2150,43	210,13	43009,00	4203,00	38069,00	2193,00	48818,00	
						36,86	64,65	737,00	1293,00		3616,00		
18	18	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	20	127,76	-10,03	-2555,00	-201,00	-2355,00	-69,00	-2834,00	
						0,00	-3,20	0,00	-64,00		-210,00		
19	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6	1232,36	1072,37	739,00	644,00	3,00	263,00	1082,00	
						155,09	251,07	93,00	151,00		80,00		
20	20	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	0,6	10513,96	1177,65	6308,00	706,00	4373,00	1446,00	8374,00	
						2048,19	600,75	1229,00	360,00		620,00		
21	21	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20	1397,50	142,63	27950,00	2853,00	203,00	24174,00	56294,00	
						1244,72	41,15	24894,00	823,00		4170,00		
22	22	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	20	3055,51		61110,00		122220,00		65999,00	
											4889,00		
23	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	114	937,42	32,51	106866,00	3706,00	8071,00	104327,00	228088,00	
						834,11	13,25	95089,00	1510,00		16895,00		
24	24	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,824	64929,12		118431,00		236862,00		127905,00	
											9474,00		
25	25	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	3,648	33959,00		123882,00		247764,00		133793,00	
											9911,00		
26	26	8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)	комплект	1	175812,00	2692,00	175812,00	2692,00	165754,00	6186,00	196558,00	
						7366,00	861,00	7366,00	861,00		14560,00		
27	27	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	82717,00	2835,00	82717,00	2835,00	71948,00	6666,00	96534,00	
						7934,00	929,00	7934,00	929,00		7151,00		
28	28	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	91621,00	204,00	183242,00	408,00	170362,00	10942,00	209718,00	
						6236,00	57,00	12472,00	114,00		15534,00		
29	29	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	20019,00	0,00	80076,00	0,00	80076,00		86484,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		6408,00		
30	30	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	100	3670,53	1132,72	367053,00	113272,00	40413,00	303845,00	724570,00	
						2133,68	441,28	213368,00	44128,00		53672,00		
31	31	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13319,41	119,23	13319,00	119,00	1347,00	14039,00	29547,00	
						11853,50	44,14	11854,00	44,00		2189,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,38	31478,00		232308,00		464616,00		250893,00	
											18585,00		
33	33	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	205	5087,00		1042835,00		1042835,00		1126262,00	
											83427,00		
34	34	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,95592	645236,00		1907266,00		1907266,00		2059847,00	
											152581,00		
35	35	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	442	1584,00		700128,00		700128,00		756138,00	
											56010,00		
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	109,4	95,29	2,68	10425,00	293,00	4804,00	3698,00	15253,00	
						48,70	0,29	5328,00	32,00		1130,00		
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - 2 РАЗА	м2	109,4	162,84	3,79	17815,00	414,00	11173,00	4340,00	23927,00	
						56,92	0,58	6227,00	63,00		1772,00		
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,16	904,17	19,87	65245,00	1434,00	41905,00	20568,00	92678,00	
						303,58	2,91	21906,00	210,00		6865,00		
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП					14831356,00	369969,00	13877151,00	1209941,00	17324601,00	
								1030010,00	116474,00	0,00	1283304,00		
			Раздел 2: Фундаменты КЛ 0,4кВ										
39	39	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	24,66	378,28	378,28	9328,00	9328,00		1268,00	11444,00	
						0,00	71,43	0,00	1761,00		848,00		
40	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,22	860,22	0,00	7071,00	0,00		5091,00	13135,00	
						860,22	0,00	7071,00	0,00		973,00		
41	41	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,22	1791,00		14722,00		29444,00		15900,00	
											1178,00		
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,44	944,78	0,00	15532,00	0,00		11183,00	28852,00	
						944,78	0,00	15532,00	0,00		2137,00		
43	43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	151	347,06	156,65	52406,00	23654,00	6797,00	21274,00	79574,00	
						145,40	50,28	21955,00	7592,00		5894,00		
44	44	243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,103	370535,00		38165,00		38165,00		41218,00	
											3053,00		
45	45	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	296426,00		14228,00		14228,00		15366,00	
											1138,00		
46	46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,137	30880,70	21191,30	4231,00	2903,00		1208,00	5874,00	
						9689,40	4765,61	1327,00	653,00		435,00		
47	47	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	137	38,00		5206,00		5206,00		5622,00	
											416,00		
48	48	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005	164858,73	27291,19	824,00	136,00	456,00	228,00	1136,00	
						46291,54	10814,68	231,00	54,00		84,00		
49	49	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	317171,00		1586,00		1586,00		1713,00	
											127,00		
50	50	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00		10332,00		10332,00		11159,00	
											827,00		
51	51	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00		2220,00		2220,00		2398,00	
											178,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4523,37 3020,00	1405,01 567,05	9047,00 6040,00	2810,00 1134,00	197,00	5165,00 1137,00	15349,00	
53	53	247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060,00		22060,00		22060,00 1765,00		23825,00	
54	54	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	87982,00		87982,00		87982,00		87982,00	
55	55	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1426,51 1313,70	85,90 35,31	1427,00 1314,00	86,00 35,00	27,00	971,00 192,00	2590,00	
56	56	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00		14439,00		14439,00 1155,00		15594,00	
57	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3072,27 1432,00	26,43 0,00	3072,00 1432,00	26,00 0,00	1614,00	1031,00 328,00	4431,00	
58	58	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00		1691,00		1691,00 135,00		1826,00	
59	59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	898,04 197,12	25,13 7,77	1796,00 394,00	51,00 16,00	1352,00	295,00 167,00	2258,00	
60	60	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4525,29 985,60	170,81 49,43	4525,00 986,00	170,00 49,00	3369,00	745,00 422,00	5692,00	
61	61	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	26973,60 16320,00	9675,42 3877,19	107894,00 65280,00	38702,00 15509,00	3913,00	64631,00 13802,00	186327,00	
62	62	247-306-0206 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	4	90736,00		362944,00		362944,00 29036,00		391980,00	
63	63	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /закладной фунтамент 3Ф-2 1625/220/	т	0,063	685096,00		43161,00		43161,00 3453,00		46614,00	
64	64	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	5071,08 2265,00	1039,38 703,74	20284,00 9060,00	4158,00 2815,00	7067,00	8550,00 2307,00	31141,00	
65	65	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	7991,00		31964,00		31964,00 2557,00		34521,00	
66	66	247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	4	133227,00		532908,00		532908,00 42633,00		575541,00	
67	67	247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	4	4202,00		16808,00		16808,00 1345,00		18153,00	
68	68	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	347,06 145,40	156,65 50,28	16659,00 6979,00	7519,00 2413,00	2160,00	6763,00 1874,00	25296,00	
69	69	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	73647,00		3535,00		3535,00 283,00		3818,00	
70	70	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	20	193,71 115,57	78,14 30,82	3874,00 2311,00	1562,00 616,00		1786,00 453,00	6113,00	
71	71	241-201-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	20	200,00		4000,00		4000,00 320,00		4320,00	
72	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В20	м3	1,568	38142,72 1375,65	1132,38 263,61	59808,00 2157,00	1775,00 413,00	55875,00	2339,00 4972,00	67119,00	
73	73	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		6	898,04	25,13	5388,00	151,00	4055,00	885,00	6775,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		197,12	7,77	1183,00	47,00		502,00		
74	74	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4525,29	170,81	18101,00	684,00	13476,00	2981,00	22769,00	
						985,60	49,43	3942,00	198,00		1687,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты КЛ 0,4кВ					1549218,00	93715,00	1235049,00	136394,00	1813425,00	
								147194,00	33305,00	87982,00	127813,00		
			ИТОГО по акту					16380574,00	463684,00	15112200,00	1346335,00	19138026,00	
								1177204,00	149779,00	87982,00	1411117,00		
			В том числе:							87982,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	%	2,90			552451,28				19602495,28	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,98			388129,41				19990624,68	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			399812,49				20390437,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							87982,00		*20478419,00*	
			с учетом Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									*19454498,05*	
			Договорная скидка		*0,95*								
			НДС	%	12,00			2334539,77				21789037,82	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240020044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Искаков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Amanat Expert KZ" Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "STROYCONSALTING" Кусайнова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)