**Заказчик :** ТОО «Stroy System Group»
**Подрядчик:** ТОО «KZ Invest Construction»
**Наименование обьекта:** Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (12 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2020 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 400 000,00 | 42 857 | | 400 000,00 | | | 100% | | | 42 857 | 400 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | **400 000,00** | **42 857,14** | | **400 000,00** | | | | | | **42 857,14** | **400 000,00** |

**Заказчик :**

Директор ТОО «Stroy System Group»

Уразалиев Ж.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (12 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (12 этап)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-KZI-43 от 28.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э2453: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 48,247893 | 449,0 | 449,0 | 21 663,0 | 21 663,0 | | | 21 663,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 6 320,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 1,492203 | 8 482,0 | 0,0 | 12 657,0 | 0,0 | | | 12 657,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 12 657,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 4,97401 | 3 604,0 | 0,0 | 17 926,0 | 0,0 | | | 17 926,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 17 926,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 44,766086 | 87,0 | 87,0 | 3 895,0 | 3 895,0 | | | 3 895,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 985,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 44,766086 | 86,0 | 86,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | | | 3 850,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 940,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 44,766086 | 571,0 | 220,0 | 25 561,0 | 9 849,0 | | | 25 561,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 15 713,0 | 3 134,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | | 0,008 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 10 383,0 | 3 515,0 | | | 10 383,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 6 868,0 | 882,0 | | | |
| 8 | 8 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 8,08 | 1 828,0 | | 14 770,0 | | 14 770,0 | | 14 770,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | | 0,014 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 17 176,0 | 5 720,0 | | | 17 176,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 11 456,0 | 1 512,0 | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 14,14 | 143,0 | | 2 022,0 | | 2 022,0 | | 2 022,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | | 0,4 | 4 729,0 | 132,0 | 1 892,0 | 53,0 | 264,0 | | 1 892,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 1 574,0 | 0,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 0,4 | 4 864,0 | | 1 946,0 | | 1 946,0 | | 1 946,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | | 0,4 | 4 480,0 | 303,0 | 1 792,0 | 121,0 | | | 1 792,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 1 671,0 | 1,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | | 0,4 | 1 859,0 | | 744,0 | | 744,0 | | 744,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | | 14 | 345,0 | 2,0 | 4 830,0 | 28,0 | 28,0 | | 4 830,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 4 774,0 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | | 8 | 350,0 | 2,0 | 2 800,0 | 16,0 | 56,0 | | 2 800,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 2 728,0 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 6301-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | | 0,014 | 239 101,0 | 0,0 | 3 347,0 | 0,0 | 35,0 | | 3 347,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 3 313,0 | 0,0 | | | |
| 18 | 18 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм | | 0,008 | 246 477,0 | 0,0 | 1 972,0 | 0,0 | 79,0 | | 1 972,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 1 893,0 | 0,0 | | | |
| 19 | 19 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,36 | 4 207,0 | | 1 515,0 | | 1 515,0 | | 1 515,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм | | 0,4 | 23 523,0 | 10 169,0 | 9 409,0 | 4 067,0 | 332,0 | | 9 409,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 5 010,0 | 1 076,0 | | | |
| 21 | 21 | 6301-0105-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм | | 0,001 | 1 520 979,0 | 546 677,0 | 1 521,0 | 547,0 | | | 1 521,0 |
| | | | | км | | 974 302,0 | 128 954,0 | 974,0 | 129,0 | | | |
| 22 | 22 | 241-201-0616<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | | 1,01 | 3 817,0 | | 3 855,0 | | 3 855,0 | | 3 855,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 6301-0801-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм | | 1 | 5 646,0 | 21,0 | 5 646,0 | 21,0 | 703,0 | | 5 646,0 |
| | | | | м | | 4 922,0 | 5,0 | 4 922,0 | 5,0 | | | |
| 24 | 24 | 1220-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием цементобетонным. Разборка | | 0,816 | 3 707,0 | 1 847,0 | 3 025,0 | 1 507,0 | | | 3 025,0 |
| | | | | $м^3$ | | 1 860,0 | 406,0 | 1 518,0 | 331,0 | | | |
| 25 | 25 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 0,816 | 5 179,0 | 2 289,0 | 4 226,0 | 1 868,0 | 1 883,0 | | 4 226,0 |
| | | | | $м^3$ | | 582,0 | 480,0 | 475,0 | 392,0 | | | |
| 26 | 26 | 6201-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см | | 13,6 | 793,0 | 328,0 | 10 785,0 | 4 461,0 | 3 822,0 | | 10 785,0 |
| | | | | $м^2$ | | 184,0 | 80,0 | 2 502,0 | 1 088,0 | | | |
| 27 | 27 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 13,6 | 2 178,0 | 295,0 | 29 621,0 | 4 012,0 | 24 358,0 | | 29 621,0 |
| | | | | $м^2$ | | 92,0 | 48,0 | 1 251,0 | 653,0 | | | |
| 28 | 28 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | | 13,6 | 920,0 | 0,0 | 12 512,0 | 0,0 | 12 077,0 | | 12 512,0 |
| | | | | $м^2$ | | 32,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | | | |
| 29 | 29 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,00028 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 495,0 | 50,0 | 18,0 | | 495,0 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 426,0 | 14,0 | | | |
| 30 | 30 | 6301-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм | | 0,00028 | 3 232 505,0 | 57 695,0 | 905,0 | 16,0 | 587,0 | | 905,0 |
| | | | | км | | 1 078 823,0 | 267,0 | 302,0 | 0,0 | | | |
| 31 | 31 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,16 | 1 453,0 | | 232,0 | | 232,0 | | 232,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 241-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | | 0,12 | 367,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 242-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,6 | 5 964,0 | | 3 578,0 | | 3 578,0 | | 3 578,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | | 0,6 | 2 244,0 | 80,0 | 1 346,0 | 48,0 | 16,0 | | 1 346,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | 2 137,0 | 26,0 | 1 282,0 | 16,0 | | | |
| 35 | 35 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 0,6 | 4 018,0 | | 2 411,0 | | 2 411,0 | | 2 411,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,1068 | 37 392,0 | 15,0 | 3 993,0 | 2,0 | 2 426,0 | | 3 993,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | | | |
| 37 | 37 | 241-601-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2" | | 0,6 | 1 084,0 | | 650,0 | | 650,0 | | 650,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 6301-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм | | 0,4 | 2 393,0 | 66,0 | 957,0 | 26,0 | 91,0 | | 957,0 |
| | | | | шт. | | 2 099,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | | | |
| 39 | 39 | 6301-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм | | 0,4 | 7 176,0 | 269,0 | 2 870,0 | 108,0 | 401,0 | | 2 870,0 |
| | | | | шт. | | 5 904,0 | 27,0 | 2 362,0 | 11,0 | | | |
| 40 | 40 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 0,4 | 2 149,0 | | 860,0 | | 860,0 | | 860,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 241-116-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 0,4 | 6 996,0 | | 2 798,0 | | 2 798,0 | | 2 798,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 241-116-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 0,4 | 6 996,0 | | 2 798,0 | | 2 798,0 | | 2 798,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 241-117-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | | 0,4 | 2 362,0 | | 945,0 | | 945,0 | | 945,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 0,4 | 4 480,0 | 303,0 | 1 792,0 | 121,0 | | | 1 792,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 1 671,0 | 1,0 | | | |
| 45 | 45 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 0,4 | 1 859,0 | | 744,0 | | 744,0 | | 744,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм | | 0,00012 | 2 997 596,0 | 579 298,0 | 360,0 | 70,0 | 30,0 | | 360,0 |
| | | | | км | | 2 167 027,0 | 163 173,0 | 260,0 | 20,0 | | | |
| 47 | 47 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм | | 0,00012 | 7 540 272,0 | 399 923,0 | 905,0 | 48,0 | 694,0 | | 905,0 |
| | | | | км | | 1 360 486,0 | 76 261,0 | 163,0 | 9,0 | | | |
| 48 | 48 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,0 мм | | 0,12 | 5 411,0 | | 649,0 | | 649,0 | | 649,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 6301-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм | | 0,00012 | 5 120 587,0 | 1 679 376,0 | 614,0 | 202,0 | 49,0 | | 614,0 |
| | | | | км | | 3 033 838,0 | 456 449,0 | 364,0 | 55,0 | | | |
| 50 | 50 | 6301-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм | | 0,00012 | 7 260 082,0 | 310 636,0 | 871,0 | 37,0 | 708,0 | | 871,0 |
| | | | | км | | 1 046 937,0 | 57 672,0 | 126,0 | 7,0 | | | |
| 51 | 51 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм | | 0,12 | 17 486,0 | | 2 098,0 | | 2 098,0 | | 2 098,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,0108 | 45 159,0 | 2 585,0 | 488,0 | 28,0 | 222,0 | | 488,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 238,0 | 6,0 | | | |
| 53 | 53 | 214-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | | 0,000026 | 367 638,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | | 0,00004 | 335 822,0 | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 55 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,3 | 1 092,0 | | 328,0 | | 328,0 | | 328,0 |
| 56 | 56 | 6301-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм | шт. | 0,4 | 5 077,0<br>4 282,0 | 82,0<br>27,0 | 2 031,0<br>1 713,0 | 33,0<br>11,0 | 285,0 | | 2 031,0 |
| 57 | 57 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 0,4 | 22 797,0 | | 9 119,0 | | 9 119,0 | | 9 119,0 |
| 58 | 58 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,001006 | 3 430 876,0<br>2 051 412,0 | 1 189 744,0<br>300 036,0 | 3 451,0<br>2 064,0 | 1 197,0<br>302,0 | 191,0 | | 3 451,0 |
| 59 | 59 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 0,08 | 3 617,0 | | 289,0 | | 289,0 | | 289,0 |
| 60 | 60 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,03 | 1 453,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 |
| 61 | 61 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,007 | 1 038 281,0<br>686 805,0 | 351 476,0<br>88 205,0 | 7 268,0<br>4 808,0 | 2 460,0<br>617,0 | | | 7 268,0 |
| 62 | 62 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,008 | 981 493,0<br>654 654,0 | 326 839,0<br>86 403,0 | 7 852,0<br>5 237,0 | 2 614,0<br>691,0 | | | 7 852,0 |
| 63 | 63 | 6301-0105-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,001 | 991 672,0<br>660 597,0 | 331 075,0<br>86 801,0 | 992,0<br>661,0 | 331,0<br>87,0 | | | 992,0 |
| 64 | 64 | 1215-0101-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | 0,8 | 4 294,0<br>4 279,0 | 15,0<br>6,0 | 3 435,0<br>3 423,0 | 12,0<br>5,0 | | | 3 436,0 |
| 65 | 65 | 1216-0101-2102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы и камеры. Замена люков | люк | 0,4 | 17 521,0<br>16 387,0 | 809,0<br>265,0 | 7 008,0<br>6 555,0 | 324,0<br>106,0 | 129,0 | | 7 010,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э2453: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 306 587,0<br>131 720,0 | 72 920,0<br>19 406,0 | 101 946,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 306 587,0 |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 306 587,0<br>131 720,0 | 72 920,0<br>19 406,0 | 101 946,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 306 587,0 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | **5,9%** | | | | | | 18 089 | | 324 676 |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | **5%** | | | | | | 16 234 | | 357 143 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | **5%** | | | | | | 16 234 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **12%** | | | | | | 42 857 | | 400 000 |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кадыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)