Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО""

Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Строительство электрических сетей в селе Ащыколь Акжарского района СКО «Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ »

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ за 23 декабря 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		20	16.03.2022			

Доп. соглашении к договору №01 от 15.12.2022 г, №02 от 23.12.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	ИЗ ГР.1						
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство электрических сетей в селе Ащыколь Акжарского района СКО»	16 191 341,58	4 001 302,74	4 001 302,74						4 481 459,07
В том числе НДС	1 734 786,60								
Удержание 5% (гарантия качества)	809 567,08								
Итого к оплате без НДС	13 733 727,23								
НДС	1 648 047,27								
ИТОГО к оплате	15 381 774,50	4 001 302,74	4 001 302,74						4 481 459,07

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"

_____ Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:

Эксперт:

ТОО "Аймерекe"

_____ Кенжебаев Е.К.

Подрядчик:

Директор:

ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.

инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в селе Ащыколь Акжарского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от 16.03 .2022, доп.соглашении №01 от 15.12.2022 года, №02 от 23.12.2022 года.

Акт выполненных работ № 2

за 23 декабря 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные электрические сети ВЛЗ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
1	7	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,19	117819,07	58708,74	22386	11155	528	11678	36789
				км линии		56329,3	20499,56	10703	3895		2725	
2	8	С123-061201-0703	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**		0,57	282451		160997		160997		173877
				км							12880	
4	11	5108-0301-1008 РСНБ РК 2015	**Выключатель вакуумный стацианарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86**		1	1593345		1593345				1593345

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						1593345		
			Отпускная цена			1593345		1593345				
			Сметная стоимость оборудования					*1593345*				
6	13	Прайс-лист АО "AlAgEuM ElECTriC"	Микропроцессорная релейная защита БЗП.01-АЕ		1	494642,86		494643				494643
				шт.						494643		
			Отпускная цена			494643		494643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5936				
			Сметная стоимость оборудования					*500579*				
7	14	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,1	1292,1	0	7882	0	0	5675	14642
				м3 грунта		1292,1	0	7882	0		1085	
8	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/		6,1	800,92	0	4886	0	0	3518	9076
				м3		800,92	0	4886	0		672	
9	16	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		34	676,25	23,06	22992	784	15968	4670	29875
				м		183,54	7,24	6240	246		2213	
10	17	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0427	320173		13673		13673		14767
				т							1094	
11	18	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	1369,04	155,67	13690	1556	2957	6939	22279
				шт.		917,7	46,05	9177	460		1650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	19	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0474	223994		10617		10617		11466
				т							849	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									2406695
			Раздел: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
13	126	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,1	120859,09	24286,17	12086	2429	5345	4256	17649
			км линии			43126,02	10070,93	4313	1007		1307	
14	127	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,1	839095		83910		83910		90623
				км							6713	
15	163	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	14925,09	7238	44775	21714	1928	25637	76045
				опора		7044,44	3637,6	21133	10913		5633	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1430				429		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	448				537,6		
16	164	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		6	38859		233154		233154		251806
				шт.							18652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	165	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		3	2846		8538		8538		9221
				шт.							683	
18	166	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		3	3327		9981		9981		10779
				шт.							798	
19	167	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		3	1798		5394		5394		5826
				шт.							432	
20	168	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		7,8	501		3908		3908		4221
				м							313	
21	169	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		6	154		924		924		998
				шт.							74	
22	170	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		3	3645		10935		10935		11810
				шт.							875	
23	171	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		6	12995		77970		77970		84208
				шт.							6238	
24	172	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		12	1889		22668		22668		24481
				шт.							1813	
25	173	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		3	1889		5667		5667		6120
				шт.							453	
26	174	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98		3	2357		7071		7071		7637
				шт.							566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	175	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0015	605013		908		908		981
				км							73	
28	176	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		3	356		1068		1068		1153
				шт.							85	
29	177	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1886		5658		5658		6111
				шт.							453	
30	178	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	7904		23712		23712		25609
				шт.							1897	
31	179	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1430				143		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	448				179,2		
32	180	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013		2	53416		106832		106832		115379
				шт.							8547	
33	181	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3605		3605		3605		3893
				шт.							288	
34	182	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		1	3327		3327		3327		3593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							266	
35	183	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1798		3596		3596		3884
				шт.							288	
36	184	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		2	2579		5158		5158		5571
				шт.							413	
37	185	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,6	501		2806		2806		3030
				м							224	
38	186	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	154		616		616		665
				шт.							49	
39	187	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		4	12995		51980		51980		56138
				шт.							4158	
40	188	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		2	3645		7290		7290		7873
				шт.							583	
41	189	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		2	2295		4590		4590		4957
				шт.							367	
42	190	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	605013		605		605		653
				км							48	
43	191	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1889		3778		3778		4080
				шт.							302	
44	192	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		1	866		866		866		935
				шт.							69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	193	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1889		15112		15112		16321
				шт.							1209	
46	194	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
47	195	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7904		7904		7904		8536
				шт.							632	
48	196	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14925,09	7238	14925	7238	643	8546	25349
				опора		7044,44	3637,6	7044	3638		1878	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1430				143		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	448				179,2		
49	197	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	38859		77718		77718		83935
				шт.							6217	
50	198	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		1	3605		3605		3605		3893
				шт.							288	
51	199	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017		1	3327		3327		3327		3593
				шт.							266	
52	200	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		1	3645		3645		3645		3937
				шт.							292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	201	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017		1	6913		6913		6913		7466
				шт.							553	
54	202	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1889		7556		7556		8160
				шт.							604	
55	203	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1889		1889		1889		2040
				шт.							151	
56	204	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017		1	2295		2295		2295		2479
				шт.							184	
57	205	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	605013		303		303		327
				км							24	
58	206	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	356		356		356		384
				шт.							28	
59	207	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1886		1886		1886		2037
				шт.							151	
60	208	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7904		7904		7904		8536
				шт.							632	
61	209	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	14925,09	7238	44775	21714	1928	25637	76045
				опора		7044,44	3637,6	21133	10913		5633	
		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1430				429		
		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	448				537,6		
62	210	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		6	38859		233154		233154		251806
				шт.							18652	
63	211	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		3	3605		10815		10815		11680
				шт.							865	
64	212	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		3	3645		10935		10935		11810
				шт.							875	
65	213	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		12	1889		22668		22668		24481
				шт.							1813	
66	214	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		3	1889		5667		5667		6120
				шт.							453	
67	215	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антеннМГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0015	605013		908		908		981
				км							73	
68	216	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		3	356		1068		1068		1153
				шт.							85	
69	217	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1886		5658		5658		6111
				шт.							453	
70	218	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	7904		23712		23712		25609

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1897	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									1466104
			ИТОГО:					3865704	143135	1378797	229312	3872799
								249849	56930	2087988	160084	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2093924		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		42693,00				
			Итого с временными									3 915 492,00
			Зимние удорожания			3,19 %		58108,02				
			Итого с зимними удорожаниями									3 973 600,02
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37593,52				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 011 193,54
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						4 211 897,62
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,950000			0,950000						4 001 302,74
			НДС - 12%			12						480 156,33
			ВСЕГО ПО АКТУ:									4 481 459,07

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и
Еслямбеков Ж.Ж

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Аймереке"
Кенжебаев Е.К.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.