Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, ул. Д.КОНАЕВ, дом № 70** — **101240004914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №6 от 01.03.2023 года.

Номер документа	Дата составления
82	15.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство освещения улиц Мендалиева и Конаева в селе Чапаево, Акжаикского района, ЗКО			Работа	1	40 998 705,55	40 998 705,55	4 392 718,45
				Итого	1	x	40 998 705,55	4 392 718,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения улиц Мендалиева и Конаева в селе Чапаево, Акжаикского района, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Август 2023г** **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
101240004914	140240006727	6	01.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство освещения улиц Мендалиева и Конаева в селе Чапаево, Акжаикского района, ЗКО	**40998705,55**	**36605987,10**							**4392718,45**	**40998705,55**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 101240004914
Умаров М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт
Айкожаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения улиц Мендалиева и Конаева в селе Чапаево, Акжаикского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство освещения улиц Мендалиева и Конаева в селе Чапаево, Акжаикского района, ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **01.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ	Разбивка трассы для строительства : 1 кат. сложности	км	1,29	14068,00 0,00	0,00 0,00	18148,00 0,00	0,00 0,00	18148,00		18148,00	
			Итого вне раздела					18148,00 0,00	0,00 0,00	18148,00 0,00	0,00 0,00	18148,00	
			Раздел 1: Установка КТП										
2	2	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17070,86 4971,69	10716,17 4785,61	17071,00 4972,00	10717,00 4786,00	1383,00	7806,00 1990,00	26867,00	
3	3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50425,71 23490,82	13697,32 4622,54	50426,00 23491,00	13698,00 4623,00	13238,00	22491,00 5833,00	78750,00	
4	4	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	46895,00		76439,00		76439,00	6115,00	82554,00	
5	5	515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1859217,00		1859217,00		1859217,00		1859217,00	
6	6	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	409222,00		409222,00		409222,00		409222,00	
7	7	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21071,00 14948,70	5974,21 2440,52	21071,00 14949,00	5975,00 2441,00	148,00	13911,00 2799,00	37781,00	
8	8	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	1	122243,00		122243,00		122243,00		122243,00	
9	9	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,042	347365,10 154949,34	192415,76 41336,92	14589,00 6508,00	8081,00 1736,00		6595,00 1695,00	22879,00	
10	10	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00819	294500,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00	
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,21	2370,94 2370,94	0,00 0,00	498,00 498,00	0,00 0,00		358,00 69,00	925,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,57731	163217,38 146038,82	2170,82 688,38	94227,00 84310,00	1253,00 397,00	8664,00	58448,00 12214,00	164889,00	
13	13	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,57731	251113,89 228571,20	15519,18 3912,68	144971,00 131956,00	8960,00 2259,00	4055,00	92609,00 19006,00	256586,00	
14	14	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30906	456814,00		141183,00		141183,00	11295,00	152478,00	
15	15	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06592	458447,00		30221,00		30221,00	2418,00	32639,00	
16	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20233	435218,00		88058,00		88058,00	7045,00	95103,00	
17	17	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,01	1425,00		24239,00		24239,00	1939,00	26178,00	
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В20	м3	0,48	5772,36 1801,20	1688,99 345,33	2771,00 865,00	811,00 166,00	1095,00	938,00 297,00	4006,00	
19	19	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,4896	42318,00		20719,00		20719,00	1658,00	22377,00	
20	20	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	762,22 322,90	29,09 8,55	11433,00 4843,00	436,00 128,00	6153,00	3580,00 1201,00	16214,00	
21	21	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	1031,84 322,90	29,09 8,55	11350,00 3552,00	320,00 94,00	7478,00	2625,00 1118,00	15093,00	
			Подраздел 1: Анкерная опора										
22	22	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26139,43 12843,53	12078,38 5386,97	26139,00 12844,00	12078,00 5387,00	1218,00	14584,00 3258,00	43981,00	
23	23	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75835,00		151670,00		151670,00	12134,00	163804,00	
24	24	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	14492,17 6756,81	7735,36 2688,68	1449,00 676,00	774,00 269,00		756,00 176,00	2381,00	
25	25	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,1	72251,00		7225,00		7225,00	578,00	7803,00	
26	26	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20321,00		40642,00		40642,00	3251,00	43893,00	
27	27	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2586,00		5172,00		5172,00	414,00	5586,00	
28	28	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1386,00		1386,00		1386,00	111,00	1497,00	
29	29	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662,00		1662,00		1662,00	133,00	1795,00	
30	30	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1015,00		1015,00		1015,00	81,00	1096,00	
31	31	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10252,00		10252,00		10252,00	820,00	11072,00	
32	32	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310,00		16620,00		16620,00	1330,00	17950,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00		2770,00		2770,00		2992,00	
											222,00		
34	34	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	2111,00		2111,00		2111,00		2280,00	
											169,00		
35	35	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	52,00		52,00		52,00		56,00	
											4,00		
36	36	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444,00		888,00		888,00		959,00	
											71,00		
37	37	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3340,00		20040,00		20040,00		21643,00	
											1603,00		
38	38	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1354,00		4062,00		4062,00		4387,00	
											325,00		
39	39	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	885,00		2655,00		2655,00		2867,00	
											212,00		
40	40	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	933,00		2799,00		2799,00		3023,00	
											224,00		
41	41	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	751,00		2253,00		2253,00		2433,00	
											180,00		
			Итого по подразделу 1: Анкерная опора					300862,00	12852,00	274492,00	15340,00	341498,00	
								13520,00	5656,00	0,00	25296,00		
			Итого по разделу 1: Установка КТП					3443222,00	63103,00	699977,00	224701,00	3770104,00	
								289464,00	22286,00	2390682,00	102181,00		
			Раздел 2: Оборудование										
42	42	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5880,78	1908,61	5881,00	1909,00	123,00	3292,00	9907,00	
						3849,12	722,75	3849,00	723,00		734,00		
43	43	247-201-0804 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33867,00		33867,00		33867,00		36576,00	
											2709,00		
44	44	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1823,08	111,45	1823,00	111,00	37,00	1238,00	3306,00	
						1674,37	45,00	1674,00	45,00		245,00		
45	45	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00		18207,00	
											1349,00		
46	46	1308-0303-0401 РСНБ РК 2022	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	14881,13	166,03	14881,00	166,00	10866,00	2804,00	19100,00	
						3849,12	45,00	3849,00	45,00		1415,00		
47	47	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	24454,00		24454,00		24454,00		26410,00	
											1956,00		
			Итого по разделу 2: Оборудование					97764,00	2186,00	86205,00	7334,00	113506,00	
								9372,00	813,00	0,00	8408,00		
			Раздел 3: Наружное освещене										
48	48	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	81	36251,03	12926,77	2936333,00	1047069,00	157598,00	1714443,00	5022838,00	
						21378,60	5078,85	1731667,00	411387,00		372062,00		
49	49	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	81	104563,00		8469603,00		8469603,00		9147171,00	
											677568,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	125	15514,00		1939250,00		1939250,00	155140,00	2094390,00	
51	51	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-20/4/К230/	т	0,081	814490,00		65974,00		65974,00	5278,00	71252,00	
52	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	19,44	43419,54 1801,20	1688,99 345,33	844076,00 35015,00	32834,00 6713,00	776227,00	37973,00 70564,00	952613,00	
53	53	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	44	6404,87 2886,84	1190,84 896,82	281814,00 127021,00	52397,00 39460,00	102396,00	119866,00 32134,00	433814,00	
54	54	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	81	6404,87 2886,84	1190,84 896,82	518794,00 233834,00	96458,00 72642,00	188502,00	220663,00 59157,00	798614,00	
55	55	247-103-0305 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100S, мощность 100 Вт, IP67	шт.	81	43158,00		3495798,00		3495798,00	279664,00	3775462,00	
56	56	247-103-0803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	44	19923,00		876612,00		876612,00	70129,00	946741,00	
57	57	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	81	4356,59 3749,21	607,38 245,27	352884,00 303686,00	49198,00 19867,00		232958,00 46867,00	632709,00	
58	58	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	81	668,00		54108,00		54108,00	4329,00	58437,00	
			Итого по разделу 3: Наружное освещене					19835246,00 2431223,00	1277956,00 550069,00	16126068,00 0,00	2325903,00 1772892,00	23934041,00	
			Раздел 4: Кабельная линия 0,4 кВ										
59	59	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	36,36	248,95 0,00	248,95 93,57	9052,00 0,00	9052,00 3402,00		2450,00 920,00	12422,00	
60	60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,17	1126,76 1126,76	0,00 0,00	43008,00 43008,00	0,00 0,00		30966,00 5918,00	79892,00	
61	61	1122-1401-0201 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол)	м продавливания	67,5	12121,13 3552,74	8554,52 5016,75	818177,00 239810,00	577430,00 338631,00	936,00	572656,00 111267,00	1502100,00	
62	62	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	67,5	209,87 147,27	62,60 39,29	14166,00 9941,00	4225,00 2652,00		7682,00 1748,00	23596,00	
63	63	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,5	568,00		38340,00		38340,00	3067,00	41407,00	
64	64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2467	428,91 185,33	186,28 64,08	1058116,00 457204,00	459552,00 158085,00	141359,00	443008,00 120090,00	1621214,00	
65	65	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,165	461010,00		76067,00		76067,00	6085,00	82152,00	
66	66	243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,138	545249,00		75244,00		75244,00	6020,00	81264,00	
67	67	243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,88	1675947,00		1474833,00		1474833,00	117987,00	1592820,00	
68	68	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	1,25	2166598,00		2708248,00		2708248,00	216660,00	2924908,00	
69	69	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,034	868168,00		29518,00		29518,00	2361,00	31879,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,246	35969,46	23620,20	80787,00	53051,00		25241,00	114510,00	
						12349,26	6073,91	27736,00	13642,00		8482,00		
71	71	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2246	40,00		89840,00		89840,00	7187,00	97027,00	
72	72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	121,5	3731,80	215,83	453413,00	26224,00	274620,00	115362,00	614277,00	
						1255,72	63,01	152569,00	7656,00		45502,00		
73	73	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	243	981,62	31,89	238534,00	7750,00	169757,00	45672,00	306943,00	
						251,14	9,90	61028,00	2406,00		22737,00		
			Итого по разделу 4; Кабельная линия 0,4 кВ					7207343,00	1137284,00	5078762,00	1243037,00	9126411,00	
								991296,00	526474,00	0,00	676031,00		
			ИТОГО по акту					30601723,00	2480529,00	22009160,00	3800975,00	36962210,00	
								3721355,00	1099642,00	2390682,00	2559512,00		
			В том числе:							2390682,00		34553380,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*18148,00*			
			Временные здания и сооружения	%	1,04			359355,15				34912735,15	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,44			502743,39				35415478,54	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			708309,57				36123788,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								*2408830,00*	*38532618,11*	
			Итого с прочее затраты									*36605987,10*	
			Договорная скидка	*0,95*									
			НДС	%	12,00			4392718,45				40998705,55	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Умаров М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Айкожаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "STROYCONSALTING" Кусайнова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)