Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", г.Семей, Абая Кунанбаева,97 БИН 220240016236

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Стройка: Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО

Объект: Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	09.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО	43 821 440,09	39 126 285,80							4 695 154,29	43 821 440,09
Удержание аванса 30%		11 737 885,74							1 408 546,29	13 146 432,03
5 % на сдачу объекта		1 956 314,29							234 757,71	2 191 072,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		25 432 085,77							3 051 850,29	28 483 936,06

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
БИН 220240016236

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", г.Семей, Абая Кунанбаева,97 БИН 220240016236**

Заказ 5-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 09.06.2023 года

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2023года

Локальная смета 01-01-01

Общестроительные работы,водоснабжение, канализация, ЦТП, электрика

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка тамбура НР=84%	м3	3,51	18 941,10	5 414,75	66 483	19 006	-	47 169	122 744	Казахстан
						13 526,35	2 471,67	47 477	8 676	-	9 092		
2	2	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Разборка крыши тамбура НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,111	37 638,91	1 680,53	4 178	187	-	3 669	8 475	Казахстан
						35 958,38	773,74	3 991	86	-	628		
3	3	1107-0504-0105	Панели перекрытий . Демонтаж НР=118%	шт. сборных конструкций	1	3 143,02	2 006,82	3 143	2 007	-	1 848	5 390	Казахстан
						1 136,20	429,86	1 136	430	-	399		
4	4	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (толщ.510 и 380 мм) НР=84%	м3	158,16	18 941,10	5 414,75	2 995 724	856 397	-	2 125 407	5 530 822	Казахстан

					13 526,35	2 471,67	2 139 328	390 919	-	409 691		
5	5	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (парапет и карниз) НР=84%	м3	7,74	18 941,10	5 414,75	146 604	41 910	-	104 013	270 666	Казахстан
						13 526,35	2 471,67	104 694	19 131	-	20 049		
6	6	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=84%	м2	511,54	220,15	3,69	112 616	1 888	-	93 012	222 078	Казахстан
						216,46	-	110 728	-	-	16 450		
7	7	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР=72%	м2	258,69	686,81	64,36	177 671	16 649	-	119 801	321 270	Казахстан
						622,45	20,75	161 022	5 368	-	23 798		
8	8	1208-0101-2204	Теплоизоляция. Демонтаж НР=72%	м2	258,69	424,44	8,55	109 798	2 212	-	78 373	203 225	Казахстан
						415,89	4,89	107 587	1 265	-	15 054		
9	9	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые. Демонтаж НР=118%	шт. сборных конструкций	25	4 335,93	2 082,07	108 398	52 052	-	81 688	205 293	Казахстан
						2 253,86	515,18	56 347	12 880	-	15 207		
10	10	1107-0104-0401	Балки стропильные . Демонтаж НР=118%	шт. сборных конструкций	3	12 814,34	5 462,85	38 443	16 389	-	32 012	76 091	Казахстан
						7 351,49	1 691,73	22 054	5 075	-	5 636		
11	11	1109-0304-0101	Стремянка с ограждением. Демонтаж НР=69%	т конструкций	0,032	74 656,14	32 079,67	2 389	1 027	35	1 178	3 852	Казахстан
						41 496,42	11 840,01	1 328	379	-	285		
12	12	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка внутренних толщ.380 мм НР=84%	м3	19,44	18 941,10	5 414,75	368 215	105 263	-	261 241	679 812	Казахстан
						13 526,35	2 471,67	262 952	48 049	-	50 356		
13	13	1146-0401-0201	Перемычки. Разборка НР=84%	м3	4,54	38 628,87	21 235,25	175 375	96 408	-	103 298	300 967	Казахстан
						17 393,62	9 693,25	78 967	44 007	-	22 294		
14	14	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка НР=72%	м2 перегородок	42,17	2 779,69	307,93	117 220	12 985	-	79 316	212 259	Казахстан
						2 471,76	140,56	104 234	5 927	-	15 723		
15	15	1146-0401-0901	Покрытия полов . Разборка НР=84%	м2 покрытия	193,8	823,88	221,77	159 668	42 979	-	114 498	296 099	Казахстан
						602,11	101,23	116 689	19 618	-	21 933		
16	16	1146-0401-0201	Отмостки бетонные. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%	м3	2,16	38 628,87	21 235,25	83 438	45 868	-	49 146	143 191	Казахстан
						17 393,62	9 693,25	37 570	20 937	-	10 607		

17	17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	464	170,00	-	78 948	-	-	-	85 264	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 316		
18	18	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	6966	52,00	-	362 232	-	-	-	391 211	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 979		
Раздел 2 Окна и двери													
19	19	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	23,625	2 900,68	218,45	68 529	5 161	-	55 992	134 483	Казахстан
						2 682,23	139,22	63 368	3 289	-	9 962		
20	20	1109-0601-0102	Решетки на окнах. Демонтаж НР=69% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	т конструкций	1,50857	61 530,73	2 943,99	92 823	4 441	1 132	60 910	166 032	Казахстан
						57 836,04	679,78	87 250	1 025	-	12 299		
21	21	1208-0101-0401	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	12	133,34	0,03	1 600	-	-	1 152	2 972	Казахстан
						133,31	-	1 600	-	-	220		
22	22	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	19,77	1 696,68	218,45	33 543	4 319	-	26 861	65 236	Казахстан
						1 478,23	139,22	29 225	2 752	-	4 832		
23	23	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные.Демонтаж НР=69%	м2	3,6	3 529,64	69,87	12 707	252	-	8 674	23 091	Казахстан
						3 459,77	32,32	12 455	116	-	1 710		
24	24	1109-0601-0102	Решетки проема. Демонтаж НР=69%	т конструкций	0,01199	61 530,73	2 943,99	738	35	9	484	1 320	Казахстан
						57 836,04	679,78	693	8	-	98		
25	25	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2,25	170,00	-	383	-	-	-	413	Казахстан
						-	-	-	-	-	31		

26	26	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	33,75	52,00	-	1 755	-	-	-	1 895	Казахстан
						-	-	-	-	-	140		
Раздел 3 Фундаменты													
27	27	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=84%	м3	55,78	29 127,42	13 372,08	1 624 727	745 895	-	1 024 222	2 860 865	Казахстан
						15 755,34	6 103,96	878 833	340 479	-	211 916		
28	28	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84%	м3	26,44	18 941,10	5 414,75	500 803	143 166	-	355 310	924 602	Казахстан
						13 526,35	2 471,67	357 637	65 351	-	68 489		
29	29	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72%	м3 грунта	166,67	405,07	405,07	67 513	67 513	-	13 037	86 994	Казахстан
						-	108,64	-	18 107	-	6 444		
30	30	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	166,67	61,01	61,01	10 169	10 169	-	2 227	13 388	Казахстан
						-	18,56	-	3 093	-	992		
31	31	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	469,8	170,00	-	79 866	-	-	-	86 255	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 389		
32	32	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	7047	52,00	-	366 444	-	-	-	395 760	Казахстан
						-	-	-	-	-	29 316		
Раздел 4 Холодное водоснабжение													
33	33	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	25,1	748,85	57,38	18 796	1 440	-	17 463	39 160	Казахстан

						691,47	18,44	17 356	463	-	2 901		
34	34	1215-0101-0318	Узел водомерный массой до 200 кг. Снятие НР=72%	шт. арматуры	9	3 240,77	987,83	29 167	8 890	-	17 386	50 277	Казахстан
						2 252,94	430,08	20 276	3 871	-	3 724		
35	35	1215-0101-0305	Клапан обратный диаметром до 100 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	1	1 707,07	30,76	1 707	31	-	1 221	3 162	Казахстан
						1 676,31	19,61	1 676	20	-	234		
36	36	1215-0101-0305	Кран шаровый диаметром до 100 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	2	1 707,07	30,76	3 414	62	-	2 442	6 325	Казахстан
						1 676,31	19,61	3 353	39	-	469		
37	37	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	1	560,15	32,73	560	33	-	527	1 174	Казахстан
						527,42	11,09	527	11	-	87		
38	38	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,4377	170,00	-	74	-	-	-	80	Казахстан
						-	-	-	-	-	6		
39	39	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	6,5655	52,00	-	341	-	-	-	368	Казахстан
						-	-	-	-	-	27		
Раздел 5 Канализация													
40	40	1215-0101-0401	Умывальник. Демонтаж НР=72%	прибор	1	905,17	7,14	905	7	-	650	1 679	Казахстан
						898,03	4,55	898	5	-	124		
41	41	1215-0101-0402	Унитазы с бачком пластмассовым. Демонтаж НР=72%	прибор	1	1 125,52	7,97	1 126	8	-	809	2 090	Казахстан
						1 117,55	5,08	1 118	5	-	155		
42	42	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	10	1 475,04	8,79	14 750	88	-	10 598	27 376	Казахстан
						1 466,25	5,60	14 663	56	-	2 028		

43	43	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	13	1 187,01 1 182,62	4,39 2,80	15 431 15 374	57 36	- -	11 095 2 122	28 648	Казахстан
44	44	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,3571	170,00 -	- -	61 -	- -	- -	- 5	66	Казахстан
45	45	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	5,3565	52,00 -	- -	279 -	- -	- -	- 22	301	Казахстан
Раздел 6 Центральный тепловой пункт													
46	46	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	56	1 978,92 1 824,70	154,22 44,28	110 820 102 183	8 636 2 480	- -	102 570 17 071	230 461	Казахстан
47	47	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	31	1 624,93 1 529,80	95,13 24,00	50 373 47 424	2 949 744	- -	47 205 7 806	105 384	Казахстан
48	48	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Демонтаж НР=98% :	м трубопровода	70	1 035,84 958,42	77,42 23,14	72 509 67 089	5 419 1 620	- -	67 335 11 187	151 031	Казахстан
49	49	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	10	1 035,84 958,42	77,42 23,14	10 358 9 584	774 231	- -	9 619 1 598	21 575	Казахстан

50	50	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	6	748,85 691,47	57,38 18,44	4 493 4 149	344 111	- -	4 175 693	9 361	Казахстан
51	51	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж НР=98% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;:К2трр=0,4;К2трм=0,4;К2экс=0,4;К2мат=0;	м трубопровода	10	748,85 691,47	57,38 18,44	7 489 6 915	574 184	- -	6 957 1 156	15 602	Казахстан
52	52	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=98%	м трубопровода	6	560,15 527,42	32,73 11,09	3 361 3 165	196 67	- -	3 167 522	7 050	Казахстан
53	53	1116-0601-0107	Краны шаровые диаметром до 250 мм. Демонтаж НР=98%	шт.	2	9 366,58 8 543,20	823,38 241,20	18 733 17 086	1 647 482	- -	17 217 2 876	38 826	Казахстан
54	54	1116-0601-0106	Краны шаровые диаметром до 200 мм.Демонтаж НР=98%	шт.	7	7 500,38 6 912,97	587,41 175,82	52 503 48 391	4 112 1 231	- -	48 630 8 091	109 224	Казахстан
55	55	1116-0601-0105	Краны шаровые диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=98%	шт.	10	5 549,11 5 203,76	345,35 100,26	55 491 52 038	3 454 1 003	- -	51 980 8 598	116 069	Казахстан
56	56	1116-0601-0104	Краны шаровые диаметром до 125 мм. Демонтаж НР=98%	шт.	3	5 549,11 5 203,76	345,35 100,26	16 647 15 611	1 036 301	- -	15 594 2 579	34 820	Казахстан
57	57	1215-0101-0305	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	4	1 707,07 1 676,31	30,76 19,61	6 828 6 705	123 78	- -	4 884 937	12 649	Казахстан
58	58	1215-0101-0305	Краны шаровые диаметром 80 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	4	1 707,07 1 676,31	30,76 19,61	6 828 6 705	123 78	- -	4 884 937	12 649	Казахстан
59	59	1215-0101-0304	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	1	830,30	10,16	830	10	-	595	1 539	Казахстан

						820,14	6,48	820	6	-	114		
60	60	1118-0501-0101	Насосы .Демонтаж НР=98%	насос	4	11 869,72	288,73	47 479	1 [illegible]	-	45 802	100 743	Казахстан
						11 580,99	103,17	46 324	413	-	7 462		
61	61	1215-0104-0105	Водоподогреватели . Снятие НР=72%	прибор	4	3 525,36	35,43	14 101	142	-	10 116	26 154	Казахстан
						3 489,93	22,58	13 960	90	-	1 937		
62	62	1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР=72%	шт.	2	2 783,36	-	5 567	-	-	4 008	10 341	Казахстан
						2 783,36	-	5 567	-	-	766		
63	63	1118-1101-0104	Термометры . Демонтаж НР=98%	комплект	1	280,86	-	281	-	-	275	600	Казахстан
						280,86	-	281	-	-	44		
64	64	1118-1101-0102	Манометры. Демонтаж НР=98%	комплект	4	213,79	-	855	-	-	838	1 828	Казахстан
						213,79	-	855	-	-	135		
65	65	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	8,246	170,00	-	1 402	-	-	-	1 514	Казахстан
						-	-	-	-	-	112		
66	66	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	123,69	52,00	-	6 432	-	-	-	6 947	Казахстан
						-	-	-	-	-	515		
Раздел 7 Электроснабжение													
67	67	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	5	93,41	0,82	467	4	-	336	867	Казахстан
						92,59	0,53	463	3	-	64		
68	68	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	2	279,49	2,20	559	4	-	402	1 038	Казахстан
						277,29	1,40	555	3	-	77		
69	69	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	4	85,56	-	342	-	-	246	635	Казахстан
						85,56	-	342	-	-	47		
70	70	1308-0103-3001	Выключателькнопочный . Демонтаж оборудования НР=72%	шт.	5	765,02	137,51	3 825	688	-	2 479	6 808	Казахстан
						627,51	60,97	3 138	305	-	504		
71	71	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	300	141,48	-	42 444	-	75	30 545	78 828	Казахстан

						141,23	0,18	42 369	54	-	5 839		
72	72	1308-0304-0203	Силовой щит с 7 автоматич.выключателями. демонтаж НР=72% :	шт.	1	1 695,29	391,87	1 695	392	-	1 048	2 962	Казахстан
						1 303,42	152,41	1 303	152	-	219		
73	73	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный . Демонтаж НР=72% :	шт.	5	626,31	8,28	3 132	41	-	2 225	5 785	Казахстан
						618,03	-	3 090	-	-	428		
74	74	1308-0103-0701	Выключатель секционный. Демонтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 261,05	495,97	4 261	496	-	2 862	7 693	Казахстан
						3 765,08	210,18	3 765	210	-	570		
75	75	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) ВРУ. Демонтаж НР=72%	шт.	2	4 081,28	1 474,44	8 163	2 949	-	4 654	13 842	Казахстан
						2 606,84	624,90	5 214	1 250	-	1 025		
76	76	1308-0201-0201	Кабель . Демонтаж в траншеях НР=72% :	м кабеля	100	127,20	58,17	12 720	5 817	-	6 616	20 883	Казахстан
						69,03	22,86	6 903	2 286	-	1 547		
77	77	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,4	924,00	-	370	-	-	-	400	Казахстан
						-	-	-	-	-	30		
78	78	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	6	52,00	-	312	-	-	-	337	Казахстан
						-	-	-	-	-	25		

Итого	**15 157 166**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 384 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 345 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 034 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 251
- накладные расходы, тенге	5 403 993
перевозка грузов, тенге	898 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 122 750
Всего	**15 157 166**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	303 143
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	272 101
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**314 648**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**16 047 059**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079)	**17 314 777**
Понижающий коэффициент 0,95	**16 449 038,15**
НДС 12%	1 973 884,58
Итого	**18 422 922,73**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Руководитель_____

Представитель технического надзора.

Эксперт _____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай". г.Семей, Абая Кунанбаева,97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 5-21

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 09.06.2023 года

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2023года

Локальная смета 01-01-02

Наружный водопровод, канализация, тепловая сеть

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Наружный водопровод													
1	1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,008								Казахстан
						479 938,19	98 006,99	3 840	784	-	3 342	7 756	
						381 931,20	40 087,76	3 055	321	-	574		
2	2	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные диаметром труб 100 мм. Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,023	950 736,80	362 785,86	21 867	8 344	-	15 973	40 867	Казахстан

						587 950,94	113 542,41	13 523	2	-	3 027		
3	3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,317	170,00	-	54	-	-	-	58	Казахстан
						-	-	-	-	-	4		
4	4	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	4,755	52,00	-	247	-	-	-	267	Казахстан
						-	-	-	-	-	20		
Раздел 2 Наружная канализация													
5	5	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 200 мм. Разборка НР=72%	м	5	2 590,92	-	12 955	-	-	9 328	24 066	Казахстан
						2 590,92	-	12 955	-	-	1 783		
6	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,244	170,00	-	41	-	-	-	44	Казахстан
						-	-	-	-	-	3		
7	7	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в	1 т·км	3,66	52,00	-	190	-	-	-	205	Казахстан
						-	-	-	-	-	15		
Раздел 3 Общестроительные работы теплосети													
3.1 Теплофикационные камеры													
8	8	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж НР=118%	м3 конструкции	32,5	13 416,01	1 345,17	436 020	43 718	-	478 219	987 378	Казахстан
						12 070,84	399,03	392 302	12 968	-	73 139		
9	9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	79	170,00	-	13 430	-	-	-	14 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 074		
10	10	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1185	52,00	-	61 620	-	-	-	66 550	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 930		
3.2 Надземные опоры													
11	11	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж НР=118%	м3 конструкции	4,62	13 335,34	710,03	61 609	3 280	-	69 730	141 846	Казахстан
						12 625,31	165,43	58 329	764	-	10 507		

12	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	11,1	170,00	-	1 887	-	-	-	2 038	Казахстан
						-	-	-	-	-	151		
13	13	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	166,5	52,00	-	8 658	-	-	-	9 351	Казахстан
						-	-	-	-	-	693		
3.3 Лотки и плиты каналов													
14	14	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Демонтаж НР=118%	м3 сборных конструкций	10,26	8 505,86	3 150,15	87 270	32 321	-	78 463	178 992	Казахстан
						5 355,71	1 125,19	54 950	11 544	-	13 259		
15	15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	24,6	170,00	-	4 182	-	-	-	4 517	Казахстан
						-	-	-	-	-	335		
16	16	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	369	52,00	-	19 188	-	-	-	20 723	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 535		
Раздел 4 Тепловые сети													
17	17	1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	54	965,90	-	52 159	-	11 039	32 662	91 607	Казахстан
						761,48	78,60	41 120	4 244	-	6 786		
18	18	1124-0101-0408	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм.Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,043	1 700 738,60	689 039,91	73 132	29 629	-	52 439	135 617	Казахстан
						1 011 698,69	220 138,95	43 503	9 466	-	10 046		
19	19	1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,054	1 307 954,26	528 635,19	70 630	28 546	-	50 553	130 878	Казахстан
						779 319,07	166 315,21	42 083	8 981	-	9 695		
20	20	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,002	950 736,80	362 785,86	1 901	726	-	1 389	3 553	Казахстан

						587 950,94	113 542,41	1 176		-	263		
21	21	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж НР=99% :	км трубопровода	0,01	893 210,24	343 777,66	8 932	3 438	-	6 532	16 701	Казахстан
						549 432,58	110 357,17	5 494	1 104	-	1 237		
22	22	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,002	882 206,23	338 031,38	1 764	676	-	1 291	3 299	Казахстан
						544 174,85	108 229,39	1 088	216	-	244		
23	23	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 38 мм. Демонтаж НР=99%	км трубопровода	0,01	882 206,23	338 031,38	8 822	3 380	-	6 459	16 503	Казахстан
						544 174,85	108 229,39	5 442	1 082	-	1 222		
24	24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж (отводы) НР=99%	т фасонных частей	0,1689	916 097,66	434 049,35	154 729	73 311	-	104 819	280 312	Казахстан
						482 048,31	144 817,98	81 418	24 460	-	20 764		
25	25	1216-0101-2402	Краны шаровые диаметром 65 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	2	2 436,38	-	4 873	-	802	3 232	8 753	Казахстан
						2 035,38	209,17	4 071	418	-	648		
26	26	1216-0101-2401	Краны шаровые диаметром 32 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	4	1 490,11	-	5 960	-	1 604	3 739	10 475	Казахстан
						1 089,11	209,17	4 356	837	-	776		
27	27	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	4,994	170,00	-	849	-	-	-	917	Казахстан
						-	-	-	-	-	68		
28	28	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	74,91	52,00	-	3 895	-	-	-	4 207	Казахстан
						-	-	-	-	-	312		

Итого	**2 201 984**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	764 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 445
- накладные расходы, тенге	918 170
перевозка грузов, тенге	114 242

сметная прибыль (8 %), тенге	163 110
Всего	**2 201 984**
Временные здания и сооружения (2,5%) K=0,8%	44 040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	39 530
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**45 711**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 331 265**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079)	**2 515 435**
Понижающий коэффициент 0,95	**2 389 663,25**
НДС 12%	286 759,59
Итого	**2 676 422,84**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
БИН 220240016236

Руководитель _____

Представитель технического надзора.

Эксперт _____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", г.Семей, Абая Кунанбаева,97 БИН 220240016236**

Заказ 5-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **ЦТП-401**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 09.06.2023 года

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2023года

Локальная смета 02-01-01

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	587,76								Казахстан
						230,16	230,16	135 279	135 279	-	26 123	174 314	
						-	61,73	-	36 282	-	12 912		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	12,77	3 210,20	-	40 994	-	-	29 516	76 151	Казахстан
						3 210,20	-	40 994	-	-	5 641		
3	3	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	129,16	280,55	280,55	36 236	36 236	-	6 997	46 692	Казахстан
						-	75,24	-	9 718	-	3 459		
4	4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	180,824	206,00	-	37 250	-	-	-	40 230	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 980		
5	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	129,16	34,91	30,68	4 509	3 963	17	1 241	6 210	Казахстан
						4,10	9,24	530	1 193	-	460		
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	540,48	48,81	48,81	26 381	26 381	-	5 779	34 733	Казахстан
						-	14,85	-	8 026	-	2 573		
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	60,05	1 395,64	-	83 808	-	-	60 342	155 682	Казахстан
						1 395,64	-	83 808	-	-	11 532		

8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	540,48	257,39 136,08	121,31 56,42	139 114 73 549	65 566 30 494	- -	74 911 17 122	231 147	Казахстан
9	9	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	35,3	29 927,66 5 856,12	2 317,94 855,64	1 056 446 206 721	81 823 30 204	767 902 -	222 710 102 332	1 381 488	Казахстан
Раздел 2 Фундаменты													
10	10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,73	7 511,99 1 287,69	1 555,50 656,89	28 020 4 803	5 802 2 450	17 415 -	6 745 2 781	37 546	Казахстан
11	11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	41	3 121,88 646,95	1 724,14 415,34	127 997 26 525	70 690 17 029	30 782 -	51 394 14 351	193 742	Казахстан
12	12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	71	3 569,63 748,71	1 690,63 407,27	253 444 53 158	120 035 28 916	80 251 -	96 847 28 023	378 314	Казахстан
13	13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	23	4 603,26 1 139,27	2 153,65 518,81	105 875 26 203	49 534 11 933	30 138 -	45 000 12 070	162 945	Казахстан
14	14	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	59	7 476,22 1 735,38	3 777,26 909,94	441 097 102 387	222 858 53 686	115 851 -	184 166 50 021	675 284	Казахстан
15	15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	80,664	33 903,00 -	- -	2 734 752 -	- -	2 734 752 -	- 218 780	2 953 532	Казахстан

16	16	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=91%	м3	5,3	32 551,76	1 891,13	172 524	10 023	132 185	30 026	218 754	Казахстан
						5 720,00	505,64	30 316	2 680	-	16 204		
17	17	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 406,45	1 834,73	20 439	11 008	-	16 390	39 775	Казахстан
						1 571,72	743,33	9 430	4 460	-	2 946		
18	18	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	1,86	73 246,00	-	136 238	-	136 238	-	147 137	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 899		
19	19	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство НР=91%	м3	2,31	34 599,74	2 860,77	79 925	6 608	57 474	15 826	103 411	Казахстан
						6 858,43	670,06	15 843	1 548	-	7 660		
20	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01554	376 202,00	-	5 846	-	5 846	-	6 314	Казахстан
						-	-	-	-	-	468		
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03455	349 794,00	-	12 085	-	12 085	-	13 052	Казахстан
						-	-	-	-	-	967		
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	222,6	1 234,20	28,59	274 733	6 364	168 475	93 791	398 006	Казахстан

						448,76	4,30	99 894	95.	-	29 482		
23	23	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	72,8	4 789,21 350,76	10,49 2,90	348 654 25 535	764 211	322 355 -	23 944 29 808	402 406	Казахстан

Итого	**7 876 865**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	799 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	852 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 611 766
- накладные расходы, тенге	991 748
перевозка грузов, тенге	37 250
- сметная прибыль (8 %), тенге	583 471
Всего	**7 876 865**
Временные здания и сооружения (2,5%) K=0,8%	157 537
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	141 405
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**163 516**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**8 339 324**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079)	**8 998 131**
Понижающий коэффициент 0,95	**8 548 224,45**
НДС 12%	1 025 786,93
Итого	**9 574 011,38**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Руководитель_____

Представитель технического надзора.

Эксперт _____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Буренов Ж.Б.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", г.Семей, Абая Кунанбаева,97 БИН 220240016236**

Заказ 5-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 09.06.2023 года

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2023года

Локальная смета 06-03-01

Наружные тепловые сети

Основание: 05-21-ТС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1014,5	324,06	324,06	328 759	328 759	-	63 482	423 620	Казахстан

						-	86,91	-	8[illegible]0	-	31 379			
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	37,8	3 210,20 3 210,20	- -	121 346 121 346	- -	- -	87 369 16 697	225 412	Казахстан
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с эл. кабелем) НР=72% т.ч.п.3.181:К1тр=1,15;	м3 грунта	90,6	3 076,44 3 076,44	- -	278 725 278 725	- -	- -	200 682 38 353	517 760	Казахстан
4	4	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	208,9	250,77 -	250,77 67,26	52 386 -	52 386 14 051	- -	10 117 5 000	67 503	Казахстан
5	5	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	292,46	206,00 -	- -	60 247 -	- -	- -	- 4 820	65 067	Казахстан
6	6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	208,9	42,65 5,00	37,40 11,26	8 910 1 045	7 813 2 352	52 -	2 446 908	12 264	Казахстан

7	7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песок) НР=72%	м3 грунта	170,1	56,93	56,93	9 684	9 684	-	2 121	12 749	Казахстан
						-	17,32	-	2 946	-	944		
8	8	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	170,1	4 240,00	-	721 224	-	721 224	-	778 922	Казахстан
						-	-	-	-	-	57 698		
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	875,5	56,93	56,93	49 842	49 842	-	10 918	65 621	Казахстан
						-	17,32	-	15 164	-	4 861		
10	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	97,3	1 395,64	-	135 796	-	-	97 773	252 255	Казахстан
						1 395,64	-	135 796	-	-	18 686		
11	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	875,5	257,39	121,31	225 345	106 207	-	121 344	374 424	Казахстан
						136,08	56,42	119 138	49 396	-	27 735		
Раздел 2 Подземная прокладка теплосети (в канале)													
2.1 Подземная прокладка теплосети													

12	23	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	1 м	30,4	62 578,00	-	1 902 371	-	1 902 371	-	2 054 561	Казахстан
						-	-	-	-	-	152 190		
Раздел 6 Теплофикационная камера УТ1													
13	132	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,91	25 706,21	1 595,86	23 393	1 452	20 091	2 006	27 431	Казахстан
						2 032,13	389,66	1 849	355	-	2 032		
14	133	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118%	м3 конструкции	10,884	25 032,56	5 006,53	272 454	54 491	37 006	237 421	550 665	Казахстан
						16 626,01	1 860,21	180 957	20 247	-	40 790		
15	134	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	2,05	21 240,00	-	43 542	-	43 542	-	47 025	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 483		
16	135	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0299	354 275,00	-	10 593	-	10 593	-	11 440	Казахстан
						-	-	-	-	-	847		
17	136	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	4,04	33 903,00	-	136 968	-	136 968	-	147 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 957		
18	137	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (монолитные заделки)	1 м3	2,98	21 240,00	-	63 295	-	63 295	-	68 359	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 064		

19	138	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	1 шт.	2	61 710,00	-	123 420	-	123 420	-	133 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 874		
20	139	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7 220,00	-	14 440	-	14 440	-	15 595	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 155		
21	140	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	8 898,00	-	17 796	-	17 796	-	19 220	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 424		
22	141	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,454	157 340,00	-	71 432	-	71 432	-	77 147	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 715		
Раздел 7 Теплофикационная камера УТ2													
23	156	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,6	25 706,21	1 595,86	41 130	2 553	35 325	3 525	48 227	Казахстан
						2 032,13	389,66	3 251	623	-	3 572		
24	157	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118%	м3 конструкции	16,903	25 032,56	5 006,53	423 125	84 625	57 471	368 717	855 189	Казахстан
						16 626,01	1 860,21	281 029	31 443	-	63 347		
25	158	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	3,95	21 240,00	-	83 898	-	83 898	-	90 610	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 712		
26	159	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05399	354 275,00	-	19 127	-	19 127	-	20 657	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 530		
27	160	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	6,51	33 903,00	-	220 709	-	220 709	-	238 366	Казахстан

						-	-	-		-	17 657		
28	161	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (монолитные заделки)	1 м3	3,07	21 240,00	-	65 207	-	65 207	-	70 424	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 217		
29	162	225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	1 шт.	4	39 185,00	-	156 740	-	156 740	-	169 279	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 539		
30	163	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,32	135 306,00	-	43 298	-	43 298	-	46 762	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 464		
31	164	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	1 шт.	1	137 865,00	-	137 865	-	137 865	-	148 894	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 029		
32	165	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	7 220,00	-	28 880	-	28 880	-	31 190	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 310		
33	166	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8 898,00	-	35 592	-	35 592	-	38 439	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 847		
34	167	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,421	157 340,00	-	66 240	-	66 240	-	71 539	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 299		
Раздел 8 Теплофикационная камера УТ3													
35	182	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,11	25 706,21	1 595,86	28 534	1 771	24 507	2 447	33 459	Казахстан
						2 032,13	389,66	2 256	433	-	2 478		

36	183	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118%	м3 конструкции	11,323	25 032,56 16 626,01	5 006,53 1 860,21	283 444 188 256	56 689 21 063	38 498 -	246 996 42 435	572 875	Казахстан
37	184	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	2,57	21 240,00 -	- -	54 587 -	- -	54 587 -	- 4 367	58 954	Казахстан
38	185	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03675	354 275,00 -	- -	13 020 -	- -	13 020 -	- 1 042	14 062	Казахстан
39	186	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	5,265	33 903,00 -	- -	178 499 -	- -	178 499 -	- 14 280	192 779	Казахстан
40	187	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (монолитные заделки)	1 м3	1,6	21 240,00 -	- -	33 984 -	- -	33 984 -	- 2 719	36 703	Казахстан
41	188	225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	1 шт.	2	26 508,00 -	- -	53 016 -	- -	53 016 -	- 4 241	57 257	Казахстан
42	189	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,44	135 306,00 -	- -	59 535 -	- -	59 535 -	- 4 763	64 298	Казахстан
43	190	225-203-0706	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	1 шт.	1	79 065,00 -	- -	79 065 -	- -	79 065 -	- 6 325	85 390	Казахстан

52	213	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (монолитные заделки)	1 м3	4,3	21 240,00	-	91 332	-	91 332	-	98 639	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 307		
53	214	225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	1 шт.	4	39 185,00	-	156 740	-	156 740	-	169 279	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 539		
54	215	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,32	135 306,00	-	43 298	-	43 298	-	46 762	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 464		
55	216	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	1 шт.	1	137 865,00	-	137 865	-	137 865	-	148 894	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 029		
56	217	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	7 220,00	-	28 880	-	28 880	-	31 190	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 310		
57	218	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8 898,00	-	35 592	-	35 592	-	38 439	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 847		
58	219	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,468	157 340,00	-	73 635	-	73 635	-	79 526	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 891		

Итого	**10 817 376**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 597 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	843 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 684 856
- накладные расходы, тенге	1 829 606

перевозка грузов, тенге	60 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	801 285
Всего	**10 817 376**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	216 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	194 194
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**224 558**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**11 452 475**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079000000)	**12 357 221**
Понижающий коэффициент 0,95	**11 739 359,95**
НДС 12%	1 408 723,19
Итого	**13 148 083,14**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Руководитель_____

Представитель технического надзора.

Эксперт _____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____**Букенов Ж.Б.**