ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201228-37190417
1.1. Номер учетной системы 00000000049
2. Дата выписки 28.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020340003533
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, микрорайон Кокшокы, ул. Исатай Абдикаримов,11
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ09070103KSN3308000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция бани под размещение "Дворец молодежи" расположенного по адресу трасса Алгабас-Шиели, в пос.Шиели,Кызылординской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020340003533
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, микрорайон Кокшокы, ул. Исатай Абдикаримов,11
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №103
27.4. Дата 07.12.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 51
32.2 Дата 23.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция бани под размещение "Дворец молодежи" расположенного по адресу:трасса Алгабас-Шиели, в пос.Шиели,Кызылординской области"				1	8555549.11	8555549.11			8555549.11	12%	1026665.89	9582215.00			1	
							Всего по счету:	8555549.11		0.00	8555549.11		1026665.89	9582215.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Tu+ccMNF5mIMoIh7JxHZWBZJcZi5Y7VHCvbuX0kQyF
0NsDY/1YsXm3L/g79Wa89LSWtkDL
/LDjzQmboFOCK+9g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, микрорайон Кокшокы, ул. Исатай Абдикаримов,11**	**020340003533**
Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79**	**060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №103 от 07.12.2020 г.

Номер документа	Дата составления
51	**23.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция бани под размещение "Дворец молодежи" расположенного по адресу:трасса Алгабас-Шиели, в пос.Шиели,Кызылординской области"			Усл.	1	9 582 215,00	9 582 215,00
				Итого	1	x	9 582 215,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция бани под размещение "Дворец молодежи" расположенного по адресу: трасса Алгабас-Шиели, в пос. Шиели, Кызылординской области"
Договор №103 от 07.12.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		103	07.12.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	9 582 215									
Акт вып работ №1		8 555 549							1 026 666	9 582 215
Всего к оплате:		**8 555 549**							**1 026 666**	**9 582 215**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ Шалбаев Ғ.С.

Технадзор:
ТОО "Асқартау 2016"
_____ Әли Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "КЭЛМОСС"
_____ Алсиеуов Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 г.

"Реконструкция бани под размещение "Дворец молодежи" расположенного по адресу: трасса Алгабас-Шиели, в пос. Шиели, Кызылординской области"

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	61,2534312	186,26	177,44	11409,22	10868,77	--	2263,84	14766,91
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	42,51	540,45	2603,78		1093,85	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,894436	1765,69	--	3344,98	--	--	2408,39	6213,64
		НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	3344,98	--		460,27	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,126707	42,26	42,26	1104,24	1104,24	--	279,36	1494,28
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,85	--	388,00		110,69	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,1971602	921,07	--	10313,34	--	--	7425,60	19158,05
		НР - 72%; СП - 8%			921,07	--	10313,34	--		1419,12	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,126707	179,87	90,07	4699,33	2353,24	--	2450,86	7722,21
		НР - 72%; СП - 8%			89,80	40,49	2346,09	1057,89		572,02	
		Фундаментные плиты ФЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16	2560,47	1523,48	40967,47	24375,73	--	29644,06	76260,45
		НР - 118%; СП - 8%			1036,98	533,15	18591,74	8530,35		5648,92	
7	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,68	34603,00	--	127339,04	--	127339,04	--	137526,16
		СП - 8%			--	--	--	--		10187,12	
		Фундаментные блоки ФБС									
8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2603,20	1406,54	41651,13	22504,67	5958,00	25238,88	72241,21
		НР - 118%; СП - 8%			824,28	512,53	13188,46	8200,42		5351,20	
9	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,18	23504,00	--	74742,72	--	74742,72	--	80722,14
		СП - 8%			--	--	--	--		5979,42	
10	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	20748,00	--	33030,82	--	33030,82	--	35673,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2642,47	
		Фундамент под перегородку 43,2 п.м.									
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,32	24881,39	2416,75	107487,59	10440,35	77499,16	19679,16	137340,09
		НР - 91%; СП - 8%			4525,02	480,87	19548,09	2077,37		10173,34	
12	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0061	219813,00	--	1340,86	--	1340,86	--	1448,13
		СП - 8%			--	--	--	--		107,27	
		Монолитный пояс МП-2 34 п.м.									
13	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19,72	3970,26	352,71	78293,52	6955,48	65588,44	7590,28	92754,51
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	117,91	5749,60	2325,17		6870,70	
14	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,88	40203,65	5700,87	155990,16	22119,39	92862,76	41275,05	213046,44
		НР - 91%; СП - 8%			10569,08	1120,93	41008,01	4349,19		15781,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181152	220525,00	--	39948,54	--	39948,54	--	43144,43
		СП - 8%			--	--	--	--		3195,88	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476	226241,00	--	10769,07	--	10769,07	--	11630,60
		СП - 8%			--	--	--	--		861,53	
		Монолитный пояс МП-1 на отм.+3,300, 13,4 п.м.									
17	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,57	40203,65	5700,87	103323,38	14651,25	61509,61	27339,40	141115,81
		НР - 91%; СП - 8%			10569,08	1120,93	27162,52	2880,78		10453,02	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1608	211022,00	--	33932,34	--	33932,34	--	36646,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2714,59	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01876	226241,00	--	4244,28	--	4244,28	--	4583,82
		СП - 8%			--	--	--	--		339,54	
		Гидроизоляция									
20	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11,52	2066,43	53,05	23805,27	611,13	20443,42	2673,85	28597,45
		НР - 93%; СП - 8%			238,78	10,80	2750,72	124,39		2118,33	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,36	892,00	23,80	45813,04	1222,59	29376,74	14296,10	64917,87
		НР - 93%; СП - 8%			296,22	3,08	15213,71	158,45		4808,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				953550,35	117206,84	678585,81	182564,84	1227004,41
							157757,70	32695,76	--	90889,22	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				953550,35				
		Материалы	Тенге				353238,14				
		Всего заработная плата	Тенге					190453,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90235,09				
		Местные материалы	Тенге				235112,58				
		Накладные расходы	Тенге				182564,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				90889,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227004,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170,19
		Сметная заработная плата	Тенге					190453,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1227004,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170,19
		Сметная заработная плата	Тенге					190453,46			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт помещений 1 -этаж									
		Проемы дверные									
22	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	25,83	1006,81 848,61	158,21 79,95	26005,96 21919,51	4086,45 2065,22	--	20147,17 3692,25	49845,37
23	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89	1568,66 1295,20	32,13 12,99	2964,78 2447,92	60,73 24,55	456,13	1706,00 373,66	5044,44
		Стены и перегородки									
24	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	31,2156	10967,65 7760,30	3207,35 1419,10	342361,78 242242,42	100119,35 44298,06	--	240694,00 46644,46	629700,24
		Потолки демонтаж									
25	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	59,14	197,16 197,16	-- --	11660,33 11660,33	-- --	--	9794,67 1716,40	23171,40
		Стены демонтаж									
26	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	631,7	197,16 197,16	-- --	124549,00 124549,00	-- --	--	104621,16 18333,61	247503,78
27	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	118	707,48 654,58	52,89 23,85	83482,24 77240,79	6241,44 2814,67	--	57639,93 11289,77	152411,94
		Полы									
28	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	306,54	751,19 721,76	29,43 14,88	230270,00 221247,42	9022,58 4559,84	--	162581,23 31428,10	424279,33
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
29	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	397,5	90,70	0,07	36053,69	26,83	--	25939,34	66952,47
		НР - 72%; СП - 8%			90,63	--	36026,86	--		4959,44	
30	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	397,5	154,81	18,82	61536,34	7482,22	--	40543,55	110246,28
		НР - 72%; СП - 8%			135,99	5,68	54054,12	2256,37		8166,39	
31	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	397,5	269,30	17,19	107047,23	6831,59	--	73638,57	195140,66
		НР - 72%; СП - 8%			252,11	5,18	100215,63	2060,16		14454,86	
		Кровельные работы									
32	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,361	97486,55	1703,78	912571,55	15949,04	663232,98	215692,94	1218525,65
		НР - 90%; СП - 8%			24932,12	669,73	233389,53	6269,30		90261,16	
33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,361	8905,26	69,06	83362,17	646,47	73873,86	8206,39	98894,05
		НР - 90%; СП - 8%			944,54	29,52	8841,85	276,36		7325,48	
34	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	490	310,42	3,20	152104,16	1569,40	133000,34	16385,32	181968,64
		НР - 90%; СП - 8%			35,78	1,37	17534,43	671,48		13479,16	
35	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	250,578	6028,66	121,18	1510649,89	30364,76	961407,13	484743,11	2155024,44
		НР - 92%; СП - 8%			2070,72	31,99	518878,00	8016,68		159631,44	
		Отмостка									
36	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка (отмостки)	м3 конструкции	8,93	1921,38	1197,81	17157,94	10696,43	--	6718,31	25786,35
		НР - 72%; СП - 8%			723,57	321,33	6461,51	2869,48		1910,10	
		Фасад здания									
37	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	278,55	197,16	--	54920,25	--	--	46133,01	109137,53
		НР - 84%; СП - 8%			197,16	--	54920,25	--		8084,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3756697,30	193097,30	1831970,43	1515184,72	5693632,58
							1731629,57	76182,16	--	421750,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3753732,53				
	Материалы		Тенге				1831514,30				
	Всего заработная плата		Тенге					1805339,27			
		Накладные расходы	Тенге				1513478,71				
		Сметная прибыль	Тенге				421376,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5688588,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801,15
		Сметная заработная плата	Тенге					1805339,27			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2964,78				
	Материалы		Тенге				456,13				
	Всего заработная плата		Тенге					2472,47			
		Накладные расходы	Тенге				1706,00				
		Сметная прибыль	Тенге				373,66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5044,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,31
		Сметная заработная плата	Тенге					2472,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5693632,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1803,46
		Сметная заработная плата	Тенге					1807811,73			
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение									
38	51-080401-0801 5108-0401-0801 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-028 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73250,00	--	73250,00	--		--	73250,00
					--	--	--	--	73250,00	--	
39	С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные осветительные с выключателем модели ЩРНС-1-12 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552,00	--	11552,00	--	12476,16
		СП - 8%			--	--	--	--		924,16	
40	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные осветительные с выключателем модели ЩРНС-1-6 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339,00	--	16339,00	--	16339,00	--	17646,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1307,12	
41	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354,00	--	10354,00	--	11182,32
		СП - 8%			--	--	--	--		828,32	
		Светильники и лампы									
42	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	39	5778,00	--	225342,00	--	225342,00	--	243369,36
		СП - 8%			--	--	--	--		18027,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С123-070102-1305 2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-012 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2871,00	--	2871,00	--	2871,00	--	3100,68
		СП - 8%			--	--	--	--		229,68	
44	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		70,40	
45	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	156	205,00	--	31980,00	--	31980,00	--	34538,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2558,40	
46	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания тип БК 215-225-25	шт.	5	315,00	--	1575,00	--	1575,00	--	1701,00
		СП - 8%			--	--	--	--		126,00	
47	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания тип БК 215-225-100	шт.	14	678,00	--	9492,00	--	9492,00	--	10251,36
		СП - 8%			--	--	--	--		759,36	
48	С123-070101-0701 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1179,00	--	8253,00	--	8253,00	--	8913,24
		СП - 8%			--	--	--	--		660,24	
49	С123-070101-0207 2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	4	5223,00	--	20892,00	--	20892,00	--	22563,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1671,36	
50	С123-070101-1802 2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО7-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	905,00	--	2715,00	--	2715,00	--	2932,20
		СП - 8%			--	--	--	--		217,20	
51	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572,00	--	6572,00	--	7097,76
		СП - 8%			--	--	--	--		525,76	
52	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	602,00	--	3010,00	--	3010,00	--	3250,80
		СП - 8%			--	--	--	--		240,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели и провода									
53	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	32,00	--	6400,00	--	6400,00	--	6912,00
		СП - 8%			--	--	--	--		512,00	
54	С123-060128-0425 2306-0128-0425 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2408544,00	--	72256,32	--	72256,32	--	78036,83
		СП - 8%			--	--	--	--		5780,51	
55	С123-060128-0424 2306-0128-0424 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х10+1х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	1417806,00	--	8506,84	--	8506,84	--	9187,38
		СП - 8%			--	--	--	--		680,55	
56	С123-060128-0412 2306-0128-0412 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	940594,00	--	28217,82	--	28217,82	--	30475,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2257,43	
57	С123-060128-0411 2306-0128-0411 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,081	639697,00	--	51815,46	--	51815,46	--	55960,69
		СП - 8%			--	--	--	--		4145,24	
58	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	260484,00	--	1302,42	--	1302,42	--	1406,61
		СП - 8%			--	--	--	--		104,19	
59	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	168496,00	--	13479,68	--	13479,68	--	14558,05
		СП - 8%			--	--	--	--		1078,37	
60	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,71	146911,00	--	104306,81	--	104306,81	--	112651,35
		СП - 8%			--	--	--	--		8344,54	
61	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,413	243503,00	--	100566,74	--	100566,74	--	108612,08
		СП - 8%			--	--	--	--		8045,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-060903-0104 2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,11	89831,00	--	9881,41	--	9881,41	--	10671,92
		СП - 8%			--	--	--	--		790,51	
		Электроустановочные материалы									
63	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43	361,00	--	15523,00	--	15523,00	--	16764,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1241,84	
64	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	419,00	--	2095,00	--	2095,00	--	2262,60
		СП - 8%			--	--	--	--		167,60	
65	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	303,00	--	6060,00	--	6060,00	--	6544,80
		СП - 8%			--	--	--	--		484,80	
66	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	237,00	--	1185,00	--	1185,00	--	1279,80
		СП - 8%			--	--	--	--		94,80	
67	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324,00	--	1620,00	--	1620,00	--	1749,60
		СП - 8%			--	--	--	--		129,60	
68	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток	шт.	61	35,00	--	2135,00	--	2135,00	--	2305,80
		СП - 8%			--	--	--	--		170,80	
69	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	57	39,00	--	2223,00	--	2223,00	--	2400,84
		СП - 8%			--	--	--	--		177,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				852651,49	--	779401,49	--	915003,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	73250,00	62352,12	
	Стоимость оборудования		Тенге				73250,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				73250,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				773001,49				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				773001,49				
		Сметная прибыль	Тенге				61840,12				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				834841,61				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6400,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6400,00				
		Сметная прибыль	Тенге				512,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6912,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				915003,61				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7835640,60**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1889387,27				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310304,14			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108877,92			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3289957,73		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						73250,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1697749,56	
		- Сметная прибыль	Тенге							574991,90	
		ИТОГО:			**7 762 390,60**	**73 250,00**		**7 835 640,60**			
		Временные здания и сооружения		**1,2%**	**93 149**			**93 149**			
		Итого с временными			**7 855 539**	**73 250**		**7 928 789**			
		Доп.затраты в зимнее время		**1,35%**	**106 050**			**106 050**			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**860 274**	**860 274**			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**7 961 589**	**73 250**	**860 274**	**8 895 113**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**159 232**			**159 232**			
		Итого с непредвиденными затратами			**8 120 821**	**73 250**	**860 274**	**9 054 345**			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год к=1,049901			**8 526 058**	**76 905**	**903 203**	**9 506 166**			
		с понижающим коэф. К=0,9			**7 673 452**	**69 215**	**812 882**	**8 555 549**			
		НДС-12%		**12%**			**1 026 666**	**1 026 666**			
		ИТОГО по акту			**7 673 452**	**69 215**	**1 839 548**	**9 582 215**			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Шалбаев Ғ.С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Асқартау 2016"

Әли Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КЭЛМОСС"

Алсиеуов Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.