Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 15.12.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№48	09.06.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2023 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО	206 072 148	82 731 444							9 927 773	92 659 217
Удержание аванса 30%										27 797 765
5% на сдачу объекта										4 632 961
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**64 861 452**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей области Абай

Руководитель _____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**

аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №6 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Общестроительные работы

Основание: 05-21-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Стены													
1	26	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки под опорными плитами (АС-11) НР=93%	т	0,1391	566 577,37	3 411,60	78 811	475	63 390	14 050	100 290	
						107 448,77	1 160,61	14 946	161	-	7 429		
2	27	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт.	65	958,75	350,31	62 319	22 770	21 590	27 769	97 295	
						276,29	85,76	17 959	5 574	-	7 207		
3	28	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,396	181 655,00	-	71 935	-	71 935	-	77 690	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 755		
4	29	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,854	129 947,00	-	110 975	-	110 975	-	119 853	
						-	-	-	-	-	8 878		

5	30	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	122 978,00	-	32 466	-	32 466	-	35 063	
						-	-	-	-	-	2 597		
6	31	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,428	130 268,00	-	55 755	-	55 755	-	60 215	
						-	-	-	-	-	4 460		
7	32	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,74	74 414,45	6 227,67	55 067	4 608	32 674	17 161	78 006	
						24 032,74	1 450,86	17 784	1 074	-	5 778		
8	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02436	376 202,00	-	9 164	-	9 164	-	9 897	
						-	-	-	-	-	733		
9	34	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,10976	329 247,00	-	36 138	-	36 138	-	39 029	
						-	-	-	-	-	2 891		
10	35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,03148	1 129 425,09	2 035,65	35 554	64	31 883	3 309	41 972	
						114 589,44	912,01	3 607	29	-	3 109		
Раздел 4 Перекрытие													
11	36	1107-0104-0433	Балки подстропильные массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Высота здания до 25 м НР=118%	шт.	3	30 150,33	12 179,15	90 451	36 537	412	76 518	180 326	
						17 833,80	3 781,76	53 501	11 345	-	13 357		
12	37	297-104-1000 (ПЛ)	Балка БП 9-4AIII	1 шт	3	562 031,84	-	1 686 096	-	1 686 096	-	1 820 984	
						-	-	-	-	-	134 888		
13	38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0608	1 029 630,00	-	62 602	-	62 602	-	67 610	
						-	-	-	-	-	5 008		
14	39	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП-1 НР=91%	м3	0,39	6 244,04	2 458,55	2 435	959	221	1 366	4 105	
						3 219,71	627,59	1 256	245	-	304		
15	40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00987	349 794,00	-	3 452	-	3 452	-	3 728	
						-	-	-	-	-	276		
16	41	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,15732	1 076 247,09	2 035,65	169 315	320	150 968	16 535	200 718	
						114 589,44	912,01	18 027	143	-	14 868		

17	42	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки под опорными плитами НР=93%	т	0,1391	566 577,37	3 411,60	78 811	475	63 390	14 050	100 290	
						107 448,77	1 160,61	14 946	161	-	7 429		
18	44	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118%	шт.	18	4 722,75	2 082,07	85 010	37 477	3 435	62 977	159 826	
						2 449,84	515,18	44 097	9 273	-	11 839		
19	45	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые СТ РК 937-92	1 м3	8,013	114 109,00	-	914 355	-	914 355	-	987 503	
						-	-	-	-	-	73 148		
20	46	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт.	2	4 697,45	2 006,82	9 395	4 014	2 911	3 929	14 390	
						1 235,00	429,86	2 470	860	-	1 066		
21	47	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт.	5	5 926,26	2 341,95	29 631	11 710	10 511	11 704	44 642	
						1 482,15	501,64	7 411	2 508	-	3 307		
22	48	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	50,1296	11 158,00	-	559 346	-	559 346	-	604 094	
						-	-	-	-	-	44 748		
23	49	1106-0801-0107	Швы между плитами заделать бетоном. Устройство НР=91%	м3	1,31	68 372,51	4 503,02	89 568	5 899	49 543	32 278	131 594	
						26 050,75	1 025,58	34 126	1 344	-	9 748		
24	50	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство УМ1,УМ2 НР=91%	м3	0,5	66 126,31	4 503,02	33 063	2 252	17 786	12 320	49 014	
						26 050,75	1 025,58	13 025	513	-	3 631		
25	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04945	376 202,00	-	18 603	-	18 603	-	20 091	
						-	-	-	-	-	1 488		
26	52	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3	0,51	27 083,79	2 635,20	13 813	1 344	10 388	2 257	17 356	
						4 079,31	730,75	2 080	373	-	1 286		
27	53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка А1 НР=118%	т	0,00778	468 856,05	9 171,74	3 650	71	2 808	929	4 945	
						98 900,03	2 213,76	770	17	-	366		
28	54	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД2 НР=91%	т	0,0224	1 406 020,29	2 035,65	31 495	46	22 687	7 993	42 647	
						391 184,64	912,01	8 763	20	-	3 159		

29	55	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка НР=118%	шт.	3	5 073,54	1 153,40	15 221	3 460	330	14 761	32 381	
						3 810,24	359,28	11 431	1 078	-	2 399		
30	56	225-101-0102	Стакан СБ7а (прим)	1 шт.	3	8 078,00	-	24 234	-	24 234	-	26 173	Казахстан
						- -	-	-	-	-	1 939		
31	57	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0048	1 029 630,00	-	4 942	-	4 942	-	5 337	Казахстан
						- -	-	-	-	-	395		
32	58	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0048	144 002,00	-	691	-	691	-	746	
						- -	-	-	-	-	55		
33	59	1106-0701-0201	Пояса антисейсмичные в опалубке. Устройство НР=91%	м3	4,4	48 974,95	6 745,35	215 490	29 680	115 394	70 332	308 688	
						16 003,68	1 561,89	70 416	6 872	-	22 866		
34	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06996	376 202,00	-	26 319	-	26 319	-	28 425	Казахстан
						- -	-	-	-	-	2 106		
35	61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15878	349 794,00	-	55 540	-	55 540	-	59 983	Казахстан
						- -	-	-	-	-	4 443		
36	62	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР=69%	м	12,55	7 825,66	4 546,73	98 211	57 061	4 061	44 622	154 260	
						2 955,29	2 197,65	37 089	27 581	-	11 427		
37	63	222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	1 т	0,48538	994 869,80	-	482 890	-	482 890	-	521 521	
						- -	-	-	-	-	38 631		
38	64	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка НР=118%	т	0,14064	51 481,12	6 630,40	7 240	932	386	7 343	15 750	
						42 103,15	2 149,28	5 921	302	-	1 167		

39	65	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02206	479 350,00	-	10 574	-	10 574	-	11 420	
						-	-	-	-	-	846		
40	66	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,0502	518 842,00	-	26 046	-	26 046	-	28 130	
						-	-	-	-	-	2 084		
41	67	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06838	403 078,00	-	27 562	-	27 562	-	29 767	
						-	-	-	-	-	2 205		
42	68	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00343	813 201,00	-	2 789	-	2 789	-	3 012	
						-	-	-	-	-	223		
43	69	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,004	122 032,00	-	488	-	488	-	527	
						-	-	-	-	-	39		
44	70	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. НР=69%	м2	15,65	1 885,54	30,16	29 509	472	23 122	4 088	36 285	
						377,93	0,61	5 915	10	-	2 688		
Раздел 5 Перегородки													
45	71	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2	27,75	8 563,31	416,47	237 632	11 557	147 977	75 310	337 977	
						2 814,33	103,81	78 098	2 881	-	25 035		
Раздел 6 Кровля													
46	72	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	239,44	1 109,63	155,35	265 690	37 197	140 910	89 762	383 888	
						365,78	41,70	87 582	9 985	-	28 436		
47	74	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76%	м2	239,44	684,06	11,23	163 791	2 689	96 830	49 825	230 705	
						268,43	5,37	64 273	1 286	-	17 089		
48	75	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР=92%	м3	15,9	44 225,30	2 243,93	703 182	35 678	580 623	89 047	855 607	
						5 464,17	623,29	86 880	9 910	-	63 378		
49	76	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92%	м2	245,43	739,95	200,33	181 606	49 167	-	137 230	344 343	
						539,62	68,14	132 439	16 724	-	25 507		

50	77	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	25,27929	67 633,00	-	1 709 714	-	1 709 714	-	1 846 491	
						-	-	-	-	-	136 777		
51	78	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	239,44	1 109,63	155,35	265 690	37 197	140 910	89 762	383 888	
						365,78	41,70	87 582	9 985	-	28 436		
52	79	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	3591,6	33,40	2,32	119 959	8 333	106 742	6 609	136 694	
						1,36	0,64	4 885	2 299	-	10 126		
53	80	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	258,97	3 277,97	22,19	848 896	5 747	783 270	57 049	978 421	
						231,22	8,23	59 879	2 131	-	72 476		
54	81	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92%	м2 кровли	258,97	1 391,55	10,55	360 370	2 732	330 529	25 872	417 141	
						104,68	3,91	27 109	1 013	-	30 899		
55	82	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	27,06	4 628,63	36,31	125 251	983	101 889	20 865	157 805	
						827,03	11,09	22 379	300	-	11 689		
56	83	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	82,06	5 367,64	20,70	440 469	1 699	295 299	132 430	618 731	
						1 748,36	5,80	143 470	476	-	45 832		
57	84	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР=118%	т	0,08477	103 525,97	4 625,94	8 776	392	-	10 114	20 401	
						98 900,03	2 213,76	8 383	188	-	1 511		
58	85	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,08266	490 233,00	-	40 523	-	40 523	-	43 765	
						-	-	-	-	-	3 242		

59	86	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	1 кг	2,106	10,00	-	21	-	21	-	23	
						-	-	-	-	-	2		
60	92	1112-0101-0105	Карниз из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2	76,22	2 328,86	21,07	177 506	1 606	154 012	20 606	213 961	
						287,17	6,69	21 888	510	-	15 849		
61	93	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка ВШ1, ВШ2 НР=93%	м3	0,66	58 890,88	3 160,68	38 868	2 086	30 075	6 713	49 227	
						10 162,60	773,74	6 707	511	-	3 646		
62	94	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили . Монтаж НР=69%	т	0,05906	137 951,67	28 702,98	8 147	1 695	215	4 685	13 859	
						105 614,32	9 347,15	6 238	552	-	1 027		
63	95	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01904	490 233,00	-	9 334	-	9 334	-	10 081	Казахстан
						-	-	-	-	-	747		
64	96	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,04002	479 350,00	-	19 184	-	19 184	-	20 719	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 535		
65	97	1120-0701-0501	Зонты. Установка НР=98%	м2	1,43	2 193,60	185,60	3 137	265	534	2 405	5 985	
						1 634,67	81,37	2 338	116	-	443		
66	98	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,43	4 270,00	-	6 106	-	6 106	-	6 594	Казахстан
						-	-	-	-	-	488		
67	99	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (А1,МНД2,1) НР=118%	т	0,01806	119 062,05	9 171,74	2 150	166	198	2 155	4 649	
						98 900,03	2 213,76	1 786	40	-	344		
68	100	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00511	356 318,00	-	1 821	-	1 821	-	1 967	Казахстан
						-	-	-	-	-	146		

69	101	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00714	578 162,00	-	4 128	-	4 128	-	4 458	
						-	-	-	-	-	330		
70	102	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00581	479 350,00	-	2 785	-	2 785	-	3 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	223		
Раздел 7 Проемы													
7.1 Двери													
71	103	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	4,19	4 482,22	69,87	18 781	293	2 731	10 965	32 126	
						3 760,62	32,32	15 757	135	-	2 380		
72	104	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный ДСН 21х10	1 м2	2,1	55 181,00	-	115 880	-	115 880	-	125 150	
						-	-	-	-	-	9 270		
73	105	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный ДП3.00.00.00М4	1 м2	2,09	82 686,00	-	172 814	-	172 814	-	186 639	
						-	-	-	-	-	13 825		
74	106	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	2,73	4 098,60	73,96	11 189	202	1 436	6 655	19 272	
						3 498,54	34,43	9 551	94	-	1 428		
75	107	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный ДСВД 21х13	1 м2	2,73	37 497,00	-	102 367	-	102 367	-	110 556	
						-	-	-	-	-	8 189		
76	108	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	5,46	2 753,32	259,86	15 033	1 419	4 937	8 470	25 383	
						1 589,24	134,47	8 677	734	-	1 880		
77	109	223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	1 м2	2,1	60 867,00	-	127 821	-	127 821	-	138 047	
						-	-	-	-	-	10 226		

78	110	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	1,89	40 202,00	-	75 982	-	75 982	-	82 061	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 079		
79	111	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	1,47	47 110,00	-	69 252	-	69 252	-	74 792	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 540		
7.2 Окна													
80	120	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	7,45	4 476,72	256,78	33 352	1 913	15 951	14 829	52 035	
						2 078,82	132,85	15 487	990	-	3 854		
81	121	223-102-0505	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(ОК1,ОК2)	1 м2	7,452	26 595,00	-	198 186	-	198 186	-	214 041	
						-	-	-	-	-	15 855		
82	122	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	12	1 552,68	7,87	18 632	94	13 964	4 159	24 614	
						381,15	3,94	4 574	47	-	1 823		
83	123	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	12	1 733,00	-	20 796	-	20 796	-	22 460	
						-	-	-	-	-	1 664		
84	124	1109-0701-0132	Рама на окна. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т	0,25698	345 276,67	69 135,27	88 729	17 766	1 443	48 736	148 462	
						270 524,80	4 329,58	69 519	1 113	-	10 997		
85	125	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,12388	479 350,00	-	59 382	-	59 382	-	64 133	
						-	-	-	-	-	4 751		

86	126	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	1 т	0,03708	365 320,00	-	13 546	-	13 546	-	14 630	
						-	-	-	-	-	1 084		
87	127	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,16096	7 791,00	-	1 254	-	1 254	-	1 354	
						-	-	-	-	-	100		
88	128	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,09602	329 247,00	-	31 614	-	31 614	-	34 143	
						-	-	-	-	-	2 529		
89	129	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69%	т	0,25698	93 328,48	3 364,56	23 984	865	1 579	15 001	42 104	
						83 820,35	776,88	21 540	200	-	3 119		
90	130	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2	6,4	1 309,91	1,55	8 383	10	919	5 968	15 499	
						1 164,78	0,78	7 455	5	-	1 148		
Раздел 8 Полы													
8.1 Помещения 8,9													
91	131	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	147,86	479,48	46,90	70 896	6 935	47 405	18 051	96 063	
						111,97	17,90	16 556	2 647	-	7 116		
92	132	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3	11,8288	29 162,68	9,16	344 960	108	277 208	63 584	441 227	
						5 718,53	-	67 643	-	-	32 683		
93	133	1106-0101-0115	Полы железобетонные . Устройство НР=91%	м3	29,572	27 802,64	2 458,55	822 180	72 704	654 262	103 533	999 770	
						3 219,71	627,59	95 213	18 559	-	74 057		
94	134	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,09564	331 233,00	-	362 912	-	362 912	-	391 945	
						-	-	-	-	-	29 033		
8.2 Помещения 1,6,7													

95	135	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	54,15	479,48	46,90	25 964	2 540	17 361	6 610	35 180	
						111,97	17,90	6 063	969	-	2 606		
96	136	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3	4,332	29 162,68	9,16	126 333	40	101 520	23 287	161 590	
						5 718,53	-	24 773	-	-	11 970		
97	137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2	54,15	1 233,17	35,65	66 776	1 930	36 320	27 915	102 266	
						526,79	21,62	28 526	1 171	-	7 575		
98	138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2	379,05	179,96	6,05	68 214	2 293	63 453	3 592	77 550	
						6,51	3,57	2 468	1 353	-	5 744		
8.3 Помещения 3,4,5													
99	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	4,71	479,48	46,90	2 258	221	1 510	574	3 059	
						111,97	17,90	527	84	-	227		
100	141	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3	0,3768	29 162,68	9,16	10 988	3	8 830	2 026	14 055	
						5 718,53	-	2 155	-	-	1 041		
101	142	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2	4,71	1 233,17	35,65	5 808	168	3 159	2 428	8 895	
						526,79	21,62	2 481	102	-	659		
102	143	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2	9,42	263,82	0,85	2 485	8	1 924	524	3 250	
						58,73	0,41	553	4	-	241		
8.4 Помещение 2													
103	145	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	12,76	479,48	46,90	6 118	598	4 091	1 558	8 290	
						111,97	17,90	1 429	228	-	614		
104	146	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3	1,0208	29 162,68	9,16	29 769	9	23 922	5 487	38 076	
						5 718,53	-	5 837	-	-	2 820		
105	147	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2	12,76	1 340,00	35,72	17 098	456	7 988	8 395	27 533	
						678,29	21,62	8 655	276	-	2 040		
8.5 Плинтус													
106	149	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=94%	м	56,68	268,87	1,70	15 240	96	3 153	11 315	28 679	
						211,55	0,81	11 991	46	-	2 124		

107	150	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м	11,99	637,23	2,55	7 640	31	1 941	5 343	14 022	
						472,80	1,22	5 669	15	-	1 039		
108	151	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м	61,18	309,72	2,99	18 949	183	10 741	7 620	28 695	
						131,17	1,32	8 025	81	-	2 126		
109	152	1108-0101-0303	Полы. Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя (АС-9) НР=93%	м2	42,5	4 716,76	10,49	200 462	446	185 109	13 978	231 595	
						350,76	2,90	14 907	123	-	17 155		
Раздел 10 Наружная отделка													
110	170	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	8,84	2 248,09	5,58	19 873	49	13 685	4 922	26 779	
						694,39	1,74	6 138	15	-	1 984		
Раздел 11 Разные работы													
11.1 Отмостка													
111	171	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	10,7	25 706,21	1 595,86	275 056	17 076	236 237	23 581	322 528	
						2 032,13	389,66	21 744	4 169	-	23 891		
11.2 Электрощитовая													
112	172	1107-0105-0206	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка НР=118%	шт.	3	1 756,20	543,87	5 269	1 632	402	4 440	10 486	
						1 078,30	176,00	3 235	528	-	777		
113	173	225-202-1103	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,48	116 456,00	-	55 899	-	55 899	-	60 371	
						-	-	-	-	-	4 472		
114	174	1112-0101-0106	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=92%	м2 кровли	7,8	1 188,25	11,59	9 268	90	7 879	1 222	11 329	
						166,48	3,71	1 299	29	-	839		
11.3 Пандус и крыльцо													
115	175	1106-0101-0115	Пандус и крыльцо железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1,22	27 802,64	2 458,55	33 919	2 999	26 992	4 272	41 246	
						3 219,71	627,59	3 928	766	-	3 055		
116	176	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03872	354 275,00	-	13 718	-	13 718	-	14 815	
						-	-	-	-	-	1 097		
11.4 Металлическая лестница Лп-1													
117	177	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т	0,17616	291 825,00	28 828,92	51 408	5 079	895	32 634	90 765	
						257 913,60	10 562,95	45 434	1 861	-	6 723		

118	178	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,14936	479 350,00	-	71 596	-	71 596	-	77 324	
						-	-	-	-	-	5 728		
119	179	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0268	366 446,00	-	9 821	-	9 821	-	10 607	
						-	-	-	-	-	786		
120	180	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,14936	7 791,00	-	1 164	-	1 164	-	1 257	
						-	-	-	-	-	93		
121	181	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т	0,17616	112 909,18	36 662,49	19 890	6 458	2 837	8 955	31 153	
						60 139,74	13 531,43	10 594	2 384	-	2 308		
122	182	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	4,4	119,04	3,15	524	14	210	208	791	
						68,14	0,40	300	2	-	59		
123	183	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	8,8	98,06	2,30	863	20	492	245	1 197	
						39,83	0,40	351	4	-	89		
11.5 Козырек над воротами													
124	184	1109-0302-0301	Козырек из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т	0,12123	137 951,67	28 702,98	16 724	3 480	441	9 617	28 448	
						105 614,32	9 347,15	12 804	1 133	-	2 107		
125	185	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,12123	437 427,00	-	53 029	-	53 029	-	57 271	
						-	-	-	-	-	4 242		
126	186	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2	4,6	1 212,31	31,19	5 577	143	380	4 703	11 102	
						1 098,54	12,80	5 053	59	-	822		
127	187	224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	5,29	3 371,00	-	17 833	-	17 833	-	19 260	
						-	-	-	-	-	1 427		
128	188	1112-0101-0514	Коньки для кровель . Устройство НР=92%	м	1,2	3 679,70	7,43	4 416	9	3 218	1 096	5 953	
						990,61	1,44	1 189	2	-	441		

129	189	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	1,2	1 989,00	-	2 387	-	2 387	-	2 578	
						-	-	-	-	-	191		
130	190	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2	1,8	5 367,64	20,70	9 662	37	6 477	2 904	13 571	
						1 748,36	5,80	3 147	10	-	1 005		
131	191	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т	0,0072	933 552,05	9 171,74	6 722	66	5 943	859	8 187	
						98 900,03	2 213,76	712	16	-	606		
132	192	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	20	91,00	-	1 820	-	1 820	-	1 966	
						-	-	-	-	-	146		
133	193	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,2	119,04	3,15	381	10	153	151	575	
						68,14	0,40	218	1	-	43		
134	194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	6,4	98,06	2,30	628	15	358	178	870	
						39,83	0,40	255	3	-	64		
11.6 Кровля над тамбуром													
135	195	1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР=69%	т конструкци	0,08161	46 232,66	14 164,79	3 773	1 156	466	1 754	5 969	
						26 356,85	4 785,02	2 151	391	-	442		
136	196	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	1 т	0,08161	494 640,00	-	40 368	-	40 368	-	43 597	
						-	-	-	-	-	3 229		
137	197	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкци й	0,09152	137 951,67	28 702,98	12 625	2 627	333	7 259	21 475	
						105 614,32	9 347,15	9 666	855	-	1 591		
138	198	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,09152	437 427,00	-	40 033	-	40 033	-	43 236	
						-	-	-	-	-	3 203		
139	199	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	10,54	1 212,31	31,19	12 778	329	870	10 777	25 439	
						1 098,54	12,80	11 579	135	-	1 884		

140	200	224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	12,121	3 371,00	-	40 860	-	40 860	-	44 129	
						-	-	-	-	-	3 269		
141	201	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2	1,36	4 407,55	20,70	5 994	28	3 588	2 195	8 844	
						1 748,36	5,80	2 378	8	-	655		
142	202	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т	0,00188	1 131 862,05	9 171,74	2 128	17	1 925	224	2 540	
						98 900,03	2 213,76	186	4	-	188		
143	203	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,00188	7 791,00	-	15	-	15	-	16	
						-	-	-	-	-	1		
144	204	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76%	м2	5,99	684,06	11,23	4 098	67	2 422	1 246	5 771	
						268,43	5,37	1 608	32	-	427		
145	205	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76%	м3	0,599	24 157,96	2 508,74	14 471	1 503	-	10 394	26 854	
						21 649,22	1 182,10	12 968	708	-	1 989		
146	206	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	0,61098	31 059,00	-	18 976	-	18 976	-	20 494	
						-	-	-	-	-	1 518		
147	207	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	4,4	119,04	3,15	524	14	210	208	791	
						68,14	0,40	300	2	-	59		
148	208	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	8,8	98,06	2,30	863	20	492	245	1 197	
						39,83	0,40	351	4	-	89		
11.7 Каналы и приямки													
149	209	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	4,6	479,48	46,90	2 206	216	1 475	561	2 988	
						111,97	17,90	515	82	-	221		
150	210	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (канал сеч а-а) НР=91%	м3	1,58	60 797,92	7 856,36	96 061	12 413	42 582	41 958	149 061	
						25 991,19	3 191,34	41 066	5 042	-	11 042		
151	211	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0432	1 422 850,29	2 035,65	61 467	88	44 480	15 414	83 031	
						391 184,64	912,01	16 899	39	-	6 150		

152	214	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	7,54	479,48	46,90	3 615	354	2 417	920	4 898	
						111,97	17,90	844	135	-	363		
153	215	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (канал сеч.6-6) НР=91%	м3	1,4	60 797,92	7 856,36	85 117	10 999	37 731	37 179	132 080	
						25 991,19	3 191,34	36 388	4 468	-	9 784		
154	216	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,118	1 422 850,29	2 035,65	167 896	240	121 496	42 104	226 800	
						391 184,64	912,01	46 160	108	-	16 800		
155	217	1109-0304-0201	Настил из листовой, рифленой стали. Монтаж НР=69%	т	0,13455	120 614,22	34 692,19	16 229	4 668	1 850	7 946	26 109	
						72 173,36	13 414,64	9 711	1 805	-	1 934		
156	218	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2.5 до 4 мм	1 т	0,13455	418 519,00	-	56 312	-	56 312	-	60 817	
						-	-	-	-	-	4 505		
157	219	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	5,2	479,48	46,90	2 493	244	1 667	635	3 378	
						111,97	17,90	582	93	-	250		
158	220	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (приямок №1) НР=91%	м3	3,26	60 797,92	7 856,36	198 201	25 612	87 858	86 573	307 556	
						25 991,19	3 191,34	84 731	10 404	-	22 782		
159	221	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,07962	331 233,00	-	26 373	-	26 373	-	28 483	
						-	-	-	-	-	2 110		
160	222	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0148	1 422 850,29	2 035,65	21 058	30	15 239	5 281	28 446	
						391 184,64	912,01	5 790	13	-	2 107		
161	223	1109-0304-0201	Настил из листовой, рифленой стали. Монтаж НР=69%	т	0,04698	120 614,22	34 692,19	5 666	1 630	646	2 774	9 115	
						72 173,36	13 414,64	3 391	630	-	675		
162	224	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2.5 до 4 мм	1 т	0,04698	418 519,00	-	19 662	-	19 662	-	21 235	
						-	-	-	-	-	1 573		
163	225	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР=91%	т	0,0103	116 625,09	2 035,65	1 201	21	-	1 082	2 466	
						114 589,44	912,01	1 180	9	-	183		
164	226	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0103	394 960,00	-	4 068	-	4 068	-	4 393	
						-	-	-	-	-	325		
165	227	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	0,66	76,00	-	50	-	50	-	54	Казахстан

						-	-	-	-	-	4		
166	228	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	0,64	479,48	46,90	307	30	205	78	416	
						111,97	17,90	72	11	-	31		
167	229	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (приямок №2) НР=91%	м3	0,41	60 797,92	7 856,36	24 927	3 221	11 050	10 887	38 679	
						25 991,19	3 191,34	10 656	1 308	-	2 865		
168	230	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01635	331 233,00	-	5 416	-	5 416	-	5 849	
						-	-	-	-	-	433		
169	231	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,008	1 422 850,29	2 035,65	11 383	16	8 237	2 854	15 376	
						391 184,64	912,01	3 129	7	-	1 139		
170	232	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93%	т	0,01362	1 138 063,87	14 142,14	15 500	193	14 210	1 089	17 916	
						80 586,58	5 351,70	1 098	73	-	1 327		
171	233	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	1,7	479,48	46,90	815	80	545	207	1 104	
						111,97	17,90	190	30	-	82		
172	234	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (приямок №3) НР=91%	м3	1,7	60 797,92	7 856,36	103 356	13 356	45 816	45 145	160 381	
						25 991,19	3 191,34	44 185	5 425	-	11 880		
173	235	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0404	331 233,00	-	13 382	-	13 382	-	14 453	
						-	-	-	-	-	1 071		
174	236	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01012	1 422 850,29	2 035,65	14 399	21	10 420	3 611	19 451	
						391 184,64	912,01	3 959	9	-	1 441		
175	237	1109-0304-0201	Настил из листовой, рифленой стали. Монтаж НР=69%	т	0,03	120 614,22	34 692,19	3 618	1 041	412	1 771	5 820	
						72 173,36	13 414,64	2 165	402	-	431		
176	238	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2.5 до 4 мм	1 т	0,03	418 519,00	-	12 556	-	12 556	-	13 560	
						-	-	-	-	-	1 004		
177	239	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР=91%	т	0,0143	116 625,09	2 035,65	1 668	29	-	1 503	3 425	
						114 589,44	912,01	1 639	13	-	254		

178	240	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0143	394 960,00	-	5 648	-	5 648	-	6 100	
						-	-	-	-	-	452		
179	241	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	0,92	76,00	-	70	-	70	-	76	Казахстан
						-	-	-	-	-	6		
180	242	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	1,2	479,48	46,90	575	56	385	146	779	
						111,97	17,90	134	21	-	58		
181	243	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (приямок №4) НР=91%	м3	1,57	60 797,92	7 856,36	95 453	12 334	42 312	41 693	148 118	
						25 991,19	3 191,34	40 806	5 010	-	10 972		
182	244	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03472	331 233,00	-	11 500	-	11 500	-	12 420	
						-	-	-	-	-	920		
183	245	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0076	1 422 850,29	2 035,65	10 814	15	7 825	2 712	14 608	
						391 184,64	912,01	2 973	7	-	1 082		
184	246	1109-0304-0201	Настил из листовой, рифленой стали. Монтаж НР=69%	т	0,0212	120 614,22	34 692,19	2 557	735	291	1 252	4 114	
						72 173,36	13 414,64	1 530	284	-	305		
185	247	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2.5 до 4 мм	1 т	0,0212	418 519,00	-	8 873	-	8 873	-	9 583	
						-	-	-	-	-	710		
186	248	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР=91%	т	0,01085	116 625,09	2 035,65	1 265	22	-	1 140	2 597	
						114 589,44	912,01	1 243	10	-	192		
187	249	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01085	394 960,00	-	4 285	-	4 285	-	4 628	
						-	-	-	-	-	343		
188	250	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	0,66	76,00	-	50	-	50	-	54	Казахстан
						-	-	-	-	-	4		
189	251	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	1,84	479,48	46,90	882	86	590	225	1 196	
						111,97	17,90	206	33	-	89		
190	252	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (приямок №5) НР=91%	м3	1,95	60 797,92	7 856,36	118 556	15 320	52 553	51 784	183 967	

						25 991,19	3 191,34	50 683	6 223	-	13 627		
191	253	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04684	331 233,00	-	15 515	-	15 515	-	16 756	
						-	-	-	-	-	1 241		
192	254	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0096	1 422 850,29	2 035,65	13 659	20	9 884	3 425	18 451	
						391 184,64	912,01	3 755	9	-	1 367		
193	255	1109-0304-0201	Настил из листовой, рифленой стали. Монтаж НР=69%	т	0,0349	120 614,22	34 692,19	4 209	1 211	480	2 061	6 772	
						72 173,36	13 414,64	2 519	468	-	502		
194	256	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2.5 до 4 мм	1 т	0,0349	418 519,00	-	14 606	-	14 606	-	15 775	
						-	-	-	-	-	1 169		
195	257	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР=91%	т	0,0137	116 625,09	2 035,65	1 598	28	-	1 440	3 281	
						114 589,44	912,01	1 570	12	-	243		
196	258	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0137	394 960,00	-	5 411	-	5 411	-	5 844	
						-	-	-	-	-	433		
197	259	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	0,86	76,00	-	65	-	65	-	70	Казахстан
						-	-	-	-	-	5		
198	260	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	13,5	119,04	3,15	1 607	43	645	638	2 425	
						68,14	0,40	920	5	-	180		
199	261	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	27	98,06	2,30	2 648	62	1 510	749	3 669	
						39,83	0,40	1 075	11	-	272		
11.8 Фундаменты Ф1(2шт),Ф2 (2шт),Ф3 (2шт)													
200	262	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	3,2	479,48	46,90	1 534	150	1 026	390	2 078	
						111,97	17,90	358	57	-	154		
201	263	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Ф1 НР=91%	м3	0,9	33 626,21	1 435,34	30 264	1 292	22 709	6 178	39 357	
						6 958,99	584,79	6 263	526	-	2 915		
202	264	1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство НР=91%	м3	0,004	1 331,03	21,04	5	-	1	4	10	
						1 119,08	6,54	4	-	-	1		

203	265	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 20 мм. Укладка НР=118%	м2	2,2	10 632,99	48,06	23 393	106	22 645	818	26 148	
						291,92	23,00	642	51	-	1 937		
204	266	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	1,54	479,48	46,90	738	72	494	188	1 000	
						111,97	17,90	172	28	-	74		
205	267	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Ф2 НР=91%	м3	0,36	33 626,21	1 435,34	12 105	517	9 083	2 472	15 743	
						6 958,99	584,79	2 505	211	-	1 166		
206	268	1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство НР=91%	м3	0,004	1 331,03	21,04	5	-	1	4	10	
						1 119,08	6,54	4	-	-	1		
207	269	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 20 мм. Укладка НР=118%	м2	1,4	10 632,99	48,06	14 886	67	14 410	520	16 638	
						291,92	23,00	409	32	-	1 232		
208	270	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2	0,72	479,48	46,90	345	34	231	88	468	
						111,97	17,90	81	13	-	35		
209	271	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Ф3 НР=91%	м3	0,1	33 626,21	1 435,34	3 363	144	2 523	686	4 373	
						6 958,99	584,79	696	58	-	324		
210	272	1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство НР=91%	м3	0,002	1 331,03	21,04	3	-	-	2	5	
						1 119,08	6,54	2	-	-	-		
211	273	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 20 мм. Укладка НР=118%	м2	0,64	10 632,99	48,06	6 805	31	6 588	238	7 607	
						291,92	23,00	187	15	-	564		

Итого	**20 576 920**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 270 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	675 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 860 769
- накладные расходы, тенге	2 245 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 524 220
Всего	**20 576 920**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	411 538
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	369 397

Непредвиденные работы и затраты (2%)	427 157
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	21 785 012
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	23 506 028
Понижающий коэффициент к=0,95	22 330 727
НДС	2 679 687
Итого	**25 010 414**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель _____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета на исключаемые и добавляемые работы в соответствии с протоколом технического совещания.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №7 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Общестроительные работы (по техрешению)

Основание: Протокол

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Общестроительные работы. Стены													
1	58	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%т.ч.п.3.1:К1мат=0,9; т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:	м3 кладки	171,03	20 786,32	4 524,66	3 555 084	773 853	1 008 475	1 831 900,00	5 817 943,00	
						10 365,18	1 152,01	1 772 757,00	197 028	-	430 959,00		
2	59	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:	м3 кладки	38,3	20 255,00	4 524,66	775 767	173 294	225 835	391 306,00	1 260 439,00	
						9 833,86	1 152,01	376 637,00	44 122	-	93 366,00		
3	60	ТОО "StroyCompany"	Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный (полуторный)	1000 шт	61,24996	190 321,73	-	11 657 198	-	11 657 198	-	12 589 774,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	932 575,82		
4	61	1109-0302-0301	Перемычки из одиночных и парных уголков (прим.). Монтаж из уголка 125х125х8 мм НР=69%	т конструкций	0,33239	137 951,67	28 702,98	45 854	9 541	1 208	26 366,00	77 998,00	

						105 614,32	9 347,15	35 105,00	3 107	-	5 778,00		
5	62	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (21,5 м пог)	1 т	0,33239	479 350,00	-	159 331	-	159 331	-	172 077,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 746,00		
2. Перекрытие													
6	63	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118%	шт.	2	9 543,85	2 237,48	19 088	4 475	2 912	15 145,00	36 972,00	
						5 850,26	566,98	11 701,00	1 134	-	2 739,00		
7	64	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	23,76	11 158,00	-	265 114	-	265 114	-	286 323,00	
						-	-	-	-	-	21 209,00		
3. Кровля													
8	65	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка карниза силикатным облицовочным кирпичем НР=93%т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:	м3 кладки	4,5	20 786,32	4 524,66	93 538	20 361	26 534	48 199,00	153 076,00	
						10 365,18	1 152,01	46 643,00	5 184	-	11 339,00		
9	66	ТОО "StroyCompany"	Кирпич Сул По Обл желтый 150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015	1 1000 шт	1,3167	198 596,58	-	261 492	-	261 492	-	282 411,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 919,37		
10	67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	38,1	5 367,64	20,70	204 507	789	137 106	61 487,00	287 274,00	
						1 748,36	5,80	66 613,00	221	-	21 280,00		
4. Проемы дверные													
11	68	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	2,78	2 753,32	259,86	7 654	722	2 514	4 313,00	12 924,00	
						1 589,24	134,47	4 418,00	374	-	957,00		
12	69	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	2,78	47 110,00	-	130 966	-	130 966	-	141 443,00	
						-	-	-	-	-	10 477,00		
13	70	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	2	5 075,00	-	10 150	-	10 150	-	10 962,00	
						-	-	-	-	-	812,00		
14	71	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство НР=118%	шт.	1	53 489,38	7 359,69	53 489	7 360	7 135	49 644,00	111 384,00	
						38 994,82	3 075,72	38 995,00	3 076	-	8 251,00		

15	72	223-401-0207	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные 3800 мм х 3000 мм	1 шт.	1	409 119,00	-	409 119	-	409 119	-	441 849,00	
						-	-	-	-	-	32 730,00		
5. Внутренняя отделка													
16	73	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ НР=90%:К1мат=0:	м откоса	22,12	606,70	8,07	13 420	179	-	11 989,00	27 442,00	
						598,63	3,55	13 242,00	79	-	2 033,00		
17	74	223-503-0205	Откосная планка из жесткого поливинилхлорида	1 м2	7,3	1 487,00	-	10 855	-	10 855	-	11 723,00	
						-	-	-	-	-	868,00		
18	75	223-503-0105	Наличник оконного откоса из жесткого поливинилхлорида	1 м	22,12	490,00	-	10 839	-	10 839	-	11 706,00	
						-	-	-	-	-	867,00		
6. Наружная отделка													
19	69	1115-0109-0501	Фасад по оси 5. Устройство с облицовкой профиллированным листом и теплоизоляционным слоем с песов НР=80%	м2	32,2	5 269,44	16,32	169 676	526	70 589	78 952,00	268 518,00	
						3 060,93	3,96	98 562,00	128	-	19 890,00		
20	70	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	3,22	41 869,00	-	134 818	-	134 818	-	145 603,00	
						-	-	-	-	-	10 785,00		
21	71	214-204-0711	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм Коб –1.1	1 м2	35,42	4 466,00	-	158 186	-	158 186	-	170 841,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 655,00		
7. Разные работы													
22	73	1109-0304-0201	Настил из листовой, рифленой стали. Монтаж НР=69%	т	0,115	120 614,22	34 692,19	13 871	3 990	1 581	6 792,00	22 316,00	
						72 173,36	13 414,64	8 300,00	1 543	-	1 653,00		
23	74	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	1 т	0,115	418 519,00	-	48 130	-	48 130	-	51 980,00	
						-	-	-	-	-	3 850,00		
24	75	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж рам из уголка НР=69%	т конструкций	0,04575	137 951,67	28 702,98	6 311	1 313	166	3 629,00	10 735,00	
						105 614,32	9 347,15	4 832,00	428	-	795,00		
25	76	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,04575	394 960,00	-	18 069	-	18 069	-	19 515,00	
						-	-	-	-	-	1 446,00		

Итого **22 423 228**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 477 805

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	996 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 758 322
- накладные расходы, тенге	2 529 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 660 980
Всего	**22 423 228**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	448 465
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	402 542
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**465 485**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**23 739 719**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**25 615 157**
Понижающий коэффициент к=0,95	**24 334 399**
НДС	2 920 128
Итого	**27 254 527**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей
Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ Киякбаев А.А.
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 06-03-01. Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №8 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Наружные тепловые сети

Основание: 05-21-ТС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Подземная прокладка теплосети (в канале)													
2.1 Подземная прокладка теплосети													
1	24	1124-0108-0208	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром	шт.	14	58 690,08	18 235,34	821 661	255 295	24 376	613 594	1 550 075	
						38 713,57	5 557,31	541 990	77 802	-	114 820		
2	25	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1 шт.	2	185 686,00	-	371 372	-	371 372	-	401 082	Казахстан
			размерами 273-550х30-1			-	-	-	-	-	29 710		
3	26	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1 шт.	4	27 647,00	-	110 588	-	110 588	-	119 435	Казахстан
			диаметром 273 мм			-	-	-	-	-	8 847		

4	27	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм укороченный	1 шт.	2	125 332,00	-	250 664	-	250 664	-	270 717	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 053		
5	28	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	1 шт.	6	103 294,00	-	619 764	-	619 764	-	669 345	Казахстан
						-	-	-	-	-	49 581		
6	29	241-408-0108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	1 комплект	12	13 488,00	-	161 856	-	161 856	-	174 804	
						-	-	-	-	-	12 948		
7	30	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76%	канал	6	1 546,96	-	9 282	-	-	7 054	17 643	
						1 546,96	-	9 282	-	-	1 307		
8	31	241-704-0104	Манжета термоусадочная для	1 шт.	6	9 247,00	-	55 482	-	55 482	-	59 921	
						-	-	-	-	-	4 439		
9	32	1107-0601-0204	Опорные подушки. Устройство НР=118%	м3 конструкции	0,09	9 276,99	3 484,75	835	314	41	717	1 676	
						5 334,56	1 420,19	480	128	-	124		
10	33	261-101-0383	Опорные подушки ОП3	1 м3	0,09	69 088,00	-	6 218	-	6 218	-	6 715	
						-	-	-	-	-	497		
2.2 Узел герметизации ввода теплосети													
11	34	1116-0401-0212	Сальники из стальных	м	1,2	41 984,03	592,74	50 381	711	42 674	7 065	62 042	
						5 829,89	177,67	6 996	213	-	4 596		
12	35	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (упор)	1 т	0,0136	356 318,00	-	4 846	-	4 846	-	5 234	
						-	-	-	-	-	388		
13	36	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм (ребро)	1 м	0,02	57 288,00	-	1 146	-	1 146	-	1 238	
						-	-	-	-	-	92		
14	37	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР=98%	сальник	2	6 699,14	42,51	13 398	85	-	13 087	28 604	
						6 656,63	20,34	13 313	41	-	2 119		
15	38	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,28	18 658,00	-	5 224	-	5 224	-	5 642	
						-	-	-	-	-	418		
16	39	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	1 т	0,0074	195 757,00	-	1 449	-	1 449	-	1 565	
						-	-	-	-	-	116		

17	40	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,3	67 633,00	-	20 290	-	20 290	-	21 913	
						-	-	-	-	-	1 623		
Раздел 3 Подземная прокладка теплосети (бесканальная)													
3.1 Подземная прокладка теплосети													
18	41	1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка	км труб	0,0374	2 862 412,32	1 071 070,81	107 054	40 058	2 752	75 872	197 560	
						1 717 749,59	331 392,29	64 244	12 394	-	14 634		
19	42	241-402-0214	Труба стальная прямошовная	1 м	37,4	69 916,00	-	2 614 858	-	2 614 858	-	2 824 047	
						-	-	-	-	-	209 189		
20	43	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка	км труб	0,0354	1 824 247,89	631 646,86	64 578	22 360	1 228	47 709	121 270	
						1 157 916,61	203 426,14	40 990	7 201	-	8 983		
21	44	241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 м	35,4	26 529,00	-	939 127	-	939 127	-	1 014 257	
						-	-	-	-	-	75 130		
22	45	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка	км труб	0,002	1 237 333,69	391 987,74	2 475	784	33	1 904	4 729	
						829 068,90	132 265,18	1 658	265	-	350		
23	46	241-402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	1 м	2	8 530,00	-	17 060	-	17 060	-	18 425	
						-	-	-	-	-	1 365		

24	47	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 38 мм. Прокладка	км труб	0,0068	1 195 562,05	387 686,43	8 130	2 636	89	6 227	15 505	
						794 725,28	130 318,50	5 404	886	-	1 148		
25	48	241-402-0202	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	6,8	6 475,00	-	44 030	-	44 030	-	47 552	
						-	-	-	-	-	3 522		
26	49	1124-0108-0208	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром	шт.	24	58 690,08	18 235,34	1 408 562	437 648	41 788	1 051 876	2 657 273	
						38 713,57	5 557,31	929 126	133 375	-	196 835		
27	50	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1 шт.	4	185 686,00	-	742 744	-	742 744	-	802 164	Казахстан
						-	-	-	-	-	59 420		
28	51	241-411-0109	Неподвижная опора стальная	1 шт.	2	85 292,00	-	170 584	-	170 584	-	184 231	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 647		
29	52	241-405-0208	Отвод стальной на 90°	1 шт.	4	117 515,00	-	470 060	-	470 060	-	507 665	
						-	-	-	-	-	37 605		
30	53	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с	1 шт.	6	103 294,00	-	619 764	-	619 764	-	669 345	Казахстан
						-	-	-	-	-	49 581		
31	54	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с	1 шт.	8	49 972,00	-	399 776	-	399 776	-	431 758	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 982		
32	55	241-408-0112	Муфта термоусаживаемая из	1 комплект	20	28 082,00	-	561 640	-	561 640	-	606 571	
						-	-	-	-	-	44 931		
33	56	241-408-0108	Муфта термоусаживаемая из	1 комплект	14	13 488,00	-	188 832	-	188 832	-	203 939	
						-	-	-	-	-	15 107		
34	57	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из	1 комплект	4	6 556,00	-	26 224	-	26 224	-	28 322	
						-	-	-	-	-	2 098		
35	58	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из	1 комплект	4	5 833,00	-	23 332	-	23 332	-	25 199	
						-	-	-	-	-	1 867		
36	59	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76%	канал	22	1 546,96	-	34 033	-	-	25 865	64 690	
						1 546,96	-	34 033	-	-	4 792		
37	60	241-704-0104	Манжета термоусадочная для	1 шт.	8	9 247,00	-	73 976	-	73 976	-	79 894	
						-	-	-	-	-	5 918		

38	61	241-704-0102	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 280 мм	1 шт.	8	7 304,00	-	58 432	-	58 432	-	63 107	
						-	-	-	-	-	4 675		
39	62	241-704-0101	Манжета термоусадочная для	1 шт.	2	5 388,00	-	10 776	-	10 776	-	11 638	
						-	-	-	-	-	862		
40	63	241-704-0101	Манжета термоусадочная для	1 шт.	4	5 388,00	-	21 552	-	21 552	-	23 276	
						-	-	-	-	-	1 724		
41	64	234-204-0102	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	19,2	2 100,00	-	40 320	-	40 320	-	43 546	
						-	-	-	-	-	3 226		
42	65	1308-0201-0405	Лента сигнальная проложенная в траншее. НР=72%	м кабеля	79,6	8,31	0,87	661	69	-	450	1 200	
						7,44	0,42	592	33	-	89		
43	66	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", размерами 150 м х 0,2 м	1 м	79,6	82,00	-	6 527	-	6 527	-	7 049	
						-	-	-	-	-	522		
3.2 Узел герметизации ввода д=250													
44	67	1116-0401-0212	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,2	41 984,03	592,74	50 381	711	42 674	7 065	62 042	
						5 829,89	177,67	6 996	213	-	4 596		
45	68	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (упор)	1 т	0,0136	356 318,00	-	4 846	-	4 846	-	5 234	
						-	-	-	-	-	388		
46	69	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм (ребро)	1 м	0,02	57 288,00	-	1 146	-	1 146	-	1 238	
						-	-	-	-	-	92		
47	70	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР=98%	сальник	2	6 699,14	42,51	13 398	85	-	13 087	28 604	
						6 656,63	20,34	13 313	41	-	2 119		
48	71	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,28	18 658,00	-	5 224	-	5 224	-	5 642	
						-	-	-	-	-	418		
49	72	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	1 т	0,0074	195 757,00	-	1 449	-	1 449	-	1 565	
						-	-	-	-	-	116		
50	73	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,3	67 633,00	-	20 290	-	20 290	-	21 913	
						-	-	-	-	-	1 623		

3.3 Узел герметизации ввода д=150													
51	74	1116-0401-0209	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,4	23 046,51	308,46	55 312	740	45 051	9 537	70 037	
						3 966,73	88,54	9 520	212	-	5 188		
52	75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (упор)	1 т	0,008	376 202,00	-	3 010	-	3 010	-	3 251	
						-	-	-	-	-	241		
53	76	241-102-0244	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х11,0 мм (ребро)	1 м	0,04	45 937,00	-	1 837	-	1 837	-	1 984	
						-	-	-	-	-	147		
54	77	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98%	сальник	4	5 628,22	-	22 513	-	-	22 063	48 142	
						5 628,22	-	22 513	-	-	3 566		
55	78	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,4	18 658,00	-	7 463	-	7 463	-	8 060	
						-	-	-	-	-	597		
56	79	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	1 т	0,0096	195 757,00	-	1 879	-	1 879	-	2 029	
						-	-	-	-	-	150		
57	80	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,4	67 633,00	-	27 053	-	27 053	-	29 217	
						-	-	-	-	-	2 164		
3.4 Узел герметизации ввода д=65													
58	81	1116-0401-0208	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,2	12 494,80	190,28	14 994	228	10 775	3 968	20 479	
						3 325,64	48,00	3 991	58	-	1 517		
59	82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (упор)	1 т	0,0016	376 202,00	-	602	-	602	-	650	
						-	-	-	-	-	48		
60	83	241-102-0237	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм (ребро)	1 м	0,02	28 278,00	-	566	-	566	-	611	
						-	-	-	-	-	45		
61	84	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98%	сальник	2	4 412,82	-	8 826	-	-	8 649	18 873	
						4 412,82	-	8 826	-	-	1 398		
62	85	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,16	18 658,00	-	2 985	-	2 985	-	3 224	
						-	-	-	-	-	239		
63	86	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	1 т	0,003	195 757,00	-	587	-	587	-	634	

						-	-	-	-	-	47		
64	87	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0,016	67 633,00	-	1 082	-	1 082	-	1 169	
						-	-	-	-	-	87		
Раздел 4 Участки сети в теплофикационных камерах													
65	88	1124-0101-0308	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,012	3 746 511,62	1 605 692,18	44 958	19 268	981	29 540	80 458	
						2 059 066,24	427 443,68	24 709	5 129	-	5 960		
66	89	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	1 м	12	23 870,00	-	286 440	-	286 440	-	309 355	
						-	-	-	-	-	22 915		
67	90	1124-0101-0306	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,014	2 899 715,12	1 228 109,10	40 596	17 194	672	27 015	73 020	
						1 623 628,16	325 505,61	22 731	4 557	-	5 409		
68	91	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	14	7 849,00	-	109 886	-	109 886	-	118 677	
						-	-	-	-	-	8 791		
69	92	1124-0101-0302	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,01	1 767 346,19	744 623,01	17 673	7 446	150	12 180	32 241	
						1 007 731,20	222 550,02	10 077	2 226	-	2 388		
70	93	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	10,1	2 876,00	-	29 048	-	29 048	-	31 372	
						-	-	-	-	-	2 324		
71	94	1124-0101-0301	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 38 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,008	1 747 345,13	735 284,86	13 979	5 882	105	9 647	25 516	
						998 968,32	219 003,71	7 992	1 752	-	1 890		
72	95	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	1 м	8,08	1 155,00	-	9 332	-	9 332	-	10 079	
						-	-	-	-	-	747		
73	96	1124-0101-0303	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,004	1 844 490,87	757 165,43	7 378	3 029	64	5 130	13 509	

						1 071 262,08	224 312,43	4 285	897	-	1 001		
74	97	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	4,04	3 903,00	-	15 768	-	15 768	-	17 029	
						-	-	-	-	-	1 261		
75	98	241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	1 шт.	4	17 053,00	-	68 212	-	68 212	-	73 669	
						-	-	-	-	-	5 457		
76	99	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	3	1 813,00	-	5 439	-	5 439	-	5 874	
						-	-	-	-	-	435		
77	100	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	1 шт.	2	808,00	-	1 616	-	1 616	-	1 745	
						-	-	-	-	-	129		
78	101	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	4	4 666,00	-	18 664	-	18 664	-	20 157	
						-	-	-	-	-	1 493		
79	102	1124-0106-0101	Краны шаровые диаметром 65 мм. Установка НР=99%	комплект	2	8 188,77	4 162,13	16 378	8 324	330	10 200	28 704	
						3 861,64	1 289,79	7 723	2 580	-	2 126		
80	103	242-203-0601	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	17 784,00	-	35 568	-	35 568	-	38 413	
						-	-	-	-	-	2 845		
81	104	261-301-1754	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	2	9 473,00	-	18 946	-	18 946	-	20 462	
						-	-	-	-	-	1 516		
82	105	1124-0106-0101	Краны шаровые диаметром 32 мм. Установка НР=99%	комплект	4	8 188,77	4 162,13	32 755	16 649	660	20 400	57 407	
						3 861,64	1 289,79	15 447	5 159	-	4 252		
83	106	242-203-1104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	11 811,00	-	47 244	-	47 244	-	51 024	
						-	-	-	-	-	3 780		

84	107	261-301-1752	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	8 203,00	-	32 812	-	32 812	-	35 437	
						-	-	-	-	-	2 625		
85	108	1124-0106-0104	Краны шаровые диаметром 150 мм. Установка НР=99%	комплект	4	22 432,35	10 277,56	89 729	41 110	1 760	57 967	159 512	
						11 714,81	2 923,51	46 859	11 694	-	11 816		
86	109	242-203-0605	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт.	4	70 037,00	-	280 148	-	280 148	-	302 560	
						-	-	-	-	-	22 412		
87	110	261-301-1757	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	27 300,00	-	109 200	-	109 200	-	117 936	
						-	-	-	-	-	8 736		
88	111	1124-0106-0102	Краны шаровые диаметром 80 мм. Установка НР=99%	комплект	2	13 096,06	6 687,10	26 192	13 374	496	16 261	45 849	
						6 160,76	2 051,39	12 322	4 103	-	3 396		
89	112	242-204-1402	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	29 414,00	-	58 828	-	58 828	-	63 534	
						-	-	-	-	-	4 706		
90	113	1124-0101-0304	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,003	2 017 283,99	824 312,50	6 052	2 473	83	4 138	11 005	
						1 165 187,52	227 953,93	3 496	684	-	815		
91	114	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (дренаж)	1 м	3	4 695,00	-	14 085	-	14 085	-	15 212	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 127		
92	115	1312-0901-0101	Отборное устройство. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	10	2 214,08	114,42	22 141	1 144	8 865	7 402	31 906	
						1 213,19	0,21	12 132	2	-	2 363		
93	116	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	10	3 354,27	-	33 543	-	28 895	4 555	41 146	
						464,77	-	4 648	-	-	3 048		
94	117	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98%	комплект	10	712,72	-	7 127	-	1 022	5 983	14 159	
						610,54	-	6 105	-	-	1 049		
95	118	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	10	4 432,00	-	44 320	-	44 320	-	47 866	
						-	-	-	-	-	3 546		

96	119	1126-0101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,478	48 815,40	2 494,15	72 149	3 686	23 132	35 779	116 562	
						30 670,08	1 182,10	45 330	1 747	-	8 634		
97	120	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1,67014	22 818,00	-	38 109	-	38 109	-	41 158	
						-	-	-	-	-	3 049		
98	121	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР=69%	м2	18,5	4 138,00	128,20	76 553	2 372	36 743	26 568	111 371	
						2 023,69	57,70	37 438	1 067	-	8 250		
99	122	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР=69%	м2	18,5	2 040,63	128,20	37 752	2 372	19 449	11 729	53 439	
						861,14	57,70	15 931	1 067	-	3 958		
Раздел 5 Неподвижные опоры Н1-Н4													
5.1 Н1													
100	123	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,21	25 706,21	1 595,86	5 398	335	4 636	463	6 330	
						2 032,13	389,66	427	82	-	469		
101	124	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	1,34	44 176,61	887,53	59 197	1 189	36 860	25 280	91 235	
						15 781,64	206,79	21 147	277	-	6 758		
102	125	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,20918	331 233,00	-	69 287	-	69 287	-	74 830	
						-	-	-	-	-	5 543		
5.2 Н2,Н3													
103	126	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,28	25 706,21	1 595,86	7 198	447	6 182	617	8 440	
						2 032,13	389,66	569	109	-	625		
104	127	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	1,62	44 176,61	887,53	71 566	1 438	44 562	30 563	110 299	
						15 781,64	206,79	25 566	335	-	8 170		
105	128	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,35808	331 233,00	-	118 608	-	118 608	-	128 097	
						-	-	-	-	-	9 489		
5.3 Н4													
106	129	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,118	25 706,21	1 595,86	3 033	188	2 605	260	3 556	
						2 032,13	389,66	240	46	-	263		
107	130	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	0,73	44 176,61	887,53	32 249	648	20 080	13 773	49 704	
						15 781,64	206,79	11 521	151	-	3 682		

108	131	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17904	331 233,00	-	59 304	-	59 304	-	64 048	
						-	-	-	-	-	4 744		
Раздел 6 Теплофикационная камера УТ1													
109	133	1107-0601-0201 (искл.по техреш)	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118% Коб =-1	м3	-0,1	25 032,56	5 006,53	-2 503	-501	-340	-2 182,00	-5 060,00	
						16 626,01	1 860,21	-1 663,00	-186	-	-375,00		
110	139	225-101-0101 (искл.по техреш)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 Коб =-1	1 шт.	-2	7 220,00	-	-14 440	-	-14 440	-	-15 595,00	
						-	-	-	-	-	-1 155,00		
111	142	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	36 368,00	-	72 736	-	72 736	-	78 555	
						-	-	-	-	-	5 819		
112	143	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР=91%	т	0,03536	393 220,29	2 035,65	13 904	72	-	12 616	28 642	
						391 184,64	912,01	13 832	32	-	2 122		
113	144	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	16	785,00	-	12 560	-	12 560	-	13 565	
						-	-	-	-	-	1 005		
114	145	1106-0301-0409	Зумпф. Установка НР=91%	т	0,0357	1 054 349,25	2 035,65	37 640	73	36 157	1 314	42 070	
						39 513,60	912,01	1 411	33	-	3 116		
115	146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	119,04	3,15	107	3	43	42	161	
						68,14	0,40	61	-	-	12		
116	147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1,8	98,06	2,30	177	4	101	50	245	
						39,83	0,40	72	1	-	18		
117	148	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2	4,05	1 035,88	57,45	4 195	233	1 612	2 240	6 950	
						580,33	8,15	2 350	33	-	515		
118	149	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2	12,15	385,43	29,77	4 683	362	1 942	2 288	7 529	
						195,83	4,55	2 379	55	-	558		
119	150	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	4,05	958,67	34,82	3 883	141	1 630	2 068	6 427	
						521,42	21,62	2 112	88	-	476		
120	151	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94%	м2 стяжки	76,95	112,64	6,05	8 668	466	7 720	712	10 130	
						6,26	3,57	482	275	-	750		
121	152	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2	19,3	2 330,30	94,13	44 975	1 817	15 873	23 053	73 470	

						1 413,73	79,33	27 285	1 531	-	5 442		
122	153	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	1,345	4 141,60	10,94	5 570	15	4 573	918	7 007	
						730,52	2,90	983	4	-	519		
123	154	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,112	58 890,88	3 160,68	6 596	354	5 104	1 139	8 354	
						10 162,60	773,74	1 138	87	-	619		
124	155	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР=94%	м3	0,34	29 162,68	9,16	9 915	3	7 968	1 827	12 681	
						5 718,53	-	1 944	-	-	939		
Раздел 7 Теплофикационная камера УТ2													
125	157	1107-0601-0201 (искл.по техреш)	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118% Коб =-1	м3	-0,1	25 032,56	5 006,53	-2 503	-501	-340	-2 182,00	-5 060,00	
						16 626,01	1 860,21	-1 663,00	-186	-	-375,00		
126	165	225-101-0101 (искл.по техреш)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 Коб =-1	1 шт.	-2	7 220,00	-	-14 440	-	-14 440	-	-15 595,00	
						-	-	-	-	-	-1 155,00		
127	168	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	36 368,00	-	72 736	-	72 736	-	78 555	
						-	-	-	-	-	5 819		
128	169	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР=91%	т	0,03094	393 220,29	2 035,65	12 166	63	-	11 039	25 061	
						391 184,64	912,01	12 103	28	-	1 856		
129	170	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	14	785,00	-	10 990	-	10 990	-	11 869	
						-	-	-	-	-	879		
130	171	1106-0301-0409	Зумпф. Установка НР=91%	т	0,0357	1 054 349,25	2 035,65	37 640	73	36 157	1 314	42 070	
						39 513,60	912,01	1 411	33	-	3 116		
131	172	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	119,04	3,15	107	3	43	42	161	
						68,14	0,40	61	-	-	12		
132	173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1,8	98,06	2,30	177	4	101	50	245	
						39,83	0,40	72	1	-	18		
133	174	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2	9	1 035,88	57,45	9 323	517	3 583	4 978	15 445	
						580,33	8,15	5 223	73	-	1 144		
134	175	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2	27	385,43	29,77	10 407	804	4 315	5 085	16 731	
						195,83	4,55	5 287	123	-	1 239		
135	176	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9	958,67	34,82	8 628	313	3 622	4 595	14 281	
						521,42	21,62	4 693	195	-	1 058		

136	177	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94%	м2 стяжки	171	112,64 6,26	6,05 3,57	19 261 1 070	1 035 610	17 156 -	1 579 1 667	22 507	
137	178	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2	32,1	2 330,30 1 413,73	94,13 79,33	74 803 45 381	3 022 2 546	26 400 -	38 342 9 052	122 197	
138	179	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%	м2	1,2	4 141,60 730,52	10,94 2,90	4 970 877	13 3	4 080 -	818 463	6 251	
139	180	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,1	58 890,88 10 162,60	3 160,68 773,74	5 889 1 016	316 77	4 557 -	1 016 552	7 457	
140	181	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР=94%	м3	0,68	29 162,68 5 718,53	9,16 -	19 831 3 889	6 -	15 936 -	3 656 1 879	25 366	
Раздел 8 Теплофикационная камера УТ3													
141	183	1107-0601-0201 (искл.по техреш)	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118% Коб =-1	м3	-0,1	25 032,56 16 626,01	5 006,53 1 860,21	-2 503 -1 663,00	-501 -186	-340 -	-2 182,00 -375,00	-5 060,00	
142	191	225-101-0101 (искл.по техреш)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 Коб =-1	1 шт.	-2	7 220,00 -	- -	-14 440 -	- -	-14 440 -	- -1 155,00	-15 595,00	
143	194	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	36 368,00 -	- -	72 736 -	- -	72 736 -	- 5 819	78 555	
144	195	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР=91%	т	0,03536	393 220,29 391 184,64	2 035,65 912,01	13 904 13 832	72 32	- -	12 616 2 122	28 642	
145	196	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	16	785,00 -	- -	12 560 -	- -	12 560 -	- 1 005	13 565	
146	197	1106-0301-0409	Зумпф. Установка НР=91%	т	0,0357	1 054 349,25 39 513,60	2 035,65 912,01	37 640 1 411	73 33	36 157 -	1 314 3 116	42 070	
147	198	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	119,04 68,14	3,15 0,40	107 61	3 -	43 -	42 12	161	
148	199	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1,8	98,06 39,83	2,30 0,40	177 72	4 1	101 -	50 18	245	
149	200	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2	5,4	1 035,88 580,33	57,45 8,15	5 594 3 134	310 44	2 150 -	2 987 686	9 267	

150	201	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2	16,2	385,43	29,77	6 244	482	2 589	3 051	10 039	
						195,83	4,55	3 172	74	-	744		
151	202	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	5,4	958,67	34,82	5 177	188	2 173	2 757	8 569	
						521,42	21,62	2 816	117	-	635		
152	203	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94%	м2 стяжки	102,6	112,64	6,05	11 557	621	10 294	948	13 505	
						6,26	3,57	642	366	-	1 000		
153	204	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2	24,2	2 330,30	94,13	56 393	2 278	19 903	28 906	92 123	
						1 413,73	79,33	34 212	1 920	-	6 824		
154	205	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	2,01	4 141,60	10,94	8 325	22	6 834	1 371	10 472	
						730,52	2,90	1 468	6	-	776		
155	206	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,17	58 890,88	3 160,68	10 011	537	7 746	1 730	12 680	
						10 162,60	773,74	1 728	132	-	939		
156	207	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР=94%	м3	0,34	29 162,68	9,16	9 915	3	7 968	1 827	12 681	
						5 718,53	-	1 944	-	-	939		
Раздел 9 Теплофикационная камера УТ4													
157	220	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	36 368,00	-	145 472	-	145 472	-	157 110	
						-	-	-	-	-	11 638		
158	221	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР=91%	т	0,03094	393 220,29	2 035,65	12 166	63	-	11 039	25 061	
						391 184,64	912,01	12 103	28	-	1 856		
159	222	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	14	785,00	-	10 990	-	10 990	-	11 869	
						-	-	-	-	-	879		
160	223	1106-0301-0409	Зумпф. Установка НР=91%	т	0,0357	1 054 349,25	2 035,65	37 640	73	36 157	1 314	42 070	
						39 513,60	912,01	1 411	33	-	3 116		
161	224	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	119,04	3,15	107	3	43	42	161	
						68,14	0,40	61	-	-	12		
162	225	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1,8	98,06	2,30	177	4	101	50	245	
						39,83	0,40	72	1	-	18		
163	226	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2	9	1 035,88	57,45	9 323	517	3 583	4 978	15 445	

						580,33	8,15	5 223	73	-	1 144		
164	227	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2	27	385,43	29,77	10 407	804	4 315	5 085	16 731	
						195,83	4,55	5 287	123	-	1 239		
165	228	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9	958,67	34,82	8 628	313	3 622	4 595	14 281	
						521,42	21,62	4 693	195	-	1 058		
166	229	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94%	м2 стяжки	171	112,64	6,05	19 261	1 035	17 156	1 579	22 507	
						6,26	3,57	1 070	610	-	1 667		
167	230	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80%	м2	31,6	2 330,30	94,13	73 637	2 975	25 989	37 745	120 293	
						1 413,73	79,33	44 674	2 507	-	8 911		
168	231	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	1,2	4 141,60	10,94	4 970	13	4 080	818	6 251	
						730,52	2,90	877	3	-	463		
169	232	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,1	58 890,88	3 160,68	5 889	316	4 557	1 016	7 457	
						10 162,60	773,74	1 016	77	-	552		
170	233	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР=94%	м3	0,68	29 162,68	9,16	19 831	6	15 936	3 656	25 366	
						5 718,53	-	3 889	-	-	1 879		
Раздел 10 СОДК													
10.1 Система операционного дистанционного контроля													
171	234	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	3	20 664,96	1 330,43	61 995	3 991	44 969	10 482	78 275	
						4 344,74	508,05	13 034	1 524	-	5 798		
172	235	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 74 У2 IP54	1 шт.	3	21 315,00	-	63 945	-	63 945	-	69 061	
						-	-	-	-	-	5 116		
173	236	245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	1 шт.	3	36 598,00	-	109 794	-	109 794	-	118 578	
						-	-	-	-	-	8 784		
174	237	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-3х1,5	1 км	0,021	502 556,00	-	10 554	-	10 554	-	11 398	
						-	-	-	-	-	844		

175	238	294-000-0041 (ПЛ)	Детектор повреждений переносной ПИККОН ДПП-А	1 шт	1	48 691,34	-	48 691	-	48 691	-	52 586	
						-	-	-	-	-	3 895		
176	239	294-000-0038 (ПЛ)	Импульсный рефлектомер Рейс-105Р	1 шт	1	853 234,55	-	853 235	-	853 235	-	921 494	
						-	-	-	-	-	68 259		
177	240	1122-0301-0101	Футляры стальные, диаметр 50 мм. Укладка . НР=99%	км трубопровода	0,0105	727 270,34	103 251,82	7 636	1 084	289	6 621	15 398	
						596 472,80	40 473,52	6 263	425	-	1 141		
178	241	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	10,5	2 322,00	-	24 381	-	24 381	-	26 331	
						-	-	-	-	-	1 950		
179	242	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая . Прокладка НР=72%	м	3,6	325,33	13,00	1 171	47	104	750	2 075	
						283,53	5,59	1 021	20	-	154		
180	243	261-107-0788	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	1 шт.	30	23,00	-	690	-	690	-	745	
						-	-	-	-	-	55		
181	244	261-107-0788	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 30 мм, длина трубки 250 мм	1 шт.	6	23,00	-	138	-	138	-	149	
						-	-	-	-	-	11		
182	245	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00391	813 201,00	-	3 180	-	3 180	-	3 434	
						-	-	-	-	-	254		
183	246	261-301-0219	Хомут стальной	1 кг	9,24	708,00	-	6 542	-	6 542	-	7 065	
						-	-	-	-	-	523		
184	247	261-404-0449	Втулки	1 шт.	117	16,00	-	1 872	-	1 872	-	2 022	
						-	-	-	-	-	150		
185	248	261-107-0629	Скоба для крепления к стене	1 шт.	6	1 090,00	-	6 540	-	6 540	-	7 063	
						-	-	-	-	-	523		
186	249	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	1 шт.	1	2 013,00	-	2 013	-	2 013	-	2 174	
						-	-	-	-	-	161		
187	250	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,96	45 254,37	1 680,32	43 444	1 613	33 370	8 075	55 641	
						8 813,73	430,23	8 461	413	-	4 122		
Раздел 11 Сбросной колодец СК1													
11.1 ДК1													
188	251	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3	1,11	35 957,11	13 919,92	39 912	15 451	6 078	24 857	69 951	
						16 561,82	6 057,57	18 384	6 724	-	5 182		

189	252	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9. КС 10-9а	1 шт.	3	18 747,00	-	56 241	-	56 241	-	60 740	
						-	-	-	-	-	4 499		
190	253	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7 220,00	-	14 440	-	14 440	-	15 595	
						-	-	-	-	-	1 155		
191	254	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	8 898,00	-	8 898	-	8 898	-	9 610	
						-	-	-	-	-	712		
192	255	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	19 992,00	-	19 992	-	19 992	-	21 591	
						-	-	-	-	-	1 599		
193	256	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	14 614,00	-	14 614	-	14 614	-	15 783	
						-	-	-	-	-	1 169		
194	257	1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,098	58 890,88	3 160,68	5 771	310	4 466	997	7 310	
						10 162,60	773,74	996	76	-	542		
195	258	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	36 368,00	-	36 368	-	36 368	-	39 277	
						-	-	-	-	-	2 909		
196	259	222-503-0201	Стремянка С2	1 т	0,01708	1 004 968,00	-	17 165	-	17 165	-	18 538	
						-	-	-	-	-	1 373		
197	260	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	3	785,00	-	2 355	-	2 355	-	2 543	
						-	-	-	-	-	188		
198	261	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,005	602 096,34	266 136,25	3 010	1 331	-	2 102	5 521	
						335 960,09	88 694,27	1 680	443	-	409		
199	262	241-201-0613	Труба полиэтиленовая диаметром 100мм	1 м	5,05	2 542,00	-	12 837	-	12 837	-	13 864	
						-	-	-	-	-	1 027		
200	263	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 032,86	134,74	3 033	135	307	2 628	6 114	
						2 590,96	64,48	2 591	64	-	453		
201	264	242-304-0205	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	1	43 856,00	-	43 856	-	43 856	-	47 364	
						-	-	-	-	-	3 508		
202	265	261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1	3 838,00	-	3 838	-	3 838	-	4 145	
						-	-	-	-	-	307		
203	266	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 80 мм. Установка НР=110%	шт.	1	1 890,95	255,48	1 891	255	-	1 801	3 987	
						1 635,47	1,50	1 635	2	-	295		
204	267	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая диаметром 80 мм	1 шт.	1	925,00	-	925	-	925	-	999	

						-	-	-	-	-	74		
205	268	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,14	16 432,25	2 611,67	2 301	366	1 226	814	3 364	
						5 062,31	1 118,77	709	157	-	249		
206	269	1127-0701-0101	Отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1,3	2 297,27	4,52	2 986	6	2 598	416	3 674	
						294,66	1,68	383	2	-	272		
207	270	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,5	1 234,20	28,59	9 257	214	5 676	3 160	13 410	
						448,76	4,30	3 366	32	-	993		

Итого	**20 296 670**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 383 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	954 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	298 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 878 006
- накладные расходы, тенге	2 577 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 503 454
Всего	**20 296 670**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	405 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	364 366
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**421 339**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**21 488 309**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**23 185 885**
Понижающий коэффициент к=0,95	**22 026 591**
НДС	2 643 191
Итого	**24 669 782**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель _____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.

Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай"**
Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета на исключаемые и добавляемые работы в соответствии с протоколом технического совещания.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №9 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Наружные тепловые сети (по техрешению)

Основание: Протокол

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	84	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	320,8	324,06	324,06	103 958	103 958	-	20 074,00	133 955,00	
						-	86,91	-	27 881	-	9 923,00		
2	85	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179·К1тпр=1,2·	м3 грунта	22,4	3 210,20	-	71 908	-	-	51 774,00	133 577,00	
						3 210,20	-	71 908,00	-	-	9 895,00		
3	86	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	275,6	56,93	56,93	15 690	15 690	-	3 437,00	20 657,00	Казахстан
						-	17,32	-	4 773	-	1 530,00		
4	87	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3	275,6	257,39	121,31	70 937	33 433	-	38 198,00	117 866,00	
						136,08	56,42	37 504,00	15 549	-	8 731,00		
5	88	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с отсыпкой труб песком НР=99%	м3 основания	62,9092	6 599,52	251,62	415 171	15 829	293 409	109 558,00	566 707,00	Казахстан
						1 683,90	75,22	105 933,00	4 732	-	41 978,00		

6	89	1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная (взамен канальной прокладки без стоимости трубы)	км труб	0,024	2 862 412,32	1 071 070,81	68 698	25 706	1 766	48 687,00	126 776,00	
						1 717 749,59	331 392,29	41 226,00	7 953	-	9 391,00		
7	90	1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная (увеличение факт-объема по участку бесканальной	км труб	0,0346	2 862 412,32	1 071 070,81	99 039	37 059	2 546	70 191,00	182 768,00	
						1 717 749,59	331 392,29	59 434,00	11 466	-	13 538,00		
8	91	241-402-0214	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	1 м	34,6	69 916,00	-	2 419 094	-	2 419 094	-	2 612 621,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	193 527,00		
9	92	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка	км труб	0,0126	1 824 247,89	631 646,86	22 986	7 959	437	16 981,00	43 164,00	
						1 157 916,61	203 426,14	14 590,00	2 563	-	3 197,00		
10	93	241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 м	12,6	26 529,00	-	334 265	-	334 265	-	361 006,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 741,00		

Итого	**4 299 097**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	330 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	239 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 051 517
- накладные расходы, тенге	358 900
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 451
Всего	**4 299 097**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	85 982

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	77 177
Непредвиденные работы и затраты (2%)	89 245
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 551 501**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**4 911 070**
Понижающий коэффициент к=0,95	**4 665 517**
НДС	492 965
Итого	**5 158 482**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей

Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.

Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета 06-02-01. Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №10 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Наружные сети канализации

Основание: 05-21-НВК.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	106,9	324,06	324,06	34 642	34 642	-	6 690	44 639	
						-	86,91	-	9 291	-	3 307		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3 179·К1тр=1,2·	м3 грунта	3,6	3 210,20	-	11 557	-	-	8 321	21 468	
						3 210,20	-	11 557	-	-	1 590		
3	3	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	10	250,77	250,77	2 508	2 508	-	485	3 232	
						-	67,26	-	673	-	239		
4	4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	14	206,00	-	2 884	-	-	-	3 115	
						-	-	-	-	-	231		

5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	10	42,65	37,40	427	374	3	117	588	
						5,00	11,26	50	113	-	44		
6	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	105,7	56,93	56,93	6 018	6 018	-	1 318	7 923	
						-	17,32	-	1 831	-	587		
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4,8	1 395,64	-	6 699	-	-	4 823	12 444	
						1 395,64	-	6 699	-	-	922		
8	8	1122-0501-0302	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка НР=99%	км	0,013	272 630,48	5 056,50	3 544	66	18	3 454	7 558	
						266 213,80	2 142,41	3 461	28	-	560		
9	9	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	12,961	3 020,00	-	39 142	-	39 142	-	42 273	
						-	-	-	-	-	3 131		
10	10	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	1	291,00	-	291	-	291	-	314	
						-	-	-	-	-	23		
11	11	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3	1,49	47 091,33	10 780,33	70 166	16 063	25 681	35 075	113 660	
						19 075,19	4 702,69	28 422	7 007	-	8 419		
12	12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	28 981,00	-	57 962	-	57 962	-	62 599	
						-	-	-	-	-	4 637		
13	13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	8 898,00	-	17 796	-	17 796	-	19 220	
						-	-	-	-	-	1 424		
14	14	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	38 893,00	-	38 893	-	38 893	-	42 004	
						-	-	-	-	-	3 111		
15	15	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	30 224,00	-	30 224	-	30 224	-	32 642	
						-	-	-	-	-	2 418		
16	16	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	6	785,00	-	4 710	-	4 710	-	5 087	
						-	-	-	-	-	377		

17	17	244-201-1608	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм,	1 комплект	1	50 228,00	-	50 228	-	50 228	-	54 246	
						-	-	-	-	-	4 018		
18	18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3	0,802	6 638,11	1 428,93	5 324	1 146	3 994	534	6 327	
						229,34	386,90	184	310	-	469		
19	19	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	5,35	2 297,27	4,52	12 290	24	10 690	1 712	15 122	
						294,66	1,68	1 576	9	-	1 120		
20	20	1127-0701-0102	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-	м2 покрытия	21,4	363,80	-	7 785	-	6 769	1 097	9 593	
						47,47	-	1 016	-	-	711		
21	21	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка НР=110%	шт.	1	1 890,95	255,48	1 891	255	-	1 801	3 987	
						1 635,47	1,50	1 635	2	-	295		
22	22	241-211-0609	Муфта защитная диаметром 110 мм	1 шт.	1	2 409,00	-	2 409	-	2 409	-	2 602	
						-	-	-	-	-	193		
23	23	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка НР=110%	шт.	2	3 086,89	374,28	6 174	749	-	5 980	13 126	
						2 712,61	5,37	5 425	11	-	972		
24	24	241-211-0612	Муфта защитная диаметром 160 мм	1 шт.	2	4 218,00	-	8 436	-	8 436	-	9 111	
						-	-	-	-	-	675		

Итого	**532 880**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 246
- накладные расходы, тенге	71 407
перевозка грузов, тенге	2 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 473

Всего	532 880
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	10 658
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	9 566
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**11 062**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**564 166**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**608 735**
Понижающий коэффициент к=0,95	**578 298**
НДС	69 396
Итого	**647 694**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Буренов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.

Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

						5,00	11,26	45	101	-	39		
6	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	258,7	56,93	56,93	14 728	14 728	-	3 226	19 390	
						-	17,32	-	4 481	-	1 436		
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	6,7	1 395,64	-	9 351	-	-	6 733	17 371	
						1 395,64	-	9 351	-	-	1 287		
8	10	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	1 883,27	44,91	1 883	45	162	1 681	3 849	
						1 676,51	21,49	1 677	21	-	285		
9	11	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	56 661,00	-	56 661	-	56 661	-	61 194	
						-	-	-	-	-	4 533		
10	12	261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	2	3 287,00	-	6 574	-	6 574	-	7 100	
						-	-	-	-	-	526		
11	13	261-301-1386	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	2	36 935,00	-	73 870	-	73 870	-	79 780	
						-	-	-	-	-	5 910		
12	14	261-301-1376	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	2	3 287,00	-	6 574	-	6 574	-	7 100	
						-	-	-	-	-	526		
13	15	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	1 шт.	2	2 015,00	-	4 030	-	4 030	-	4 352	
						-	-	-	-	-	322		
14	16	1109-0701-0132	Тройник . Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	0,105	345 276,67	69 135,27	36 254	7 259	590	19 913	60 660	
						270 524,80	4 329,58	28 405	455	-	4 493		
15	17	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100мм	1 м	0,2	4 695,00	-	939	-	939	-	1 014	Казахстан
						-	-	-	-	-	75		
16	18	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 500 мм	1 м	1,1	57 288,00	-	63 017	-	63 017	-	68 058	Казахстан

						-	-	-	-	-	5 041		
17	19	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,105	1 011 365,76	615 397,68	106 193	64 617	1 731	60 021	179 511	
						379 482,66	197 916,78	39 846	20 781	-	13 297		
18	20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход) НР=99%	т фасонных частей	0,0017	1 551 557,57	723 415,58	2 638	1 230	42	1 758	4 748	
						803 413,86	241 363,30	1 366	410	-	352		
19	21	241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х65 мм	1 шт.	1	1 929,00	-	1 929	-	1 929	-	2 083	
						-	-	-	-	-	154		
20	22	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР=76%	шт.	1	1 059,64	-	1 060	-	-	806	2 015	
						1 059,64	-	1 060	-	-	149		
21	23	251-101-0123	Указатель пожарного гидранта	1 шт.	1	2 793,00	-	2 793	-	2 793	-	3 016	
						-	-	-	-	-	223		
22	24	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км	0,023	570 861,87	247 457,02	13 130	5 692	-	9 351	24 279	
						323 404,85	87 282,45	7 438	2 007	-	1 798		
23	25	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	1 м	23,23	958,00	-	22 254	-	22 254	-	24 034	
						-	-	-	-	-	1 780		
24	26	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км	0,023	96 851,68	-	2 228	-	97	2 110	4 685	
						92 634,08	-	2 131	-	-	347		
25	27	1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 75 мм. Испытание гидравлическое НР=91%	км	0,023	886 740,24	802 129,71	20 395	18 449	151	4 931	27 352	
						78 036,00	157 558,94	1 795	3 624	-	2 026		
26	28	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м	18	965,87	112,28	17 386	2 021	6 887	7 178	26 529	
						470,99	53,73	8 478	967	-	1 965		
27	29	234-303-0810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 50 мм диаметром 76 мм	1 м	19,8	25 813,00	-	511 097	-	511 097	-	551 985	
						-	-	-	-	-	40 888		
28	30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3	1,56	35 957,11	13 919,92	56 093	21 715	8 542	34 933	98 308	
						16 561,82	6 057,57	25 836	9 450	-	7 282		
29	31	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	7 220,00	-	7 220	-	7 220	-	7 798	
						-	-	-	-	-	578		

30	32	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 19-9а	1 шт.	3	28 981,00	-	86 943	-	86 943	-	93 898	
						-	-	-	-	-	6 955		
31	33	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	8 898,00	-	17 796	-	17 796	-	19 220	
						-	-	-	-	-	1 424		
32	35	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	30 224,00	-	30 224	-	30 224	-	32 642	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 418		
33	36	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	9	785,00	-	7 065	-	7 065	-	7 630	
						-	-	-	-	-	565		
34	37	244-201-1608	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	1 комплект	1	50 228,00	-	50 228	-	50 228	-	54 246	
						-	-	-	-	-	4 018		
35	38	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3	0,802	6 638,11	1 428,93	5 324	1 146	3 994	534	6 327	
						229,34	386,90	184	310	-	469		
36	39	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	5,35	2 297,27	4,52	12 290	24	10 690	1 712	15 122	
						294,66	1,68	1 576	9	-	1 120		
37	40	1127-0701-0102	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108%	м2 покрытия	21,4	363,80	-	7 785	-	6 769	1 097	9 593	
						47,47	-	1 016	-	-	711		
38	41	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) , диаметр 75 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	1	9 955,82	4 789,80	9 956	4 790	627	6 161	17 406	
						4 539,29	1 684,11	4 539	1 684	-	1 289		
39	42	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка НР=110%	шт.	2	1 890,95	255,48	3 782	511	-	3 601	7 974	
						1 635,47	1,50	3 271	3	-	591		
40	43	241-211-0609	Муфта защитная диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 409,00	-	4 818	-	4 818	-	5 203	
						-	-	-	-	-	385		
41	44	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,1	2 675,16	-	5 618	-	-	4 045	10 436	

						2 675,16	-	5 618	-	-	773		
42	45	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,1	1 395,64	-	2 931	-	-	2 110	5 444	
						1 395,64	-	2 931	-	-	403		

Итого	**1 733 888**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	994 317
- накладные расходы, тенге	207 489
перевозка грузов, тенге	2 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 433
Всего	**1 733 888**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	34 678
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	31 127
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**35 994**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 835 687**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**1 980 706**
Понижающий коэффициент к=0,95	**1 881 671**
НДС	225 801
Итого	**2 107 472**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей
Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.

Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай" Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета на исключаемые и добавляемые работы в соответствии с протоколом технического совещания.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №12 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Наружные сети водопровода (по техрешению)

Основание: Протокол

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	96	1105-0201-0301	Колодцы. Устройство монолитного днища НР=99%	м3	0,27	44 989,55	5 847,81	12 147	1 579	8 277	2 717,00	16 053,00	
						8 487,36	1 673,39	2 292,00	452	-	1 189,00		
2	97	1108-0201-0109	Кольца колодца из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	1,1	58 890,88	3 160,68	64 780	3 477	50 124	11 188,00	82 045,00	
						10 162,60	773,74	11 179,00	851	-	6 077,00		
3	98	1115-0201-0102	Колодцы круглые. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2	7,5	6 671,58	2,24	50 037	17	3 687	37 066,00	94 071,00	Казахстан
						6 177,76	-	46 333,00	-	-	6 968,00		
4	99	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2	7,5	1 234,20	28,59	9 257	214	5 676	3 160,00	13 410,00	
						448,76	4,30	3 366,00	32	-	993,00		

Итого **205 579**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 287

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 764
- накладные расходы, тенге	54 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 227
Всего	**205 579**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	4 112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	3 691
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 268**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**217 649**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**234 843**
Понижающий коэффициент к=0,95	**223 101**
НДС	26 772
Итого	**249 873**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Семей
Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.

Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ **Киякбаев А.А.**
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017

Цена региона Абайская область г.Семей

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства по г.Семей, области Абай"**
Республика Казахстан, область Абай, г.Семей ул.Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Элихан Бокейхан дом 10/1 н.п.1 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Локальная смета на исключаемые и добавляемые работы в соответствии с протоколом технического совещания.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.06.2023

Акт приемки выполненных работ №13 от 15.12.2023

за декабрь 2023

Тепломеханические решения

Основание: Протокол

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13 Тепломеханические решения													
1	94	1116-0601-0107	Краны шаровые диаметром до 250 мм. Установка НР=98%:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	3	53 660,07	1 696,17	160 980	5 089	98 504	57 701,00	236 176,00	
						19 129,35	496,88	57 388,00	1 491	-	17 495,00		
2	95	242-203-2602	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	1 шт.	3	1 830 079,00	-	5 490 237	-	5 490 237	-	5 929 456,00	
						-	-	-	-	-	439 219,00		

Итого **6 165 632**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 089

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 588 741
- накладные расходы, тенге	57 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	456 714
Всего	**6 165 632**
Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	123 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	110 685
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**127 993**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**6 527 623**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. к инф=1,079	**7 043 305**
Понижающий коэффициент к=0,95	**6 691 140**
НДС	802 937
Итого	**7 494 076**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Руководитель_____

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.

Представитель технического надзора
ТОО "Стройконтроль"-КРГ2050"
БИН 231140030936

Эксперт _____ Киякбаев А.А.
аттестат KZ35VJE00032935 от 05.12.2017