Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №33 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №33 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	25 927,75	23 149,77							2 777,97	25 927,75
Всего по стройке	25 927,75	23 149,77							2 777,97	25 927,75

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №33 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19171**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6150
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3381*
		машины и механизмы	тенге			7013
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1766*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**19171**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6150
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3381*
		машины и механизмы	тенге			7013
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1766*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,004**	**3 432 778**	**13731**
		Формула объема = (1,5+2,5).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	м	1,53	246	376
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,5).1,02	м	2,55	1 986	5064
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19171**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6150
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3381*
		машины и механизмы	тенге			7013
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1766*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**19 171,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 322,80**
		Итого				**20 493,80**
		Сметная прибыль - 5%				**1 024,69**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**409,88**
		Итого				**21 928,36**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**23 149,77**
		НДС- 12%				**2 777,97**
		Стоимость строительства				**25 927,75**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бакыт М. А.