Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Кaзсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	300 000,00	32 142,86		300 000,00						32 142,86	300 000,00

Генподрядчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____Какенов Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)

Договор подряда (контракт) №02-KZI-59 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1083: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		31,049956	87,0	87,0	2 701,0	2 701,0			2 701,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	652,0			
2	2	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2		85,04035	407,0	407,0	34 611,0	34 612,0			34 611,0
				м^3		0,0	89,0	0,0	7 569,0			
3	3	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		2,630114	10 178,0	0,0	26 769,0	0,0			26 769,0
				м^3 грунта		10 178,0	0,0	26 769,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		70,136371	87,0	87,0	6 102,0	6 102,0			6 102,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	1 543,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		70,136371	86,0	86,0	6 032,0	6 032,0			6 032,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	1 473,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		87,670464	571,0	220,0	50 060,0	19 288,0			50 060,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	30 772,0	6 137,0			
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		17,534093	3 604,0	0,0	63 193,0	0,0			63 193,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	63 193,0	0,0			
8	8	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,014612	1 297 852,0	439 346,0	18 964,0	6 420,0			18 964,0
				км		858 506,0	110 257,0	12 544,0	1 611,0			
9	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		11,766026	1 828,0		21 508,0		21 508,0		21 508,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э1083: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	75 155,0	21 508,0	0,0	229 940,0
								133 278,0	18 985,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете									
								229 940,0	75 155,0	21 508,0	0,0	229 940,0
								133 278,0	18 985,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)