Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«22» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**ТОО «Мелиоратор» Республика Казахстан, г.Кызылорда поселок Тасбугет ул. М.Шокая 18**__
наименование организации, юридический адрес
в лице_**генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича** _
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:_ **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенащы», Западно-Казахстанская область, Сырымский район район** _____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является_**Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович** __
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации
_____
3. Проект (проектно-сметная документация)__**ТОО «КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ»**_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
_____;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR11-75х6,8 питьевая	п.м.	75	75	75	75
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR11-280х25,4 питьевая	п.м.	77 022	77 022	77 367	77 367
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR 11 - 225х13,4 питьевая	п.м.	661,5	661,5	661,5	661,5
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 26 - 110х4,2 техническая	п.м	88,2	88,2	88,2	88,2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительством предусмотрено водоснабжение населенных пунктов с. Жымпиты, п. Уленты, п. Шагырлой, п. Булан, п. Жамбыл, п. Кособа, п. Жыракудык Сырымского района Западно Казахстанской области.

Система водоснабжения принята хозяйствено-питьевого назначения.

В состав строительства входят:

1. Подводящий водовод

1.1. Водовод от Головного водозабора до здания для установки очистки воды «ДВУ-100-56» из труб ПЭ 100 SDR 11 - 75х6,8 мм, протяженность L= 0,075 км, водовод из труб ПЭ 100 SDR 11 Ø280х25,4 мм, протяженность L= 77,367 км, в том числе, водопроводных колодцев Ø2000 мм – 41 шт, в том числе дренажных колодцев Ø2000 мм – 14 шт, колодцев Ø1500 мм – 14 шт;

1.2. Водовод от здания для установки очистки воды «ДВУ-100-56» до существующего колодца 3А из труб ПЭ100 SDR 11 - 225х13,4 мм, протяженность L= 662,0 м.

2. Площадка головного водозабора

2.1. Площадь участка Головного водозабора F= 7200 м2, протяженность сетчатого ограждения территории – 360 п.м. (Н=2,0 м), площадь покрытий дорог и площадок – 1336 м2 (щебеночное толщ. 7,0 см., обработанное битумом, основание ПГС – 5,0 см), озеленение: посев травы – 4490 м2., посадка деревьев – 59 шт., кустарников (живая изгородь) – 257 п.м.

2.2. На площадке расположены три водозаборных скважин с насосными камерами подземного типа со сборными стенами из железобетонных колец диаметром 2,0 м, глубина каждой скважин – 80 м, скважинные насосы Lowara Z631 13-L6W ELP 380-415 50 с электродвигателем L6W185T405/B, напор Н=140,0 м, подача воды – 30,0 м3/час

2.3. На площадке располагается Здание для установки электрооборудования - кирпичное здание с размерами в плане 3,0х3,0 м выстой помещения 2,5 м.

3. Площадка для здания для установки очистки воды ДВУ-100-56

3.1.Площадь участка для здания установки очистки воды F= 1755 м2, протяженность глухого ограждения из проф. листов – 168 п.м (Н=2,2 м), покрытия дорог и площадок участка для здания установки очистки воды – 210 м2 (щебеночное с толщ. 7,0 см., обработанное битумом, ПГС – 7,0 см); площадь покрытия подъездной дороги – 468,5 м2 (щебеночное с толщ. 7,0 см., обработанное битумом, ПГС – 7,0 см) , озеленение: посев травы – 1352 м2., кустарников (живая изгородь) – 116 п.м.;

3.2. Здание для установки очистки воды ДВУ100-56 с насосами - кирпичное здание с размерами в плане 6,0х15,0 м. выстой помещения - 3,0 м.

3.2. Установка обеззараживания воды серии ДВУ-100-56, подача воды потребителю - 55,3 м3/час, напор Н= 71,5 м.

4. Площадка естественных испарителей – промывные воды от установки очистки воды по канализации сбрасываются в выгреб, из выгреба по канализационному коллектору сбрасываются на естественные испарители.

4.1. Общая площадь площадки естественных испарителей -972 м2., протяженность сетчатого ограждения территории –126 п.м. (Н=2,0 м);

4.2. Естественные испарители - две карты с размером в плане 6,5х5,5 м, глубиной 1,5 м каждая, дно и откосы защищены полиэтиленовой пленкой;

4.3. Сбросная канализационная линия из труб ПЭ 100 SDR 26 - 110х4,2 мм, общей протяженностью L=88,2 м;

4.4. Выгреб емкостью V= 14 м3 - бетонная сборная конструкция из колодцев диаметром 2,0 м.

5. Линия электропередачи ВЛ-10 кВ /0,4кВ

5.1. Линии электроснабжения ВЛ-10 кВ Головного водозабора, протяженность L= 17,807 км., стоек СВ105-342 шт, СНВ-7-13 – 5 шт, Провод ЗАС50/0,8, - 53 421 м, кабель АСБ-10-3х50 – 133 м;

5.2. Сети 0,4 кВ площадки Головного водозабора - установка КТПН 10/0,4кВ–63 кВА – 1комплект, опоры СВ95-2а – 19 шт, самонесущий провод 2х25 мм2 СИП -2 - 320 п.м., светильники ЖКУ-06-250, провод ПВС-3х2,5 мм2 – 50,0 м, кабельная линия – 110 м, кабель АВББ;

5.3. Сети 0,4 кВ Площадки для здания очистки воды ДВУ-100-56, Стойки СВ95-2а – 23 шт, самонесущий провод 2х25 мм2 СИП -2 - 280 п.м. , светильников, тип ЖКУ-06-250 - 7 шт, провод ПВС 3х2,5 мм2 – 40 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: **10**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенаши»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мыханов Бердибек Сартаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати
(при наличии)