Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» июня 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» руководитель Бекишов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 29.05.2017 год ТОО «Сантехмонтаж-СМР» руководитель Болысбеков А.Е., город Талдыкорган, улица Жансугурова, дом № 118 А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «КгауИнжиниринг» Кравченко Ольга Алексеевна аккредитация № 00009 от 28.03.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Гидротехник Жоба» проектно-сметная,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт платины Саз-Талгар-6 Талгарского района, Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Талгарский район, с.Нура.,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 201 года, приказ № ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 201 года, приказ № ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» руководитель Бекишов С.Т.;

наименование органа вынесшего решение

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» проектно-сметная документация приказ № 20 от 24.02.2014 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ Управление сельского хозяйства Алматинской области, приказ № от . .201 года

наименование организации утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017 год;

месяц, год

Окончание работ *май 2017 год* ;
месяц, год

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Платина водного объекта водоизмещением 600000 куб.	м			м	
1. Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	тн	3		тн	5
2. Механизмы подъёмные с ручным приводом винтовые, грузоподъёмность до 10 т	тн	3		тн	5
3.Устройство монолитного бетона нижнего зуба	м3	50		м3	70
4.Облицовка верхнего откоса	м3	64		м3	520
5.Устройство монолитного железобетонного пояса гребня платины.	м3	81,2		м3	81,2
6.Устройство дна отводящего канала из монолитного бетона	м3	168		м3	168
7.Установка гидрометрических постов	шт.	2		шт.	2
8.Механическая очистка чаши водохранилища	м3	50		м3	50

4. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы;

б) Перевозка грунта в насыпь автомобилями на 10 км, 1 класс груза, К=1,750;

в) Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, м3 грунта;

г) Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3с погрузкой на автомобили-самосвалы 190 м3 грунта;

д) Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями по месту;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

го **121 309 358 (сто двадцать один миллион триста девять тысяч триста пятьдесят восемь)** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **95 023, 047 тысяч** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 368,903 тысяч** тенге, прочие затраты **24 917,408 тысяч** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатация: **108 311 927** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт платины Саз-Талгар-6 Талгарского района Алматинской области»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области»***

Бекишов С.Т. / / /12.07/ ***2017 год***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор ***ТОО «КгауИнжиниринг»***

Кравченко Ольга Алексеевна / / / ***2017 год***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор ***ТОО «Гидротехник Жоба»***

/ / / ***2017 год***

Берликенов Н.К. *фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*

М.П.

Руководитель ***ГКП ВХ «Талгаирригация»***

Байсабаев Б.А. / / / ***2017 год***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сантехмонтаж-СМР»***

Болысбеков А.Е. / / / ***2017 год***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.