Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантехмонтаж-СМР"
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 118 а
БИН 040740001931 БИК KZKOKZKX
ИИК KZ07926090119S004000 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар 6 Талгарского района Алматинской области

Акт Ф № 3
выполненных работ за май месяц 2017 г.
Договор № 20 от 18 марта 2017 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			В т.ч. НДС	
1	**Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар 6 Талгарского района Алматинской области**	**85 461 279.53**				**24 848 591,55**	**24 848 591,55**	**2 662 349**	**81 188 215,55**
	К оплате:						**24 848 591,55**		**81 188 215,55**

К оплате: 24 848 591,55 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто один тенге пятьдесят пять тиын) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства
Алматинской области"
Руководитель Бекишов Сексембай Толеубаевич

Технический надзор
ТОО "Кравинжиниринг"
Директор Кравченко Алексей Георгиевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Сантехмонтаж-СМР"
Директор Болысбеков Азамат Есимбекович

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар 6 Талгарского района Алматинской области

Акт № 2А

приемки выполненных работ за май 2017 года

Локальная смета 2-1-1 Эксплуатационная дорога и гребень плотины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е36-6-2	Предварительная планировка трассы дороги и гребня плотины бульдозерами т.ч. п.3.18: ктрр1=1,06; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	7040	5,98	5,98	42099	42099	10653	–	–
		м2		–	1,56	–	10982	97	0,00568	40
2	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.26: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	9751	39,08	37,75	381069	368100	131189	0,0086	84
		м3 грунта		1,24	12,63	12091	123155	97	0,04625	451
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	17552	45	45	789840	789840	157968	–	–
		т		–	9	–	157968	100	0,0189	332

4 Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9751	6,84	6,84	66697	66697	22417	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	23110	97	0,00775	76
5 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	19502	4,94	4,94	96340	96340	32348	–	–
	м3 грунта		–	1,71	–	33348	97	0,0056	109
6 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	9751	18,22	18,22	177663	177663	59872	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	61724	97	0,02069	202
7 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=3,000;	29253	0,54	0,54	15797	15797	5391	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	5558	97	0,00061	18
8 Е1-87-6	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными тяжелыми грейдерами	21120	0,27	0,27	5702	5702	2664	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,13	–	2746	97	0,00048	10
9 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4400	329,38	34,3	1449272	150920	86668	0,0398	175
	м2 основания		6,01	8,8	26444	38720	133	0,03015	133
10 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-8800	25,16	1,37	-221408	-12056	-5969	0,00062	-5
	м2 основания		0,1	0,41	-880	-3608	133	0,00133	-12
11 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	448	273,96	119,85	122734	53693	77490	0,64	287
	шт								

12	30-19-210	Столбики сигнальные (прим.)		10,304	100,35 14200	29,7	44957 146317	13306	133	0,12	54
			м3								
		Всего прямые затраты					**3072122**	**1754795**			**541**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**82612** 1234715	**467009**			**1413**
		Накладные расходы, тенге					580691				
		- заработная плата, тенге					87104				
		- трудоемкость, чел-ч					290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					219169				
		Всего					**3871982**				
		Временные здания и сооружения (5 %)					154879				
		- сметная заработная плата, тенге					21838				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					124				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)					163088				
		- сметная заработная плата, тенге					75020				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					457				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					40269				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					16107				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**4246325**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**10857853**				
		- материалы, тенге					3157166				
		- сметная заработная плата, тенге					2019925				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2825				
		Налог (2 %)					217157				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**11075010**				
		НДС (12 %)					1329001				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 12404011

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар 6 Талгарского района

Алматинской области

Акт № 2Б

приемки выполненных работ за май 2017 года

Локальная смета 2-1-2 Ремонтно-восстановительные работы башни,подводящему и отводящему каналам

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	7,7	14588,22	203,22	112329	1565	9433	5,96	46
		м3		947,25	73,6	7294	567	120	0,3188	2
2	Е39-1-1	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т	0,154	45998,11	20062,36	7084	3090	2856	87,39	13
		т конструкций		16317	4286,25	2513	660	90	16,87	3
3	80-2-21(пл)	Затвор марки ГС с винтоподъемником	1	114261		114261				

4 Е37-23-1	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом, с плоскими плитами массой до 10 т	*комплект*	0,081	1409,93	364,9	114	30	72	3,41	–
		т		657	86,18	53	7	120	0,3567	–
5 Е37-73-1	Устройство монолитного бетона в пояса плит	*м3*	2,03	9066,05	133,67	18404	271	906	1,93	4
				324	47,78	658	97	120	0,2	–
6 0-15-48	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	*маш-ч*	80	1559	1559	124720	124720	–	–	–
				–	263,3	–	21064	–	–	–
	Всего прямые затраты					**376912**	**129676**			**63**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**10518**	**22395**			**5**
	оборудования, тенге					122458				
						114261				
	Накладные расходы, тенге					13267				
	- заработная плата, тенге					1990				
	- трудоемкость, чел-ч					7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					16555				
	Всего					**406734**				
	Временные здания и сооружения (5 %)					11699				
	- сметная заработная плата, тенге					1650				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)					12319				
	- сметная заработная плата, тенге					5667				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					34				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3042				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1217				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**435011**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1112323**
- материалы, тенге	313125
- оборудование, тенге	292165
- сметная заработная плата, тенге	118847
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Налог (2 %)	22246
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1134569**
НДС (12 %)	136148
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1270717**

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик