ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Реконструкция участка тепломагистрали №2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)

Договор №223 от 08.08.2022 г

Акт №10 за июнь 2024 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	2 444 192 897,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 116 152 080,25
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	410 140 138,30
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	1 390 175 261,95
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	385 205 035,00
7	Сумма выполненных работ за июнь с НДС	218 582 355,00
8	Удержание аванса 30%	
9	Удержание резерва 5%	10 929 117,75
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	207 653 237,25

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Хасенов К.М. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Искандаров В.Т. _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Темиртау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№223	08.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»	**385 205 035,00**	**195 162 816,96**			-		-		**23 419 538,04**	**218 582 355,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

Искандаров В.Т.

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

Байдурин Е.А. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 12**	**010840003064**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402**	**030340003189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 223 от 08.09.2022 года

Номер документа	Дата составления
19	**06.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)			работа	1	218 582 355,00	218 582 355,00
				Итого	1	x	218 582 355,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искандаров В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Темиртау»
БИН 010840003064, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9, 8 (7213) 41 15 97
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»
Объект: Реконструкция участка тепломагистрали №2 от ТП-03 до 1-го павильона (Ушинского-Караганда)
Договор о государственных закупках работ №223 от 08.09.2022 г.

Акт выполненных работ №10 (ЛС 2-1-1-2)
за июнь 2024 года

№ п.п	№ п.п. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**178607672**
			Раздел 1. Доп работы				**178607672**
1	62	6123-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка	км трубопровода	0,412	19004343	7829789
2	63	241-102-0601 *СборСЦ 08.2023*	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 720х8 мм	м	412	164863	67923556
3	64	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,36	2578018	928086
4	65	241-112-0237 *РСНБ РК 2023*	Отвод стальной 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ОСТ 36-21-77 размерами 720х8,0мм	шт.	8	52932	423456
5	66	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,09	2578018	232022
6	67	241-112-0237 *РСНБ РК 2023*	Отвод стальной 104°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ОСТ 36-21-77 размерами 720х8,0мм	шт.	2	52932	105864
7	68	222-519-0201 *РСНБ РК 2023*	Опоры скользящие	т	1,12	1113438	1247051
8	69	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	311	250593	77934423
9	70	прайс-лист *ТОО Мамыр г.Караганда 2023г.*	Плоский цилиндр Izoterm RW-80 720.80 FF	м.п.	420	29591,96	12428623
10	71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	931,92	291	271189
11	72	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	931,92	288	268393
			Демонтаж				
12	87	6123-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ЭСН РК 8.05-01-2015 П.2.12 ТАБЛИЦА 2 К=0,6*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка	км трубопровода	0,412	11203709	4615928
13	88	6123-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Установка	комплект	4	337998	1351992
14	89	6123-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Демонтаж отводов	шт.	8	304730	2437840
15	90	6123-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Демонтаж отводов	шт.	2	304730	609460

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	178 607 672		178 607 672
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройка (6,5%)	11 609 499		11 609 499
Сметная прибыль (5)%	9 510 859		9 510 859
Непредвиденные работы и затраты (3)%	5 706 515	-	5 706 515
Итого	205 434 544	-	205 434 544
В текущих и прогнозных ценах	205 434 544	-	205 434 544
2023 г. - 100%	205 434 544	-	205 434 544
Налог на добавленную стоимость (12%)	230 086 690	-	230 086 690
Скидка 5%	**218 582 355**	-	**218 582 355**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Темиртау"

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Искандаров В.Т.**

Авторский надзор
ТОО "КазахЭнергоПром"

Макишев Б.К _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

Байдурин Е.А.