Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства "

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар 6 Талгарского района Алматинской области

Акт № 2Д
приемки выполненных работ за май 2017 года

Локальная смета 2-1-6 Ремонтно-восстановительные работы по гидрометрическим постам левобережного магистрального канала и водосброса

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Гидропост на отводящем канале водосброса								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.23: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	375	29,41 / 1,66	27,75 / 7,63	11029 / 623	10406 / 2861	3379 / 97	0,0115 / 0,0265	4 / 10
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	430	6,01 / –	6,01 / 2,08	2584 / –	2584 / 894	867 / 97	– / 0,00681	– / 3

3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	430	4,75	4,75	2043	2043	689	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	710	97	0,00539	2
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18	262,72	–	4729	–	5344	1,848	33
		м3 грунта		262,72	–	4729	–	113	–	–
5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	77	50,86	48,38	3916	3725	1229	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	184	1083	97	0,0481	4
6	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,900;	146,3	26	26	3804	3804	761	–	–
		т		–	5,2	–	761	100	0,01092	2
7	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	18	2009,35	308,7	36168	5557	5316	0,91	16
		м3		127,58	118,53	2296	2134	120	0,5478	10
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	18	25,65	5,38	462	97	354	0,129	2
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	365	–	97	–	–
9	Е37-73-3	Устройство оголовков,дна,стенок,зубьев из монолитного бетона	45,22	11228,55	142,69	507755	6452	42080	4,47	202
		м3		724,5	50,98	32762	2305	120	0,2132	10
10	Е37-32-2	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и многократном типе цементационных выпусков	4,07	2083,47	309,8	8480	1261	2720	2,61	11
		м2								

			438,75	118,13	1786	481	120	0,577	2
11 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	4,07	72000		293040				
	т								
12 Е39-2-11	Монтаж металлоконструкций	1,14	27095,56	10840,43	30889	12358	11384	44,55	51
	т конструкций								
			8568	2527,2	9768	2881	90	9,72	11
13 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1,14	147100		167694				
	т								
14 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	3,3	1869,66	1247,36	6170	4116	4262	2,998	10
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			503,55	418,91	1662	1382	140	1,7635	6
15 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	7,12	6230		44358				
	м								
16 Е30-3-1	Устройство щебеночных площадок	3,2	3073,57	38,67	9835	124	1134	1,99	6
	м3								
			310,5	14,24	994	46	109	0,0695	–
17 Е41-6-1	Уплотнение деформационного шва	144	494,9	23,16	71266	3335	39050	1,52	219
	м								
			252	8,75	36288	1260	104	0,0427	6
18 0-15-48	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	128	1559	1559	199552	199552	–	–	–
	маш-ч								
			–	263,3	–	33702	–	–	–

Раздел 2 Гидропост на правобережном канале

19 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
	м3 грунта								
			218,93	–	1095	–	113	–	–
20 Е37-73-1	Устройство бетонирования дна колодца тумбы мостика и пояса	3,78	9066,05	133,67	34270	505	1687	1,93	7

	м3								
			324	47,78	1225	181	120	0,2	1
21 Е9-53-1	Монтаж металлического гидрометрического мостика	0,829	14806,01	1133,15	12274	939	9916	82,1	68
	т конструкций								
			12892,5	398,25	10688	330	90	1,95	2
22 2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,829	177400		147065				
	т								
23 Е33-254-3	Окраска масляной краской металлоконструкций	0,829	6690,31	4954,96	5546	4108	1467	5,29	4
	т								
			886,5	797,99	735	662	105	2,57	2
24 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	4,4	2805,26	1856,11	12343	8167	8691	4,933	22
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	3577	2631	140	2,3715	10
25 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	12,46	3870		48220				
	м								
26 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,007	62566,88	6788,5	438	48	439	253	2
	км трубопровода								
			45675	2565	320	18	130	12,52	–
27 Е30-3-1	Устройство щебеночных площадок	4,34	3073,57	38,67	13339	168	1537	1,99	9
	м3								
			310,5	14,24	1348	62	109	0,0695	–
28 8-6-67	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	7	320		2240				
	м								
	Всего прямые затраты				**1680604**	**269349**			**675**

	110445	54384	81
В том числе стоимость: материалов, тенге	1300814		
Накладные расходы, тенге	143543		
- заработная плата, тенге	21531		
- трудоемкость, чел-ч	72		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	109449		
Всего	**1933596**		
Временные здания и сооружения (5 %)	77344		
- сметная заработная плата, тенге	10906		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	81443		
- сметная заработная плата, тенге	37464		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	228		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20109		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8044		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2120536**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5422211**		
- материалы, тенге	3326181		
- сметная заработная плата, тенге	672192		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1118		
Налог (2 %)	108448		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5530659**		
НДС (12 %)	663679,02.		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6194338,02.**		
Минус ценовая скидка подрядчика	**–2337094,47.**		
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика	**3857243,55.**		

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Сантехмонтаж-СМР

Болысбеков А.Е.