Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО «ShymProject»

Подрядчик : ТОО "ID Build KZ"

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №52 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№52	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	445 554	397 816							47 738	445 554
Итого:	**445 554**	397 816							**47 738**	**445 554**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ Омаркулов Т.А.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ Тұртай Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО «ShymProject»
_____ Шарапат Ә.К.

Технический надзор:
ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
_____ Өзімхан А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"
_____ Ерболқызы С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "АҚНІІЕТ-Нұр Құрылыс"**

Авторский надзор: **ТОО «ShymProject»**

Подрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №52 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

С

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	62,0 41,0	20,0 6,0	1,0		62,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	8 779,0 4 541,0	1 919,0 519,0	2 319,0		8 779,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	26	1 307,0		33 982,0		33 982,0		33 982,0
5	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	922,0		25 203,0
6	6	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелобетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44 635,0		44 635,0		44 635,0		44 635,0
7	7	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
8	8	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0
9	9	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0
10	10	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5 208,0		5 208,0		5 208,0		5 208,0
11	11	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
12	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
13	13	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
14	14	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
15	15	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
16	16	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
17	17	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
18	18	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
19	19	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
20	20	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
21	21	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
22	22	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
23	23	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
24	24	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
25	25	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
26	26	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					224 014,0	13 561,0	170 182,0	0,0	224 014,0
								40 271,0	4 230,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
27	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3грунта	25,97175	337,0 23,0	314,0 80,0	8 752,0 597,0	8 155,0 2 078,0			8 752,0
28	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	0,80325	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	5 575,0 5 575,0	0,0 0,0			5 575,0
29	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	1,16	573,0 353,0	220,0 70,0	665,0 409,0	255,0 81,0			665,0
30	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	26,768406	60,0 0,0	60,0 15,0	1 606,0 0,0	1 607,0 402,0			1 606,0
31	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	25 892,0 17 269,0	8 623,0 2 279,0			25 892,0
32	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	21,21	223,0		4 730,0		4 730,0		4 730,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
33	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	5 044,0 4 992,0	0,0 0,0	52,0		5 044,0
34	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	21	347,0 343,0	2,0 0,0	7 287,0 7 203,0	42,0 0,0	42,0		7 287,0
35	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	3	20,0		60,0		60,0		60,0
36	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					59 647,0 36 045,0	18 682,0 4 840,0	4 920,0 0,0	0,0 0,0	59 647,0
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
37	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
38	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0 5 120,0	9 480,0 2 280,0	28 940,0 0,0	0,0 0,0	43 540,0
			Итого по суммарной смете					327 201,0 81 436,0	41 723,0 11 350,0	204 042,0 0,0	0,0 0,0	327 201,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								327201*5,7/100	18 650
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								327201+0+0+18650,46	**345 851**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								345851,46*5/100	17 293
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								345851,46*2/100	6 917
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**370 061**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								370061,06*1,075	**397 816**
			НДС (12%)								397815,64*12/100	47 738
			Итого с НДС								397815,64+47737,88	**445 554**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"
_____ Омаркулов Т.А.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ Тургай Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО «ShymProject»
_____ Шаранат Ә.К.

Технический надзор:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"
_____ Әзімхан А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"
_____ Ерболкызы С.